

令和元年9月20日
総務文教委員会資料会
教 育 委 員 会

目 次

〔 報告事項 〕

1 小・中学校普通教室等への空調整備の進捗について

[学校施設課] …… 1頁

小・中学校普通教室等への空調整備の進捗について

【学校施設課】

1 設置工事の進捗状況について

(1) 中学校（全26校）

8月末までに全ての学校で設置完了

(2) 小学校（全65校）

① 8月末までに設置が完了した小学校（4校）

船峠小、音川小、山田小、神通碧小

② 来年3月末までに設置が完了する見込みの小学校（59校）

①、③以外の小学校

③ 来年5月末までに設置が完了する見込みの小学校（2校）

浜黒崎小、堀川小

2 参 考

中学校全26校への設置が完了したことから、中学校の空調設備機器にかかるリース契約を締結した。

(1) 契約締結日

令和元年8月9日

(2) 契約の相手方

北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社

代表取締役社長 尾島 志朗

(3) 契約額

676,592,000円

(4) リース期間

令和元年9月1日から令和14年3月31日まで