

# まちづくり交付金 フォローアップ報告書

ちゅうしんし が い ち ち く  
中心市街地地区

平成28年7月

富山県富山市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	市内軌道(路面電車)の一日平均乗客数	人/日	9,928	11,000	12,426	確定 見込み ○	○	あり なし	13,577	H28年3月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	富山ライトレール軌道に係る道路の拡幅整備や市内電車環状化に係る道路整備等による公共交通基盤の高質化、また、おでかけバス事業や市内電車環状化広報事業等による公共交通の利便性の向上が図られ、市内軌道(路面電車)の利用者の増加に効果があった。
指標2	中心商店街地区の歩行者通行量(日曜日)	人/日	37,143	37,143	38,531	確定 見込み ○	○	あり なし	38,569	H28年3月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	グランドプラザにおけるソフト事業の展開や城址公園における魅力向上のための整備等により、賑わい拠点の維持・活用が図られ、中心商店街地区の歩行者通行量の維持に効果があった。
指標3	都心地区の居住人口	人	23,800	23,800	23,448	確定 見込み ○	△	あり なし	23,345	H28年3月	△	人口の自然減を上回るほどの社会増(転入)がなかったため。 <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	住宅系再開発事業の推進による定住基盤の創出と、歩道や側溝、街区公園、富山市角川介護予防センター等の整備による豊かな住環境の形成が図られたことで、都心地区の居住人口の下げ止まりの効果があった。

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	なし				確定 見込み				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標2					確定 見込み				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標3					確定 見込み				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

### 様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	公共交通の利便性を高める基盤整備の推進、公共 交通と自転車・徒歩との連携強化(移動手段の充実)	・(都)富山ライトレール線 ・宝町大泉東町線ほか3線	実施中	-
	賑わい拠点、観光・交流拠点の維持・向上	・城址公園整備事業	実施中	-
	多様なニーズに応える住宅ストックの形成、質の高い 居住環境の形成	・街区公園整備事業 ・布瀬公園整備事業	実施中	-
改善策 ・まちづくりの目標を達成するた めの改善策 ・残された課題・新たな課題への 対応策 ・その他 必要な改善策	交通結節機能を強化する施設整備、富山駅南北の 回遊性強化と利便性向上	・自転車駐車場取得事業 ・富山駅自由通路整備事業	実施中	-
	新たな賑わい拠点の創出と連携、富山らしさの演出	・総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業 ・まちなか公共サイン整備事業	実施中	-
	民間まちづくり活動への支援	-	-	-

### 様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項