

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年11月22日

計画の名称	富山市における安全・安心なまちづくりの推進（防災・安全）											
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	富山市											
計画の目標	富山市全域を対象とした、道路の計画的なメンテナンスや歩行者空間の整備、雪対策施設等の設置などを進め、安全で安心して快適に暮らせるまちづくりを推進する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	7,804	A	7,804	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	緊急車両の、単位距離あたりの所要走行時間を2.62分/km（H29）から2.56分/km（H33）へ減少させる。 救急車両における、1年間の現着所要時間および車両走行距離から、単位距離あたりの所要走行時間を算出する。 (救急車両の単位距離あたりの到達所要時間) = { (1件あたりの平均到達時間) × (1年間の出動件数) } / (1年間の車両走行距離) (分/km)	2分/km	2分/km	2分/km
2	市内における歩行者・自転車に係る交通事故発生件数（市道）を157件（H29）から145件（H33）へ減少させる。 市内における歩行者・自転車に係る交通事故件数（市道）を集計する。	157件	151件	145件

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1) 県庁線他 桜町他	歩行者空間整備 2.10km	富山市						110	-	
	A01-002	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(1) 県庁線他 桜町他	区画線整備 200.0km	富山市						100	-	
	A01-003	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1) 県庁線他 総曲輪他	陥没対策 8.00km	富山市						697	-	
	A01-004	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1) 富山駅根塚線他 総曲輪歩道橋他	道路附属物修繕	富山市						90	-	
	A01-005	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他) 向新庄5号線他 新庄他	側溝修繕 15.0km	富山市						800	-	
	A01-006	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他) 今泉安養寺線他 今泉~安養寺	舗装修繕 20.0km	富山市						600	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)新屋5号線他 飯野他	舗装修繕 24.0km	富山市						600	-	
	A01-008	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)田中線 田中町三丁目他	歩行者空間整備 1.55km	富山市							286	-
	A01-009	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)古志町1号線他 古志町三丁目他	歩行者空間整備 2.40km	富山市							170	-
	A01-010	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)岩瀬赤田町森線 岩瀬赤田町他	歩行者空間整備 0.48km	富山市							100	-
	A01-011	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)鍋田綾田町線他 鍋田他	歩道照明設置 2500基	富山市							75	策定済
	A01-012	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	雪寒	(1)岩瀬新川町2号線 他 奥田他	消雪施設 10.00km	富山市							400	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	計画調査	(1)草島東線他 掛尾他	道路附属物等の点検・計画策定	富山市						300	-	
	A01-014	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	改築	(他)青島小倉線 婦中町青島	歩道整備・現道拡幅 1.00km	富山市						40	-	
	A01-015	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1)富山岡田線 花崎～小原屋	舗装修繕 1.10km	富山市						10	-	
	A01-016	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1)粟巣野2号線 原	舗装修繕 1.04km	富山市						15	策定済	
	A01-017	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1)寺家井田線 八尾町黒田	舗装修繕 1.75km	富山市						20	策定済	
	A01-018	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1)保内神通線 八尾町妙川寺	舗装修繕 1.75km	富山市						65	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1)三ツ松島地線 八尾町大玉生	舗装修繕 1.00km	富山市						40		策定済	
	A01-020	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1)保内神通線 八尾町石戸	歩道舗装修繕 0.06km	富山市							25		-
	A01-021	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1)速星萩島線 婦中町持田	舗装修繕 0.65km	富山市							35		策定済
	A01-022	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(2)小見本宮線 小見	舗装修繕 0.80km	富山市							25		策定済
	A01-023	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(2)桐谷小井波線 八尾町桐谷	舗装修繕 1.40km	富山市							35		策定済
	A01-024	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(2)湯下中瀬線 山田湯	舗装修繕 2.00km	富山市							45		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-025	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)合田下大久保線他 下大久保他	舗装修繕 3.20km	富山市						220		策定済	
	A01-026	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)花崎馬瀬口線 馬 瀬口~花崎	舗装修繕 1.90km	富山市							110		策定済
	A01-027	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)亀谷4号線 亀谷	舗装修繕 0.38km	富山市							5		策定済
	A01-028	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)鷺坂速星線 婦中 町羽根新他	舗装修繕 2.50km	富山市							69		策定済
	A01-029	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)速星堀線 婦中町 速星他	舗装修繕 2.50km	富山市							80		策定済
	A01-030	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)羽根蓮花寺線 婦 中町羽根他	舗装修繕 0.90km	富山市							20		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)長沢下瀬線 婦中町下瀬	歩道修繕 0.20km	富山市						50	-	
	A01-032	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)山田八尾線 山田沢連	舗装修繕 0.85km	富山市							10	策定済
	A01-033	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(1)下番5号線 下番	歩道整備 0.17km	富山市							105	-
	A01-034	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	雪寒	(1)三ツ松島地線 八尾町越後谷	雪崩防止柵設置 0.07km	富山市							70	-
	A01-035	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	雪寒	(1)保内神通線 八尾町石戸	消雪施設 0.21km	富山市							25	-
	A01-036	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	雪寒	(1)速星萩島線 婦中町板倉	消雪施設 1.60km	富山市							10	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	雪寒	(1)利賀数納線 山田数納	雪崩防止柵設置 0.45km	富山市						515	-	
	A01-038	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	雪寒	(2)下大久保7号線他 下大久保他	消雪更新 1.80km	富山市							70	-
	A01-039	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	雪寒	(他)青島小倉線 婦中町地角	消雪施設 0.60km	富山市							60	-
	A01-040	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	雪寒	(他)砂子田上饗田線 婦中町中名他	消雪施設 0.80km	富山市							50	-
	A01-041	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	除雪(機械)	(他)猪谷中央線他 猪谷	除雪機械購入 54台	富山市							272	-
	A01-042	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)区画街路第4702号線他 緑町二丁目他	側溝修繕 10.0km	富山市							500	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-043	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(2)堀川線他 堀川町他	防護柵設置 2.50km	富山市						60	-	
	A01-044	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1)文珠寺東福沢線 文珠寺他	舗装修繕 0.90km	富山市						54	策定済	
	A01-045	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(1)下轡田西本郷線 婦中町田島	排水ポンプ・警告灯新設	富山市						35	-	
	A01-046	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	雪寒	(他)草島東線 掛尾	消雪施設 4.60km	富山市						413	-	
	A01-047	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)水橋川原町辻ヶ堂 線他 水橋辻ヶ堂他	未就学児等交通安全対策 22箇所	富山市						53	-	
	A01-048	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)田畑北部19号線 他 海岸通他	未就学児等交通安全対策 31箇所	富山市						7	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H29	H30	H31	R02	R03					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-049	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(1)富山駅神通線他 神通本町二丁目他	自転車走行空間整備 0.45km	富山市						3	-			
	A01-050	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	計画調査	(他)新富町牛島町線 新富町一丁目他	地下歩道の点検・計画策定	富山市						18	-			
	A01-051	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	雪寒	(1)綾田北代線 牛島 本町一丁目他	消雪施設 0.3km	富山市						10	-			
	A01-052	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)小見亀谷線他 道路 のり面点検・修繕計画	道路のり面点検・修繕計画	富山市						50	-			
	A01-053	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	雪寒	(2)杉田上高善寺線 八尾町大杉	消雪更新 1基	富山市						9	-			
	A01-054	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)牛島町線他 牛島 本町他	自転車走行空間整備 0.8km	富山市						6	-			

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-055	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村 道	除雪	(1) 県庁線他 新桜町 他	除雪 731.2km	富山市						99	-		
		市内除雪路線の迅速な除雪作業の実施を図る																		
	A01-056	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村 道	雪寒	(2) 北代八ヶ山線 長 岡	消雪更新 1基	富山市						33	-		
	A01-057	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村 道	雪寒	(1) 堀川小泉町大泉線 堀川小泉町一丁目地内	消雪更新 1基	富山市						30	-		
												小計						7,804		
											合計						7,804			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
富山市	令和5年11月
	公表の方法
	富山市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	歩行者空間の改築や修繕、交通安全施設の整備等の進捗により、安全な歩行空間を確保できたことから、市道における歩行者・自転車に係る交通事故件数が大きく減少し、安全で安心して快適に暮らせるまちづくりの推進に向け、一定の効果発現があったものと推察される。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後、目標値を下回る結果となった指標の改善を図るため、道路の老朽化対策や雪対策事業等において、優先順位を踏まえた選択と集中による計画的な事業の執行により、引き続き、災害に強く安全で安心なまちづくりを推進することとする。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	2分 / k m	道路改良等の事業は進捗したものの、救急件数の増加や、救急隊員が新型コロナウイルス対策として感染防護服を着用することとなったことなどから、所要走行時間が増加したものと推察される。
	最終実績値	3分 / k m	
2	最終目標値	145件	歩行者空間の改築や修繕、交通安全施設の整備等の進捗により、安全な歩行空間を確保できたことから、歩行者および自転車の交通事故が減少したものと推察される。
	最終実績値	94件	

(参考図面)

