

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年11月22日

計画の名称	富山市における橋梁等道路施設の適確な維持管理の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	富山市												
計画の目標	橋梁を始めとする道路施設の点検・診断を行い、健全度の低いものを中心に修繕や更新等の措置を行うことで、災害に強いまちづくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,475	A	5,475	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29末)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H34末)
1	診断結果・と判定された「要対策施設」について、対策を実施した割合を約11%（H29）から約50%（H34）へ増加させる。 要対策施設数（診断結果・判定）を集計し、そのうち対策を実施した施設の割合を算出する。 （要対策施設措置率）=（対策実施施設数）/（要対策施設数）×100	11%	27%	27%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	計画調査	(1)草島東線他 長寿 命化修繕計画策定他	橋梁長寿命化修繕計画策定他	富山市						840		策定済	
	A01-002	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1)県庁線 塩倉橋	橋梁修繕(重要橋梁) 1次 緊急1橋	富山市						100		策定済	
	A01-003	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1)富山駅北線他 太 平橋他	橋梁修繕(重要橋梁) 2次 緊急4橋	富山市						300		策定済	
	A01-004	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)上栄城村線他 開 発陸橋他	橋梁修繕(重要橋梁) 3次 緊急11橋	富山市						500		策定済	
	A01-005	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)区画街路第302号線 他 古開橋他	橋梁修繕(重要橋梁) その 他225橋	富山市						1,400		策定済	
	A01-006	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1)神通町蜷川線他 布瀬橋他	橋梁修繕(小規模橋梁) 1, 970橋	富山市						500		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-007	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)石金1号線 草笛橋	橋梁更新 1橋	富山市						100		策定済	
	A01-008	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(2)水橋東部1号線 水橋東部1号橋	橋梁更新 1橋	富山市							200		策定済
	A01-009	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)日方江3号線 (仮称)日方江橋	橋梁更新 1橋	富山市							150		策定済
	A01-010	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	計画調査	(他)磯部大泉2号線他 長寿命化修繕計画策定他	横断歩道橋長寿命化修繕計画 策定他	富山市							20		策定済
	A01-011	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)磯部大泉2号線他 西田地方横断歩道橋他	横断歩道橋修繕 4橋	富山市							90		策定済
	A01-012	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	計画調査	(他)山田・八尾線他 長寿命化修繕計画策定他	トンネル長寿命化修繕計画策定他	富山市							100		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-013	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)山田・八尾線他 新婦トンネル他	トンネル修繕 5本	富山市						300		策定済	
	A01-014	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	計画調査	(他)庵谷楡原線他 長 寿命化修繕計画策定他	シェッド等長寿命化修繕計画 策定他	富山市						200		策定済	
	A01-015	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)庵谷楡原線他 シ ェッド・大型カルバート ・門型標識他	シェッド・大型カルバート・ 門型標識修繕 8箇所	富山市						300		策定済	
	A01-016	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)速星4号線 速星3 号橋	橋梁更新 1橋	富山市							25		策定済
	A01-017	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)区画街路第3928号 線 柳町1号橋	橋梁更新 1橋	富山市							25		策定済
	A01-018	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)落合橋羽根線 御 旅屋橋	橋梁更新 1橋	富山市							100		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H30	H31	R02	R03	R04					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-019	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1) 四方新四方北窪線 四方新橋	橋梁更新 1橋	富山市						100		策定済		
	A01-020	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1) 磯部清水線 桃井2 号橋	橋梁更新 1橋	富山市						25		策定済		
	A01-021	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(1) 下番殿様林線 間 瀬口橋1号	橋梁更新 1橋	富山市						100		策定済		
												小計						5,475			
												合計							5,475		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
富山市	令和5年11月
	公表の方法
	富山市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	定期点検により、健全度が低いと判定された橋梁等の道路構造物について、優先順位を踏まえた選択と集中による計画的な事業の執行により、修繕や更新等の措置が目標以上に進捗したことが指標から考察される。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
人口減少などにより、今後ますます財政状況が厳しくなるなか、限られた資源で道路構造物の持続的かつ適正な維持管理・更新を推進するため、引き続き、修繕や更新はもとより、使用制限や統合・廃止を含めたメリハリのある対応や効率的な業務の実施に努める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	27%
	最終実績値	28%
		優先順位を踏まえた選択と集中による計画的な事業の執行により、目標値を上回る結果となった。

(参考図面)

計画の名称	33 富山市における橋梁等道路施設の適確な維持管理の推進 (防災・安全)		交付対象	富山市
計画の期間	平成30年度～令和4年度 (5年間)			

