

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年08月05日

計画の名称	富山市の通学路等の生活空間における交通安全対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	富山市												
計画の目標	富山市通学路交通安全プログラムに基づき抽出された要対策箇所について、対策を講じることにより、通学路における交通事故の発生を抑制し、安全で安心な生活空間の構築を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,271	A	4,271	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	富山市通学路交通安全プログラムに基づく、要対策箇所（市道路管理者分）における対策を実施した割合を0%（H28）から80%（H34）へ向上させる。 富山市通学路交通安全プログラムに基づき抽出された要対策箇所（市道路管理者分）のうち、対策済み箇所を集計し、その割合を算出する。 （通学路の安全対策率）＝（要対策箇所の対策済み箇所数）／（要対策箇所数）×100（％）	28	31	34

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	改築	(2)大町本郷線 大町外	歩道整備 0.50km	富山市						171	-	
	A01-002	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	改築	(他)新屋5号線 新屋	歩道整備 0.04km	富山市						3	-	
	A01-003	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	改築	(他)高屋敷50号線 高屋敷外	歩道整備 0.65km	富山市						10	-	
	A01-004	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)宝町大泉東町線他 東田地方一丁目外	歩行者空間整備 7.5km	富山市						270	-	
	A01-005	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)区画街路第3921号線他 弥生町二丁目外	歩行者空間整備 2.5km	富山市						100	-	
	A01-006	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)萩浦小学校蓮町線 他 千原崎二丁目外	歩行者空間整備 4.00km	富山市						250	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	雪寒	富山市	直接	富山市	市町村道	雪寒	(他)草島東線 掛尾	消雪施設 4.60km	富山市						413	-	
	A01-008	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	改築	(1)岩木長附線 長附	歩道整備 0.25km	富山市							289	-
	A01-009	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	改築	(1)小黒下大久保線 下大久保	歩道整備 0.34km	富山市							84	-
	A01-010	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	改築	(1)小黒下大久保線 小黒	歩道整備 0.28km	富山市							36	-
	A01-011	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	改築	(他)大庄駅小学校線 南大場～善名	歩道整備 0.11km	富山市							60	-
	A01-012	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	改築	(1)保内神通線 八尾 町中神通	歩道整備 0.10km	富山市							169	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)旭ヶ丘街区3号線 他 坂本外	歩行者空間整備 0.72km	富山市						22	-	
	A01-014	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)鏡町水谷線 八尾 町福島	歩行者空間整備 0.19km	富山市						8	-	
	A01-015	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)羽根蓮花寺線 婦 中町羽根	歩行者空間整備 0.53km	富山市						28	-	
	A01-016	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(1)速星萩島線 婦中 町持田	歩行者空間整備 0.30km	富山市						45	-	
	A01-017	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)羽根新塚原線 婦 中町羽根	歩行者空間整備 0.18km	富山市						9	-	
	A01-018	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(2)十三石橋上野線 八尾町福島	歩行者空間整備 0.26km	富山市						20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	改築	(他)高木10号線 高木外	歩道整備 0.10km	富山市						140	-	
	A01-020	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	修繕	(他)水橋川原町辻ヶ堂線他 水橋辻ヶ堂他	未就学児等交通安全対策 22箇所	富山市						1	-	
	A01-021	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)田畑北部19号線他 海岸通他	未就学児等交通安全対策 31箇所	富山市						6	-	
	A01-022	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)工業センター線長附外	歩道整備 0.01km	富山市						3	-	
	A01-023	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)鶴坂速星線 婦中町田島	歩行者空間整備 0.12km	富山市						4	-	
	A01-024	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村道	交安	(他)上二杉下大久保線中大久保	歩行者空間整備 0.02km	富山市						3	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村	交安	(他)杉田上高善寺線 八尾町杉田	歩行者空間整備 0.01km	富山市						3	-	
	A01-026	街路	一般	富山市	直接	富山市	S街路	改築	(都)下新西町上赤江線 下新本町	歩道整備 0.30km	富山市						1,398	-	
	A01-027	街路	一般	富山市	直接	富山市	S街路	改築	(都)不二越町秋吉線 中 市一丁目	歩道整備 0.60km	富山市						218	-	
	A01-028	街路	一般	富山市	直接	富山市	S街路	改築	(都)大正町池田町線 水橋辻ヶ堂	歩道整備 0.51km	富山市						250	-	
	A01-029	街路	一般	富山市	直接	富山市	S街路	改築	(都)綾田北代線 永楽 町	歩道整備 0.5km	富山市						198	-	
	A01-030	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村	交安	(他)豊田本町1号線他 豊田本町四丁目外	防護柵設置 4.00km	富山市						60	-	
												小計						4,271	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
富山市	令和6年8月
	公表の方法
	富山市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	通学路における緊急合同点検により、抽出された対策必要箇所について、優先順位を踏まえた選択と集中による計画的な事業の執行により、危険個所の大半が解消され、実施率が目標値を上回る結果となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
未完了箇所については、大半が用地買収を伴う歩道整備等の道路改良事業であり、事業用地の用地補償等の合意形成に時間を要し、当初計画していたスケジュールに遅れが生じているものであるが、引き続き、早期の事業完了に努めることで、通学路の安全対策を推進する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	80%
	最終実績値	86%
		優先順位を踏まえた選択と集中による計画的な事業の執行により、目標値を上回る結果となった。

(参考図面)

計画の名称	32 富山市の通学路等の生活空間における交通安全対策の推進 (防災・安全)	交付対象	富山市
計画の期間	平成30年度～令和4年度 (5年間)		

A01-030 防護柵等設置
 A01-026 歩道整備
 A01-019 歩道整備
 A01-029 歩道整備

A01-017 歩行者空間整備
 A01-007 消雪施設

A01-023 歩行者空間整備
 A01-016 歩行者空間整備

A01-015 歩行者空間整備

A01-012 歩道整備

A01-014 歩行者空間整備
 A01-018 歩行者空間整備

A01-025 歩行者空間整備
 A01-024 歩行者空間整備

A01-006 歩行者空間整備
 A01-021 未就学児等交通安全対策
 A01-020 未就学児等交通安全対策

A01-028 歩道整備
 A01-002 歩道整備

A01-004 歩行者空間整備
 A01-005 歩行者空間整備
 A01-027 歩道整備

A01-003 歩道整備
 A01-001 歩道整備

A01-011 歩道整備

A01-010 歩道整備

A01-009 歩道整備

A01-013 歩行者空間整備

A01-008 歩道整備
 A01-022 歩行者空間整備



- 基幹事業
- 関連社会資本整備事業
- ▲ 効果促進事業
- 市役所、総合行政サービスセンター等

