

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年03月13日

計画の名称	富山市における安全で緑豊かな生活環境の創出（第2期）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	富山市												
計画の目標	グリーンインフラの整備を推進し、温室効果ガス吸収源対策に資するとともに、市民に親しまれる安全で快適な都市公園づくりを行い、緑豊かな潤いある生活環境の形成を図る。 公共公益施設の緑化を行い、健康づくりや散策レクリエーションに資する歩いて楽しい緑のネットワークづくりを進める。 老朽化の進む公園施設について、長寿命化計画に基づく計画的かつ効率的な維持管理・更新を行い、市民が安全で快適に利用できる良好な公園環境の持続を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,111	A	2,111	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (R3末)
1	市民一人当たりの都市公園面積を14.22㎡/人から14.73㎡/人にする。 市民一人当たりの都市公園面積 （市民一人当たり公園緑地面積） = （供用済都市公園面積（㎡）） / （人口（人））	14㎡/人	15㎡/人	15㎡/人
2	グリーンインフラ及び温室効果ガス吸収源対策を推進し、公園緑地の整備等を行い、整備対象区域における緑化率を78.6%から80.5%にする。 整備対象区域における緑化率 （整備対象区域における緑化率） = （対象区域における緑地面積（ha）） / （整備対象面積（189.2ha））（%）	79%	80%	81%
3	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合を増加させる。 長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合 （改築・更新した公園施設の割合） = （改築・更新を行った公園施設数） / （改築・更新が必要な公園施設総数（522箇所））（%）	6%	70%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	富山市	直接	富山市	-	-	吸収源対策公園緑地事業 (城山公園)	都市公園整備 A = 135 . 3 h a	富山市						98	-	
	A12-002	公園	一般	富山市	直接	富山市	-	-	吸収源対策公園緑地事業 (呉羽山公園)	都市公園整備 A = 47 . 9 h a	富山市							133	-
	A12-003	公園	一般	富山市	直接	富山市	-	-	吸収源対策公園緑地事業 (山室二区公園)	都市公園整備 A = 6 . 0 h a	富山市							32	-
	A12-004	公園	一般	富山市	直接	富山市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業(富山市)	公園施設の改築・更新 N = 5 2 2 箇所	富山市							1,010	策定済
	A12-005	公園	一般	富山市	直接	富山市	-	-	公園施設長寿命化計画策 定調査(富山市)	計画策定 街区公園 N = 5 7 3 箇所	富山市							49	-
	A12-006	公園	一般	富山市	直接	富山市	-	-	グリーンインフラ活用型 都市構築支援事業(富山 市)	都市公園整備・公共公益施設 の緑化	富山市							789	-



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 富山市建設部公園緑地課	事後評価の実施時期 令和6年3月
	公表の方法 富山市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>公園緑地整備を行った結果、緑豊かな都市環境を保全・創出し、潤いある生活環境の形成を図った。</li> <li>グリーンインフラおよび吸収源対策公園緑地事業を進めた結果、CO2の吸収により温室効果ガスの削減に寄与した。</li> <li>公園施設長寿命化計画に基づいて老朽化した公園施設の維持管理・更新を行い、市民が安全で快適に利用できる良好な公園環境の持続を図った。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> <li>今後も引き続きグリーンインフラ及び温室効果ガス吸収源対策に資する公園緑地の整備等を行い、緑豊かな潤いある生活環境の形成を図るよう事業進歩に努める。</li> <li>今後も引き続き老朽化が進む公園施設について、長寿命化計画に基づく計画的かつ効率的な維持管理・更新を行い、市民が安全で快適に利用できる良好な公園環境の持続を図る。</li> </ul>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	15㎡ / 人
	最終実績値	15㎡ / 人
2	最終目標値	81%
	最終実績値	79%
3	最終目標値	100%
	最終実績値	81%

各年度の予算措置に基づく整備実績によるもの

平成30年度の健全度調査の結果、対象施設を変更したため施設数が減少したもの