

令和5年12月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2309413 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課	
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年9月5日(令和5年12月4日)	
⑤契約業者名	小林建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市水橋辻ヶ堂2170番地	
⑦工事の名称	水橋漁港浚渫工事	
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先	
⑨工事種別	しゅんせつ	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	浚渫工 V=145m ³	浚渫工 V=43m ³
⑪工期(自)	令和5年9月6日	
⑫工期(至)	令和5年12月8日	
⑬契約金額	1,870,000 円	2,690,600 円
⑭変更理由	泥の混入があり養浜材に適さないためストックヤードへ搬入することとし、浚渫土の処理単価が大幅に増加したことから増額変更するもの。	

令和5年12月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2304703 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年6月27日(令和5年12月4日)	
⑤契約業者名	株式会社福田園	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市上野990番地	
⑦工事の名称	割山森林公園天湖森整備(その1)工事	
⑧工事場所	富山市 割山外 地内	
⑨工事種別	造園	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	工事施設撤去・移設工 ・工事施設撤去工:0 ・伐採工:0 遊戯施設整備工 ・遊具組立設置工(大型滑り台):1基 仮設工 ・工事用道路工(敷鉄板):0㎡ ・足場工(足場):0掛㎡	工事施設撤去・移設工 ・工事施設撤去工:1式 ・伐採工:1式 遊戯施設整備工 ・遊具組立設置工(大型滑り台):1基 仮設工 ・工事用道路工(敷鉄板):390.2㎡ ・足場工(足場):141.3掛㎡
⑪工期(自)	令和5年6月28日	
⑫工期(至)	令和6年3月4日	
⑬契約金額	47,608,000 円	49,654,000 円
⑭変更理由	現場までの搬入路が軟弱な土質であることが判明し、安全かつ円滑に施工を進めるために、敷鉄板を設置する必要性が生じたため。 施工業者と現地で立ち合いを行い、詳細に遊具の設置箇所を精査した結果、重機の操作の際に支障となる樹木やテーブル等の公園施設を撤去する必要性が生じたため。	

令和5年12月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2305087 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月6日(令和5年12月4日)	
⑤契約業者名	宮口建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市猪谷218番地	
⑦工事の名称	割山森林公園天湖森整備(その3)工事	
⑧工事場所	富山市 割山外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	掘削工 ・片切掘削:0m ³ ・掘削:2,772.4m ³ 盛土工 ・不整地運搬車運搬:0m ³ ・路体盛土:0m ³ ・路床盛土:3,517.0m ³ ・不足土(RC-40):1,135.5m ³ 作業土工 ・残土運搬(3.1km):67.7m ³ 残土処分工 ・残土処分:67.7m ³ 法面整形工 ・盛土法面整形:0m ³ 仮設工 ・工事用道路工(敷鉄板):0m ³	掘削工 ・片切掘削:5,536.8m ³ ・掘削:0.0m ³ 盛土工 ・不整地運搬車運搬:5,536.8m ³ ・路体盛土:4,985.3m ³ ・路床盛土:0.0m ³ ・不足土(RC-40):0.0m ³ 作業土工 ・残土運搬(3.1km):0.0m ³ 残土処分工 ・残土処分:0.0m ³ 法面整形工 ・盛土法面整形:603.5m ³ 仮設工 ・工事用道路工(敷鉄板):1,393.5m ³
⑪工期(自)	令和5年7月7日	
⑫工期(至)	令和6年3月11日	
⑬契約金額	92,840,000 円	113,550,800 円
⑭変更理由	敷地造成工として、施行箇所に隣接した小山を切り崩すこととしていたが、発生土量が想定よりも多く、敷地造成工の盛土材として不足なく流用することが可能となったことから、残土運搬及び現場外からの盛土材搬入が不要となったため。 工事車両が現場までの移動に利用する市道の劣化状況が激しく、車両の荷重から市道を保護するために、敷鉄板を設置する必要が生じたため。	

令和5年12月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2309681 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年9月19日(令和5年12月4日)	
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市四方荒屋1262番地	
⑦工事の名称	市道金山新百塚線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 金山新東外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	表層工A=734㎡ 区画線工N=1式	表層工A=742㎡ 区画線工N=1式
⑪工期(自)	令和5年9月20日	
⑫工期(至)	令和5年12月14日	
⑬契約金額	5,891,600 円	5,909,200 円
⑭変更理由	本工事は概数により発注した工事(特記仕様書第6条)であり、起工測量の結果、下記のとおり数量を変更することとしたことから、増額変更するもの。 表層工A=734㎡→A=742㎡	

令和5年12月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2307259 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年8月1日(令和5年12月5日)	
⑤契約業者名	日之出建材株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市水橋的場242番地	
⑦工事の名称	市道水橋辻ヶ堂新道6号線外1線改良工事	
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	水橋辻ヶ堂新道6号線 側溝工L=46m 舗装工A=60㎡ 水橋辻ヶ堂新道4号線 舗装工A=11㎡	水橋辻ヶ堂新道6号線 側溝工L=46m 舗装工A=60㎡ 区画線工N=1式 水橋辻ヶ堂新道4号線 舗装工A=11㎡
⑪工期(自)	令和5年8月2日	
⑫工期(至)	令和5年12月14日	
⑬契約金額	9,438,000 円	9,517,200 円
⑭変更理由	市道水橋辻ヶ堂新道6号線は「通学路における合同点検」において、対策が必要な箇所として指定されており、本格対策として歩行者空間を整備しているが、令和5年度中に本格対策が完了しない場合、暫定的な安全対策を実施するよう国から事務連絡があったことから、その対策として区画線工を追加する必要性が生じ、増額変更するもの。	

令和5年12月契約変更内容（⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2308087 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年8月18日(令和5年12月6日)	
⑤契約業者名	株式会社 EYE STOP.DESIGN	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市東流杉221番地5	
⑦工事の名称	市道大宮町2号線改良工事	
⑧工事場所	富山市 大宮町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	ベンチフリームL=61m 自由勾配側溝L=5m 現場打ち水路L=3m 集水柵 N=1基 舗装工A=272㎡	
⑪工期(自)	令和5年8月21日	
⑫工期(至)	令和5年12月14日	令和5年12月22日
⑬契約金額	5,658,400 円	5,836,600 円
⑭変更理由	受注者の社内で感染症が流行したことにより工程に遅延が生じ、工期内の施工が困難となったことから、8日間の工期延長を行うもの。 併せて、受注者が富山南警察署へ道路使用許可に関する協議を行ったところ、安全確保のために交通誘導員を配置するよう指示を受けたことなどから、増額変更するもの。	

令和5年12月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2307681 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年8月2日(令和5年12月6日)	
⑤契約業者名	有限会社村本組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市岩瀬白山町61番地	
⑦工事の名称	岩瀬川排水路新設(第19工区)工事	
⑧工事場所	富山市 岩瀬赤田町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	ボックスカルバート□800×1100 L=6.0m 鋼矢板打設工(継施工なし) N=47枚 鋼矢板打設工(3回継施工) N=0枚	ボックスカルバート□800×1100 L=4.0m 鋼矢板打設工(継施工なし) N=20枚 鋼矢板打設工(3回継施工) N=17枚
⑪工期(自)	令和5年8月3日	
⑫工期(至)	令和6年1月26日	
⑬契約金額	8,338,000 円	9,940,700 円
⑭変更理由	起工測量の結果、鋼矢板打設時に架空線が支障となることが判明し、既設水路側の鋼矢板を継施工で打設する必要が生じたため。	

令和 5 年 12 月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2309417 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 22 日 (令和 5 年 12 月 6 日)	
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市窪新町11番50号	
⑦工事の名称	市道開36号線外1線側溝改良工事	
⑧工事場所	富山市 開 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝(B800×H600~H1000)L=7 7m ボックスカルバート(B800×H600)L=5m 表層工 A=155m ²	
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 25 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 8 日	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	19,215,900 円	
⑭変更理由	工事発注後、県内のボックスカルバートの製造会社に納期を確認したところ、12月中旬頃になると回答があり、工期内での完成が困難となったため工期延期するもの。	

令和5年12月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2307682 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年8月17日(令和5年12月8日)	
⑤契約業者名	辻建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市内幸町6番1号	
⑦工事の名称	市道区画街路第2904号線函渠改良(第2工区)工事	
⑧工事場所	富山市 太田口通り一丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	管きょ更生工 Φ700×2条 路線延長 L=15.8m 更生延長 L=14.3m	管きょ更生工 Φ700×2条 路線延長 L=15.8m 更生延長 L=15.8m
⑪工期(自)	令和5年8月18日	
⑫工期(至)	令和6年1月12日	
⑬契約金額	25,850,000 円	26,600,200 円
⑭変更理由	起工測量の結果、前工区の終点から本設計の終点までの延長が当初設計より1.5m長いことが判明したため。	

令和5年12月契約変更内容（⑫工期(至) 変更あり）

①契約番号	第 2309349 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年9月6日(令和5年12月14日)	
⑤契約業者名	辻建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市内幸町6番1号	
⑦工事の名称	市道大泉線舗装復旧工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	アスファルト舗装工 車道部 A=419m ² アスファルト舗装工 歩道乗入部 A=109m ² アスファルト舗装工 歩道部 A=205m ²	
⑪工期(自)	令和5年9月7日	
⑫工期(至)	令和6年1月12日	令和6年2月29日
⑬契約金額	7,920,000 円	
⑭変更理由	工事発注後、本工区間内でガス漏洩対策工事が急遽実施されることとなり、その調整に不測の日数を要したことから、契約期間を48日延長し、工期を令和6年2月29日に変更するものです。	

令和 5 年 12 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2306448 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 18 日 (令和 5 年 12 月 19 日)	
⑤契約業者名	有限会社ホクショー	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市荒川二丁目22番14号	
⑦工事の名称	田中排水路改良(第9工区)工事	
⑧工事場所	富山市 綾田町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	パネルライニング工 L=17.3m	
⑪工期(自)	令和 5 年 7 月 19 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 31 日	
⑬契約金額	12,650,000 円	12,573,000 円
⑭変更理由	底打ちコンクリート及び砕石基礎の厚みにおいて、着工前に受注者による設計照査を行った結果、設計図面と数量計算書に相違があり数量計算書の誤りであったことから数量計上の見直しをしたため。	

令和 5 年 12 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2309283 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 5 日 (令和 5 年 12 月 21 日)	
⑤契約業者名	辻建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市内幸町6番1号	
⑦工事の名称	第三火防水路改良(第6工区)工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	ボックスカルバート B500×H1000 L=3.6 m アスファルト舗装工 A=166㎡	ボックスカルバート B500×H1000 L= 3.2m アスファルト舗装工 A=173㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 6 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 12 日	
⑬契約金額	2,673,000 円	2,629,000 円
⑭変更理由	当初設計では地面に埋設されている既設コンクリート床版を撤去する際、 カッター工により分割して撤去することとしておりましたが、掘削したとこ ろ、コンクリート床版と水路の縁が切れており、カッター工が不要となった ため。	

令和5年12月契約変更内容（⑫工期(至) 変更あり）

①契約番号	第 2308452 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年8月24日(令和5年12月6日)	
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市下赤江町一丁目14番	
⑦工事の名称	中島2号橋架替工事	
⑧工事場所	富山市 中島二丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	橋梁架替工事 橋長2.5m 幅員8.7m ボックスカルバート工(B1900×H900) L=8.7m 地盤改良工 N=1式 橋梁付属物工 N=1式 擁壁工 N=1式 舗装工 N=1式 縁石工 N=1式 防護柵工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式	
⑪工期(自)	令和5年8月25日	
⑫工期(至)	令和5年12月14日	令和6年1月31日
⑬契約金額	13,090,000円	
⑭変更理由	本工事において、撤去対象である既設構造物が想定していたよりも大きく、解体に時間を要したこと、また、近隣住民より既設構造物解体時の粉塵等について細かく対策を求められたことにより、不測の日数を要し、工期内に工事を完成させることができなくなったことから、令和6年1月31日まで工期を延長するものです。	

令和5年12月契約変更内容（⑫工期(至) 変更あり）

①契約番号	第 2309353 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年9月11日(令和5年12月11日)	
⑤契約業者名	弘法工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市大島一丁目101番地2	
⑦工事の名称	大島二丁目3号橋架替工事	
⑧工事場所	富山市 大島二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	ボックスカルバート工(B1200×H700)L=6.4m 橋梁附属物工N=1式 舗装工N=1式 構造物撤去工N=1式 仮設工N=1式	
⑪工期(自)	令和5年9月12日	
⑫工期(至)	令和5年12月14日	令和6年3月15日
⑬契約金額	9,900,000 円	
⑭変更理由	本工事の主要部材であるボックスカルバートについて、製品の製作に不測の日数を要し、工期内に工事を完成させることができなくなったことから、令和6年3月15日まで工期を延長するものです。	

令和5年12月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2216728 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月26日(令和5年12月11日)	
⑤契約業者名	山岸建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市布瀬本町8番地1	
⑦工事の名称	新婦大橋外2橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町中神通外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【新婦大橋】 舗装打換工 N=2箇所 消雪装置設置工 N=1式 断面修復工 N=1式 ひびわれ補修工 L=113.3m</p> <p>【新保大橋】 ひびわれ補修工 L=49.7m 表面含浸工 A=10.8m² 水切り工 L=10.8m 主桁上面補修工 N=1箇所</p>	<p>【新婦大橋】 舗装打換工 N=2箇所 消雪装置設置工 N=1式 断面修復工 N=1式 ひびわれ補修工 L=231.5m</p> <p>【新保大橋】 ひびわれ補修工 L=62.3m 表面含浸工 A=10.8m² 水切り工 L=10.8m 主桁上面補修工 N=1箇所</p> <p>【合場川橋】 横桁補修工 N=1式</p>
⑪工期(自)	令和5年1月27日	
⑫工期(至)	令和5年12月14日	
⑬契約金額	38,720,000 円	44,063,800 円
⑭変更理由	新婦大橋及び新保大橋において、補修作業に先立ち、補修対象である構造物の表面の清掃を行ったところ、補修を要するひび割れや断面欠損が新たに確認されたことから、追加で補修を行うこととしました。	

令和 5 年 12 月 契約変更内容 (⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2306139 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 28 日 (令和 5 年 12 月 8 日)	
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市藤木2188番地	
⑦工事の名称	稲荷公園駐車場整備工事	
⑧工事場所	富山市 綾田町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	駐車場整備 N=1式	
⑪工期(自)	令和 5 年 7 月 31 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 14 日	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	36,190,000 円	36,401,200 円
⑭変更理由	発注後に現場掘削したところ、当初想定していなかった軟弱地盤であったためCBR試験の追加、及び対策方法の検討等に不測の日数を要したことから。	

令和 5 年 12 月 契約変更内容 (⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2303542 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 13 日 (令和 5 年 12 月 7 日)	
⑤契約業者名	富山電設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市上赤江町一丁目16番46号	
⑦工事の名称	呉羽丘陵フットパス照明設備設置工事	
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内	
⑨工事種別	電気	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	外灯分電盤 N=1面 外灯配線 N=1式 外灯 N=19灯	
⑪工期(自)	令和 5 年 6 月 14 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 15 日	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	15,594,700 円	19,995,800 円
⑭変更理由	分電盤の制御回路を増設したことや、電気設備等の位置変更に伴い工事数量の増減について精査したから。	

令和5年12月契約変更内容（⑩工事概要、⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2306093 号	
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課	
③設計担当所属名	建設部 営繕課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月31日(令和5年12月1日)	
⑤契約業者名	勝原塗装株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市高島町二丁目12番31号	
⑦工事の名称	市営住宅中市団地1号棟外壁改修工事	
⑧工事場所	富山市 中市 地内	
⑨工事種別	塗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	外壁防水改修 A=1043㎡ クラック補修 L=160m	外壁防水改修 A=1043㎡ クラック補修 L=215m
⑪工期(自)	令和5年8月1日	
⑫工期(至)	令和6年1月19日	令和6年3月15日
⑬契約金額	31,350,000 円	32,791,000 円
⑭変更理由	外壁面のクラックが設計数量を大幅に上回ったため。	

令和 5 年 12 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2301709 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 8 日 (令和 5 年 12 月 1 日)	
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市黒崎41番地2	
⑦工事の名称	(余フ)八尾地域24-3系統消雪設備更新工事	
⑧工事場所	富山市 中大久保 地内	
⑨工事種別	機械器具設置	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	水中ポンプ設置工N=1式、 ポンプ操作盤設置工N=1式	
⑪工期(自)	令和 5 年 5 月 9 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 14 日	
⑬契約金額	6,732,000 円	6,685,800 円
⑭変更理由	安全費で交通誘導員を積算していたが、施工時に交通誘導員がいなくても安全確保できるため、積算変更で無し	

令和5年12月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2306375 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月11日(令和5年12月6日)	
⑤契約業者名	株式会社ホクシン・システム	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市大泉東町二丁目15番31号	
⑦工事の名称	西本郷地下道外監視カメラ設置工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷外 地内	
⑨工事種別	電気	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	監視カメラ設置2箇所	
⑪工期(自)	令和5年7月12日	
⑫工期(至)	令和6年3月15日	
⑬契約金額	2,398,000 円	2,822,600 円
⑭変更理由	令和5年7月12日から13日にかけての大雨により、当初位置ではカメラが冠水することが判明したため、設置位置等を変更	

令和 5 年 12 月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2307188 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 27 日 (令和 5 年 12 月 12 日)	
⑤契約業者名	株式会社東洋住設興業	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市八尾町深谷658番地2	
⑦工事の名称	市道諏訪町横通り1号線石畳改良(第3工区)工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町上新町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	石畳舗装工A=93m ²	
⑪工期(自)	令和 5 年 7 月 28 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 31 日	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	13,310,000 円	
⑭変更理由	<p>着手にあたり現地調査を実施したところ、石畳の下に水道メーターがあることが判明し、新たに水道メーターボックスを設置する必要が生じました。水道メーターボックスの施工及び費用負担については富山市西上下水道サービスセンターですが、メーターボックスの製作に不測の日数を要しており、本工事の着手ができないため工期内での完成が困難となったことから、契約期間を44日間延長し、工事完成日を令和6年3月15日に変更するものです。</p>	

令和5年12月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2306427 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月14日（令和5年12月14日）	
⑤契約業者名	株式会社タイセツ	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八尾町福島774番地1	
⑦工事の名称	市道諏訪町横通り1号線石畳改良(第2工区)工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町上新町外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	石畳舗装工A=60㎡	石畳舗装工A=60㎡、縁石工L=13m
⑪工期(自)	令和5年7月18日	
⑫工期(至)	令和6年1月31日	
⑬契約金額	8,360,000 円	9,183,900 円
⑭変更理由	着手にあたり既存石を撤去したところ、施工基面となるコンクリート基礎部が当初設計より10mm～40mm深い位置にあり、新設石畳とコンクリート版との空間が大きくなり、目地注入工を増量する必要が生じたため。	