

令和6年度 契約変更内容一覧（4月変更分）

番号	契約番号	契約初期の契約書身	予算担当所属名	契約 年月日	契約変更 年月日	契約業者名	契約業者の住所 (〒記代表者の住所)	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要	工事概要(変更分)	工期 (自)	工期 (迄)	変更後の 工期(暫)	契約金額	変更後の 契約金額	変更理由
1	2024001321	231669	建設部道路整備課	R6.1.23	R6.4.12	大講建設株式会社	高山市野町138番地6	市道橋谷4号線舗装工事	高山市 橋谷 地内	舗装	舗装工 A=483㎡	舗装工 A=478㎡ 路面改良工(セメント系固化剤 27.7kg/m ³) A=72㎡ 路面改良工(セメント系固化剤 102.7kg/m ³) A=108㎡	R6.1.24	R6.4.16		4,950,000	6,563,700	下層路盤施工のために掘削したところ、当初設計よりも広い範囲で路盤の整備が必要であることが判明したため、増額変更を行うもの。
2	2024001611	2317813	建設部道路整備課	R6.2.6	R6.4.15	北日本道路株式会社	高山市吉倉755番地	市道月岡青柳上今峰舗装工事	高山市 青柳 地内	舗装	舗装工 A=277㎡	舗装工 A=278㎡	R6.2.7	R6.5.31		2,640,000	2,642,000	起工測量を行ったところ、設計値との差異が判明したため、増額変更を行うもの。
3	2024002817	2318905	建設部公園緑地課	R6.3.6	R6.4.16	朝日建設株式会社	高山市安住町7番12号	城址公園(バス駐車場)災害復旧工事	高山市 本丸 地内	舗装	透水性コンクリート舗装 アスファルト舗装 N=1式 側溝工 L=18m 園路縁石工 L=18m	側溝工 L=28m 園路縁石工 L=28m	R6.3.7	R6.4.30		12,980,000	15,197,400	現地調査の結果、舗装打ち換え面積が増えたことや、車道の幅手を確保するセンターが工事の影響範囲に埋設されていることが判明し、新規に接続しなおす必要が発生したため。
4	2024002290	2313272	建設部道路構造保全対策課	R5.11.29	R6.4.16	スター総合建設株式会社	高山市桜木町1番11号	橋板1号橋外2橋補修工事	高山市 婦中町橋板外 地内	土木	【橋板1号橋】 路面修復工 V=0.154㎡ 水切工 L=5.5m 自地補修工 L=4.2m 【羽根4号橋】 路面修復工 V=0.057㎡ 水切工 L=5.2m 塗装塗替工 A=3㎡ 舗装打ち換え A=8㎡ 自地補修工 L=10.0m 【田島4号橋】 路面修復工 V=0.367㎡ 水切工 L=10.8m	【橋板1号橋】 路面修復工 V=0.362㎡ 水切工 L=5.7m 自地補修工 L=5.1m 【羽根4号橋】 路面修復工 V=0.125㎡ 水切工 L=10.7m 塗装塗替工 A=6㎡ 自地補修工 L=0m 【田島4号橋】 路面修復工 V=0.396㎡ 水切工 L=8.8m	R5.11.30	R6.4.19		9,867,000	10,919,700	受注者による現地調査結果に基づく補修数量の変更
5	2024002907	2321949	農林水産部農村整備課	R6.2.9	R6.4.16	株式会社廣瀬組	高山市水橋中村361番地	O6洪水橋入江排水路災害復旧工事	高山市 水橋入江外 地内	土木	仮設水路 増積土等除去 N=1式	変更なし	R6.2.13	R6.4.19		1,991,000	1,915,100	土砂等数量の出来形数量に基づくもの。
6	2024001306	2317367	建設部道路整備課	R6.1.30	R6.4.17	北日本道路株式会社	高山市吉倉755番地	市道宮保尻尾1号線舗装工事	高山市 尻尾 地内	舗装	舗装工 A=145㎡ 現場打ち水切工 L=50m	舗装工 A=144㎡	R6.1.31	R6.5.15		3,960,000	3,977,600	起工測量を行ったところ、設計値との差異が判明したため、増額変更を行うもの。
7	2024001402	2316435	建設部道路整備課	R6.1.23	R6.4.18	弘法工業株式会社	高山市大島一丁目101番地2	市道町村線路床改良工事	高山市 町村 地内	舗装	路基安定処理工 A=932㎡ 下層路盤工 A=1,400㎡	変更なし	R6.1.24	R6.5.15		6,050,000	5,507,700	車道および歩道の車列りの処分量が当初設計数量より少なかったため、実績にあわせて減額変更を行うもの。
8	2024001414	2316348	建設部道路整備課	R6.1.25	R6.4.18	山秀建設株式会社	高山市関624番地	市道藤木49号線舗装工事	高山市 藤木 地内	舗装	舗装工 A=850㎡	舗装工 A=870㎡	R6.1.26	R6.5.10		6,490,000	6,798,000	起工測量を行ったところ、既存地盤高が設計より高いことが判明したため、掘削土量が増加したことにより残土処理を増工する必要となったこと等によるもの。
9	2024002956	2320811	農林水産部農村整備課	R6.2.6	R6.4.18	野村土建株式会社	高山市西長江四丁目7番46号	O6火広田用水路災害復旧工事	高山市 上飯野外 地内	土木	水路工 L=150m	変更なし	R6.2.7	R6.5.10		5,467,000	6,315,100	水路底盤損傷範囲が当初設計時に確認できなかった以上に確認されたことによるもの。
10	2024001315	2316947	建設部道路整備課	R6.1.30	R6.4.23	文通設機株式会社	高山市上富田二丁目20番26号	市道任海1号線防護柵設置工事	高山市 任海 地内	とび・土工・コンクリート	防護柵工 L=02m	転落防止柵 N=1式	R6.1.31	R6.5.10		4,565,000	4,734,400	建設の水路橋脚に開口部があることから、安全上の観点より転落防止柵を設置する必要が生じたため、増額変更を行うもの。
11	2024001256	2317763	建設部道路河川管理課	R6.2.6	R6.4.26	有限会社創進建設	高山市石金一丁目8番20号	市道区画街路第5104号線側溝補修工事	高山市 栄町二丁目 地内	土木	自由勾配側溝工 L=32.0m 舗装復旧工 A=33.0㎡	自由勾配側溝工 L=32.9m 舗装復旧工 A=35.1㎡ 集水阱工 N=1基	R6.2.7	R6.5.24		2,838,000	2,956,800	本工事は、老朽化した開渠の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 施工に先立ち受注者が設計照査を行ったところ、設計値と差異が生じたことから、側溝延長を0.9m、舗装面積を2.1㎡、集水阱を1基増設しました。 これに伴い118,800円の増額変更を行うものです。
12	2024001392	2316391	建設部道路整備課	R6.1.29	R6.4.26	日宏建設株式会社	高山市黒瀬111番地	市道今泉安養寺線舗装補修(第1工区)工事	高山市 堀川外 地内	舗装	舗装工 A=1,040㎡ 既設路工 N=1式	変更なし	R6.1.30	R6.5.17		7,865,000	8,034,400	本工事は概数により発注した工事(特記仕様書第5条)であり、精査した結果、数量を変更する必要が生じたため。
13	2024001269	2317814	建設部道路河川管理課	R6.2.15	R6.4.30	株式会社谷作運輸建設工機	高山市七軒町1番1号	市道磯部大泉2号線側溝補修工事	高山市 磯部町四丁目 地内	土木	自由勾配側溝工 L=55.4m 舗装復旧工 A=58.1㎡ 集水阱工 N=1基	自由勾配側溝工 L=55.1m 舗装復旧工 A=58.3㎡	R6.2.16	R6.5.31		4,147,000	4,137,100	本工事は、老朽化した開渠の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 施工に先立ち受注者が設計照査を行ったところ、市設する側溝の削付の変更が必要となり、側溝蓋の枚数において設計値と差異が生じたことから、側溝蓋を1枚減工しました。 これに伴い9,900円の減額変更を行うものです。