

## 中間検査チェックシート（共通）

建築主：	
建築場所：	
確認済証交付日：	年 月 日
確認済証番号：	第 号
構造：	造
工事着手日：	年 月 日
特定工程：	
特定工程完了日：	年 月 日

### 【共通事項】

	検査項目	検査内容	監理者 確認 有無	
共通	確認看板	必要事項等を記載した看板の掲示		
	位置・境界	配置の図面整合 各境界線の位置		
基礎	支持層の確認	床付け面の状況		
		支持層深さの設計値との差異（深かった場合の処置方法）		
	平板載荷試験	試験位置（基礎下端）		
		載荷荷重の大きさ（設計値の3倍（極限）又は2倍（降伏））		
	地盤改良	工法及び改良材の図面整合		
		設計強度の試験結果		
		改良の範囲・配置・寸法・径の図面整合		
出来形	使用材種・径毎の「ミルシート」の確認			
	基礎配筋の図面整合			
	定着長さ、鉄筋の空き、かぶり厚さ			
	コンクリート配合計画書の確認（JIS、種類、強度等） 基礎形状の図面整合			
杭基礎	支持層の確認	掘削土標本とボーリングサンプルとの比較		
		掘削土標本又は掘削土写真と柱状図の土質・色の表示との比較		
		積分電流計の抵抗値の確認		
		杭支持層深さの設計値との差異（違いがあった場合の処置方法）		
	杭偏心の確認	偏心量		
		補強工事の有無		
	杭 工事 施工 結果 報告 書	場所打コン クリート杭	超音波孔壁測定の本数とその結果（拡底杭）	
			杭頭余盛コンクリートの状況	
			配筋検査の記録	
			鉄筋のミルシート	
コンクリート強度試験結果				
既成杭 （鋼管杭含む）	評定工法の場合の仕様書及び評定内容との整合			
	材料の品質確認（ミルシート・強度試験結果・製品検査成績書）			
	杭頭処理の確認			
地中梁・耐圧板		別途「鉄筋コンクリート造のチェックシート」による		
<備考>				