

中間検査チェックシート（鉄筋コンクリート造）

【鉄筋コンクリート造】

検査項目	検査内容	監理者 確認 有無	
鉄筋の製品証明	使用材種・径毎の「ミルシート」の確認		
	タグプレートの整理とミルシートとの照合		
特殊な材料	高強度せん断補強筋・PC鋼材・梁貫通補強・機械式継手の材料確認		
	認定工法の場合の仕様書との整合		
ガス 圧 接 試 験 結 果	抜取引張強度試験	公的機関での試験	
		柱筋や梁筋の部位別毎の抜取り有無	
		抜取り本数・抜取り個所の記録	
		抜取り個所の状況（位置・試験体・抜き取り後・圧接工名・資格）	
	超音波探傷検査	試験結果	
		施工要領書の確認	
		検査会社・検査者の確認（第三者、技量資格）	
		不合格の処置方法（ロットの判定）	
試験結果			
コンクリートの 受入・品質・施工	配合計画書の確認（JIS、種類、強度等）		
	受入検査記録 （スランプ、空気量、塩化物含有量、調合管理強度など）		
	コンクリート打設計画、実施報告書の確認		
コンクリートの強度 試験結果	公的機関での試験		
	試験体の養生方法の確認 （現場水中・試験所水中・標準養生・現場封かん養生（長期材令）・コア抜き）		
	現場の養生方法確認又は試験所で養生している場合の状況写真		
	試験結果		
配筋検査の記録	鉄筋の被り厚さ		
	スラブ筋の位置		
	構造スリットの位置		
	柱、梁、スラブ、耐震壁等の寸法		
	柱、梁、スラブ、耐震壁等の鉄筋径、サイズ、ピッチ		
	開口補強筋の位置と補強方法		
	配管貫通部の位置と補強方法（認定工法の場合は認定書との整合）		
	壁筋、床筋、小梁主筋、階段主筋の支持部材への定着長さ		
	長スパンの片持ち部材の主筋の径、位置、定着長さ、ピッチ		
	柱・梁接合部等の鉄筋工サブにおける定着長、鉄筋の空き		
	鉄筋の継手位置		
出来形	形状の図面整合		
	コンクリート仕上がりの確認		
	補修方法の確認		
<備考>			