

工事名:上水道婦中町西本郷地区舗装復旧(その2)工事

質問	回答
<p>本復旧で設計されている施工箇所⑧～⑨ですが、夜間作業で朝に解放となると安定処理層仕上げ後、幅員の異なる基層及び表層となり、日当たりの施工延長は50m未満と想定されます。その為ジョイント個所が多くなります。</p> <p>一旦安定処理層を仕上げ、仮舗装10cm施工の後、切削し基層・表層という施工方法に設計変更していただけないでしょうか。</p>	<p>・同路線の別工事では、一晩で安定処理、表層、基層を施工する際の日当たり施工延長は60m～80mであり、本工事においては⑧は86m、⑨は73mであったため、ジョイント箇所はそれぞれ1～2箇所を想定しております。</p> <p>・実際に施工計画を立てた際に、当初の想定よりもジョイントの箇所が多くなった場合、道路管理者との協議のうえ、受注者と協議します。</p>