

工事名 : 富山公共下水道大沢野東排水区小黒地区大沢野東第1雨水幹線築造(第33工区)工事

[公共48]

記

質問	回答
①単独付帯工の既設水路すりつけ工の上流側、下流側の図面の添付	接続断面図を追加しました。追加した図面は、電子入札システムに提示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので、再度ダウンロードして確認してください。
②単独の転落防止柵の仮設柵の図面の添付	転落防止柵の図面は計画横断図のとおりです。本工事施工箇所下流部の転落防止柵と同様の施工とします。
③仮水路工のポンプ排水は、任意仮設か指定仮設か、計画流量を明示してください 塩ビ送水ホース(径200mm 4本)144mとあるが、1本あたり36mになる U型カルバート設置は30mなので、実際はもっと長く必要になる ポンプ送水ホースの計画設置を図面で示してください	ポンプ排水は任意仮設で、流量は約16m ³ /分と想定しています。任意仮設のため送水ホースの設置図面はありません。なお、現場条件により変更が必要な場合はガイドラインに基づき変更協議の対象とします。
④敷鉄版は、指定仮設か任意仮設か	任意仮設です。
⑤巻き立てコンクリート 落差工との接続部の図面の添付	接続断面図を追加しました。追加した図面は、電子入札システムに提示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので、再度ダウンロードして確認してください。