

工事名：北部幹線配水管布設替(第1工区)工事

質問	回答
<p>詳細図①にある電力ケーブルΦ50、2条2段の幅及び深さなどの情報を明示していただけませんか。</p> <p>また、電力ケーブル及び下水管との離隔距離は何センチ位とお考えでしょうか。</p>	<p>電力会社の既存台帳資料を基に電力ケーブルの埋設位置を詳細図①及び詳細図②に記載しており、土被りはH=1.3mと明示しております。なお、電力ケーブル管の結束状況や幅に関する情報が不明であることから、条件明示書に記載のとおり施設管理者立会いの下、試掘により詳細な位置を確認してください。</p> <p>また、既存台帳資料によれば電力ケーブル及び下水管との離隔距離はともに30センチ程度確保できると考えております。</p>
<p>試掘するときを目安にするため電力ケーブル及び下水管の離れは何処から測ればいいでしょうか。</p> <p>水路と水道管の離隔距離は何センチ位とお考えでしょうか。</p>	<p>電力ケーブル及び下水管の埋設位置を確認するための試掘は、管理者の既存台帳資料、付近のマンホール及びハンドホールを目安にしてください。</p> <p>横断暗渠と水道管の離隔距離は30センチ以上確保する設計としております。</p>
<p>ウエルポイントについて 断面図A-Aなどにはウエルポイントの位置が明示されていますが、交差点内のウエルポイント位置について、設計図内に示すことは出来ませんかでしょうか。</p>	<p>設計時におけるウエルポイントの施工位置を平面図に追記しました。</p> <p>訂正後の設計図は、電子入札システムに掲示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので再度ダウンロードして確認ください。</p>
<p>特記仕様書内、明示事項4保全設備・保安要員の配置等に夜間工事は20時～5時と記載してありますが、特に、交差点内の夜間工事については交通規制及び工事内容の複雑さがあり、時間がかかると思いますが、夜間工事の始まりと終了の時間を変更することは可能でしょうか。</p>	<p>夜間作業の時間帯については、交通管理者及び道路管理者との事前協議により決定しておりますが、設計と現場に相違があり作業時間帯を変更する必要がある場合は、受注者と協議します。</p>
<p>この工事について、ほとんどの日が夜間工事となりますが、町内及び近隣への説明などはされているのでしょうか。</p>	<p>自治振興会長、町内会長には工事内容を説明のうえ町内回覧を依頼し、工事箇所沿線の住宅・店舗に対しては個別訪問により受注者決定までに説明を終える予定です。</p>