

工事名: 新村導水場解体撤去工事

質問	回答
<p>防音シート設置及び再生砕石運搬について①</p> <p>・施工場所は住宅街ですので防音シートの設置が必要と考えますが、仮囲いにより代替するのでしょうか。</p>	<p>①仮囲いにより代替が可能であると考えておりますが、設計と現場に相違があり、防音シートを設置する必要がある場合は、受注者と協議します。</p>
<p>防音シート設置及び再生砕石運搬について②</p> <p>・施工場所への大型ダンプ(10t)の進入は困難と考えますが、再生砕石の運搬方法及び運搬経費についてご教示願います。</p>	<p>②本工事は富山県土木部土木工事標準積算基準に基づき積算を行っており、再生砕石については、現場渡しの単価であることから、運搬経費も含まれたものとなっております。運搬方法について、発注者からの指定はありませんが、小型トラックによる運搬を想定しております。</p>