

工事名：五福地区配水管布設替(その1)工事

[改良17]

	質問	回答
1	<p>既設管の位置</p> <p>設計断面図には、既設管の位置が歩道から0.5mで布設位置が歩道から1.7mとなっていますが、工区界付近の既設消火栓の位置が歩道から1.5m付近となっていましたので設計図の位置では布設できないと考えられます。また、その他の変更が必要な場合においても変更協議をして頂けますでしょうか。</p>	<p>既存資料を基に断面図を作成しており、「No.01-No.01'地点」においては、設計図書に記載した位置に既存管が埋設されているものと想定しております。</p> <p>なお、既存管の埋設位置について、試掘等により設計と現場との相違が確認できた場合は、受注者と協議します。</p>
2	<p>給水管取付替工事について</p> <p>φ100の給水管についてですが、設計図面には既設給水管再接続と記載してありますが、設計書内には不断水丁字等の記載が無いように見受けられます。φ100の取出しの取扱いはどのようになるのでしょうか。また、設計図面に、給水閉塞工(φ20)とありますが、設計書内に記載がないように見受けられますが、その取扱いについてもどのようになるのでしょうか。</p>	<p>φ100の給水管取付替については、既設の不断水丁字管を再利用する計画であるため設計書には材料費を計上しておりません。</p> <p>また、給水閉塞工(φ20)については、既に廃止されている給水管の分水止めを行うものであり、試掘工に併せて施工する計画としております。</p>
3	<p>夜間工事について</p> <p>給水管取付替工事には、夜間と設計書に記載されていますが、管材数量表の、注釈部分に<夜>と記載されている欄が見受けられますが、給水以外にも夜間工事を予定しているのでしょうか。</p>	<p>管材数量表の注釈部分の記載に誤りがあり、給水管取付替工のみ夜間工事を予定しております。</p> <p>なお、設計積算については、設計書の本工事内訳表のとおり積算してください。</p> <p>なお、管材数量表の該当部分を訂正後のものに差し替えました。訂正後の特記仕様書は、電子入札システムに掲示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので、再度ダウンロードして確認してください。</p>