

工事名：流杉浄水場浸水対策工事

[改良69]

	質問	回答
1	防水板の支柱及びレールの埋込深さ、コンクリート舗装版の取壊し部分の寸法が分からない。	防水板の支柱及びレールについては、埋め込みは必要ありません。なお、中間支柱についてはコンクリート舗装版の取り壊しが必要であり、寸法はL=190mm、B=230mm、t=80mmです。図面について、修正したものを添付します。なお、設計積算については、設計書の通り積算してください。
2	支柱及びレールの設置個所に関して、コンクリート打設となっているが、無収縮モルタルではないでしょうか。	コンクリート打設で問題ないと考えております。
3	鉄筋コンクリート打設工(点検口1～10)に関する配筋がわからない。	図面について、修正したものを添付します。なお、設計積算については、設計書の通り積算してください。 修正後の特記仕様書は、電子入札システムに掲示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので、再度ダウンロードして確認してください。
4	積雪があった場合の流杉浄水場内の除雪はどうなっていますか。	積雪の状況に応じて、流杉浄水場職員や除雪業者が対応しております。