

契約の内容

①契約番号	第 2002568 号
②予算担当所属名	環境部 環境保全課
③設計担当所属名	環境部 環境保全課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦工事の名称	市営長岡墓地外再提供用区画整備工事
⑧工事場所	富山市 八ヶ山外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	再提供用区画整備 10 区画、69 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,420,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1900577 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども保育課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日 内は契約変更年月日	令和元年 7 月 3 日（令和 2 年 5 月 8 日（仮契約日））
⑤契約業者名	石坂建設・前田建設・砂原建設工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町二丁目 3 番 1 0 号
⑦工事の名称	呉羽保育所移転改築主体工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	RC 造 2 階建 建築面積 1,231.72 m <sup>2</sup> 延べ床面積 1,801.35 m <sup>2</sup>
⑪工期（自）	令和元年 7 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 11 日（令和 2 年 12 月 11 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	596,200,000 円（630,608,000 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削作業中にコンクリート塊などが発見されたことにより工事を一時中止したため、工事内容及び工期の変更を行うもの

契約の内容

①契約番号	第 2002631 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 29 日
⑤契約業者名	昭和工業・松下工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地消雪用送水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 北押川外 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ポリエチレン管布設工 (φ 75～φ 150) 布設工 L=334m、ダクタイル鋳鉄管 (φ 200～φ 350) 布設工 L=419m、バルブボックス (1500×1000×850) N=8 箇所、バルブボックス (2000×1000×800) N=4 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 1 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	92, 070, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002632 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 3 日
⑤契約業者名	藤木工業・富山工務所 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地消雪用送水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 杉谷外 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ポリエチレン管布設工 (φ 75～φ 150) 布設工 L=388m、ダクタイル鋳鉄管 (φ 200～φ 350) 布設工 L=466m、バルブボックス (1500×1000×850) N=6 箇所、バルブボックス (2000×1000×800) N=5 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 4 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	95,700,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1913901 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 内は契約変更年月日	令和元年 11 月 18 日 (令和 2 年 5 月 12 日)
⑤契約業者名	松原建設・篠川組 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地下水道管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 古沢外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	小口径泥水式推進工 HP φ 250 築造延長 L=172.3m、PRP φ 200 布設工 築造延長 L=312.8m、立坑工 N=4 箇所、1号マンホール工 N=10 箇所、取付管及び柵工 N=8 箇所 (小口径泥水式推進工 HP φ 250 築造延長 L=172.3m、PRP φ 200 布設工 築造延長 L=317.79m、立坑工 N=4 箇所、1号マンホール工 N=10 箇所、取付管及び柵工 N=8 箇所)
⑪工期 (自)	令和元年 11 月 19 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	146,080,000 円 (133,177,000 円) (税込み)
⑭変更理由	発生した掘削残土を次期工事にあたる道路改良の埋戻し材として活用することにより、残土の運搬処分費が減になったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1915458 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 内は契約変更年月日	令和元年 12 月 9 日 (令和 2 年 5 月 19 日)
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地下水道管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 古沢外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	PRP φ 200 築造延長 L=484.00m 布設延長 L=475.45m 1 号マンホール N=11 箇所 取付管及び柵工 N=11 箇所 (PRP φ 200 築造延長 L=483.87m 布設延長 L=475.45m 1 号マンホール N=11 箇所 取付管及び柵工 N=11 箇所)
⑪工期 (自)	令和元年 12 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 5 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	56,100,000 円 (54,670,000 円) (税込み)
⑭変更理由	当初設計より狭い開削幅での施工が可能であると判明したことから、掘削および埋戻しの数量が減となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1921056 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 16 日 (令和 2 年 5 月 7 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地 (E ブロック) 消雪施設設置工事
⑧工事場所	富山市 北押川 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	送水槽 N=2 箇所、取水槽 N=2 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 21 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	64,900,000 円 (65,007,800 円) (税込み)
⑭変更理由	「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」 の運用に係る特例措置に基づくもの

契約の内容

①契約番号	第 2002159 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 14 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道大町本郷線改良 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 大町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=11m、地盤改良工(路床安定処理)A=28 m <sup>2</sup> 、舗装工 A=112 m <sup>2</sup> 、縁石工 L=6m
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,805,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2002176 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社アイズ総合
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新庄町一丁目 9 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道大泉 6 7 号線外区画線設置工事
⑧工事場所	富山市 大泉中町外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	区画線工 W=15cm 実線 L=9,200m、破線 L=2,300m
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11,385,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1917035 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 内は契約変更年月日	令和 2 年 1 月 7 日 (令和 2 年 5 月 18 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	都市計画道路下赤江新庄線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 新庄町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	路体盛土工 V=200 m <sup>3</sup> 、路床盛土工 V=660 m <sup>3</sup> 、擁壁工 L=96m、側溝工 L=80m、舗装工 A=621 m <sup>2</sup> (路体盛土工 V=153 m <sup>3</sup> 、路床盛土工 V=819 m <sup>3</sup> 、路床安定処理工 A=145 m <sup>2</sup> 、擁壁工 L=96m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 1 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 5 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,525,000 円 (19,994,700 円) (税込み)
⑭変更理由	現地盤の支持力が設計地盤反力を下回っている事が判明し、安定処理をする必要が生じたため

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1920626 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 27 日（令和 2 年 5 月 15 日）
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	都市計画道路下赤江新庄線舗装工事
⑧工事場所	富山市 新庄本町一丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 A=769 m <sup>2</sup> (基層)、側溝工 L=15m（舗装工 A=1479 m <sup>2</sup> (仮舗装)）
⑪工期（自）	令和 2 年 2 月 28 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 5 月 29 日（令和 2 年 6 月 8 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,490,000 円（6,807,900 円）（税込み）
⑭変更理由	草根混ざり土を運搬・処分する必要が生じたため

契約の内容

①契約番号	第 2002089 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 21 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 8 1 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 弥生町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=104.7m 、 集水桝補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=313.5 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,580,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002110 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社谷口組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦工事の名称	市道大泉 5 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 大泉町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=95.7m 、 集水柵補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=304.0 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 18 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,195,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002112 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 5 1 0 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 栄町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=102.6m 、 集水桝補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=223.5 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,580,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002190 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社ナカムラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八川 9 2 番地
⑦工事の名称	市道藤塚町 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 月岡町七丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=94.2m 、 舗装補修工 A=94.2 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 19 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 14 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6, 655, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002622 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	市道大泉稻荷線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 清水町六丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=57.5m 、 街渠柵補修工 N=2 基 、 植樹柵補修工 L=27.1m 、 舗装補修工 A=633.3 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,897,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1920125 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 13 日 (令和 2 年 5 月 28 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道常盤台 8 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 常盤台 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=28.5m、集水桝補修工 N=1 基、舗装補修工 A=37.6 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=28.5m、集水桝補修工 N=1 基、舗装補修工 A=44.3 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 5 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2, 200, 000 円 (2, 241, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測定の結果、舗装面積を増工させる必要が生じたため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1921116 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 27 日 (令和 2 年 5 月 28 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道下堀 1 8 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 下堀 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=29.2m、集水桝補修工 N=1 基、舗装補修工 A=29.7 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=27.4m、集水桝補修工 N=1 基、舗装補修工 A=36.0 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 28 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2, 112, 000 円 (2, 163, 700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果に基づき、設計数量との差異があったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1922258 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 10 日 (令和 2 年 5 月 8 日)
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	市道南栗山 1 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 南栗山 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=11.3m、集水桝補修工 N=1 基、舗装補修工 A=30.0 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=12.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 11 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2, 013, 000 円 (2, 048, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	既設の横断勾配に合わせた側溝蓋の設置枚数の変更が必要となったため

契約の内容

①契約番号	第 2002191 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 14 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	第三火防水路舗装復旧 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=530 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4, 235, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002569 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	市道古志町 5 号線側溝改良 (第 1 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古志町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=40m
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,125,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2001730 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 21 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	佐藤工業・日本海建興・角地建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	八田橋架替 (旧橋脚撤去) 工事
⑧工事場所	富山市 永楽町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	橋脚撤去工事 N=2 基、仮設工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 7 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	481,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2001731 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 19 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	伊野建設・小林建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	水橋東部 1 号橋架替工事
⑧工事場所	富山市 水橋館町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	橋梁架替工事(橋長:9.6m、幅員 12.8m)、上部工形式:単 純プレテンション方式PCスラブ桁、下部工形式:逆T式橋 台、基礎形式:場所打ち杭基礎、構造物取壊工 N=1 式 道路復旧工 N=1 式 河川護岸復旧工 N=1 式 仮設工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	167,530,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002634 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	小黒陸橋補修 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装打換工 A=967 m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=940 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=294m、伸縮接手工 L=45.4m、ひび割れ補修工 L=29m、断面修復工 V=0.011 m <sup>3</sup> 、断面修復工(横締部)N=1 式、表面含浸工 A=279 m <sup>2</sup> 、足場工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	46, 581, 700 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2002635 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社安川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町安田 4 6 番地
⑦工事の名称	砂子田 4 号橋外 5 橋補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町砂子田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	【砂子田4号橋】 断面修復工 V=0.168 m <sup>3</sup> 【中名1号橋】 断面修復工 V=0.222 m <sup>3</sup> 【下轡田2号橋,3号橋】 断面修復工 V=0.0205 m <sup>3</sup> 【塚原1号橋,2号橋】 断面修復工 V=0.0838 m <sup>3</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,917,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002067 号
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 8 日
⑤契約業者名	アイラ断熱工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方荒屋 1 4 2 番地 1 3
⑦工事の名称	市営住宅下赤江団地 7 号棟屋上防水改修工事
⑧工事場所	富山市 下赤江二丁目 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	シート防水565㎡
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 9 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,908,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002069 号
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社折橋政次郎商店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町三丁目 1 番 6 号
⑦工事の名称	市営住宅中市団地 8 号棟屋上防水改修工事
⑧工事場所	富山市 中市 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	シート防水535㎡
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 3 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,435,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002182 号
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 8 日
⑤契約業者名	東邦工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市館出町一丁目 1 0 番 4 号
⑦工事の名称	市営住宅高原町団地 5 号棟外 3 棟屋上防水改修工事
⑧工事場所	富山市 高屋敷 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	5・6・7・8号棟、シート防水2, 611㎡
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 9 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	29, 124, 700 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002633 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道三ツ松布谷線舗装工事
⑧工事場所	富山市 八尾町倉ヶ谷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=133 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,463,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1919826 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 13 日 (令和 2 年 5 月 11 日)
⑤契約業者名	有限会社藤島工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町新田 1 1 0 番地
⑦工事の名称	市道奥田三田南線改良工事
⑧工事場所	富山市 八尾町新田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	土留 VS(400×900)L=14.0m 舗装工 N=8 m <sup>2</sup> (土留 VS(400×900)L=14.0m 舗装工 N=8 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 5 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,441,000 円 (1,400,300 円) (税込み)
⑭変更理由	舗装版切断工と舗装切断排水運搬費・処理費を計上する必要がなくなったため

契約の内容

①契約番号	第 2002201 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場内地下道等整備工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	コンクリート工 一式 鉄筋補強工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	94,600,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002211 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社吉川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中市一丁目 2 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	富山駅周辺公共施設管理事務所等新築工事
⑧工事場所	富山市 明輪町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	富山駅周辺公共施設管理事務所の新築(木造 地上1階) 建築面積 45.33 m <sup>2</sup> 倉庫の移転(鉄骨造 地上1階) 建築面積 46.2 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	27,597,240 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2003241 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	富山港線停留場上屋改修工事
⑧工事場所	富山市 牛島新町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	上屋改修工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,960,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2002162 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	南部中学校グラウンド整備工事
⑧工事場所	富山市 西田地方町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工L=259m 管渠工L=14m 集水枡工N=6箇所 地下排水工L=1, 246m 舗装工(クレイ舗装)A=10, 7 20㎡ 柵工(防球ネット)L=57m 競技施設工N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	92, 070, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2001952 号
②予算担当所属名	消防局 消防局総務課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 29 日
⑤契約業者名	東武建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町一丁目 2 番 8 号
⑦工事の名称	北部方面団倉垣分団器具置場改築工事
⑧工事場所	富山市 布目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	鉄骨造平屋建 約 100 m <sup>2</sup> (主体、電気設備、機械設備工事)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 1 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 8 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	71,669,840 円 (税込み)
⑭変更理由	