

契約の内容

①契約番号	第 2117604 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社海内組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中老田 3 3 0 番地
⑦工事の名称	市道野々上 1 0 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 野々上 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=26m
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 672, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2117666 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 1 日
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦工事の名称	市道下野 1 2 号線舗装工事
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	下層路盤工 A=260 m ² 上層路盤工 A=260 m ² 表層 A=260 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,860,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2117825 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	市道栃谷 4 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 栃谷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=53m
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 153, 800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2117831 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	市道住吉 1 1 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 住吉 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=28m 舗装工 A=28 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 408, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2117893 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道下野 1 0 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=18m
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 892, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2117925 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道野中 3 号線舗装工事
⑧工事場所	富山市 野中 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=213 m ² 舗装止工 L=21m
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,090,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2117928 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道奥井窪 2 号線舗装工事
⑧工事場所	富山市 奥井町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工A=224.4 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,640,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118067 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	丸昇建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 1 2 1 5 番地
⑦工事の名称	市道月岡大井線改良工事
⑧工事場所	富山市 大井 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=20m 舗装工 A=37 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,189,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118072 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	市道新庄 1 0 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 新庄町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工L=46.0m 舗装工 A=70.7 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,960,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118075 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社 EYE STOP. DESIGN
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東流杉 2 2 1 番地 5
⑦工事の名称	市道山室中部小学校東線改良工事
⑧工事場所	富山市 山室荒屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=42.1m 舗装工 A=64.5 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,277,900 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118120 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道海岸通り 3 号線舗装工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=390 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,410,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118480 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 17 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	市道宮保辰尾 1 号線舗装工事
⑧工事場所	富山市 辰尾 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=314 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 135, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118650 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 21 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	市道総曲輪線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=505.85 m ² 基層工 A=505.85 m ² 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,765,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118689 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 17 日
⑤契約業者名	丸昇建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 1 2 1 5 番地
⑦工事の名称	市道安養寺宮保線改良工事
⑧工事場所	富山市 宮保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=32m 舗装工 A=109 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,554,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118728 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 21 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	市道富山駅北線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 千代田町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=653 m ² 基層工 A=653 m ² 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,480,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118734 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道宝町大泉東町線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 新桜町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=644.3 m ² 基層工 A=644.3 m ² 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,778,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118921 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 17 日
⑤契約業者名	水上建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋伊勢領 9 2 番地
⑦工事の名称	市道水橋辻ヶ堂新道 6 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=13m 舗装工 A=28 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 200, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2119222 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道富山駅根塚線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 総曲輪四丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=748.8 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,888,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2119223 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 3 月 1 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道神通町蝮川線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 二口町五丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=600 m ² 基層工 A=600 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,623,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2119225 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 3 月 1 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道今泉安養寺線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 今泉外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=1096.4 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,260,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2119331 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	市道新根塚花園町線改良工事
⑧工事場所	富山市 花園町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工L=53m 舗装工A=563 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,645,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2119375 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	市道本郷町 1 区 7 号線舗装工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=490.0 m ² 上層路盤工 A=490.0 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 7 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,025,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2119376 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	市道水橋沖 4 号線外 2 線舗装工事
⑧工事場所	富山市 水橋沖外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=746.8 m ² 上層路盤工 A=750.3 m ² 下層路盤工 A=753.8 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,710,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2119378 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社和合建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 2 0 6 番地
⑦工事の名称	市道宮尾 9 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 宮尾 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=22m 集水柵工 N=1 箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 024, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2117690 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 1 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道下堀 1 8 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 下堀 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=22.6m 表層工 A=23.6 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 4 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,705,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2117693 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	市道南栗山 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 南栗山 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=40.0m 表層工 A=41.0 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 4 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,772,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2117695 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 1 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	市道藤木園町 6 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 藤の木園町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=25.4m 表層工 A=56.5 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 4 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 255, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118034 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社谷口組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦工事の名称	市道大泉 3 0 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 西公文名町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=47.7m 表層工 A=48.7 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 234, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118046 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 5 1 0 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 栄町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=34.2m 表層工 A=67.3 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,750,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118052 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道東新庄線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 新庄町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=23.2m 集水枿工 N=1 基 表層工 A=55.8 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,464,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118060 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	市道森 1 4 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 森一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=28.0m 表層工 A=57.5 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,530,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118167 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社ナカムラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八川 9 2 番地
⑦工事の名称	市道若竹町 3 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 若竹町五丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工(300×400)L=48.8m 自由勾配側溝工(300×500)L=15.8m 表層工 A=196.7 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,270,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118251 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道五福住宅 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=26.0m 表層工 A=38.5 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 123, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118255 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社北綜建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布目 1 1 9 2 番地 1
⑦工事の名称	市道草島金山新線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 金山新 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=29.4m 表層工 A=30.4 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,189,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118265 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	市道向新庄 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=40.5m 表層工 A=68.6 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 278, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118268 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 17 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道清住町 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=25.0m 表層工 A=39.1 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,013,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118715 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社ヤベ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市有沢 1 1 1 番地 6
⑦工事の名称	市道有沢 2 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 有沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=37.6m 表層工 A=38.6 m ² 区画線工 L=38.6m
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 17 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,728,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118718 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 17 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	市道下新 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 奥田双葉町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=28.0m 集水枿工 N=1 基 表層工 A=33.4 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 255, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118924 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	市道高園町栗島線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 高園町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=27.2m 集水枿工 N=1 基 表層工 A=34.6 m ² 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,134,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118928 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道常盤台 1 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 常盤台 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=24.0m 表層工 A=46.3 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,035,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2119219 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社岩城建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市追分茶屋 5 0 2 番地 4
⑦工事の名称	市道吉作 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 吉作 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=35.7m 集水枿工 N=1 基 表層工 A=37.3 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 24 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,783,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2119255 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社呉羽土木興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中沖 1 7 5 番地 1
⑦工事の名称	市道呉羽本郷中沖線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=22.7m 集水柵工 N=1 基 表層工 A=24.3 m ² 区画線工 L=24.3m
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,925,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2119261 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社山口建材
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 3 1 1 0 番地 4
⑦工事の名称	市道長岡新茶屋町線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=24.0m 集水枿工 N=1 基 表層工 A=25.6 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 17 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,090,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118839 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社共成
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 8 番 3 1 号
⑦工事の名称	市道豊若町 1 1 号線外 1 線側溝改良 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 犬島六丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=97m 集水柵工 N=4 基
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 7 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,700,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118862 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 24 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道古志町 1 1 号線外 1 線側溝改良 (第 2 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古志町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=149m 集水柵工 N=1 基
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,680,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118786 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 4 年 3 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	四方新橋架替工事
⑧工事場所	富山市 四方新出町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋長 5.7m 幅員 8.0m ボックスカルバート工 L=10.3m (B5000×H2200) 擁壁工 N=1 式 石・ブロック積(張)工 N=1 式 排水構造物工 N=1 式 防護柵工 N=1 式 構造物撤去 工 N=1 式 仮設工 N=1 式 道路土工 N=1 式 舗装工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	83,600,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118800 号
②予算担当所属名	建設部 防災対策課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 4 年 3 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	防災拠点整備事業支障物件解体工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	木造平屋建解体 A=310㎡ 鉄骨造平屋建解体 A=30㎡ 外構撤去 N=一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	13,530,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118106 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	市道速星塚原線路肩補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上轡田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=36 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 24 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 408, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118108 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社宮森工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町高熊 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	市道梅苑町小長谷橋線道路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町下笹原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	かご枠工 L=35m 簡易吹付法枠工 A=107 m ² 植生工 A=10 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,040,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118109 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	日本交通興業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今市 3 2 4 番地 1 5
⑦工事の名称	市道東町梅苑町線防護柵設置工事
⑧工事場所	富山市 八尾町東町 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	防護柵工 L=44m
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,816,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118110 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社有岡組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦工事の名称	市道構西上線改良工事
⑧工事場所	富山市 婦中町外輪野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工(H=2400)L=10m 防護柵工 L=9m
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 24 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,025,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118111 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	市道文珠寺東福沢線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 文珠寺 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=432 m ² 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,915,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118112 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	市道八木山下大久保線外 1 線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 下大久保外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=1,367 m ² 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,690,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118162 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	常南工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市馬瀬口 8 6 8 番地
⑦工事の名称	市道下馬瀬口合口線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 馬瀬口 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=285 m ² 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,936,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118181 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	市道速星萩島線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町持田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=913 m ² 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,852,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118467 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道保内神通線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町福島七丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	基層工 A=566 m ² 表層工 A=571 m ² 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 5 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,795,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2119045 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社大林組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 1 3 9 3 番地
⑦工事の名称	市道花園町街区 5 号線側溝補修 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 長附 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=64m 舗装工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 24 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,503,500 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2119047 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社共栄産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上大久保 3 0 番地の 1
⑦工事の名称	市道若草町街区 3 号線外 3 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=82m 舗装工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 6 月 24 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,488,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118307 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	市営富山駅北駐車場等復旧工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	排水構造物工 L=76m 消雪工 N=1 式 照明柱設置工 N=10 基 舗装工 A=750 m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	52,250,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2118978 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 17 日
⑤契約業者名	根建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦工事の名称	呉羽駅北口駅前広場整備 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町西 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	構造物取壊し工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,948,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 2110867 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 20 日 (令和 4 年 2 月 14 日)
⑤契約業者名	有限会社慶治組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町鏡町源川原 6 8 4 番地
⑦工事の名称	林道清水入谷線災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町清水 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	植生基材吹付工 A=1,417.4m ² (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 14 日 (令和 4 年 3 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	20,790,000 円 (22,411,400 円) (税込み)
⑭変更理由	土工で残土処分等の数量増や、資材搬入で不測の時間の発生等があったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109030 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日 (令和 4 年 2 月 25 日)
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	市道道正高島線改良工事
⑧工事場所	富山市 高島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	プレキャスト擁壁工 L=76.0m (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,795,000 円 (4,156,900 円) (税込み)
⑭変更理由	床掘の結果、在来土の土質から埋戻し材を再生砕石へ変更、それに伴い購入費や処分費の増加があったため。

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

①契約番号	第 2109571 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 7 日 (令和 4 年 2 月 1 日)
⑤契約業者名	よこたライフ株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市小杉 5 2 5 番地 2
⑦工事の名称	市道石田 7 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 石田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=16.5m 擁壁工 L=1.3m 路盤工 A=105.3 m ² (側溝工 L=22.6m 擁壁工 L=1.3m 路盤工 A=105.3 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 8 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 10 日 (令和 4 年 3 月 10 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,804,000 円 (2,036,100 円) (税込み)
⑭変更理由	埋蔵文化財センターの指示による調査、地元町内からの要望による水路構造の変更や電力柱の移設に伴う地権者との調整等があったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109740 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 27 日 (令和 4 年 2 月 18 日)
⑤契約業者名	株式会社中曽根造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下富居一丁目 7 番 6 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線附帯工事
⑧工事場所	富山市 下新西町 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	敷地造成工 N=1 式 構造物撤去工 N=1 式 植栽工 N=1 式 給水設備工 N=1 式 雨水排水設備工 N=1 式 電気設備工 N=1 式 園路広場整備工 N=1 式 管理施設整備工 N=1 式 (敷地造成工 N=1 式 構造物撤去工 N=1 式 植栽工 N=1 式 給水設備工 N=1 式 雨水排水設備工 N=1 式 電気設 備工 N=1 式 園路広場整備工 N=1 式 管理施設整備工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,740,000 円 (15,840,000 円) (税込み)
⑭変更理由	照明灯配線や敷地造成において設計と現地で差異があった ため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109743 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 14 日 (令和 4 年 2 月 7 日)
⑤契約業者名	日之出建材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋的場 2 4 2 番地
⑦工事の名称	市道水橋二杉 6 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋二杉 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	プレキャスト擁壁工 L=10m ボックスカルバート L=8m 表層工 A=60 m ² (プレキャスト擁壁工 L=10m ボックスカルバート L=8m 表層工 A=60 m ² 快適トイレ設置 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,785,000 円 (4,920,300 円) (税込み)
⑭変更理由	快適トイレの設置が適切に行われたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109749 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 14 日 (令和 4 年 2 月 4 日)
⑤契約業者名	株式会社金川
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 8 7 0 番地
⑦工事の名称	市道藤木 4 9 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 藤木 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=32.3m 擁壁工 L=18.0m 路盤工 L=97.0 m ² (側溝工 L=32.8m 擁壁工 L=16.0m 路盤工 L=93.0 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 432, 000 円 (3, 664, 100 円) (税込み)
⑭変更理由	不可視部におけるコンクリート撤去工における撤去数量の増工や、起工測量において設計数量と差異があったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109773 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 24 日 (令和 4 年 2 月 1 日)
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	市道高木 1 0 号線改良 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 高木 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=29m 路床安定処理工A=162 m ² 下層路盤工A=167 m ² 上層路盤工A=164 m ² 表層工A=164 m ² オーバーレイ工A=72 m ² ボックスカルバート工 L=3m (側溝工 L=29m 路床安定処理工A=175 m ² 下層路盤工A=172 m ² 上層路盤工A=172 m ² 表層工A=172 m ² オーバーレイ工A=0 m ² ボックスカルバート工 L=3m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	11, 220, 000 円 (10, 349, 900 円) (税込み)
⑭変更理由	現地盤調査で自由勾配側溝の基礎地盤の改良が減工、起工測量でオーバーレイ分が減工となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109787 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 15 日 (令和 4 年 2 月 14 日)
⑤契約業者名	水上建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋伊勢領 9 2 番地
⑦工事の名称	市道水橋金広中馬場線外 1 線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋中馬場外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	(水橋金広中馬場線)表層工 A=76.4 m ² 擁壁工 L=16.0m 側溝工 L=2.0m (水橋田伏3号線)側溝工 L=22.0m 集水 柵 N=2 基 台付管 L=6.8m ((水橋金広中馬場線)表層工 A=74.9 m ² 擁壁工 L=16.0m 側溝工 L=2.0m (水橋田伏 3号線)変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 16 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,050,000 円 (6,476,800 円) (税込み)
⑭変更理由	床掘の結果、在来土の土質から埋戻し材を再生砕石へ変更、 それに伴い購入費や処分費が増加したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2111973 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 19 日 (令和 4 年 2 月 22 日)
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道総曲輪線歩道タイル補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 西町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	タイル補修工(t=30) A=191 m ² 視覚障害者用タイル補修工 A=009m ² (タイル補修工(t=30)A=14.2 m ² タイル補修工(t=40)A=0.6 m ² タイル補修工(t=60)A=3.8 m ² 視覚障害者用タイル補修工A=0.09 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,860,000 円 (2,960,100 円) (税込み)
⑭変更理由	夜間施工に伴う労務費の増額があったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2114914 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 14 日 (令和 4 年 2 月 21 日)
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道長江 2 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 長江三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工(300×500)L=35.4m 舗装工 A=95.85 m ² (自由勾配側溝工(300×500)L=22.0m 自由勾配側 溝工(300×600)L=12.5m 舗装工A=82.8 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,520,000 円 (3,745,500 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴い一部側溝規格を変更したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2108475 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 6 日 (令和 4 年 2 月 17 日)
⑤契約業者名	東建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	準用河川中川改修 (第 2 0 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	護床工 L=95m 笠コンクリート工 L=92m 転落防止柵設置工 L=210m (護床工 L=94m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	52, 580, 000 円 (53, 737, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	河床の掘削時に発生する土砂が、廃棄物混じり土であり、その処分に追加費用を要したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109055 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 14 日 (令和 4 年 2 月 25 日)
⑤契約業者名	野村土建・サコウ建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	準用河川中川改修 (第 2 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	護岸工 L=119m (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	108,900,000 円 (106,124,700 円) (税込み)
⑭変更理由	近接工事において、費用増が発生したことで、本工事の設計を見直したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109056 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 15 日 (令和 4 年 2 月 21 日)
⑤契約業者名	辻建設・林土木 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	第三火防水路改良 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	函渠工 L=62m (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 16 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	101,200,000 円 (103,878,500 円) (税込み)
⑭変更理由	鋼矢板土留めにて、車道側での交通影響が無いよう歩道側と連続する鋼矢板を追加等したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2110156 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 29 日 (令和 4 年 2 月 28 日)
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	岩瀬川排水路新設 (第 1 8 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬赤田町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	函渠工 L=10m (函渠工 L=6m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,678,000 円 (9,247,700 円) (税込み)
⑭変更理由	鋼矢板土留めに際し、短い鋼矢板を打継ぐ範囲を増やす必要が生じたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2113226 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 9 日 (令和 4 年 2 月 25 日)
⑤契約業者名	株式会社金川
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 8 7 0 番地
⑦工事の名称	準用河川半俵川外河道掘削工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	河道掘削工 V=162 m ³ (河道掘削工 V=155 m ³)
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,755,000 円 (5,392,200 円) (税込み)
⑭変更理由	堆積土量を想定した概数発注としてたが、搬出量を精査した結果、設計値を下回る数量となったため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2113407 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 16 日 (令和 4 年 2 月 7 日)
⑤契約業者名	松井土石興業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 3 番 7 号
⑦工事の名称	荏原排水路改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	パネルライニング工 L=10m (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 17 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日 (令和 4 年 3 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,620,000 円 (税込み)
⑭変更理由	使用するパネルの製作期間を想定して工期設定していたが、その納入時期に遅れが生じたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2114239 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 26 日 (令和 4 年 2 月 17 日)
⑤契約業者名	東建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	準用河川中川向橋取付工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	既設護岸取付コンクリート工 N=2 箇所 (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 29 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 276, 000 円 (1, 724, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	降雪時の排雪流下により流量が増え、使用ポンプの規格を上げる必要があったため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2106161 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 26 日 (令和 4 年 2 月 18 日)
⑤契約業者名	松原建設・ケミコリバイブ JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	御旅屋橋架替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁架替工事 橋長:12.6m・幅員 6.5m(車道)、2.2m(歩道) 上部工形式:単純プレテンション方式PCスラブ桁 下部工形式:逆T式橋台 基礎形式:場所打ち杭基礎 構造物取壊工 N=1 式 道路復旧工 N=1 式 護岸復旧工 N=1 式 仮設工 N=1 式 (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日 (令和 4 年 3 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	123, 200, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	関係機関の占用物件移転に遅延が生じたため。

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

①契約番号	第 2110787 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 19 日 (令和 4 年 2 月 25 日)
⑤契約業者名	常南工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市馬瀬口 8 6 8 番地
⑦工事の名称	小俣橋 2 号補修工事
⑧工事場所	富山市 東小俣外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	塗装塗替工 A=66m ² 橋面防水工 A=170m ² 区画線工 L=88m 伸縮装置工 L=12.0m ひび割れ補修工 L=216m 表面保護工 A=167m ² 断面修復工 V=0.122m ³ 仮設工 N=1 式 (塗装塗替工 A=14m ² 橋面防水工 A=170m ² 区画線工 L=88m 伸縮装置工 L=12.0m ひび割れ補修工 L=260m 表面保護工 A=166m ² 断面修復工 V=0.222m ³ 仮設工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日 (令和 4 年 3 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	27,390,000 円 (29,777,000 円) (税込み)
⑭変更理由	ひび割れ補修工で現地照査の結果、施工数量が増となり、防護柵補修では塗装塗替から取替に変更となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2111595 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 19 日 (令和 4 年 2 月 28 日)
⑤契約業者名	協和建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町三瀬 2 4 6 番地
⑦工事の名称	吉谷トンネル補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町吉谷外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	断面修復工 V=0.165m ³ , FRP メッシュ工 A=49.9m ² , 炭素繊維シート工 A=5.6m ² , 背面空洞注入工 V=54.9m ³ (断面修復工 V=0.165m ³ FRP メッシュ工 A=139.0m ² 背面空洞注入工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19, 250, 000 円 (19, 906, 700 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査の結果、劣化箇所が設計時よりも多く、断面修復工、はく落対策工等が数量増となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109552 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 8 日 (令和 4 年 1 月 27 日)
⑤契約業者名	北尾工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町西町 1 0 5 3 番地
⑦工事の名称	市道諏訪町本通り線石畳改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町諏訪町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=21m 石畳舗装工A=100 m ² 目地注入工V=3,360L (施工延長L=22m 石畳舗装工A=101 m ² 目地注入工V=2,990L)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14, 850, 000 円 (14, 293, 400 円) (税込み)
⑭変更理由	石材の目地部・底面部に充填するモルタルの使用量が当初想定していた数量より減となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109785 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 29 日 (令和 4 年 2 月 24 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	(余フ) 市道田島鵜坂線舗装工事
⑧工事場所	富山市 婦中町分田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=94m 側溝工 L=65m 舗装工 A=1,484 m ² (路床安定処理 A=112 m ² 側溝工 L=64m 舗装工 A=1,303 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,700,000 円 (18,752,800 円) (税込み)
⑭変更理由	路床安定処理をする必要が生じたため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2101934 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 30 日 (令和 4 年 2 月 21 日)
⑤契約業者名	日本海建興・角地建設・篠川組 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場整備 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	歩道石張舗装工 N=1 式 アスファルト舗装工 N=1 式 無散水融雪工 N=1 式 雨水排水設備工 N=1 式 電気設備工 N=1 式 給水設備工 N=1 式 構造物撤去工 N=1 式 (変更無し)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日 (令和 4 年 3 月 25 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	525,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	断続的な降雪による工事の中断があったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2108803 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 13 日 (令和 4 年 2 月 16 日)
⑤契約業者名	サコウ建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田中町二丁目 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	新富山口駅東口駅前広場整備工事
⑧工事場所	富山市 下富居 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工(路盤)A=2,297 m ² 排水構造物工 L=147m 縁石工 L=267m 照明設備工 N=17 台 (舗装工(路盤)A=2,295 m ² 排水構造物工 L=146m 縁石工 L=277m 照明設備工 N=18 台)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 14 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	58,597,000 円 (63,113,600 円) (税込み)
⑭変更理由	土留め工実施箇所において地盤補強工事の工法変更があったため。