

令和4年4月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2119223 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日※( )内は契約変更年月日	令和4年3月1日（令和4年4月25日）
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市黒瀬111番地
⑦工事の名称	市道神通町蜷川線舗装補修（第1工区）工事
⑧工事場所	富山市 二口町五丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要※( )内は工事概要変更内容	舗装工 A=600 m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式  (舗装工 A=680 m <sup>2</sup> )
⑪工期（自）	令和4年3月2日
⑫工期（至）※( )内は変更後工期	令和4年6月3日
⑬契約金額※( )内は変更後契約金額	7,623,000 円（8,820,900 円）
⑭変更理由	現地測量に伴い、舗装工が増工となったため

令和4年4月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2117690 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日※( )内は契約変更年月日	令和4年2月1日（令和4年4月13日）
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市本郷町194番地6
⑦工事の名称	市道下堀18号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 下堀 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要※( )内は工事概要変更内容	側溝補修工 L=22.6m 舗装補修工 A=26.3 m <sup>2</sup>  (舗装補修工 A=23.6 m <sup>2</sup> )
⑪工期（自）	令和4年2月2日
⑫工期（至）※( )内は変更後工期	令和4年4月28日
⑬契約金額※( )内は変更後契約金額	1,705,000円（1,686,300円）
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリート量の増工

令和4年4月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2117693 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日※( )内は契約変更年月日	令和4年2月1日 (令和4年4月13日)
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市南中田743番地
⑦工事の名称	市道南栗山3号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 南栗山 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要※( )内は工事概要変更内容	側溝補修工 L=40m 舗装補修工 A=40 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和4年2月2日
⑫工期 (至) ※( )内は変更後工期	令和4年4月28日
⑬契約金額※( )内は変更後契約金額	2,772,000円 (2,825,900円)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリート量の増工

令和4年4月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2117695 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日※( )内は契約変更年月日	令和4年2月1日 (令和4年4月13日)
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市開624番地
⑦工事の名称	市道藤木園町6号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 藤の木園町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要※( )内は工事概要変更内容	側溝補修工 L=25.4m 舗装補修工 A=56.5 m <sup>2</sup>  (側溝補修工 L=25.8m)
⑪工期 (自)	令和4年2月2日
⑫工期 (至) ※( )内は変更後工期	令和4年4月28日
⑬契約金額※( )内は変更後契約金額	2,255,000円 (2,301,200円)
⑭変更理由	設計照査に伴う施工延長の増工

令和4年4月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2106861 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日※( )内は契約変更年月日	令和3年8月10日（令和4年4月8日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市松浦町5番33号
⑦工事の名称	（余フ）千原崎橋補修工事
⑧工事場所	富山市 千原崎一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要※( )内は工事概要変更内容	<p>断面修復工 V=0.628 m<sup>3</sup>  ひび割れ補修工 L=255m  表面含浸工 A=166 m<sup>3</sup>  伸縮装置取替工 L=18m  排水装置補修工 N=12 箇所  水切り工 L=92m  袖擁壁復旧工 N=1 式  足場工 N=1 式</p> <p>(断面修復工 V=0.789 m<sup>3</sup>  ひび割れ補修工 L=211m  表面含浸工 A=168 m<sup>3</sup>  水切り工 L=90m)</p>
⑪工期（自）	令和3年8月11日
⑫工期（至）※( )内は変更後工期	令和4年4月28日
⑬契約金額※( )内は変更後契約金額	32,560,000 円（36,702,600 円）
⑭変更理由	<p>工事に先立ち現地調査及び関係機関協議を実施した結果、伸縮装置取替工において、路面排水を地覆部から桁下へ排水するため地覆を開口する計画としていたが、地覆を取り壊すことにより排水が桁下の富岩運河を運航する水上ラインに降りかかることを懸念したため、観光船に排水が掛からないように適切に処理する必要があった。</p> <p>そのため、伸縮装置の工場製作過程において、二次止水端部に排水管を取り付ける加工をし、端部排水管から路面排水を桁下へ誘導した。加えて、特記仕様書第21条に規定する快適トイレ等を設置した。</p>