

令和4年7月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2204214 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課	
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月7日（令和4年7月1日）	
⑤契約業者名	株式会社篠川組	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市八町4984番地	
⑦工事の名称	四方漁港施設用地機能維持工事	
⑧工事場所	富山市 四方一番町 地内	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要	変更前	変更後（変更箇所のみ記載）
	除草工 A=770 m ² 浚渫土処理 V=470 m ³	撤去物処理工 N=1式(追加)
⑪工期（自）	令和4年6月8日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月30日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	3,718,000円（3,741,100円）	
⑭変更理由	施工範囲内に産業廃棄物が確認された為、その処分費の変更が必要となったため。	

令和4年7月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2112630 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和3年11月15日（令和4年7月20日）	
⑤契約業者名	アイシン緑地有限会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市中大浦74番地2	
⑦工事の名称	林道ヒノ谷線法面改良工事	
⑧工事場所	富山市 小見 地内	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要	変更前	変更後（変更箇所のみ記載）
	簡易法枠工 A=514.9 m ²	簡易法枠工 A=441.8 m ²
⑪工期（自）	令和3年11月16日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月30日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	12,760,000円（12,991,000円）	
⑭変更理由	インプレスライドの変更請求による増額	

令和4年7月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2114524 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和3年11月30日（令和4年7月15日）	
⑤契約業者名	大道建設工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市水橋小出1301番地1	
⑦工事の名称	市道水橋伊勢屋肘崎線改良工事	
⑧工事場所	富山市 水橋中村 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後（変更箇所のみ記載）
	擁壁工 N=1式 排水構造物工 N=1式 地盤改良工 A=458 m ²	地盤改良工 A=546 m ² 水替工 N=1式(追加)
⑪工期（自）	令和3年12月1日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年7月22日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	41,525,000円（45,500,400円）	
⑭変更理由	<p>擁壁の設置にあたり、地盤が軟弱であるため地盤改良を行う計画としており、施工地点にて試料を採取し土質試験を行った結果、想定よりも地盤が軟弱であったことから、固化材の改良面積及び添加量を増やす必要が生じたことによる増額。</p> <p>また、現地盤の掘削に伴う湧水が著しく、水中ポンプにより排水する必要が生じたことによる増額。</p>	

令和4年7月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2201393 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月6日（令和4年7月14日）	
⑤契約業者名	伊野建設株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市新屋12番地2	
⑦工事の名称	市道新屋5号線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 飯野外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後（変更箇所のみ記載）
	舗装工 A=650 m ² 区画線工 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年5月9日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年7月22日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	8,800,000円（8,756,000円）	
⑭変更理由	舗装版撤去において、既設舗装版が当初設計より薄く、殻運搬処分が減工となったことによる減額。	

令和4年7月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2201985 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月11日（令和4年7月8日）	
⑤契約業者名	北日本道路株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市吉倉755番地	
⑦工事の名称	市道神通町蜷川線舗装補修（第3工区）工事	
⑧工事場所	富山市 二口町五丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後（変更箇所のみ記載）
	舗装工 A=654 m ² 区画線工 N=1 式	舗装工 A=659 m ²
⑪工期（自）	令和4年5月12日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年7月29日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	8,910,000 円（9,012,300 円）	
⑭変更理由	舗装版撤去において、既設舗装版が当初設計より厚く、殻運搬処分が増工となったことによる増額。	

令和4年7月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2202342 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月17日（令和4年7月12日）	
⑤契約業者名	株式会社谷作運輸建設工機	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市七軒町1番1号	
⑦工事の名称	市道布瀬町堤防線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 布瀬町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後（変更箇所のみ記載）
	自由勾配側溝補修工 L=96.6m 舗装復旧工 A=97.6 m ²	舗装復旧工 A=96.8 m ²
⑪工期（自）	令和4年5月18日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年8月26日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	6,545,000円（7,011,400円）	
⑭変更理由	受注者の設計照査による自由勾配側溝の製品高さの変更による増工	

令和4年7月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2202908 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月27日（令和4年7月25日）	
⑤契約業者名	有限会社創進建設	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市石金一丁目8番20号	
⑦工事の名称	市道区画街路第5104号線外1線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 栄町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後（変更箇所のみ記載）
	自由勾配側溝補修工 L=76.0m 集水柵補修工 N=1基 舗装復旧工 A=80.6 m ³	自由勾配側溝補修工 L=78.4m 舗装復旧工 A=133.0 m ³ 区画線工 L=2.0 m ³ (追加)
⑪工期（自）	令和4年5月30日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月9日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	5,478,000円（5,912,500円）	
⑭変更理由	受注者の設計照査による施工延長の増工とそれに伴う舗装面積の増工	

令和4年7月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2112911 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和3年11月12日（令和4年7月13日）	
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市山田中村486番地	
⑦工事の名称	市道今山田小島線道路災害復旧工事	
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後（変更箇所のみ記載）
	補強土壁工 L=25m 排水構造物工 N=1式 舗装工 A=105 m ²	変更無し
⑪工期（自）	令和3年11月15日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年8月31日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	12,826,000円（13,960,000円）	
⑭変更理由	盛土材を現地発生土から砕石やセメント改良土に変更したため	

令和4年7月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2204943 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月22日（令和4年7月19日）	
⑤契約業者名	朝日建設株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市安住町7番12号	
⑦工事の名称	市道保内神通線舗装補修（第2工区）工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町福島七丁目外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後（変更箇所のみ記載）
	基層工(t=5cm)A=654 m ² 表層工(t=5cm)A=656 m ² 区画線工 N=1式	レベリング工(t=5cm)A=47 m ² （追加）
⑪工期（自）	令和4年6月23日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月22日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	7,370,000円（7,563,600円）	
⑭変更理由	既設舗装厚が設計よりも厚かったことによる処分費の増加及び不陸整正での対応ができないことによるレベリング層を追加する必要性が生じたため。	