

令和4年8月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2201880 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月17日（令和4年8月1日）	
⑤契約業者名	伊野建設株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市新屋12番地2	
⑦工事の名称	市道問屋センター19号線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 問屋町三丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後
	舗装工 N=1式 舗装版掘削工 A=1,180 m ²	舗装版掘削工 A=44 m ² 路面切削工 A=1,139 m ² (追加)
⑪工期（自）	令和4年5月18日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年8月12日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	7,568,000円（7,650,500円）	
⑭変更理由	当初は、既設舗装厚は6cmと想定し、既設舗装版をバックホウにより撤去する計画だったが、事前に既設舗装版を試掘し舗装厚を確認したところ、車道の舗装厚が20cm以上あることがわかり、舗装版を全て撤去する工法が経済的に劣ると判明したため、舗装版撤去の工法をバックホウによる全撤去から傷んだ表面のみ削り取る路面切削工法へと変更したことから、増額変更となったもの。	

令和4年8月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2202369 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月20日（令和4年8月3日）	
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市四方荒屋1262番地	
⑦工事の名称	市道金山新百塚線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 金山新東外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後
	表層工 A=882 m ² 区画線工 N=1 式	表層工 A=891 m ²
⑪工期（自）	令和4年5月23日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年8月19日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	6,655,000 円（6,521,900 円）	
⑭変更理由	本工事は、概数により発注した工事(特記仕様書第5条)であり、照査を行ったところ、数量を変更する必要が生じたため。	

令和4年8月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2202386 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月18日（令和4年8月5日）	
⑤契約業者名	弘法工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市大島一丁目101番地2	
⑦工事の名称	市道宝町大泉東町線舗装補修（第2工区）工事	
⑧工事場所	富山市 大泉東町二丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後
	舗装工 N=1式 アスファルト殻処分 V=76 m ³	アスファルト殻処分 V=107 m ³
⑪工期（自）	令和4年5月19日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年8月26日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	9,130,000円（9,874,700円）	
⑭変更理由	既設舗装版を掘削したところ、舗装厚が想定よりも厚く、アスファルト殻処理等の数量が増加したことから、増額変更となったもの。	

令和4年8月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2204116 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月8日（令和4年8月4日）	
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市下赤江町一丁目14番	
⑦工事の名称	市道下奥井広田線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 下赤江町一丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後
	舗装工 A=617 m ² 区画線工 N=1 式	舗装工 A=619 m ²
⑪工期（自）	令和4年6月9日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月16日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	7,458,000 円（7,797,900 円）	
⑭変更理由	本工事は、概数により発注した工事(特記仕様書第5条)であり、照査を行ったところ、数量を変更する必要が生じたため。	

令和4年8月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2202338 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月17日（令和4年8月2日）	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	市道西中野町1号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 西中野本町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	自由勾配側溝補修工 L=62.3m 集水柵補修工 N=1基 舗装復旧工 A=82.4 m ²	自由勾配側溝補修工 L=62.0m 舗装復旧工 A=79.5 m ³
⑪工期（自）	令和4年5月18日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年8月19日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	4,664,000円（4,566,100円）	
⑭変更理由	受注者の既設側溝底版厚さの確認に伴うコンクリート殻処分量の減工	

令和4年8月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2202339 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月17日（令和4年8月5日）	
⑤契約業者名	株式会社谷口組	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市清水町六丁目2番7号	
⑦工事の名称	市道区画街路第4311号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 清水町九丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	自由勾配側溝補修工 L=63.6m 集水柵補修工 N=1基 舗装復旧工 A=93.1 m ²	自由勾配側溝補修工 L=64.4m 舗装復旧工 A=93.1 m ³
⑪工期（自）	令和4年5月18日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年8月19日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	4,950,000円（4,980,800円）	
⑭変更理由	設計照査に伴う、調整コンクリート量の増工	

令和4年8月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2202341 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月17日（令和4年8月4日）	
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市大泉東町二丁目15番29号	
⑦工事の名称	市道区画街路第3701号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 梅沢町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	自由勾配側溝補修工 L=60.5m 集水柵補修工 N=1基 舗装復旧工 A=126.2 m ²	舗装復旧工 A=110.8 m ²
⑪工期（自）	令和4年5月18日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年8月19日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	4,620,000円（4,497,900円）	
⑭変更理由	設計照査による舗装数量の減工	

令和4年8月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2202343 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月18日（令和4年8月17日）	
⑤契約業者名	有限会社石田興業	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市下新北町3番3号	
⑦工事の名称	市道興人団地2号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 下新北町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	自由勾配側溝 L=96.2m 集水柵補修工 N=1基 舗装復旧工 A=283.3 m ²	自由勾配側溝L=95.3m 舗装復旧工 A=273.1 m ³
⑪工期（自）	令和4年5月19日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月30日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	8,965,000円（8,881,400円）	
⑭変更理由	廃材(コンクリート殻)数量の増量に伴う実数精査	

令和4年8月契約変更内容（⑬工期（至）変更 変更あり）

①契約番号	第 2114542 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和3年12月16日（令和4年8月26日）	
⑤契約業者名	株式会社光地園	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市願海寺652番地	
⑦工事の名称	山室二区公園整備工事	
⑧工事場所	富山市 山室 地内	
⑨工事種別	造園	
⑩工事概要	変更前	変更後
	植栽工 N=1式 張芝、種子吹付 側溝工 L=547m 自由勾配側溝 ベンチ工 N=1式 背なしベンチ	変更なし
⑪工期（自）	令和3年12月17日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月2日（令和4年12月2日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	66,770,000円	
⑭変更理由	植栽工で使用するノシバ張芝が、本年6月の猛暑と空梅雨による降雨量不足により工期内の納入が困難となったため。	

令和4年8月契約変更内容（⑬工期（至）変更 変更あり）

①契約番号	第 2201948 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月20日（令和4年8月3日）	
⑤契約業者名	共和解体土木有限会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市住吉63番地	
⑦工事の名称	城山公園園路構造物撤去工事	
⑧工事場所	富山市 呉羽町外 地内	
⑨工事種別	解体	
⑩工事概要	変更前	変更後
	構造物取壊し工 N=1 式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年5月23日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月30日（令和4年12月9日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	20,350,000 円	
⑭変更理由	当工事の工程の中で、富山市上下水道局発注の工事(以下、水道工事)を行う必要がありますが、水道工事が入札不調になったため。	

令和4年8月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2201032 号	
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課	
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年4月25日（令和4年8月29日）	
⑤契約業者名	日本海建興株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市牛島町24番6号	
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場周辺歩道等整備（その2）工事	
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後
	歩道舗装工 200㎡ 車道舗装工 30㎡ 地先境界ブロック設置工 24m 歩車道境界ブロック設置工 34m	歩道舗装工 180㎡ 歩車道境界ブロック設置工 50m
⑪工期（自）	令和4年4月25日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年8月31日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	9,680,000円（12,449,800円）	
⑭変更理由	縁石工について、新たにボラードの設置が必要となる箇所のみ施工を予定していたが、縁石工の掘削中に既存の街路側溝の地中部分が歩道側に張り出していることが判明し、縁石工の施工方法について張り出し部が支障とならないよう縁石設置位置を歩道側にずらすことを余儀なくされた。これに伴い、歩道断面の連続性を確保するために、ボラード新設箇所以外についても施工する必要性が生じたため、これらに関する数量を精査し設計内容を変更した結果、増額変更となった。	