

令和4年9月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2202927 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課	
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月8日（令和4年9月28日）	
⑤契約業者名	小林建設・五本建設JV	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市水橋辻ヶ堂2170番地	
⑦工事の名称	水橋漁港海岸8号離岸堤新設工事	
⑧工事場所	富山市 水橋町 地先	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	施工延長 L=30m 据付 101 個 消波ブロック製作 N=118 個	据付 109 個 消波ブロック製作 N=129 個
⑪工期（自）	令和4年6月9日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年11月30日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	147,730,000 円（155,515,800 円）	
⑭変更理由	現地測量の結果、海底地盤が計画時より下がっていたため据付個数が増えたこと、併せてブロック製作個数も確定し、変更が必要となったため。	

令和4年9月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2115317 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和3年12月22日（令和4年9月26日）	
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市山田中村486番地	
⑦工事の名称	山田若土地区治山工事	
⑧工事場所	富山市 山田若土 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	コンクリート谷止工 N=1基 かご砕工 L=2.0m 集水柵工 N=1基	かご砕工 L=3.0m
⑪工期（自）	令和3年12月23日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年10月28日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	7,370,000円（7,421,700円）	
⑭変更理由	工事着手後に、基礎地盤の状態を確認したところ、当初の想定より地盤が軟弱であったため、設計変更を行ったもの。	

令和4年9月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2204523 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月14日（令和4年9月1日）	
⑤契約業者名	株式会社土田組	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市東老田947番地	
⑦工事の名称	市道栃谷古沢線改良工事	
⑧工事場所	富山市 古沢 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	側溝工 L=38m 舗装工 A=54 m ²	変更なし
⑪工期（自）	令和4年6月15日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月14日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	2,145,000円（2,215,400円）	
⑭変更理由	現地照査の結果、境界付近のコンクリート塊が、本工事の施工に支障したため、その切断費用等を増額変更となったもの。	

令和4年9月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2205666 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月29日（令和4年9月9日）	
⑤契約業者名	有限会社泰広建設	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市下野新3627番地1	
⑦工事の名称	市道八ヶ山石坂線改良（第1工区）工事	
⑧工事場所	富山市 石坂外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	路床盛土 V=110 m ³ 側溝工 L=114m 路側防護柵工 L=59m	路床盛土 V=100 m ³ 側溝工 L=113m
⑪工期（自）	令和4年6月30日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年11月4日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	7,370,000円（7,311,700円）	
⑭変更理由	起工測量を行ったところ、路面が当初設計より高いことが判明し、路床盛土工を減工とする必要が生じたもの。	

令和4年9月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2203927 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月8日（令和4年9月12日）	
⑤契約業者名	朝日建設株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市安住町7番12号	
⑦工事の名称	市道西二俣7号線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 西二俣 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後
	舗装工 A=530 m ² 区画線工 L=177m	舗装工 A=544 m ² 区画線工 L=187m
⑪工期（自）	令和4年6月9日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月22日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	6,248,000円（6,339,300円）	
⑭変更理由	概数により発注した工事であり、起工測量に基づき数量変更を行った結果、増額変更となったもの。	

令和4年9月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2204122 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月20日（令和4年9月20日）	
⑤契約業者名	山秀建設株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市開624番地	
⑦工事の名称	（余フ）市道草島東3号線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 天正寺外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後
	舗装工 A=1,540 m ² 区画線工 L=672m	区画線工 L=661m
⑪工期（自）	令和4年6月21日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年11月11日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	12,540,000円（12,859,000円）	
⑭変更理由	概数により発注した工事であり、起工測量に基づき数量変更を行った結果、増額変更となったもの。	

令和4年9月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2106904 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和3年9月29日（令和4年9月30日）	
⑤契約業者名	日本海建興・角地建設・朝日建設JV	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市牛島町24番6号	
⑦工事の名称	富山市ブルーバール広場（ゾーンA）再整備工事	
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	敷地造成工 N=1式 植栽工 N=1式 給水設備工 N=1式 無散水消雪管工 N=1式 雨水排水設備工 N=1式 汚水排水設備工 N=1式 電気設備工 N=1式 園路広場整備工 N=1式 サービス施設整備工 N=1式 管理施設整備工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 公園施設等撤去・移設工 N=1式 仮設工 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和3年9月30日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月30日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	511,500,000円（526,006,800円）	
⑭変更理由	電線管や水路、無散水消雪パネルなどの埋設物が想定とは異なる位置・形状であったため、設置位置の変更による無散水消雪改修工の増工が必要になったもの。 コンクリート撤去工において実態に応じた処分方法および数量を変更したものの。	

令和4年9月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2204647 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月17日（令和4年9月6日）	
⑤契約業者名	有限会社ホクショー	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市荒川二丁目2番14号	
⑦工事の名称	市道区画街路第3902号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 柳町四丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	自由勾配側溝補修工 L=80.2m 集水柵補修工 N=4 基 舗装復旧工 A=80.0 m ²	自由勾配側溝補修工 L=78.8m 舗装復旧工 A=86.9 m ²
⑪工期（自）	令和4年6月20日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月30日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	7,568,000 円（7,909,000 円）	
⑭変更理由	既存の標識柱が施工の支障に伴う標識柱移設の増工	

令和4年9月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2205762 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月29日（令和4年9月16日）	
⑤契約業者名	弘法工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市大島一丁目101番地2	
⑦工事の名称	市道大島新町4号線外1線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 大島二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	自由勾配側溝補修工 L=83.3m 集水柵補修工 N=1 基 舗装復旧工 A=119.7 m ²	自由勾配側溝補修工 L=82.2m 舗装復旧工 A=112.9 m ²
⑪工期（自）	令和4年6月30日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月30日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	5,940,000 円（5,831,100 円）	
⑭変更理由	設計照査に伴う、側溝蓋の減工	

令和4年9月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2204648 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月16日（令和4年9月16日）	
⑤契約業者名	株式会社一樹	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市東田地方町二丁目2番15号	
⑦工事の名称	市道区画街路第3902号線外1線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 柳町四丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	自由勾配側溝補修工 L=55.6m 舗装復旧工 A=342.5 m ³	自由勾配側溝補修工 L=56.5m 舗装復旧工 A=337.0 m ²
⑪工期（自）	令和4年6月17日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月30日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	8,500,800円（8,542,600円）	
⑭変更理由	設計照査に伴う、調整コンクリート量の増工	

令和4年9月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2204164 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月14日（令和4年9月22日）	
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市窪新町11番50号	
⑦工事の名称	市道城北町6号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 城北町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	自由勾配側溝補修工 L=90.6m 舗装復旧工 A=119.1 m ²	変更なし
⑪工期（自）	令和4年6月15日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年10月7日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	6,325,000円（6,406,400円）	
⑭変更理由	設計照査に伴う、調整コンクリート量の増工	

令和4年9月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2205102 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月21日（令和4年9月22日）	
⑤契約業者名	株式会社岩城建設	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市追分茶屋502番地4	
⑦工事の名称	市道呉羽本町5号線外1線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	自由勾配側溝(300×400) L=73.0m 自由勾配側溝(300×800) L=19.8m 横断自由勾配側溝(300×400) L=8.0m 集水柵 N=2基 表層(AC20FA) A=104.0 m ²	変更なし
⑪工期(自)	令和4年6月22日	
⑫工期(至)※()内は変更後工期	令和4年10月7日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	8,668,000円（8,738,400円）	
⑭変更理由	設計照査に伴う、調整コンクリート量の増工	

令和4年9月契約変更内容（ ⑫工期（至） 変更あり）

①契約番号	第 2119965 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年3月14日（令和4年9月16日）	
⑤契約業者名	有限会社黒田組	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市太郎丸116番地	
⑦工事の名称	第三火防水路改良（第5工区）工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後
	側溝工 L=66m 函渠工 L=2.5m	変更なし
⑪工期（自）	令和4年3月15日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年9月30日（令和5年3月10日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	28,215,000 円	
⑭変更理由	既設水路内部や撤去範囲等の事前調査を入念に行う必要があり、現況の把握に不足の日数を要したことから、資材の手配および現場着手が遅れたため工期を延期するもの。	

令和4年9月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2114542 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和3年12月16日（令和4年9月13日）	
⑤契約業者名	株式会社光地園	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市願海寺652番地	
⑦工事の名称	山室二区公園整備工事	
⑧工事場所	富山市 山室 地内	
⑨工事種別	造園	
⑩工事概要	変更前	変更後
	植栽工 N=1式 張芝、種子吹付 側溝工 L=547m 自由勾配側溝 ベンチ工 N=1式 背なしベンチ	植栽工 N=1式 張芝 側溝工 L=514m 自由勾配側溝 ゴミ混じり土(分別・処分) V=48 m ³ 土運搬・処分 V=1,700 m ³
⑪工期（自）	令和3年12月17日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和4年12月2日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	66,770,000円（67,304,600円）	
⑭変更理由	植栽工で使用するノシバの種が年度内での入手が困難であることによる種子吹付工【4,674 m ² 】の減、起工測量による側溝工の【33m】の減、工程の観点から土運搬・処分【1,700 m ³ 】の工種追加、側溝工掘削時に生じたゴミ混じり土(分別・処分)【48 m ³ 】の工種追加に伴うもの。	