

令和5年6月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2300930 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課	
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年5月8日（令和5年6月27日）	
⑤契約業者名	朝日建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市安住町7番12号	
⑦工事の名称	四方漁港漁具干場舗装工事	
⑧工事場所	富山市 四方一番町 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=6,133㎡	舗装工 A=6,190㎡
⑪工期(自)	令和5年5月9日	
⑫工期(至)	令和5年7月31日	
⑬契約金額	27,940,000 円	31,749,300 円
⑭変更理由	既設舗装を撤去したところ、想定より厚かったことや排水不良の改善を図るため排水勾配を確保することとして増額変更するもの。	

令和5年6月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2301986 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課	
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年4月28日（令和5年6月15日）	
⑤契約業者名	大道建設工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市水橋小出1301番地1	
⑦工事の名称	水橋開発地区汚水柵移設工事	
⑧工事場所	富山市 水橋開発 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	公共柵設置 N=2箇所 取付管布設 N=2箇所 公共柵撤去 N=2箇所 取付管撤去 N=2箇所	舗装本復旧 A=18㎡
⑪工期(自)	令和5年5月1日	
⑫工期(至)	令和5年7月31日	
⑬契約金額	2,750,000 円	3,089,900 円
⑭変更理由	市道の舗装本復旧を行うことになったため	

令和5年6月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2211722 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和4年10月26日 (令和5年6月19日)	
⑤契約業者名	有限会社慶治組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八尾町鏡町源川原684番地	
⑦工事の名称	林道八尾大谷線災害復旧工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町切詰 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【1号箇所】 幅員3.6~4m施工延長 L=72m 掘削工 V=594m<sup>3</sup> 舗装工 A=3m<sup>2</sup> 駒止めブロック N=1個</p> <p>【2号箇所】 幅員3.6~4m施工延長 L=47m 掘削工 V=332m<sup>3</sup> 駒止めブロック N=7個</p>	掘削工及び駒止めブロックの増
⑪工期(自)	令和4年10月27日	
⑫工期(至)	令和5年7月31日	
⑬契約金額	8,910,000 円	10,002,300 円
⑭変更理由	崩土土量(土砂・硬岩・流木)及び破損した駒止め数量が増加したため。	

令和5年6月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2207446 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和4年8月1日 (令和5年6月2日)	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	市道大町本郷線改良工事	
⑧工事場所	富山市 大町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	排水構造物工 L=78m 舗装工 A=398㎡ 区画線工 L=76m 縁石工 L=75m	排水構造物工 L=110m 舗装工 A=567㎡ 区画線工 L=140m 縁石工 L=71m
⑪工期(自)	令和4年8月2日	
⑫工期(至)	令和5年6月16日	
⑬契約金額	14,520,000 円	18,085,100 円
⑭変更理由	同路線の施工範囲外において、家屋の移転補償及び用地買収をおこなったところ、補償相手から残地に家屋を建築する意向を示されたことにより用地買収に伴い、敷地が接道しなくなったことから、早急に買収箇所の道路整備を行う必要が生じ、本工事において追加施工により当該箇所の施工をおこなったことによる増額変更。	

令和5年6月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2218815 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年2月14日 (令和5年6月5日)	
⑤契約業者名	株式会社谷作運輸建設工機	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市七軒町1番1号	
⑦工事の名称	市道新根塚花園町線改良工事	
⑧工事場所	富山市 花園町四丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	排水構造物工 L=31m 表層工 A=208㎡	排水構造物 L=30m
⑪工期(自)	令和5年2月15日	
⑫工期(至)	令和5年6月9日	令和5年6月30日
⑬契約金額	4,928,000 円	6,018,100 円
⑭変更理由	本工事では通行止めにより施工することとしていたが、急遽通行止め期間を短くする必要が生じ、養生の必要がないプレキャスト製品を使用したことによる増額変更。また、施工方法の検討に不測の日数を生じたため工期を延長するもの。	

令和5年6月 契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2218530 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年2月14日（令和5年6月9日）	
⑤契約業者名	株式会社古井組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市富居栄町9番21号	
⑦工事の名称	市道新庄10号線改良工事	
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	排水構造物工 L=69m 舗装工 A=41㎡	排水構造物工 L=67m 舗装工 A=63㎡
⑪工期(自)	令和5年2月15日	
⑫工期(至)	令和5年6月23日	
⑬契約金額	4,994,000 円	5,438,400 円
⑭変更理由	自由勾配側溝設置工の基礎コンクリート打設の養生期間中、掘削した状態となり、本路線の幅員が狭いことから、通行止めの必要があったが、通行止の許可がおりなかった為、養生の必要のないプレキャスト基礎版を採用したことによる工事費の変更等により請負金額の増額変更。	

令和5年6月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2301126 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年4月25日（令和5年6月16日）	
⑤契約業者名	北日本道路株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市吉倉755番地	
⑦工事の名称	市道任海1号線舗装工事	
⑧工事場所	富山市 任海 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=613㎡	舗装工 A=615㎡
⑪工期(自)	令和5年4月26日	
⑫工期(至)	令和5年6月30日	
⑬契約金額	3,025,000 円	3,036,000 円
⑭変更理由	概数発注(特記仕様書第6条)に伴い、照査した結果、数量を変更したことによる増額変更。	

令和5年6月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2301450 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年5月11日 (令和5年6月22日)	
⑤契約業者名	日宏建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市黒瀬111番地	
⑦工事の名称	市道神通町蛭川線舗装補修(第2工区)工事	
⑧工事場所	富山市 二口町五丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	基層工 A=618㎡ 表層工 A=618㎡ 区画線工(実線(白)) L=82m 区画線工(実線(黄)) L=60m 区画線工(破線) L=50m 区画線工(ゼブラ) L=7m 区画線工(矢印・文字・記号) L=66m	基層工 A=627㎡ 表層工 A=627㎡ 区画線工(実線(白)) L=83m
⑪工期(自)	令和5年5月12日	
⑫工期(至)	令和5年7月28日	
⑬契約金額	9,350,000 円	9,641,500 円
⑭変更理由	概数発注(特記仕様書第6条)に伴い、照査した結果、数量を変更したことによる増額変更。	



令和5年6月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2301463 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年5月2日 (令和5年6月22日)	
⑤契約業者名	日宏建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市黒瀬111番地	
⑦工事の名称	市道大泉太郎丸3号線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 今泉西部町 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	基層工 A=376㎡ 表層工 A=150㎡ 区画線工(ゼブラ) L=15m 区画線工(矢印・文字・記号) L=53m	基層工 A=370㎡ 表層工 A=120㎡ 区画線工(ゼブラ) L=16m
⑪工期(自)	令和5年5月8日	
⑫工期(至)	令和5年7月18日	
⑬契約金額	3,575,000 円	3,457,300 円
⑭変更理由	概数発注(特記仕様書第6条)に伴い、照査した結果、数量を変更したことによる増額変更。	

令和5年6月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

①契約番号	第 2218803 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年3月7日 (令和5年6月13日)	
⑤契約業者名	株式会社共成	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市犬島三丁目8番31号	
⑦工事の名称	市道豊若町16号線外1線側溝改良(第4工区)工事	
⑧工事場所	富山市 犬島六丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	施工延長 L=45m 横断自由勾配側溝(B300×H500) L=3m 自由勾配側溝(B300×H500) L=1m 横断自由勾配側溝(B600×H500) L=8m 自由勾配側溝(B600×H600) L=33m 集水柵 N=4基	変更なし
⑪工期(自)	令和5年3月8日	
⑫工期(至)	令和5年7月31日	令和5年9月29日
⑬契約金額	7,018,000円	
⑭変更理由	着手にあたり試掘調査を実施したところ、ガス管の台帳と実際の埋設位置に差異があり、本工事のほぼ全区間で支障となることが判明し、ガス管理者に移設依頼したところ、発注手続きに不足の日数を要したことから、工期を2ヶ月延長し、契約変更するもの。	

令和5年6月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2300627 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年4月18日（令和5年6月15日）	
⑤契約業者名	有限会社創進建設	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市石金一丁目8番20号	
⑦工事の名称	石金貯留施設整備工事	
⑧工事場所	富山市 石金一丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	作業土工 N=1式 構造物取壊し工 V=0.06m <sup>3</sup> 排水構造物工 N=1式 止水門設置工 N=1箇所	構造物取壊し工 V=2.7m <sup>3</sup>
⑪工期(自)	令和5年4月19日	
⑫工期(至)	令和5年6月30日	
⑬契約金額	3,080,000 円	3,944,600 円
⑭変更理由	貯留施設に導水する排水構造物の設置にあたり、接続する既設コンクリートが当初の想定よりも深く設置されていたことから、土工数量の増加及び隣接する防草コンクリートの撤去が必要となりました。また、新たに隣地所有者の起工承諾を得たことから、貯留量を増加させるために掘削範囲を追加しました。 以上のことなどにより、864,600円の増額変更を行うものです。	

令和5年6月 契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2300625 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年4月18日（令和5年6月19日）	
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市下赤江町一丁目14番	
⑦工事の名称	準用河川がめ川改良工事	
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	護岸嵩上げ工 L=183m フラップゲート設置工 N=2基 堰板設置工 N=17箇所	護岸嵩上げ工 L=193m
⑪工期(自)	令和5年4月19日	
⑫工期(至)	令和5年6月30日	
⑬契約金額	4,290,000 円	5,087,500 円
⑭変更理由	特記仕様書第9条の通り、本工事は概数で発注しており、起工測量の結果から、護岸嵩上げ範囲の延伸が必要であることが判明しました。また、上記施工には、老朽化が著しいネットフェンスが支障となることから、ネットフェンスの撤去及び復旧が必要となりました。 以上のことにより、797,500円の増額変更を行うものです。	

令和5年6月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2213911 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和4年12月8日 (令和5年6月9日)	
⑤契約業者名	宮口建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市猪谷218番地	
⑦工事の名称	神峡橋補修(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 猪谷外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	ひび割れ補修工 L=1,130m 内部圧入工 A=199㎡ 足場工 N=1式	ひび割れ補修工 L=579m 内部圧入工 A=189㎡ 断面修復工 V=0.03㎡ 排水管補修工 L=28.4m
⑪工期(自)	令和4年12月9日	
⑫工期(至)	令和5年7月31日	
⑬契約金額	91,850,000 円	82,364,700 円
⑭変更理由	<p>本工事は、富山市猪谷外地内にある神通川に架かる神峡橋の左岸側橋脚において、ひび割れ補修工、内部圧入工、足場工を行うものです。</p> <p>ひび割れ補修工について、当初設計数量は概数で 1,130mとしておりましたが、受注者による足場設置、コンクリート表面の清掃を行った上で近接目視照査を行ったところ実際に補修が必要となる 0.2mm 以上のひび割れは、579mであることを確認したことから、施工数量が減工となりました。また、亜硝酸リチウムを用いた内部圧入工を実施するにあたり、橋脚コンクリートのアルカリ含有量により適正な亜硝酸リチウム注入量が確定することから、アルカリ含有量調査を実施することとしたため、増工となりました。</p> <p>以上の増減から9,485,300円の減額変更を行うものです。</p>	

令和5年6月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

①契約番号	第 2216728 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年1月26日 (令和5年6月19日)	
⑤契約業者名	山岸建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市布瀬本町8番地1	
⑦工事の名称	新婦大橋外2橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町中神通外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【新婦大橋】                      舗装打換工 N=2箇所                      消雪装置設置工 N=1式                      断面修復工 N=1式                      ひびわれ補修工 L=113.3m</p> <p>【新保大橋】                      ひびわれ補修工 L=49.7m                      表面含浸工 A=10.8㎡                      水切り工 L=10.8m                      主桁上面補修工 N=1箇所</p> <p>【合場川橋】                      横桁補修工 N=1式</p>	変更なし
⑪工期(自)	令和5年1月27日	
⑫工期(至)	令和5年6月30日	令和5年12月14日
⑬契約金額	38,720,000円	
⑭変更理由	本工事は、富山市八尾町中神通外地内の神通川に架かる新婦大橋外2橋の補修を行うものです。補修対象の一つである合場川橋について、補修に必要となる「アンカーバー」や「PC鋼棒」といった材料の納入に遅れが生じ、河川内作業が可能となる非出水期(10月1日～6月20日)に施工を終えることができなくなったことから、令和5年12月14日まで工期を延長するものです。	

令和5年6月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2215703 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年1月16日 (令和5年6月27日)	
⑤契約業者名	北尾工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八尾町西町1053番地	
⑦工事の名称	山吹橋撤去工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町高熊外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	橋梁上部工撤去工 N=1式 橋梁下部工撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 復旧工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和5年1月17日	
⑫工期(至)	令和5年7月10日	
⑬契約金額	61,820,000 円	59,554,000 円
⑭変更理由	本工事は、富山市八尾町高熊外地内にある、一級河川井田川に架かる山吹橋において、橋梁上部工撤去工および橋梁下部工撤去工を行うものです。撤去対象である下部工の一部は河川内や地中といった不可視部にいることから形状や大きさが不明であるため、撤去数量は想定として発注しておりましたが、実際に施工したところ、想定していたよりも不可視部の構造物の体積が小さく、撤去数量を減ずることとなりました。	

令和5年6月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2218694 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年2月14日 (令和5年6月13日)	
⑤契約業者名	株式会社有岡組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市婦中町上轡田578番地	
⑦工事の名称	市道構西上線改良工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町外輪野 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	L型プレキャスト擁壁 L=10m 舗装工 N=1式 防護柵工 L=9m 区画線工 L=10m	変更なし
⑪工期(自)	令和5年2月15日	
⑫工期(至)	令和5年6月30日	
⑬契約金額	3,245,000 円	3,436,400 円
⑭変更理由	本工事で実施する区画線工事において、「1日未満で完了する作業の積算(特記仕様書第10条)」の適用工種に該当することから、1日未満積算基準に準じ積算を行ったところ、191,400円増額するもの。	