

令和5年10月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2307272 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年8月1日（令和5年10月17日）	
⑤契約業者名	有限会社創進建設	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市石金一丁目8番20号	
⑦工事の名称	都市計画道路不二越町秋吉線改良工事	
⑧工事場所	富山市 東石金町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝工(800×800)L=12m 表層工A=40㎡	自由勾配側溝工(800×800)L=12m 表層工A=40㎡ 交通誘導員N=1式
⑪工期(自)	令和5年8月2日	
⑫工期(至)	令和5年11月2日	
⑬契約金額	3,234,000 円	3,476,000 円
⑭変更理由	側溝工の使用重機について、事前調査の結果、走行路及び足場の確保が困難と判断し、バックホウからラフタークレーンに変更したことなどから増額変更するもの。	

令和5年10月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2306558 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月27日（令和5年10月20日）	
⑤契約業者名	山秀建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市開624番地	
⑦工事の名称	市道藤木49号線舗装工事	
⑧工事場所	富山市 藤木 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工A=602㎡	舗装工A=597㎡
⑪工期(自)	令和5年7月28日	
⑫工期(至)	令和5年11月24日	
⑬契約金額	4,895,000 円	4,805,900 円
⑭変更理由	農道との取付部において、地先境界ブロックの設置を予定していたが、地元町内会との協議により農耕車の出入りに伴いブロックが外れることが懸念されるため、設置を行わないこととしたこと、また、起工測量により施工面積が変更となったことにより減額変更となったもの。	

令和5年10月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2306816 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月20日（令和5年10月25日）	
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市安養坊105番地1	
⑦工事の名称	市道八ヶ山石坂線舗装工事	
⑧工事場所	富山市 石坂外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	表層工A = -314㎡ 上層路盤工A = 305㎡	表層工A = 355㎡ 上層路盤工A = 223㎡ マンホール高さ調整N = 1式
⑪工期(自)	令和5年7月21日	
⑫工期(至)	令和5年10月27日	
⑬契約金額	2,079,000 円	2,160,400 円
⑭変更理由	起工測量の結果マンホールの高さ調整が必要なが判明したことから、増額変更を行うもの。	

令和5年10月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2309409 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年9月5日 (令和5年10月30日)	
⑤契約業者名	有限会社泰広建設	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市下野新3627番地1	
⑦工事の名称	市道寺町2号線外1線改良工事	
⑧工事場所	富山市 寺町外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【市道寺町2号線】 側溝工L=18m 舗装工A=45㎡</p> <p>【市道金屋16号線】 側溝工L=4m 舗装工A=7㎡</p>	<p>【市道寺町2号線】 側溝工L=18m 舗装工A=45㎡</p> <p>【市道金屋16号線】 側溝工(45°自由勾配側溝)N=5基 舗装工A=6㎡</p>
⑪工期(自)	令和5年9月6日	
⑫工期(至)	令和5年11月8日	令和5年12月1日
⑬契約金額	2,651,000 円	2,505,800 円
⑭変更理由	市道金屋16号線において、北陸電力送配電(株)の電柱移設に伴う側溝切回しを予定していたが、協議の結果、電柱移設位置が変更となった為、切回しを行う側溝延長等について変更となり、また、協議期間に不測の日数を要したことから、請負金額の減額及び工期の延長を行うもの。	

令和5年10月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2306494 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月13日（令和5年10月4日）	
⑤契約業者名	有限会社創進建設	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市石金一丁目8番20号	
⑦工事の名称	市道宝町大泉東町線歩道補修工事	
⑧工事場所	富山市 清水元町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=30.0m 舗装復旧工 A=161.3㎡ 集水柵工 N=1基	自由勾配側溝補修工 L=30.1m 舗装復旧工 A=161.9㎡ 集水柵工 N=1基
⑪工期(自)	令和5年7月14日	
⑫工期(至)	令和5年10月20日	
⑬契約金額	5,236,000 円	5,614,400 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の増工	

令和 5 年 10 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2305331 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 27 日 (令和 5 年 10 月 6 日)	
⑤契約業者名	有限会社三協土木	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市針原中町423番地	
⑦工事の名称	市道五本榎一本木線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 新庄北町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=79.6m 舗装復旧工 A=242.4㎡	自由勾配側溝補修工 L=77.7m 舗装復旧工 A=354.6㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 6 月 28 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 10 月 20 日	
⑬契約金額	7,700,000 円	9,098,100 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の増工	

令和5年10月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2306811 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月21日（令和5年10月20日）	
⑤契約業者名	有限会社栄基興業	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市長江東町三丁目5番19号	
⑦工事の名称	市道長江新町12号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 長江新町三丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=72.0m 舗装復旧工 A=194.5㎡ 集水柵工 N=5基	自由勾配側溝補修工 L=70.5m 舗装復旧工 A=221.7㎡ 集水柵工 N=5基
⑪工期(自)	令和5年7月24日	
⑫工期(至)	令和5年11月10日	
⑬契約金額	7,535,000 円	8,017,900 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の増工	

令和 5 年 10 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2306491 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 14 日 (令和 5 年 10 月 25 日)	
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市荒川三丁目2番15号	
⑦工事の名称	市道草島東線消雪施設設置(第7工区)工事	
⑧工事場所	富山市 本郷新外 地内	
⑨工事種別	管	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	散水管設置工 L=66.7m	散水管設置工 L=55.7m
⑪工期(自)	令和 5 年 7 月 18 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 10 月 31 日	
⑬契約金額	9,735,000 円	9,938,500 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の増工、起工測量による施工延長の減工	

令和5年10月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2302383 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月22日 (令和5年10月31日)	
⑤契約業者名	名工建設株式会社 北陸支店	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	金沢市広岡一丁目5番23号	
⑦工事の名称	砂蔵トンネル補修工事	
⑧工事場所	富山市 蟹寺 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【トンネル工】 面壁補修工 N=1式 ひび割れ補修工 L=7.4m 足場工 N=1式 【抱き擁壁工】 覆式落石防護網工 A=384.2㎡ 【JR側擁壁工】 覆式落石防護網工 A=79.5㎡ 鋼棒挿入工 N=48本 終端部補修工 N=1式</p>	<p>【トンネル工】 面壁補修工 N=1式 ひび割れ補修工 L=9.2m 足場工 N=1式 【抱き擁壁工】 覆式落石防護網工 A=405.0㎡ 【JR側擁壁工】 覆式落石防護網工 A=84.1㎡ 鋼棒挿入工 N=48本 終端部補修工 N=1式 ひび割れ補修工 L=69.8m</p>
⑪工期(自)	令和5年5月23日	
⑫工期(至)	令和5年10月31日	令和5年11月30日
⑬契約金額	40,810,000円	43,164,000円
⑭変更理由	<p>工事に先立って現地調査をしたところ、JR側擁壁において当初の想定以上にひび割れが確認された。鋼棒挿入工の施工時において、そのひび割れから高流動モルタルが漏出し、JR高山本線の通過列車および線路内に影響を与えることが懸念されたため、ひび割れ充填工を追加で実施する必要が生じた。また、鋼棒挿入工において、JR側に設置されている袖擁壁が施工時の支障になることから、撤去する必要が生じた。加えて、特記仕様書第16条に規定する快適トイレ等を設置した。</p>	

令和5年10月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2305932 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月18日 (令和5年10月12日)	
⑤契約業者名	道路施設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市吉岡663番地	
⑦工事の名称	呉羽丘陵フットパス安全設備設置工事	
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	土工 N=1式 階段工 N=1式 安全施設工 N=1式	土工 N=1式 階段工 N=1式 安全施設工 N=1式 駐車場整備工 N=1式
⑪工期(自)	令和5年7月19日	
⑫工期(至)	令和5年10月27日	令和6年3月15日
⑬契約金額	10,780,000 円	13,269,300 円
⑭変更理由	土工と駐車場整備工の増工	

令和 5 年 10 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2308859 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 29 日 (令和 5 年 10 月 16 日)	
⑤契約業者名	有限会社泰広建設	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市下野新3627番地1	
⑦工事の名称	城山公園側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 西金屋 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	排水構造物工 N=1式	
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 30 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 11 月 30 日	
⑬契約金額	2,750,000 円	2,498,100 円
⑭変更理由	不可視部に埋設管があり、集水柵の設置を減としたため。	

令和 5 年 10 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2301710 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 12 日 (令和 5 年 10 月 3 日)	
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市婦中町笹倉152番地	
⑦工事の名称	(余フ)市道砂子田上轡田線消雪管設置工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町螢川 地内	
⑨工事種別	管	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	散水管L=92.47m	
⑪工期(自)	令和 5 年 5 月 15 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 14 日	
⑬契約金額	7,623,000 円	7,788,000 円
⑭変更理由	特記仕様書に定める「1日未満で完了する作業の積算(第8条)」について、受注者から協議があり、適正と認められることから、増額を行うもの。	

令和5年10月 契約変更内容 (⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2302484 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月24日 (令和5年10月4日)	
⑤契約業者名	株式会社有岡組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市婦中町上轡田578番地	
⑦工事の名称	市道鶴坂速星線改良工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町田島 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	境界ブロックL=95m 舗装工A=120㎡	
⑪工期(自)	令和5年5月25日	
⑫工期(至)	令和5年9月15日	令和5年10月31日
⑬契約金額	8,250,000 円	8,463,400 円
⑭変更理由	本工事で実施する舗装版切断工事と区画線工事において、「1日未満で完了する作業の積算(特記仕様書第8条)」の適用工種に該当することから、1日未満積算基準に準じ積算を行ったところ、213,400円増額するもの。	

令和 5 年 10 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2306086 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 4 日 (令和 5 年 10 月 16 日)	
⑤契約業者名	有限会社若宮建設	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市婦中町下轡田500番地3	
⑦工事の名称	市道田島線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町田島 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	側溝工L=60m 舗装工A=39㎡	
⑪工期(自)	令和 5 年 7 月 5 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 10 月 27 日	
⑬契約金額	4,004,000 円	4,085,400 円
⑭変更理由	構造物取壊し時に既設水路の断面を確認したところ、設計断面と異なったことから、コンクリート殻処分量を增高したところ、81,400円増額するもの。	

令和5年10月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2303212 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年6月6日 (令和5年10月20日)	
⑤契約業者名	有限会社齋喜組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市中番195番地1	
⑦工事の名称	市道東福沢小谷線改良工事	
⑧工事場所	富山市 糊ヶ原 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	L型擁壁工L=23m 側溝工L=23m 舗装工N=1式	
⑪工期(自)	令和5年6月7日	
⑫工期(至)	令和5年10月27日	令和5年12月15日
⑬契約金額	5,445,000 円	
⑭変更理由	工事区間の路肩拡幅箇所に電柱があり、電柱移設後に施工する予定でしたが、電柱移設工事が予定よりも遅れたことに伴い、当工事の着手が遅れたため、工期内での完成が困難となったことから、契約期間を49日間延長し、工事完成日を令和5年12月15日に変更するもの。	

令和 5 年 10 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2306954 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 27 日 (令和 5 年 10 月 23 日)	
⑤契約業者名	株式会社ニシザワ	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市下大久保300番地	
⑦工事の名称	市道小黒下大久保線改良工事	
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	側溝工L=31m 舗装工A=11m ²	
⑪工期(自)	令和 5 年 7 月 28 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 11 月 30 日	
⑬契約金額	2,255,000 円	2,270,400 円
⑭変更理由	本工事は、「熱中症対策に資する現場管理費補正(特記仕様書第8条)」の施工対象工事であることから、工事期間中の真夏日と工期を基に積算を行ったところ、15,400円増額するもの。	

令和5年10月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2307912 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年8月8日 (令和5年10月26日)	
⑤契約業者名	株式会社陽光興産	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市萩原425番地1	
⑦工事の名称	市道直坂大野線防護柵設置工事	
⑧工事場所	富山市 大野 地内	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	防護柵工L=59m	
⑪工期(自)	令和5年8月9日	
⑫工期(至)	令和5年11月17日	令和5年12月14日
⑬契約金額	1,958,000 円	
⑭変更理由	受注者がメーカーに材料の発注を行っていたところ、当初予定されていた納期より遅れ、それに併せて作業工程が遅れたことにより、工期内での完成が困難となったことから、契約期間を27日間延長し、工事完成日を令和5年12月14日に変更するもの。	

令和5年10月 契約変更内容（⑫工期(至) 変更あり）

①契約番号	第 2300822 号	
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月2日（令和5年10月24日）	
⑤契約業者名	株式会社折橋政次郎商店	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市安野屋町三丁目1番6号	
⑦工事の名称	月岡小学校外壁防水改修工事	
⑧工事場所	富山市 上千俵町 地内	
⑨工事種別	防水	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	外壁防水改修 約910㎡(外壁剥落防止工事) バルコニー床防水改修 約240㎡	
⑪工期(自)	令和5年5月8日	
⑫工期(至)	令和5年11月10日	令和5年12月14日
⑬契約金額	29,975,440 円	
⑭変更理由	授業中の騒音に配慮して工事時間帯の制限を行ったことから、施工時間が大幅に短縮されたため、履行期限を変更したものの。	

令和5年10月 契約変更内容（⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2304246 号	
②予算担当所属名	教育委員会事務局 埋蔵文化財センター	
③設計担当所属名	教育委員会事務局 埋蔵文化財センター	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年6月23日（令和5年10月11日）	
⑤契約業者名	有限会社古志建設運輸	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市浜黒崎3195番地7	
⑦工事の名称	安田城跡再整備工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町安田 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	土工、浚渫仮設工、堀護岸改修工、構造部撤去工 各一式	
⑪工期(自)	令和5年6月26日	
⑫工期(至)	令和6年2月22日	令和6年3月1日
⑬契約金額	40,700,000 円	49,376,800 円
⑭変更理由	豪雨被害等により堀護岸の強度が低下し、重機による振動や荷重等により隣接の護岸法面が崩壊する可能性があったことから、影響が想定される箇所まで工事範囲を拡げる必要が生じた。また、工事範囲の増加に伴い、工期内での完了が困難となり、工期延長の必要が生じた。	

令和5年10月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2306009 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月6日（令和5年10月30日）	
⑤契約業者名	株式会社杉山組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八尾町岩屋301番地	
⑦工事の名称	(余フ)林道八尾桐谷線路肩改良工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町桐谷 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	擁壁 L=24.2m ふとんかご L=48m 自由勾配側溝 L=4m コンクリート舗装 A=42 m ² アスファルト舗装 A=118 m ² ガードレールL=25m	ふとんかご L=0m 自由勾配側溝 L=6m コンクリート舗装 A=0 m ² アスファルト舗装 A=179 m ² 安定処理 A=131 m ² アスカーブ L=25m ガードレールL=25m
⑪工期(自)	令和5年7月7日	
⑫工期(至)	令和5年12月8日	
⑬契約金額	14,850,000 円	14,392,400 円
⑭変更理由	擁壁下部の支持力不足の恐れがあり、コンクリートによる安定処理工法に変更したため。 擁壁の根入れ、洗掘防止のためのふとんかごから、コンクリートによる安定処理した盛土工に変更したため。	

令和 5 年 10 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2306867 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 3 日 (令和 5 年 10 月 27 日)	
⑤契約業者名	有限会社城造園	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市太郎丸本町三丁目5番地16	
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策(その3)工事	
⑧工事場所	富山市 千成町外 地内	
⑨工事種別	造園	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	公園施設更新N=1式(ブランコ、雲梯、複合遊具)	
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 4 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 14 日	
⑬契約金額	9,977,000 円	10,191,500 円
⑭変更理由	現場掘削したところ複合遊具の基礎が当初想定していたものより大きく、ブレイカー破碎機を使用する必要が生じたことにより増額変更するもの。	

令和 5 年 10 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2306911 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 4 日 (令和 5 年 10 月 31 日)	
⑤契約業者名	水新建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市笹津1区139番地1	
⑦工事の名称	呉羽丘陵フットパス周辺広場構造物撤去工事	
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内	
⑨工事種別	解体	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	プール撤去工N=1式	
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 7 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 26 日	
⑬契約金額	21,450,000 円	26,373,600 円
⑭変更理由	撤去作業中の不可視部にガレキがあり処分する必要性が生じたことに加え、撤去に伴う産業廃棄物処理等の増減に伴い増額を行うもの。	