

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2208329 号	
②予算担当所属名	防災危機管理部 防災危機管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年7月13日（令和5年1月10日）	
⑤契約業者名	野村土建株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市西長江四丁目7番46号	
⑦工事の名称	防災拠点施設敷地造成工事	
⑧工事場所	富山市 西番 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	擁壁工 L=125m 貯留施設工 L=144m 排水構造物工 L=43m 舗装工 A=146 m ²	擁壁工 L=124m 貯留施設工 L=143m 排水構造物工 L=42m
⑪工期（自）	令和4年7月14日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年1月20日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	48,950,000円（49,566,000円）	
⑭変更理由	当初、施工の支障となる水路を撤去・再設置する計画であったが、老朽化により再利用できないことが判明したことから、製品費用について増額変更するもの。	

令和5年1月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2212337 号	
②予算担当所属名	防災危機管理部 防災危機管理課	
③設計担当所属名	建設部 営繕課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月28日（令和5年1月10日）	
⑤契約業者名	日新建興株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市鶴ヶ丘町157番地	
⑦工事の名称	（仮称）富山北部地域防災倉庫設置工事	
⑧工事場所	富山市 下飯野 地内	
⑨工事種別	建築	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	倉庫新築工事 延床面積 約70㎡ 鉄骨造平屋建て	変更なし
⑪工期（自）	令和4年10月31日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年1月31日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	16,016,000円（16,247,000円）	
⑭変更理由	土工事にあたり地盤掘削したところ、地盤改良が行われていたことから、その処理費用として増額変更するもの。	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2211671 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課	
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月20日（令和5年1月26日）	
⑤契約業者名	交通企画株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市今泉西部町3番地20	
⑦工事の名称	水橋漁港防護柵設置工事	
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	工事延長 L=23m 防護柵工 L=23m	標識工 N=1式
⑪工期（自）	令和4年10月21日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	1,936,000円（2,011,900円）	
⑭変更理由	地元調整に時間を要したため	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2208616 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課	
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年8月29日（令和5年1月27日）	
⑤契約業者名	松井土石興業有限会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市向新庄町三丁目3番7号	
⑦工事の名称	（余フ）向新庄地区水路改良工事	
⑧工事場所	富山市 向新庄町四丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	開渠工 L=50.0m	開渠工 L=48.0m
⑪工期（自）	令和4年8月30日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月24日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	5,830,000円（5,877,300円）	
⑭変更理由	コンクリート殻搬出量が増加したため	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2201914 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月13日（令和5年1月26日）	
⑤契約業者名	有限会社飛驒山建設	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市八尾町上仁歩473番地	
⑦工事の名称	03災3610-3004八尾町宮ノ下排水路災害復旧工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町宮ノ下 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	復旧延長 L=19.6m 補強土壁工 A=235 m ²	補強土壁工 A=275 m ²
⑪工期（自）	令和4年5月16日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月24日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	14,608,000円（14,727,900円）	
⑭変更理由	補強土壁工の施工面積が当初と比較して増となったため。	

令和5年1月契約変更内容（⑫工期（至） 変更あり）

①契約番号	第 2205058 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年7月12日（令和5年1月19日）	
⑤契約業者名	朝日建設・野村土建JV	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市安住町7番12号	
⑦工事の名称	富山市ブルーバール広場ゾーンB再整備（その2）工事	
⑧工事場所	富山市 牛島新町外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	植栽工 N=1式 電気設備工 N=1式 サービス施設工 N=1式 構造物撤去工 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年7月13日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日（令和5年3月31日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	108,680,000円	
⑭変更理由	主要資材であるアコヤ材をオランダから納入するため。納期を想定した工期としたが、昨今の世界的な輸送需要逼迫によるコンテナ不足により、想定より納期が遅れたことから、工期を延期するもの。	

令和5年1月契約変更内容（⑫工期（至） 変更あり）

①契約番号	第 2207446 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年8月1日（令和5年1月6日）	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	市道大町本郷線改良工事	
⑧工事場所	富山市 大町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	排水構造物工 L=78m 舗装工 A=398 m ² 区画線工 L=76m 縁石工 L=75m	変更なし
⑪工期（自）	令和4年8月2日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年1月27日（令和5年3月31日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	14,520,000 円	
⑭変更理由	本工事において支障となる NTT 所有の電柱移設時期において当初予定から延期となる申し出があり、これに伴い、本工事の工程においても遅れが生じたため。	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2209583 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月6日（令和5年1月16日）	
⑤契約業者名	日之出建材株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市水橋的場242番地	
⑦工事の名称	市道水橋小路金尾新1号線改良工事	
⑧工事場所	富山市 水橋小路 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	L型擁壁 L=21m 表層工 A=193 m ²	快適トイレ N=1式
⑪工期（自）	令和4年9月7日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年1月27日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	4,180,000円（4,335,100円）	
⑭変更理由	本工事において、特記事項に明示されている快適トイレの設置が適切に行われたため。	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2210337 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月26日（令和5年1月10日）	
⑤契約業者名	奥工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市太田南町153番地	
⑦工事の名称	市道大宮町2号線改良工事	
⑧工事場所	富山市 大宮町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	自由勾配側溝工 (400×400) L = 3m ベンチフリーム (400×400) L = 53m 集水柵工 N = 1基 舗装工 A = 387 m ²	舗装工 A = 392 m ²
⑪工期（自）	令和4年9月27日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年1月27日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	5,533,000円（6,023,600円）	
⑭変更理由	起工測量の結果、当初上層路盤まで施工済みとしていた箇所が土砂による埋戻しであることが判明し、下層路盤及び上層路盤を施工する必要性が生じたため。	

令和5年1月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2211048 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月11日（令和5年1月25日）	
⑤契約業者名	島田建設工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市水橋大町8番地2	
⑦工事の名称	都市計画道路大正町池田町線改良工事	
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	ボックスカルバート工 L=16m 自由勾配側溝 L=3m 集水柵 N=1箇所	変更なし
⑪工期（自）	令和4年10月12日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	19,745,000円（19,852,800円）	
⑭変更理由	用地境界が確定したことにより数量変更や標識移設が生じたため。	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2211049 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月6日（令和5年1月26日）	
⑤契約業者名	有限会社創進建設	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市石金一丁目8番20号	
⑦工事の名称	都市計画道路不二越町秋吉線改良工事	
⑧工事場所	富山市 東石金町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	自由勾配側溝工(800×800) L=48m 自由勾配側溝工 L=32m 集水柵工(1200×1200) N=1基	交通誘導員 N=1式
⑪工期(自)	令和4年10月7日	
⑫工期(至)※()内は変更後工期	令和5年2月15日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	11,935,000円（12,348,600円）	
⑭変更理由	施工箇所は不二越グラウンドの一部を買収した用地等であり、これまで植えられていた樹木の伐採を行ったところ、当初想定した形状より大きいことが判明し、処分費にかかる費用を増額変更する必要が生じたため。	

令和5年1月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2208256 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年8月9日（令和5年1月13日）	
⑤契約業者名	株式会社アイズ総合	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市新庄町一丁目9番16号	
⑦工事の名称	都市計画道路綾田北代線大型標識移設工事	
⑧工事場所	富山市 永楽町 地内	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	大型標識柱移設 N=1式 道路標識柱移設 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年8月10日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年1月25日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	4,444,000円（4,417,600円）	
⑭変更理由	既設構造物の取り壊しに当初設計と差異が生じたため。	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2208926 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年8月31日（令和5年1月13日）	
⑤契約業者名	有限会社栄基興業	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市長江東町三丁目5番19号	
⑦工事の名称	市道大泉稻荷線歩道補修工事	
⑧工事場所	富山市 雄山町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	L型側溝工 L=106.7m 集水柵工 N=2基 植樹柵工 L=55.0m 舗装復旧工（密粒度AC20FA） A=155.2㎡ 舗装復旧工（密粒度AC13） A=425.0㎡	L型側溝工 L=106.9m 植樹柵工 L=59.0m 舗装復旧工（密粒度AC20FA） A=156.7㎡ 舗装復旧工（密粒度AC13） A=417.6㎡
⑪工期（自）	令和4年9月1日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年1月27日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	8,492,000円（8,518,400円）	
⑭変更理由	設計照査に伴う植樹柵延長の増工	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2208936 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月1日（令和5年1月16日）	
⑤契約業者名	有限会社創進建設	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市石金一丁目8番20号	
⑦工事の名称	市道宝町大泉東町線歩道補修工事	
⑧工事場所	富山市 西公文名町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	L型側溝工 L=54.8m 自由勾配側溝 L=53.4m 集水柵工 N=2基 街渠柵工 N=2基 舗装復旧工（密粒度AC20FA） A=84.7㎡ 舗装復旧工（密粒度AC13） A=97.9㎡ 舗装復旧工（粗粒度AC20） A=104.1㎡ 舗装復旧工（密粒度AC20FH改質剤入り） A=104.1㎡	L型側溝工 L=55.3m 自由勾配側溝 L=53.8m 舗装復旧工（密粒度AC20FA） A=83.4㎡ 舗装復旧工（密粒度AC13） A=103.8㎡ 舗装復旧工（粗粒度AC20） A=102.7㎡ 舗装復旧工（密粒度AC20FH改質剤入り） A=102.7㎡
⑪工期（自）	令和4年9月2日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年1月31日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	8,910,000円（9,465,500円）	
⑭変更理由	舗装版撤去に伴う殻処分量の増工	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2210304 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月22日（令和5年1月4日）	
⑤契約業者名	株式会社一樹	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市東田地方町二丁目2番15号	
⑦工事の名称	市道大泉線歩道補修（第2工区）工事	
⑧工事場所	富山市 辰巳町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	L型側溝工 L=40.6m 集水柵工 N=2基 植樹柵工 L=15.4m 舗装復旧工（密粒度AC20FA） A=108.9㎡ 舗装復旧工（密粒度AC13） A=96.8㎡	L型側溝工 L=41.0m 植樹柵工 L=13.92m 舗装復旧工（密粒度AC20FA） A=117.03㎡ 舗装復旧工（密粒度AC13） A=94.27㎡
⑪工期（自）	令和4年9月26日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	4,114,000円（4,142,600円）	
⑭変更理由	設計照査に伴う舗装面積の増工	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2207516 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年8月2日（令和5年1月12日）	
⑤契約業者名	松井土石興業有限公司	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市向新庄町三丁目3番7号	
⑦工事の名称	荏原排水路改良（第3工区）工事	
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	パネルライニング工 L=17.8m	パネルライニング工 L=20.8m
⑪工期（自）	令和4年8月3日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	9,570,000円（10,211,300円）	
⑭変更理由	使用確認後に施工を予定していた過年度区間の不明管周りのパネルライニングについて、本工事発注後の大雨で不明管の使用が確認され、本工事の隣接に位置し経済的に施工できることから追加施工するものとして増額変更するもの。	

令和5年1月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2207521 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年8月8日（令和5年1月23日）	
⑤契約業者名	サコウ建設株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市田中町二丁目5番16号	
⑦工事の名称	準用河川中川改修（第22工区）工事	
⑧工事場所	富山市 向新庄町一丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	護岸工 L=86m	変更なし
⑪工期（自）	令和4年8月9日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	71,830,000円（71,681,500円）	
⑭変更理由	想定を上回る河川水位が確認されたことから、次年度以降、河川断面を確保できた段階で経済的に施工するものとして、流入工の施工をとりやめたことなどから減額変更するもの。	

令和5年1月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2210315 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月27日（令和5年1月25日）	
⑤契約業者名	有限会社村本組	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市岩瀬白山町61番地	
⑦工事の名称	市道岩瀬赤田町森線函渠改良工事	
⑧工事場所	富山市 岩瀬赤田町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	函渠工 L=13m	変更なし
⑪工期（自）	令和4年9月28日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	8,322,600円（9,391,800円）	
⑭変更理由	改良に伴う既設水路の取壊し量が増加したことなどから増額変更するもの。	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2210319 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月27日（令和5年1月17日）	
⑤契約業者名	株式会社金川	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市藤木870番地	
⑦工事の名称	準用河川中川外河道掘削（その1）工事	
⑧工事場所	富山市 向新庄町三丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	河道掘削工 $V=222 \text{ m}^3$	河道掘削工 $V=174 \text{ m}^3$
⑪工期（自）	令和4年9月28日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年1月31日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	9,563,400円（7,251,200円）	
⑭変更理由	堆積土量を想定した概数発注としており、搬出量を精査した結果、設計値を下回る数量となったことから減額変更するもの。	

令和5年1月契約変更内容（⑫工期（至）、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2210103 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月26日（令和5年1月27日）	
⑤契約業者名	北陸機材株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市綾田町一丁目6番22号	
⑦工事の名称	まるごとまちごとハザードマップ標識設置（その2）工事	
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	標識（最大想定浸水深）設置工 N = 47箇所	変更なし
⑪工期（自）	令和4年9月27日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月10日（令和5年2月28日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	8,008,000円（8,125,700円）	
⑭変更理由	現地踏査の結果、施設壁面の状況に応じて、設置方法や標識の材質を変更したことから、増額変更するもの。また、各施設管理者との調整に不測の日数を要したことにより、工期延期するもの。	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑫工期（至） 変更あり）

①契約番号	第 2118786 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年3月4日（令和5年1月11日）	
⑤契約業者名	株式会社篠川組	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市八町4984番地	
⑦工事の名称	四方新橋架替工事	
⑧工事場所	富山市 四方新出町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	ボックスカルバート工 (B5000×H2200) L=10.3m 擁壁工 N=1式 石・ブロック積(張)工 N=1式 排水構造物工 N=1式 防護柵工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 道路土工 N=1式 舗装工 N=1式	薬液注入工 N=1式
⑪工期（自）	令和4年3月7日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年1月31日（令和5年3月10日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	83,600,000円	
⑭変更理由	<p>本工事は富山市四方新出町地内、神明川に架かる四方新橋の老朽化に伴い、架替工事を行うものです。本工事において、ボックスカルバートを設置するための床掘作業を実施したところ、河川底面から想定を超える大量の湧水(ボイリング現象によると思われる)が発生しました。当初設計ではポンプ排水による通常レベルの湧水処理を想定しておりましたが、ポンプのみでは排水しきれない量の水が四方八方から湧いている現場状況から、薬液注入工による地盤改良等を検討する必要が生じました。</p> <p>このことから38日の工期延長を行うものです。</p>	

令和5年1月契約変更内容（⑫工期（至）、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2211041 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月24日（令和5年1月20日）	
⑤契約業者名	藤川建設株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市松浦町5番33号	
⑦工事の名称	大漁橋外1橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 岩瀬諏訪町外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	<p>【大漁橋】 断面修復工 $V=0.199\text{ m}^3$ ひび割れ補修工 $L=112\text{ m}$ 当て板補修工 $N=1$ 式 表面含浸工 $A=125\text{ m}^2$ 橋梁塗装工(Rc-I) $A=224\text{ m}^2$ 足場工 $N=1$ 式</p> <p>【上野新橋】 ひび割れ補修工 $L=3\text{ m}$ 当て板補修工 $N=1$ 式 沓アンカー補修工 $N=1$ 式 足場工 $N=1$ 式</p>	変更なし
⑪工期（自）	令和4年10月25日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日（令和5年3月31日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	43,670,000円（43,670,000円）	
⑭変更理由	<p>本工事は、富山市岩瀬諏訪町外地内にある、岩瀬運河に架かる大漁橋において、ひび割れ補修工、断面修復工、表面含浸工、当て板補修工、橋梁塗装工等の補修を行うものです。本工事において、補修にあたり吊足場をかける必要がありますが、桁下をプレジャーボートが航行していることから、吊足場の設置方法や安全対策等について運河管理者と協議したところ不測の日数を要しました。以上のことから、令和5年3月31日まで工期を延長(21日延長)するものです。(富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けた場合は、令和5年5月31日まで工期延期を行う予定です。)</p>	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2213149 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年11月10日（令和5年1月25日）	
⑤契約業者名	交通企画株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市今泉西部町3番地20	
⑦工事の名称	畑中1号橋外1橋架替工事に伴う照明施設移設等（その2）工事	
⑧工事場所	富山市 五福 地内	
⑨工事種別	電気	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	【畑中1号橋】 照明器具移設 N=2台 【村西橋】 照明柱設置 N=1基 照明器具撤去 N=1台 標識板移設 N=1基	【畑中1号橋】 照明器具移設 N=1台 【村西橋】 照明器具取付・撤去 N=1台 標識板移設 N=0基
⑪工期（自）	令和4年11月11日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月24日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	1,540,000円（1,482,800円）	
⑭変更理由	村西橋付近の照明柱について、関係機関との協議により設置箇所が変更となったことから、道路の掘削範囲を削減できました。また、本工事で移設予定であった畑中1号橋付近の照明器具2基のうち1基について、関係機関が自身の都合によりその照明器具を移設する必要が生じたため、本工事から削減となりました。	

令和5年1月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2209832 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月3日（令和5年1月25日）	
⑤契約業者名	林塗装株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市神通本町一丁目9番11号	
⑦工事の名称	（余フ）衾比川橋塗装塗替（第3工区）工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷外 地内	
⑨工事種別	塗装	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	橋梁塗装工（Rc-I） A=736 m ² 仮設足場工 N=1式 排水施設工 N=4箇所	橋梁塗装工（Rc-I） A=740 m ²
⑪工期（自）	令和4年10月4日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	49,940,000円（51,101,600円）	
⑭変更理由	工事着工前の現地踏査において塗装面積を調査したところ、当初の施工範囲に含まれていない伸縮装置下部の鋼材の塗膜劣化が著しい状態にあることが確認されました。当該箇所の塗膜劣化を放置すると鋼材の減肉などさらなる劣化の進行が懸念されるため、本工事で塗装塗替することとし、これに伴い当初設計より塗装面積が増加しました。	

令和 5 年 1 月契約変更内容 (⑫工期 (至) 変更あり)

①契約番号	第 2208754 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 1 日 (令和 5 年 1 月 20 日)	
⑤契約業者名	株式会社ミヤマサ建設	
⑥契約業者住所※JV は代表者住所	富山市杉谷 8 1 番地 1	
⑦工事の名称	ファミリーパークうまや前園路復旧工事	
⑧工事場所	富山市 古沢 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	地盤改良工 N=1 式 砕石パイル工 擁壁工 N=1 式 補強盛土	変更なし
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 2 日	
⑫工期 (至)※()内は変更後工期	令和 5 年 1 月 27 日 (令和 5 年 3 月 3 日)	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	16,830,000 円	
⑭変更理由	<p>本工事は、城山公園内ファミリーパークにおいて老朽化した公園園路の復旧を行うものであります。</p> <p>復旧作業時、地盤不可視部にコンクリート塊があることが発覚し、不測の撤去工が生じるとともに、発生残土について現場内利用を図ったことから、工事の内容変更を行うものです。</p> <p>また防護柵工において、立入防止柵パネル材の工場制作に不測の日数を要したことから、令和 5 年 3 月 3 日まで 35 日間の工期延期を行うものです。</p>	

令和5年1月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2111270 号	
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
③設計担当所属名	建設部 営繕課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和3年12月21日（令和5年1月26日）	
⑤契約業者名	砂原組・岡本組JV	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市山室176番地	
⑦工事の名称	上滝中学校校舎及び体育館解体工事	
⑧工事場所	富山市 中滝 地内	
⑨工事種別	解体	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	【中学校の校舎、体育館解体工事（部室、外構撤去含む）】 校舎 鉄筋コンクリート造地上3階建て 体育館 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上2階建て 延べ面積 約6,363㎡	変更なし
⑪工期（自）	令和3年12月22日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月20日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	290,276,800円（285,362,000円）	
⑭変更理由	不要となった基礎杭の撤去費用と、新たに必要となった産業廃棄物の処理費用とを精算し、契約変更を行うもの。	

令和5年1月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2206516 号	
②予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年7月28日（令和5年1月12日）	
⑤契約業者名	株式会社柴崎農園	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市長岡9686番地	
⑦工事の名称	下新北町公園再整備工事	
⑧工事場所	富山市 下新北町 地内	
⑨工事種別	造園	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	敷地面積 2730.11㎡ 公園整備 N=1式（2連ブランコ、滑り台、雲梯、シェルター、ダスト舗装）	変更なし
⑪工期（自）	令和4年7月29日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年1月27日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	36,685,000円（35,935,900円）	
⑭変更理由	既存の縁石を使用することで境界を区別できると判断したため、公園敷地と隣接する公民館敷地の間に並べる予定であった縁石を不要とした。	