

令和5年2月契約変更内容（ ⑫工期（至） 変更あり ）

①契約番号	第 2211950 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課	
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月31日（令和5年2月3日）	
⑤契約業者名	株式会社篠川組	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市八町4984番地	
⑦工事の名称	四方漁港浚渫（その2）工事	
⑧工事場所	富山市 四方港町 地先	
⑨工事種別	しゅんせつ	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	浚渫工 $V = 2, 209 \text{ m}^3$	変更なし
⑪工期（自）	令和4年11月1日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日（令和5年3月30日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	59,290,000円	
⑭変更理由	地元調整に不測の時間を要したため。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2210290 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課	
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月29日（令和5年2月20日）	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	大町地区水路改良工事	
⑧工事場所	富山市 大町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	施工延長 L=66.2m 現場打ち開渠工 L=45.0m 均しコンクリート L=66.2m	変更なし
⑪工期（自）	令和4年9月30日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月6日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	5,324,000円（5,561,600円）	
⑭変更理由	工事着手前の測量により現地と設計図書との相違があり数量を変更するもの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑫工期（至）、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2212856 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農業振興課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農業振興課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年11月10日（令和5年2月15日）	
⑤契約業者名	株式会社婦中興業	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市婦中町速星478番地	
⑦工事の名称	山田案山子駐車場舗装工事	
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	駐車場整備 1式 舗装工 355㎡ 法面整形工 63㎡ 区画線工 1式	舗装工 316㎡ 法面整形工 59㎡
⑪工期（自）	令和4年11月11日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月3日（令和5年3月14日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	3,465,000円（2,231,900円）	
⑭変更理由	施工方法の変更及び天候による工期の延長	

令和5年2月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2210980 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月12日（令和5年2月21日）	
⑤契約業者名	株式会社安川組	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市婦中町安田46番地	
⑦工事の名称	林道牛岳線無名橋3補修工事	
⑧工事場所	富山市 山田谷 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	ひび割れ補修工（充填工法） 1 構造物 ひび割れ補修工（注入工法） 1 構造物 断面修復工（左官工法） 1 構造物 橋面防水工（塗膜系防水） 41.7㎡ 表層工 71㎡ 伸縮装置取替工 10.70m 排水管設置工 1.48m	変更なし
⑪工期（自）	令和4年10月13日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	7,117,000円（7,554,800円）	
⑭変更理由	ひび割れ補修工について、起工測量の結果、補修が必要なひび割れが当初設計より増となったことによる変更。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2201389 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年6月30日（令和5年2月1日）	
⑤契約業者名	日本海建興・角地建設JV	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市牛島町24番6号	
⑦工事の名称	富山市ブルーバール広場ゾーンB再整備（その1）工事	
⑧工事場所	富山市 牛島新町外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	敷地造成工 N=1式 植栽工 N=1式 給水設備工 N=1式 無散水消雪管工 N=1式 雨水排水設備工 N=1式 汚水排水設備工 N=1式電気設備工 N=1式 園路広場整備工 N=1式 サービス施設整備工 N=1式 管理施設整備工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 公園施設等撤去・移設工 N=1式 仮設工 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年7月1日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	264,000,000円（275,077,000円）	
⑭変更理由	工事において、コンクリート撤去工を実態に応じた処分方法および数量に変更したこと、また、特記仕様書に基づき、現場環境改善のため快適トイレを設置したことなどから、工事費を増額変更するもの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑫工期（至）、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2205741 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年7月14日（令和5年2月9日）	
⑤契約業者名	小林建設株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市水橋辻ヶ堂2170番地	
⑦工事の名称	市道水橋伊勢屋肘崎線橋梁下部工工事	
⑧工事場所	富山市 水橋肘崎外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	法覆護岸工N=1式 付帯道路工N=1式 構造物撤去工N=1式 排水構造物工N=1式 橋台工(A2橋台)N=1式 仮設工N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年7月15日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月24日（令和5年3月17日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	61,490,000円（63,460,100円）	
⑭変更理由	橋台の基礎杭を施工する際に生じる掘削残土について、含水率が高く、処分先での受け入れ条件に適さないものであったことから、改良を行い処分する必要性が生じた。また、本工事期間中、河川増水に起因した石積護岸の破損が工事箇所の対岸において発生したため、その応急復旧を行う必要性が生じた。以上のことより増額変更を行うもの。また、上記の不測の事態による増工に日数を要したことから、工期内での完成が困難となったため工期を延長するもの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2210329 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月12日（令和5年2月17日）	
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市藤木2188番地	
⑦工事の名称	都市計画道路下赤江新庄線改良工事	
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	側溝工 L=149m カルバート工 L=41m 路床安定処理工 A=628㎡ 下層路盤工 A=648㎡ 表層工 A=208㎡	側溝工 L=147m カルバート工 L=25m 構造物基礎安定処理工 A=137㎡ 路床安定処理工 A=565㎡ 下層路盤工 A=573㎡ 表層工 A=837㎡
⑪工期（自）	令和4年10月13日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	24,541,000円（25,760,900円）	
⑭変更理由	BOXカルバート及び土留用自由勾配側溝下の基礎地盤について地盤調査を行った結果、現地盤の支持力が不足している事が判明し、地盤改良を行う必要が生じたことなどから、増額変更するもの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2210352 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月28日（令和5年2月3日）	
⑤契約業者名	株式会社ナカムラ	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市八川92番地	
⑦工事の名称	市道月岡青柳上今町線外1線改良工事	
⑧工事場所	富山市 青柳外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	【月岡青柳上今町線】 擁壁工 L=38m 舗装工 A=63m 【牧田上今町線】 擁壁工 L=25m 舗装工 A=56m	変更なし
⑪工期（自）	令和4年9月29日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	6,050,000円（6,088,500円）	
⑭変更理由	擁壁設置箇所を掘削したところ、地中に横断暗渠が存在することが判明し、プレキャスト擁壁から重力擁壁に変更する必要が生じたことなどから、増額変更を行うもの	

令和5年2月契約変更内容（ ⑫工期（至）、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2210796 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月7日（令和5年2月24日）	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	市道大泉南部線改良工事	
⑧工事場所	富山市 大泉 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	コンクリート床版工 N=12枚 鋼製床版工（普通目） N=5枚	変更なし
⑪工期（自）	令和4年10月11日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日（令和5年3月31日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	7,810,000円（8,342,400円）	
⑭変更理由	歩行者のより安全な通行を目的として蓋の構造を変更したことにより、増額変更を行うもの。 また、沿線関係者との調整に不足の日数を要したことにより、工期延期を行うもの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2211117 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月6日（令和5年2月1日）	
⑤契約業者名	北陸機材株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市綾田町一丁目6番22号	
⑦工事の名称	市道堀川線外17線防護柵等設置工事	
⑧工事場所	富山市 堀川町外 地内	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	車両用防護柵（土中建込） L = 4.6 m 車両用防護柵（コンクリート建込） L = 3.2 m 横断・転落防止柵（コンクリート建込） L = 9 m 横断・転落防止柵（ベース式支柱） L = 5 m 道路反射鏡 N = 14 基	車両用防護柵（土中建込） L = 4.8 m 車両用防護柵（コンクリート建込） L = 3.5 m
⑪工期（自）	令和4年10月7日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	6,138,000 円（6,288,700 円）	
⑭変更理由	現地照査の結果、防護柵が増工したことから、増額変更を行うもの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2210228 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月26日（令和5年2月10日）	
⑤契約業者名	株式会社北総建設	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市布目1192番地1	
⑦工事の名称	市道布目住宅南5号線外1線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 布目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	自由勾配側溝（B300-H400） L=74.90m 表層（密度度AC20FA） A=10 0.4㎡	自由勾配側溝（B300-H300） L=27.89m 自由勾配側溝（B300-H400） L=46.95m
⑪工期（自）	令和4年9月27日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	5,500,000円（5,531,900円）	
⑭変更理由	設計照査に伴う側溝規格の減工および廃材の増工	

令和5年2月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2212793 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年11月2日（令和5年2月14日）	
⑤契約業者名	株式会社一樹	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市東田地方町二丁目2番15号	
⑦工事の名称	市道区画街路第3902号線側溝補修（第3工区）工事	
⑧工事場所	富山市 柳町四丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	自由勾配側溝（300*400） L = 31.8m 表層（AC20FA） A = 303.8 m ²	表層（AC20FA） A = 313.9 m ²
⑪工期（自）	令和4年11月4日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	5,940,000円（6,046,700円）	
⑭変更理由	設計照査に伴う舗装面積の増工	

令和5年2月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2214748 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年12月13日（令和5年2月24日）	
⑤契約業者名	有限会社ホクショー	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市荒川二丁目22番14号	
⑦工事の名称	市道宝町大泉東町線歩道補修（第2工区）工事	
⑧工事場所	富山市 清水元町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	自由勾配側溝補修工 L=34.0m L型側溝工 L=34.1m 集水柵工 N=1基 舗装復旧工 A=126.7㎡	舗装復旧工 A=162.4㎡
⑪工期（自）	令和4年12月14日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	5,522,000円（5,570,400円）	
⑭変更理由	設計照査に伴う舗装面積の増工	

令和5年2月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2208952 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月6日（令和5年2月13日）	
⑤契約業者名	有限会社ホクショー	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市荒川二丁目22番14号	
⑦工事の名称	市道綾田1号線排水路改良工事	
⑧工事場所	富山市 綾田町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	函渠工 L=14m	変更なし
⑪工期（自）	令和4年9月7日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	9,185,000円（9,909,900円）	
⑭変更理由	警察との道路使用に係る協議で交通誘導員の配置が必要となったことなどから増額変更するもの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑫工期（至） 変更あり ）

①契約番号	第 2209840 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月30日（令和5年2月24日）	
⑤契約業者名	辻建設株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市内幸町6番1号	
⑦工事の名称	市道大泉線外1線函渠改良工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	函渠工 L=6.7m コンクリート補修工 L=27.5m	変更なし
⑪工期（自）	令和4年10月3日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日（令和5年3月24日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	56,100,000円	
⑭変更理由	コンクリート床版布設に伴う現場照査の結果、現況の把握及び床版割り付けの再検討などに不測の日数を要したことから工期を延期するもの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2209927 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月30日（令和5年2月8日）	
⑤契約業者名	辻建設株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市内幸町6番1号	
⑦工事の名称	市道区画街路第2904号線外1線函渠改良(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 太田口通り一丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	管きよ更生工 L=28m	管きよ更生工 L=27m
⑪工期（自）	令和4年10月3日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	47,850,000円（45,463,000円）	
⑭変更理由	現場照査の結果、次工区の作業スペース確保のため施工延長を短くするなどから減額変更するもの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2210326 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月26日（令和5年2月10日）	
⑤契約業者名	有限会社泰広建設	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市下野新3627番地1	
⑦工事の名称	準用河川古川改良（第2工区）工事	
⑧工事場所	富山市 八幡外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	水路工 L=32m	変更なし
⑪工期（自）	令和4年9月27日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	11,110,000円（11,938,300円）	
⑭変更理由	現場照査の結果、隣接道路から施工範囲までの工事用道路を設ける必要が生じたことなどから増額変更するもの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2119965 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年3月14日（令和5年2月24日）	
⑤契約業者名	有限会社黒田組	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市太郎丸116番地	
⑦工事の名称	第三火防水路改良（第5工区）工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	側溝工 L = 6.6 m 函渠工 L = 2.5 m	側溝工 L = 2.6 m 函渠工 L = 4.2 m 接続工 N = 5 箇所
⑪工期（自）	令和4年3月15日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	28,215,000 円（33,601,700 円）	
⑭変更理由	現場照査の結果、隣接影響など考慮にて、道路勾配が大きい区間を函渠工とするなど増額変更するもの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2201423 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月17日（令和5年2月10日）	
⑤契約業者名	アール・タチバナ株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市二口町一丁目9番地2	
⑦工事の名称	（余フ）西田地方横断歩道橋撤去・代替工事	
⑧工事場所	富山市 西田地方町一丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	横断歩道橋撤去工 N=1基 道路改良工 N=1式 横断歩道橋解体工 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年5月18日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	35,860,000円（45,828,200円）	
⑭変更理由	<p>本工事は、富山市西田地方町一丁目外地内、磯部大泉2号線に架かる西田地方横断歩道橋について、撤去及び代替施設の設置を行うものです。歩道部について、横断歩道橋の支柱・階段基礎に近接する箇所に視覚障害者誘導ブロックがありましたが、現地で簡易清掃照査を行ったところ、破損がありましたので、周囲の舗装打替え及び視覚障害者誘導ブロックの取替により増工となりました。また、足場設置、基礎解体にあたり片側交互通行を実施するにあたり、交通管理者より誘導員の追加配置指示がありましたので増工となりました。以上の増工から445,500円の増額変更を行うものです。</p>	

令和5年2月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2207514 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年8月10日（令和5年2月14日）	
⑤契約業者名	株式会社婦中興業	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市婦中町速星478番地	
⑦工事の名称	富崎1号橋外1橋架替工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町富崎外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	<p>【富崎1号橋】 門型カルバート工（B3200×H1300） L=10m 排水構造物工 N=1式 舗装工 N=1式 橋梁付属物工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式【千里1号橋】 ボックスカルバート工（B1500×H800） L=4m 擁壁工 N=1式 排水構造物工 N=1式 舗装工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式</p>	変更なし
⑪工期（自）	令和4年8月12日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	22,000,000円（21,648,000円）	
⑭変更理由	<p>本工事は富山市婦中町富崎地内、富崎21号排水路に架かる富崎1号橋及び富山市婦中町千里地内、千里8号排水路に架かる千里1号橋の老朽化に伴い、架替工事を行うものです。富崎1号橋の既設構造物取り壊し工について、設計では竣工図等がなかったため、不可視部分については想定で計上しておりましたが、実際に既設橋を取り壊したところ、設計数量よりも少ない量であったことから352,000円の減額変更を行うものです。</p>	

令和5年2月契約変更内容（ ⑫工期（至）、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2207931 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年8月17日（令和5年2月13日）	
⑤契約業者名	応宰工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市八町南150番地2	
⑦工事の名称	草島9号橋架替工事	
⑧工事場所	富山市 草島 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	ボックスカルバート工（B2500×H1200） L=20m 橋梁付属物工 N=1式、擁壁工 N=1式、舗装工 N=1式、排水構造物工 N=1式、防護柵工 N=1式、道路付属施設工 N=1式、構造物撤去工 N=1式、仮設工 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年8月18日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月24日（令和5年3月17日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	45,650,000円（51,938,700円）	
⑭変更理由	<p>本体施工にあたり土留めとして仮設した鋼矢板について、打込み箇所の地中にコンクリート塊が埋設されており、打込みの障害となるため、撤去処分する必要が生じました。また、鋼矢板の引抜きにあたり、引抜きを行った際の土砂の巻き込みにより周辺地盤が沈下するなど、近接する施設への悪影響が懸念されたことから、これを抑制するための対策工を実施することとしました。以上のことなどから、6,288,700円の増額を行うものです。</p> <p>また、上記の不測の事態による増工に日数を要したことのほか、本体工のボックスカルバートの製作に想定以上の日数を要し、工程に遅れが生じたことから、工期内での完成が困難となったため、工期を21日間延長するものです。</p>	

令和5年2月契約変更内容（⑫工期（至） 変更あり ）

①契約番号	第 2211575 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月27日（令和5年2月21日）	
⑤契約業者名	株式会社陽光興産	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市萩原425番地1	
⑦工事の名称	（余フ）小長谷橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町小長谷 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	ひび割れ補修工 L=319m 断面修復工 V=0.011m ² 内部圧入工 A=105.8m ² 橋面防水工 A=172m ² 舗装打換工 A=172m ² 区画線工 L=48m 足場工 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年10月28日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日（令和5年3月31日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	73,352,400円	
⑭変更理由	<p>本工事は、富山市八尾町小長谷地内にある久婦須川に架かる小長谷橋において、ひび割れ補修工、断面修復工、内部圧入工、橋面防水工、舗装打換工等を行うものです。</p> <p>橋脚に生じているASRの劣化対策にあたり、河川締切を行い補修を行うこととしており、河川水量が想定より多く、締切のための養生等の作業に不測の日数を要したことから、21日の工期延長を行うものです。</p> <p>（富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けた場合は、令和5年8月31日まで工期延長を行う予定です）</p>	

令和5年2月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2118786 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年3月4日（令和5年2月15日）	
⑤契約業者名	株式会社篠川組	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市八町4984番地	
⑦工事の名称	四方新橋架替工事	
⑧工事場所	富山市 四方新出町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	ボックスカルバート工（B5000×H2200） L=10.3m 擁壁工 N=1式 石・ブロック積（張）工 N=1式 排水構造物工 N=1式 防護柵工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 道路土工 N=1式 舗装工 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年3月7日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	83,600,000円（23,735,000円）	
⑭変更理由	<p>本工事は富山市四方新出町地内、神明川に架かる四方新橋の老朽化に伴い、架替工事を行うものです。</p> <p>本工事において、ボックスカルバートを設置するための床掘作業を実施したところ、河川底面から想定を超える大量の湧水（ボイリング現象）が発生しました。当初設計ではポンプ排水による通常レベルの湧水処理を想定しておりましたが、ポンプのみでは排水しきれない量の水が四方八方から湧いている現場状況から、薬液注入工による地盤改良を行う必要が生じました。また、河川の上流右岸側の民家が橋梁に近接しており、本工事において民家近傍に打込んだ鋼矢板を引き抜いた場合にその周辺が沈下し、民家に悪影響を与える可能性があることが分かったため、やむを得ず鋼矢板の一部を残置する必要が生じました。</p> <p>以上のことなどから、27,449,400円の増額変更を行うものです。</p>	

令和5年2月契約変更内容（⑫工期（至） 変更あり ）

①契約番号	第 2210245 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月7日（令和5年2月24日）	
⑤契約業者名	住澤塗装工業株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市萩原72番地1	
⑦工事の名称	（余フ）八尾大橋補修（第1工区）工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町福島外 地内	
⑨工事種別	塗装	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	塗装塗替工 A=992㎡ 表面含浸工 A=40㎡ 仮設工 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年10月11日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日（令和5年3月31日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	64,075,000円	
⑭変更理由	<p>本工事は、富山市八尾町福島外地内の井田川に架かる八尾大橋において、橋桁の塗装塗替工、橋座の表面含浸工等を行うものです。</p> <p>工事に先立ち橋梁に吊り足場を設置し、現場状況を精査したところ、橋梁排水管周辺の床版下面からの漏水と排水管の損傷、欠損などが確認されました。これに対し、塗装塗替工だけでは排水管の機能を回復できないと判断し、腐食が著しい排水管4箇所について、漏水対策並びに排水管の部分取替を行うための検討を進めております。この漏水対策について、検討に想定以上の時間が必要であったため、不測の日数を要しており、工期内の完成が困難になったことから、工期を21日間延長するものです。</p> <p>（富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けた場合は、令和5年4月28日まで工期延長を行う予定です）</p>	

令和5年2月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2207919 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年8月23日（令和5年2月8日）	
⑤契約業者名	有限会社田中造園	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市水橋小出85番地2	
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策（その1）工事	
⑧工事場所	富山市 豊島町外 地内	
⑨工事種別	造園	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	公園施設更新 N=1式 ブランコ、滑り台、砂場	変更なし
⑪工期（自）	令和4年8月24日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	11,704,000円（13,405,700円）	
⑭変更理由	遊具更新作業の掘削影響範囲について、張芝による復旧を計画しておりましたが、地域からの早期遊具使用開始要望などをふまえ、芝生の養生期間の短縮、安全性や利用環境の向上を図るため、芝生保護マット工等を追加したものの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2208945 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月8日（令和5年2月8日）	
⑤契約業者名	有限会社金岡造園	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市神通本町二丁目4番30号	
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策（その2）工事	
⑧工事場所	富山市 豊島町 地内	
⑨工事種別	造園	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	公園施設更新 N=1式 複合遊具	変更なし
⑪工期（自）	令和4年9月9日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	28,622,000円（29,819,900円）	
⑭変更理由	遊具更新作業の掘削影響範囲について、張芝による復旧を計画しておりましたが、地域からの早期遊具使用開始要望などをふまえ、芝生の養生期間の短縮、安全性や利用環境の向上を図るため、芝生保護マット工を追加したものの。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2201948 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年5月20日（令和5年2月24日）	
⑤契約業者名	共和解体土木有限会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市住吉63番地	
⑦工事の名称	城山公園園路構造物撤去工事	
⑧工事場所	富山市 呉羽町外 地内	
⑨工事種別	解体	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	構造物取壊し工 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年5月23日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	20,350,000円（18,249,000円）	
⑭変更理由	施工完了に伴う、受注者による工事实績数量の報告に基づいて、工事数量の増減について精査したため。	

令和5年2月契約変更内容（ ⑫工期（至） 変更あり ）

①契約番号	第 2212339 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年11月1日（令和5年2月27日）	
⑤契約業者名	交通企画株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市今泉西部町3番地20	
⑦工事の名称	市道田島鵜坂線交通安全施設設置工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根新外 地内	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	標識工 N = 4基 区画線工（実線） L = 1,050m 区画線工（破線） L = 168m 区画線工（ゼブラ） L = 224m 区画線工（矢印・記号・文字） L = 242m 照明工 N = 2基	変更なし
⑪工期（自）	令和4年11月2日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日（令和5年3月31日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	8,305,000円	
⑭変更理由	電柱の移設に時間を要し、着手が遅れ、工期内の完成が困難になったため	

令和5年2月契約変更内容（ ⑫工期（至） 変更あり ）

①契約番号	第 2209329 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月6日（令和5年2月14日）	
⑤契約業者名	菱光商事株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市金屋1634番地11	
⑦工事の名称	市道田島鵜坂線交通信号機移設工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根新外 地内	
⑨工事種別	電気	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	交通信号機移設工 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年9月7日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日（令和5年3月31日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	2,046,000円	
⑭変更理由	電柱の移設に時間を要し、着手が遅れ、工期内の完成が困難になったため	

令和5年2月契約変更内容（ ⑫工期（至） 変更あり ）

①契約番号	第 2212341 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年10月31日（令和5年2月27日）	
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市婦中町笹倉152番地	
⑦工事の名称	市道田島鵜坂線消雪管設置工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根新外 地内	
⑨工事種別	管	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	工事延長 L=38m 散水管 L=68m 送水管 L=36m 舗装工 N=1式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年11月1日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年3月10日（令和5年3月31日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	8,008,000円	
⑭変更理由	電柱の移設に時間を要し、着手が遅れ、工期内の完成が困難になったため	

令和5年2月契約変更内容（ ⑫工期（至） 変更あり ）

①契約番号	第 2209303 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月7日（令和5年2月24日）	
⑤契約業者名	北日本道路株式会社	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市吉倉755番地	
⑦工事の名称	市道田島鵜坂線舗装工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根新外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	工事延長 L = 57m 表層工（車道） A = 373㎡ 表層工（歩道） A = 144㎡ 縁石工 L = 116m 道路付属物工 N = 27本	変更なし
⑪工期（自）	令和4年9月8日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日（令和5年3月31日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	9,790,000円	
⑭変更理由	電柱の移設に時間を要し、着手が遅れ、工期内の完成が困難になったため	

令和5年2月契約変更内容（ ⑫工期（至） 変更あり ）

①契約番号	第 2209608 号	
②予算担当所属名	教育委員会事務局 埋蔵文化財センター	
③設計担当所属名	教育委員会事務局 埋蔵文化財センター	
④契約年月日※()内は契約変更年月日	令和4年9月22日（令和5年2月17日）	
⑤契約業者名	株式会社婦中興業	
⑥契約業者住所※JVは代表者住所	富山市婦中町速星478番地	
⑦工事の名称	安田城跡再整備工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町安田 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要 ※「変更後」欄には変更があった箇所のみを記載	変更前	変更後
	土工 浚渫準備仮設工 浚渫仮設工 堀護岸改修工 植栽整備工 構造部撤去工 各一式	変更なし
⑪工期（自）	令和4年9月26日	
⑫工期（至）※()内は変更後工期	令和5年2月28日（令和5年3月10日）	
⑬契約金額※()内は変更後契約金額	51,700,000円	
⑭変更理由	護岸改修において、当初の施工方法では土塁盛土への影響がみられたことから、崩落対策等を講じる必要が生じた。施工方法が確定するまでの間、改修作業を中断したことにより、工期内での完了が困難となったため。	