

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2216814 号	
②予算担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月12日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	株式会社婦中興業	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市婦中町速星478番地	
⑦工事の名称	富山市ストリートスポーツパーク内スケートゾーン改修工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	補修工 N=1式 セクション改修工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和5年1月13日	
⑫工期(至)	令和5年3月24日	令和5年6月30日
⑬契約金額	19,910,000 円	
⑭変更理由	コンクリート表面強化剤等の特殊資材の調達に不測の日数を要したため。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2211950 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課	
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年10月31日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	株式会社篠川組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八町4984番地	
⑦工事の名称	四方漁港浚渫(その2)工事	
⑧工事場所	富山市 四方港町 地先	
⑨工事種別	しゅんせつ	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	浚渫工 V=2,209m ³	変更なし
⑪工期(自)	令和4年11月1日	
⑫工期(至)	令和5年3月30日	令和5年7月31日
⑬契約金額	59,290,000円	
⑭変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2211820 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年10月20日 (令和5年3月24日)	
⑤契約業者名	有限会社北山組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八尾町中533番地	
⑦工事の名称	林道八尾桐谷線路肩改良工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町桐谷 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	盛土工 1式 側溝工 L=15m 擁壁工 1式 舗装工 A=51㎡ 仮設工 1敷	変更なし
⑪工期(自)	令和4年10月21日	
⑫工期(至)	令和5年3月10日	令和5年5月9日
⑬契約金額	4,455,000 円	
⑭変更理由	入札不調により十分な工期を確保できず、施工箇所が標高の高い遠隔地にあるため積雪による工事中断により不測の日数を要したため。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2217472 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月20日 (令和5年3月24日)	
⑤契約業者名	中川工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市東福沢726番地	
⑦工事の名称	林道大山滝又線路肩改良工事	
⑧工事場所	富山市 砂見 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	L型擁壁工 L=8.0m	変更なし
⑪工期(自)	令和5年1月23日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年8月31日
⑬契約金額	2,750,000 円	
⑭変更理由	入札不調により十分な工期を確保できず、施工箇所が標高の高い遠隔地にあるため積雪による工事中断により不測の日数を要したため。	

令和5年3月 契約変更内容（⑫工期(至) 変更あり）

①契約番号	第 2211722 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年10月26日（令和5年3月27日）	
⑤契約業者名	有限会社慶治組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八尾町鏡町源川原684番地	
⑦工事の名称	林道八尾大谷線災害復旧工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町切詰 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	【1号箇所】 掘削工 V=596m ³ 舗装工 A=3m ² 駒止めブロック 1個 【2号箇所】 掘削工 V=332m ³ 駒止めブロック 7個	変更なし
⑪工期(自)	令和4年10月27日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年7月31日
⑬契約金額	8,910,000 円	
⑭変更理由	度重なる入札不調により十分な工期を確保できず、施工箇所が標高の高い遠隔地にあるため積雪による工事中断により不測の日数を要したため。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2216929 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月24日 (令和5年3月30日)	
⑤契約業者名	株式会社杉山組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八尾町岩屋301番地	
⑦工事の名称	04災3610-4001八尾町掛畑農地災害復旧工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町掛畑 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	フトン籠工 L=42段m	変更なし
⑪工期(自)	令和5年1月25日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年7月14日
⑬契約金額	2,376,000円	2,465,100円
⑭変更理由	土質が悪く盛土が困難な状況となっており、盛土転圧に不測の日数を要したため及びインプレスライド適用によるもの。	

令和5年3月 契約変更内容（⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2216931 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月24日（令和5年3月30日）	
⑤契約業者名	株式会社杉山組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八尾町岩屋301番地	
⑦工事の名称	04災3610-4002八尾町掛畑農地・4003八尾町掛畑排水路災害復旧工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町掛畑 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	排水フリューム L=7.5m フトン籠工 L=18段m	変更なし
⑪工期(自)	令和5年1月25日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年7月14日
⑬契約金額	2,288,000 円	2,334,200 円
⑭変更理由	土質が悪く盛土が困難な状況となっており、盛土転圧に不測の日数を要したため及びインプレスライド適用によるもの。	

令和 5 年 3 月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2219954 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 3 月 2 日 (令和 5 年 3 月 30 日)	
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市山田中村486番地	
⑦工事の名称	04災3630-4001山田宿坊農道災害復旧工事	
⑧工事場所	富山市 山田宿坊 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	ブロック積工 A=35.2㎡ コンクリート舗装工 A=9.9㎡	変更なし
⑪工期(自)	令和 5 年 3 月 3 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 3 月 31 日	令和 5 年 7 月 28 日
⑬契約金額	3,476,000 円	
⑭変更理由	土質が悪く盛土が困難な状況となっており、盛土転圧に不測の日数を要したため。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2219957 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年3月2日 (令和5年3月30日)	
⑤契約業者名	大沢野土建工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市笹津762番地	
⑦工事の名称	04災3010-4001根上農道災害復旧工事	
⑧工事場所	富山市 根上 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	ブロック積工 A=17.0㎡ コンクリート舗装工 A=2.8㎡	変更なし
⑪工期(自)	令和5年3月3日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年7月14日
⑬契約金額	2,244,000 円	2,281,400 円
⑭変更理由	土質が悪く盛土が困難な状況となっており、盛土転圧に不測の日数を要したため及び新旧労務単価変更適用(特例措置)によるもの。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2213431 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年11月21日 (令和5年3月1日)	
⑤契約業者名	有限会社呉羽土木興業	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市中沖175番地1	
⑦工事の名称	市道中沖11号線改良工事	
⑧工事場所	富山市 中沖 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	L型プレキャスト擁壁(H=1500) L=7m L型プレキャスト擁壁(H=600) L=48m 重力式擁壁(H=1500) L=4.0m 吐口工 N=2箇所 張りコンクリート A=101㎡	L型プレキャスト擁壁(H=1500) L=8m L型プレキャスト擁壁(H=600) L=47m 張りコンクリートA=98㎡
⑪工期(自)	令和4年11月22日	
⑫工期(至)	令和5年3月10日	
⑬契約金額	6,270,000 円	6,318,400 円
⑭変更理由	待機所位置の変更に伴い、L型擁壁の規格や張りコンクリートの面積を一部変更したことから、契約金額を増額変更するもの。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2208592 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年9月6日 (令和5年3月8日)	
⑤契約業者名	ウエマツ建設工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市鶴島1442番地	
⑦工事の名称	都市計画道路牛島本町線改良工事	
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝工(300×400~500) L=39m 自由勾配側溝工(700×900) L=39m 皿型自由勾配側溝工(300×400~500) L=39m 集水柵工 N=1基 歩車道境界ブロック工 L=42m アスファルト舗装工 N=1式 照明工 N=1式	自由勾配側溝工(300×300~500)L=38m 歩車道境界ブロック工 L=46m 交通誘導員 N=1式
⑪工期(自)	令和4年9月7日	
⑫工期(至)	令和5年3月10日	
⑬契約金額	26,026,000 円	24,159,300 円
⑭変更理由	既存水路の撤去にあたり、埋設部にガス管が近接していることが判明し、一部を存置することとしたことなどから契約金額の増減変更を行うもの。	

令和5年3月 契約変更内容（⑩工事概要、⑫工期(至) 変更あり）

①契約番号	第 2211075 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年10月18日（令和5年3月8日）	
⑤契約業者名	根建工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市呉羽町1877番地1	
⑦工事の名称	市道高木10号線改良(第2工区)工事	
⑧工事場所	富山市 高木西外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	側溝工(自由勾配側溝300×1100) L=84m 路床安定処理工(セメント系固化材 t=60cm) A=606㎡ 下層路盤工(RC-40 t=20cm) A=1,460㎡ 上層路盤工(M-40 t=15cm) A=1,390㎡ 表層工(密粒度AC20FA t=5cm) A=1,390㎡	側溝工(自由勾配側溝300×1100) L=70m 側溝工(横断用自由勾配側溝300×1100) L=14m 路床安定処理工(セメント系固化材 t=60cm) A=1,350㎡ 表層工(密粒度AC20FA t=5cm) A=1,410㎡
⑪工期(自)	令和4年10月19日	
⑫工期(至)	令和5年3月10日	令和5年3月17日
⑬契約金額	37,400,000円	40,432,700円
⑭変更理由	本路線に隣接する民間造成地への乗入れ部が2箇所設置されることが決まったため、当該歩道部の側溝および舗装構成を車両対応のものへ変更したことから、増額変更をおこなうもの。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2205058 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年7月12日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	朝日建設・野村土建 JV	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市安住町7番12号	
⑦工事の名称	富山市プールパール広場ゾーンB再整備(その2)工事	
⑧工事場所	富山市 牛島新町外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	植栽工 N=1式 電気設備工 N=1式 サービス施設工 N=1式 構造物撤去工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和4年7月13日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年5月31日
⑬契約金額	108,680,000 円	
⑭変更理由	主要資材であるアコヤ材をオランダから納入するため。納期を想定した工期としたが、昨今の世界的な輸送需要逼迫によるコンテナ不足により、想定より納期が遅れたことから、工期を延期するもの。	

令和 5 年 3 月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2207446 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 1 日 (令和 5 年 3 月 13 日)	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	市道大町本郷線改良工事	
⑧工事場所	富山市 大町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	排水構造物工 L=78m 舗装工 A=398㎡ 区画工 L=76m 縁石工 L=75m	変更なし
⑪工期(自)	令和 4 年 8 月 2 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 3 月 31 日	令和 5 年 6 月 16 日
⑬契約金額	14,520,000 円	
⑭変更理由	工事において支障となる NTT 所有の電柱の移設完了時期について当初予定完了時期より遅れが生じ、本工事の工程においても影響が生じることから工期延期を行うもの。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2210796 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年10月7日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	市道大泉南部線改良工事	
⑧工事場所	富山市 大泉 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	コンクリート床版工 N=12枚 鋼製床版工(細目) N=5枚	変更なし
⑪工期(自)	令和4年10月11日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年6月30日
⑬契約金額	7,810,000 円	8,342,400 円
⑭変更理由	より安全に歩行者が通行できるようにするため、設置予定の水路蓋の構造を変更する必要が生じたため、これに伴い増額変更を行うもの。 また、本工事における沿線関係者との調整に不測の日数を要したため工期延期を行うもの。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2216821 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月20日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	有限会社泰広建設	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市下野新3627番地1	
⑦工事の名称	市道神通寺町線改良工事	
⑧工事場所	富山市 五福 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝工(300×300) L=125m 集水柵工(800×800) N=1基 集水柵工(500×500) N=1基 表層工(歩道) A=210㎡ 表層工(車道) A=67㎡	表層工(車道) A=77㎡
⑪工期(自)	令和5年1月23日	
⑫工期(至)	令和5年3月17日	
⑬契約金額	8,910,000 円	8,886,900 円
⑭変更理由	支障樹木の伐採および運搬・処分について、当初の予定よりも施工量が減少したことなどから契約金額の減額変更を行うもの。	

令和5年3月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2216858 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月26日（令和5年3月23日）	
⑤契約業者名	株式会社砂原組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市山室176番地	
⑦工事の名称	市道町村線改良(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 町村 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	路体盛土工 V=720m ³ 路床盛土工 V=810m ³ 路床安定処理工 A=1,170m ² 下層路盤工 A=1,400m ²	路体盛土工 V=600m ³ 路床盛土工 V=860m ³ 路床安定処理工 A=0m ²
⑪工期(自)	令和5年1月27日	
⑫工期(至)	令和5年6月9日	
⑬契約金額	12,650,000 円	8,638,300 円
⑭変更理由	道路を構成する路床部の施工では建設発生残土を利用し、所定の強度となるようにセメントを混和して改良する計画としていたが、建設発生残土の試験を行ったところ、改良する必要がない性能を有していることが判明したことから、改良に係る費用が不要となり、契約金額の減額変更を行うもの。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2208953 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年9月20日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市荒川三丁目2番15号	
⑦工事の名称	都市計画道路牛島本町線消雪パイプ新設工事	
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目 地内	
⑨工事種別	管	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	散水管(φ65、φ75) L=359m 送水管(φ65) L=5m 区画線工 N=1式	散水管(φ65、φ75) L=379m 標識設置工 N=1基
⑪工期(自)	令和4年9月21日	
⑫工期(至)	令和5年3月10日	令和5年5月22日
⑬契約金額	13,618,000 円	14,485,900 円
⑭変更理由	富山県警との協議の結果、交差点部における標識や路面標示の追加設置が必要となったことなどから、増額変更を行うもの。 また、本工事は、県が実施する(都)牛島蜷川線の電線共同溝事業と工程調整を図り施工するものだったが、先行事業に不測の日数を要したことから、工期を延長するもの。	

令和 5 年 3 月 契約変更内容 (⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2208578 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 2 日 (令和 5 年 3 月 3 日)	
⑤契約業者名	株式会社村尾地研	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市塚原150番地	
⑦工事の名称	市道堀川小泉町大泉線揚水施設更新工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内	
⑨工事種別	さく井	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	さく井工 N=1基 消雪ポンプ設置 N=1基	変更なし
⑪工期(自)	令和 4 年 9 月 5 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 3 月 10 日	令和 5 年 3 月 20 日
⑬契約金額	30,140,000 円	30,915,500 円
⑭変更理由	工期変更および市民との折衝による	

令和5年3月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2218802 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月14日 (令和5年3月6日)	
⑤契約業者名	有限会社石田興業	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市下新本町3番3号	
⑦工事の名称	準用河川がめ川河道掘削工事	
⑧工事場所	富山市 粟島町三丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	河道掘削工 V=77m ³	変更なし
⑪工期(自)	令和5年2月15日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	
⑬契約金額	2,970,000 円	3,205,400 円
⑭変更理由	処分土砂の搬出量が設計数量を上回ったため増額変更したものを。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2209840 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年9月30日 (令和5年3月10日)	
⑤契約業者名	辻建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市内幸町6番1号	
⑦工事の名称	市道大泉線外1線函渠改良工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	施工延長 L=94.5m ボックスカルバート(B1500×H900) L=65.0m ボックスカルバート(B1500×H1400) L=2.0m コンクリート補修工 L=27.5m	変更なし
⑪工期(自)	令和4年10月3日	
⑫工期(至)	令和5年3月24日	
⑬契約金額	56,100,000 円	63,517,300 円
⑭変更理由	埋め戻し材として現場発生土を使用することとしてしていたが、土質試験を行った結果、使用に適さないことが判明したため、代わりとなる埋め戻し材と現場発生土の運搬、処分費が追加となる等のため増額変更を行ったもの。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2218235 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月8日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	株式会社北綜建設	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市布目1192番地1	
⑦工事の名称	都市基盤河川馬渡川改修に伴う付替水路整備(その1)工事	
⑧工事場所	富山市 山岸外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	場所打ちボックスカルバート L=2.1m プレキャストボックスカルバート L=11.5m	変更なし
⑪工期(自)	令和5年2月9日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年8月31日
⑬契約金額	6,655,000 円	
⑭変更理由	富山市議会及び社会資本整備総合交付金事業に係る予算繰越承認を受けたので 工期を令和5年8月31日に変更するものです。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2220395 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年3月7日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	辻建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市内幸町6番1号	
⑦工事の名称	第三火防水路舗装復旧(第3工区)工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	アスファルト舗装工(密粒度AC20FA t=50) A=380㎡	変更なし
⑪工期(自)	令和5年3月8日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年6月30日
⑬契約金額	3,157,000円	
⑭変更理由	富山市議会及び社会資本整備総合交付金事業に係る予算繰越承認を受けたので工期を令和5年6月30日に変更するものです。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2210238 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年10月11日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	松原建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市石坂2449番地2	
⑦工事の名称	畑中2号橋外3橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 畑中外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【畑中2号橋】 ひび割れ注入工 L=368m ひび割れ充てん工 L=17m 断面修復工 V=0.172m³ 表面保護工 A=114m² 伸縮装置設置工 L=72.5m 橋面防水工 A=178m² 舗装工(車道部) A=141m² 舗装工(歩道部) A=54m²</p> <p>【安田2号橋】 ひび割れ注入工 L=199m ひび割れ充てん工 L=10m 断面修復工 V=0.04m³ 表面保護工 A=55m² 橋面防水工 A=50m² 舗装工(車道部) A=55m² 伸縮装置設置工 L=13.2m 防護柵補修工 N=1式 水切り設置工 L=14m 排水管補修工 N=1式</p> <p>【安田10号橋】 梁塗装工(Rc-I) A=55m² 当て板補修工 N=1式 断面修復工 V=0.033m³ 表面含浸工 A=55m² 水切り設置工 L=21m 排水施設設置工 N=1式 伸縮装置設置工 L=7.2m 支承取替工 N=6基 落橋防止システム工 N=1式 足場工 N=1式</p> <p>【安田11号橋】 ひび割れ注入工 L=202m ひび割れ充てん工 L=50m 断面修復工 V=0.001m³ 表面保護工 A=131m² 舗装断面修復工 A=2m² 橋面防水工 A=68m² 舗装工 A=6m² 伸縮装置設置工 L=12.0m 防護柵補修工 N=1式 水切り設置工 L=23m</p>	変更なし

⑪工期(自)	令和4年10月12日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年5月31日
⑬契約金額	86,900,000円	
⑭変更理由	<p>安田10号橋について、工事に先立ち現場状況を精査したところ、橋台台座コンクリートの縁端拡幅工において、台座まわりの桁下空間が狭隘なため十分な作業スペースが確保できないことが判明し、橋台の拡幅構造・施工手順を見直す必要が生じました。これらの作業に想定以上の時間が必要であったため、不測の日数を要しており、工期内の完成が困難になったことから、工期を61日間延長するものです。</p> <p>富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和5年5月31日まで工期を延長するものです。</p>	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2211041 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年10月24日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	藤川建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市松浦町5番33号	
⑦工事の名称	大漁橋外1橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 岩瀬諏訪町外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【大漁橋】 断面修復工 V=0.199㎡ ひび割れ補修工 L=112m 当て板補修工 N=1式 表面含浸工 A=125㎡ 橋梁塗装工(Rc-I) A=224㎡ 足場工 N=1式</p> <p>【上野新橋】 ひび割れ補修工 L=3m 当て板補修工 N=1式 沓アンカー補修工 N=1式 足場工 N=1式</p>	変更なし
⑪工期(自)	令和4年10月25日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年5月31日
⑬契約金額	43,670,000 円	
⑭変更理由	<p>大漁橋において、ひび割れ補修工、断面修復工、表面含浸工、当て板補修工、橋梁塗装工等の補修を行うものです。</p> <p>富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和5年5月31日まで工期を延長するものです。</p>	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2211575 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年10月27日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	株式会社陽光興産	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市萩原425番地1	
⑦工事の名称	(余フ)小長谷橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町小長谷 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	ひび割れ補修工 L=319m 断面修復工 V=0.011m ³ 内部圧入工 A=105.8m ² 橋面防水工 A=172m ² 舗装打換工 A=172m ² 区画線工 L=48m 足場工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和4年10月28日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年8月18日
⑬契約金額	73,352,400 円	
⑭変更理由	<p>下部工に生じている ASR の劣化対策にあたり、亜硝酸リチウムを用いた内部圧入工を行うこととしておりますが、試験施工の結果から当初想定していた日数以上に時間がかかるため、追加で施工日数を要することから140日の工期延長を行うものです。</p> <p>また、富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和5年8月18日まで工期を延長するものです。</p>	

令和5年3月 契約変更内容（⑫工期(至) 変更あり）

①契約番号	第 2213911 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年12月8日（令和5年3月13日）	
⑤契約業者名	宮口建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市猪谷218番地	
⑦工事の名称	神峡橋補修(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 猪谷外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	ひび割れ補修工 L=1,130m 内部圧入工 A=199㎡ 足場工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和4年12月9日	
⑫工期(至)	令和5年3月24日	令和5年7月31日
⑬契約金額	91,850,000 円	
⑭変更理由	<p>下部工に生じている ASR の劣化対策にあたり、亜硝酸リチウムを用いた内部圧入工を行うこととしておりますが、試験施工の結果から当初想定していた日数以上に時間がかかるため、追加で施工日数を要することから129日の工期延長を行うものです。</p> <p>また、富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和5年7月31日まで工期を延長するものです。</p>	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2215838 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月12日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	株式会社林土木	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市桜町二丁目3番3号	
⑦工事の名称	諏訪川原1号橋外7橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 諏訪川原一丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【諏訪川原1号橋】 断面修復工 V=0.096m³ ひび割れ補修工 L=1.4m 防護柵補修工 L=9m 水切工 L=11.6m</p> <p>【諏訪川原3号橋】 断面修復工 V=0.061m³ 水切工 L=7.8m</p> <p>【諏訪川原4号橋】 断面修復工 V=0.040m³ ひび割れ補修工 L=1.0m 水切工 L=9.2m</p> <p>【諏訪川原5号橋】 断面修復工 V=0.187m³ ひび割れ補修工 L=2.0m 水切工 L=8.6m</p> <p>【諏訪川原6号橋】 断面修復工 V=0.060m³ ひび割れ補修工 L=4.2m 水切工 L=7.4m</p> <p>【鹿島橋】 断面修復工 V=0.067m³ ひび割れ補修工 L=0.3m 水切工 L=5.4m</p> <p>【桃井橋】 断面修復工 V=0.064m³ ひび割れ補修工 L=0.8m 水切工 L=4.0m</p> <p>【磯部4号橋】 断面修復工 V=0.034m³ 水切工 L=4.0m</p>	変更なし
⑪工期(自)	令和5年1月13日	
⑫工期(至)	令和5年3月24日	令和5年5月31日
⑬契約金額	14,168,000 円	
⑭変更理由	特記仕様書に記載のとおり、富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和5年5月31日まで工期を延長するものです。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2215703 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月16日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	北尾工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八尾町西町1053番地	
⑦工事の名称	山吹橋撤去工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町高熊外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	橋梁上部工撤去工 N=1式 橋梁下部工撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 復旧工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和5年1月17日	
⑫工期(至)	令和5年3月24日	令和5年7月10日
⑬契約金額	61,820,000 円	
⑭変更理由	富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和5年7月10日まで工期を延長するものです。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2216728 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月26日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	山岸建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市布瀬本町8番地1	
⑦工事の名称	新婦大橋外2橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町中神通外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	【新婦大橋】 舗装打換工 N=2箇所 消雪装置設置工 N=1式 断面修復工 N=1式 ひびわれ補修工 L=113.3m 【新保大橋】 ひびわれ補修工 L=49.7m 表面含浸工 A=10.8㎡ 水切り工 L=10.8m 主桁上面補修工 N=1箇所 【合場川橋】 横桁補修工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和5年1月27日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年6月30日
⑬契約金額	38,720,000 円	
⑭変更理由	特記仕様書に記載のとおり、富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和5年6月30日まで工期を延長するものです。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2219872 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年3月10日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	水新建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市笹津1区139番地1	
⑦工事の名称	南部大橋外1橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 山田居舟外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【南部大橋】 ひび割れ補修工 L=4m 断面修復工 V=2.114m³ 表面保護工 A=44m² 水切り工 L=57m 塗装塗替工 A=19m² 基礎洗掘対策工 N=1式 伸縮装置取替工 L=7.5m 舗装打換え工 A=22m² 防護柵補修工 L=66m 排水管補修工 N=4箇所 足場工 N=1式</p> <p>【淵橋】 伸縮装置取替工 L=14.2m 防護柵部分取替工 N=1箇所 沓座モルタル補修工 N=1箇所 表面保護工 A=63m² 水切工 L=48m 舗装打換え工 A=42m² 区画線工 L=75m 仮設工 N=1式</p>	変更なし
⑪工期(自)	令和5年3月13日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年7月31日
⑬契約金額	52,877,000 円	
⑭変更理由	特記仕様書に記載のとおり、富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和5年7月31日まで工期を延長するものです。	

令和5年3月 契約変更内容（⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2210245 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年10月7日（令和5年3月13日）	
⑤契約業者名	住澤塗装工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市萩原72番地1	
⑦工事の名称	(余フ)八尾大橋補修(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町福島外 地内	
⑨工事種別	塗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	塗装塗替工 A=992㎡ 表面含浸工 A=40㎡ 仮設工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和4年10月11日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年4月28日
⑬契約金額	64,075,000円	68,236,000円
⑭変更理由	<p>工事に先立ち橋梁に吊り足場を設置し、現場状況を精査したところ、橋梁排水管周辺の床版下面からの漏水と排水管の損傷、欠損などが確認されました。これに対し、塗装塗替工だけでは排水管の機能を回復できないと判断し、腐食が著しい排水管4箇所について、漏水対策並びに排水管の部分取替を行う必要があります。この漏水対策について、当初想定しなかった作業が発生したため、不測の日数を要しており、工期内の完成が困難になったことから、工期を28日間延長するものです。富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和5年4月28日まで工期を延長するものです。</p>	

令和5年3月 契約変更内容（⑫工期(至) 変更あり）

①契約番号	第 2215042 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年12月26日（令和5年3月13日）	
⑤契約業者名	林塗装株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市神通本町一丁目9番11号	
⑦工事の名称	神峽橋塗装塗替(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 猪谷外 地内	
⑨工事種別	塗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	橋梁塗装工(Rc-I) A=707㎡ 足場工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和4年12月27日	
⑫工期(至)	令和5年3月24日	令和5年7月31日
⑬契約金額	73,920,000円	
⑭変更理由	<p>塗装塗替にあたり、通行止を実施し吊足場を設置しておりますが、小中学校のスクールバスが運行しており、迂回することが困難なことから通過させる必要がありました。そのため、その都度作業を中断し、連続して足場施工ができないことから作業に時間がかかり、不測の日数を要したため、工期内完了が困難なことから129日の工期延長を行うものです。</p> <p>また、富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和5年7月31日まで工期を延長するものです。</p>	

令和5年3月 契約変更内容（ ⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2218117 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月7日（令和5年3月6日）	
⑤契約業者名	株式会社アイズ総合	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市新庄町一丁目9番16号	
⑦工事の名称	城川原公園園路施設復旧工事	
⑧工事場所	富山市 豊島町 地内	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	公園園路施設復旧 N=1式 点字ブロック	変更なし
⑪工期(自)	令和5年2月8日	
⑫工期(至)	令和5年3月10日	
⑬契約金額	2,398,000 円	2,413,400 円
⑭変更理由	本工事は、城川原公園において公園園路施設の復旧を行うものであります。 掘削作業時、舗装面より下に改良土壌があることが発覚し、不測の撤去工が生じたことから、15,400 円の増額を行うものです。	

令和5年3月 契約変更内容（⑫工期(至) 変更あり）

①契約番号	第 2209261 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年9月20日（令和5年3月13日）	
⑤契約業者名	株式会社久郷一樹園	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市丸の内三丁目2番6号	
⑦工事の名称	堀川小泉町一丁目公園再整備工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内	
⑨工事種別	造園	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	公園再整備 N=1式 4連ブランコ、複合遊具、ダスト舗装	変更なし
⑪工期(自)	令和4年9月21日	
⑫工期(至)	令和5年3月10日	令和5年4月28日
⑬契約金額	42,460,000 円	
⑭変更理由	<p>本工事は、堀川小泉町一丁目公園において、公園施設の老朽化に伴い公園の再整備を行うものです。</p> <p>公園の外周に現場打ち擁壁を施工し、公園側については、現場発生土を埋戻す予定としておりましたが、土質状態が悪く、埋戻しを行うためには、土の安定処理が必要となったことから、28日間の工期延期を行うものです。</p>	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2214789 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年12月13日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	有限会社池田造園	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市安養坊538番地	
⑦工事の名称	山室二区公園整備(その2)工事	
⑧工事場所	富山市 山室 地内	
⑨工事種別	造園	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	張芝工 A=9,510㎡ 排水構造物工 L=364m 集水柵工 N=11基	変更なし
⑪工期(自)	令和4年12月14日	
⑫工期(至)	令和5年3月24日	令和5年11月30日
⑬契約金額	66,440,000円	
⑭変更理由	本工事は、富山市山室地内において、都市計画公園の山室二区公園の整備を行うものですが、公園工事と隣接する地元との調整により、令和5年11月30日まで251日間の工期延期を行うものです。	

令和 5 年 3 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2213162 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 10 日 (令和 5 年 3 月 8 日)	
⑤契約業者名	正栄建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市八尾町福島552番地1	
⑦工事の名称	市道諏訪町本通り線石畳改良(第3工区)工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町諏訪町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	工事延長 L=20m 石畳舗装工 A=83㎡	目地注入工 V=2,622L
⑪工期(自)	令和 4 年 11 月 11 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 3 月 10 日	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	11,440,000 円	11,752,400 円
⑭変更理由	施工基面となるコンクリート基礎部が当初設計より深い位置にあり、目地注入工を増量する必要が生じたため増額するもの。 また、作業員がコロナウィルスに感染し、休工する必要が生じたため 7 日間工期延期するもの。	

令和 5 年 3 月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2212339 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 1 日 (令和 5 年 3 月 13 日)	
⑤契約業者名	交通企画株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市今泉西部町3番地20	
⑦工事の名称	市道田島鵜坂線交通安全施設設置工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根新外 地内	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	区画線工 L=1,684m 照明工 N=2基	変更なし
⑪工期(自)	令和 4 年 11 月 2 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 3 月 31 日	令和 5 年 5 月 31 日
⑬契約金額	8,305,000 円	
⑭変更理由	富山市議会に係る予算繰越承認を受けたもの。	

令和 5 年 3 月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2209329 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 6 日 (令和 5 年 3 月 13 日)	
⑤契約業者名	菱光商事株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市金屋1634番地11	
⑦工事の名称	市道田島鵜坂線交通信号機移設工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根新外 地内	
⑨工事種別	電気	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	交通信号機移設工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和 4 年 9 月 7 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 3 月 31 日	令和 5 年 5 月 31 日
⑬契約金額	2,046,000 円	
⑭変更理由	富山市議会に係る予算繰越承認を受けたもの。	

令和 5 年 3 月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2212341 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 31 日 (令和 5 年 3 月 13 日)	
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市婦中町笹倉152番地	
⑦工事の名称	市道田島鵜坂線消雪管設置工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根新外 地内	
⑨工事種別	管	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	散水管設置工 L=68m 送水管設置工 L=36m	変更なし
⑪工期(自)	令和 4 年 11 月 1 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 3 月 31 日	令和 5 年 5 月 12 日
⑬契約金額	8,008,000 円	
⑭変更理由	富山市議会に係る予算繰越承認を受けたもの。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2209303 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年9月7日 (令和5年3月20日)	
⑤契約業者名	北日本道路株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市吉倉755番地	
⑦工事の名称	市道田島鵜坂線舗装工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根新外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	工事延長 L=57m 表層工 517㎡ 縁石工 L=116m	変更なし
⑪工期(自)	令和4年9月8日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年5月31日
⑬契約金額	9,790,000 円	
⑭変更理由	富山市議会に係る予算繰越承認を受けたもの。	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2219966 号	
②予算担当所属名	活力都市創造部 交通政策課	
③設計担当所属名	活力都市創造部 交通政策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年3月6日 (令和5年3月13日)	
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市安養寺551番地	
⑦工事の名称	富山港線外1線電車線改修工事	
⑧工事場所	富山市 永楽町外 地内	
⑨工事種別	電気	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	スパン線取り換え 1式	変更なし
⑪工期(自)	令和5年3月7日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年6月16日
⑬契約金額	9,900,000 円	
⑭変更理由	工期の延長	

令和5年3月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2218227 号	
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月22日 (令和5年3月28日)	
⑤契約業者名	株式会社婦中興業	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市婦中町速星478番地	
⑦工事の名称	速星中学校雨水貯留施設復旧工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町板倉 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	雨水貯留施設 施工面積 約4,200㎡	変更なし
⑪工期(自)	令和5年2月24日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年9月29日
⑬契約金額	85,800,000円	
⑭変更理由	体育館解体工事との調整が難航したため。	

令和5年3月 契約変更内容（⑫工期(至) 変更あり）

①契約番号	第 2217856 号	
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月2日（令和5年3月13日）	
⑤契約業者名	株式会社タイセツ	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八尾町福島774番地1	
⑦工事の名称	西部中学校中館給水衛生設備改修工事	
⑧工事場所	富山市 五福 地内	
⑨工事種別	管	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	鉄筋コンクリート造 3階建て 共通工事(配管、保温工事等) 給水衛生設備工事	変更なし
⑪工期(自)	令和5年2月3日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年8月25日
⑬契約金額	6,479,000 円	
⑭変更理由	校舎改築工事と同時期の発注となり、工期が確保できないため。	