

令和5年4月 契約変更内容 (⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2216735 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月24日 (令和5年4月14日)	
⑤契約業者名	株式会社 EYE STOP.DESIGN	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市東流杉221番地5	
⑦工事の名称	市道東流杉1号線改良工事	
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	擁壁工 L=20m 舗装工 A=40㎡	変更なし
⑪工期(自)	令和5年1月25日	
⑫工期(至)	令和5年5月19日	令和5年7月14日
⑬契約金額	1,481,700 円	1,637,900 円
⑭変更理由	危険性の高い箇所の整備を優先することとしたため、現場条件を変更したことから増額変更及び工期変更をおこなうもの。	

令和5年4月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2217005 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月24日（令和5年4月13日）	
⑤契約業者名	株式会社土田組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市東老田947番地	
⑦工事の名称	市道栃谷4号線改良工事	
⑧工事場所	富山市 栃谷 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝工(300×300) L = 59m 自由勾配側溝工(300×300)横断型 L=6m	コンクリート構造物撤去 V=8m ³
⑪工期(自)	令和5年1月25日	
⑫工期(至)	令和5年5月10日	
⑬契約金額	3,410,000 円	3,564,000 円
⑭変更理由	路盤工施工のため掘削したところ、地中にコンクリート塊が埋設されていることが分かり、擦り付けに必要な範囲において、撤去等にかかる工事費の増額変更するもの。	

令和5年4月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2216861 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月24日（令和5年4月7日）	
⑤契約業者名	北日本道路株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市吉倉755番地	
⑦工事の名称	市道宮保辰尾1号線舗装工事	
⑧工事場所	富山市 辰尾 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=330㎡	舗装工 A=356㎡
⑪工期(自)	令和5年1月25日	
⑫工期(至)	令和5年5月15日	
⑬契約金額	3,575,000 円	3,700,400 円
⑭変更理由	概数により発注した工事であり、照査した結果、数量を変更したことから増額変更するもの。	

令和 5 年 4 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2216860 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 26 日 (令和 5 年 4 月 19 日)	
⑤契約業者名	朝日建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市安住町7番12号	
⑦工事の名称	市道神通町蛭川線舗装補修(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 二口町五丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=466㎡	変更なし
⑪工期(自)	令和 5 年 1 月 27 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 5 月 26 日	
⑬契約金額	6,985,000 円	7,158,800 円
⑭変更理由	舗装版破碎したところ、既設舗装厚が当初より厚く、アスファルト殻処分量を7㎡増工する必要が生じたことから、増額変更するもの。	

令和5年4月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2218417 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月8日（令和5年4月24日）	
⑤契約業者名	朝日建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市安住町7番12号	
⑦工事の名称	市道宝町大泉東町線舗装補修(第2工区)工事	
⑧工事場所	富山市 新桜町 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=522㎡ 区画線工 N=1式	舗装工 A=531㎡
⑪工期(自)	令和5年2月9日	
⑫工期(至)	令和5年5月19日	
⑬契約金額	7,865,000 円	8,025,600 円
⑭変更理由	概数により発注した工事であり、照査した結果、数量を変更したこと、また、安定した横断勾配を確保する為に、既存の人孔において高さ調整を行う必要が生じたことにより、増額変更するもの。	

令和5年4月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2218191 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月8日（令和5年4月24日）	
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市下赤江町一丁目14番	
⑦工事の名称	市道宝町大泉東町線舗装補修(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 東田地方町一丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=512m ² 区画線工 N=1式	舗装工 A=513m ²
⑪工期(自)	令和5年2月9日	
⑫工期(至)	令和5年5月19日	
⑬契約金額	7,678,000 円	8,344,600 円
⑭変更理由	概数により発注した工事であり、照査した結果、数量を変更したこと、また、安定した横断勾配を確保する為に、既存の人孔において高さ調整を行う必要が生じたことにより、増額変更するもの。	

令和5年4月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2216722 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月26日（令和5年4月14日）	
⑤契約業者名	辻建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市内幸町6番1号	
⑦工事の名称	市道富山駅根塚線舗装補修(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 千石町四丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=660㎡ 区画線工 N=1式	舗装工 A=688㎡
⑪工期(自)	令和5年1月27日	
⑫工期(至)	令和5年5月12日	
⑬契約金額	9,185,000 円	9,472,100 円
⑭変更理由	概数により発注した工事であり、照査した結果、数量を変更したことから増額変更するもの。	

令和5年4月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2216717 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月26日（令和5年4月14日）	
⑤契約業者名	北陸建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市針原中町501番地4	
⑦工事の名称	市道今泉安養寺線舗装補修(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 小中 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=1240㎡ 区画線工 N=1式	舗装工 A=735㎡ 区画線工 N=2式
⑪工期(自)	令和5年1月27日	
⑫工期(至)	令和5年5月12日	
⑬契約金額	8,800,000 円	9,182,800 円
⑭変更理由	当初、既設の舗装構成は1層と想定し、打ち換えることとしていたが、現地調査の結果、既設の舗装構成が2層であることが判明したことから、現況の損傷状況を考慮して、2層での打ち換えに変更したため、増額変更するもの。	

令和5年4月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2210245 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年10月7日（令和5年4月18日）	
⑤契約業者名	住澤塗装工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市萩原72番地1	
⑦工事の名称	(余フ)八尾大橋補修(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町福島外 地内	
⑨工事種別	塗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	塗装塗替工 A=992㎡ 表面含浸工 A=40㎡ 仮設工 N=1式	塗装塗替工 A=1013㎡ 断面修復工 V=0.031㎡ 鉄筋防錆処理工 A=2.448㎡ 排水管取替工 N=4箇所 ドレン取付工 N=4箇所 床版防水補修工 A=2㎡
⑪工期(自)	令和4年10月11日	
⑫工期(至)	令和5年4月28日	
⑬契約金額	64,075,000 円	68,236,000 円
⑭変更理由	<p>工事に先立ち現場状況を精査したところ、橋梁排水管周辺の床版下面からの漏水と排水管の損傷、欠損などが確認されました。そのため、漏水や排水不良により塗替えした橋桁を早期に腐食させる恐れがあったことから、腐食が著しい排水管4箇所について、漏水対策並びに排水管の部分取替を行う必要が生じました。</p> <p>また、追加工事を行うにあたり、吊足場の設置期間を延長する必要が生じました。</p> <p>加えて、特記仕様書第17条に規定する快適トイレ等を設置しました。</p>	

令和5年4月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2209261 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年9月20日 (令和5年4月24日)	
⑤契約業者名	株式会社久郷一樹園	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市丸の内三丁目2番6号	
⑦工事の名称	堀川小泉町一丁目公園再整備工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内	
⑨工事種別	造園	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	公園再整備 N=1式 (4連ブランコ、複合遊具、ダスト舗装)	変更なし
⑪工期(自)	令和4年9月21日	
⑫工期(至)	令和5年4月28日	
⑬契約金額	42,460,000 円	48,173,400 円
⑭変更理由	当初現場発生土を埋戻す予定としておりましたが、土質状態が悪く、土の試験及び安定処理作業を要したため。 また残土を残土仮置き場へ搬入する予定でしたが、残土が草付き土であったため別途処分費用を計上する必要があったため。	

令和 5 年 4 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2219177 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 21 日 (令和 5 年 4 月 19 日)	
⑤契約業者名	常南工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市馬瀬口868番地	
⑦工事の名称	市道下馬瀬口合口線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 馬瀬口 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	表層工 A=253㎡ 区画線工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和 5 年 2 月 22 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 5 月 19 日	
⑬契約金額	1,925,000 円	2,211,000 円
⑭変更理由	現地照査を行ったところ、交差点部分の区画線工(破線)が必要になったことや、特記仕様書第5条の1日未満で完了する作業の積算対象となる旨の申出が受注者よりあったことから、増額変更を行うもの。	

令和5年4月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2218121 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月14日 (令和5年4月25日)	
⑤契約業者名	株式会社婦中興業	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市婦中町速星478番地	
⑦工事の名称	市道速星菟島線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町持田 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	表層工 A=803㎡ 区画線工 N=1式	表層工 A=808㎡
⑪工期(自)	令和5年2月15日	
⑫工期(至)	令和5年5月19日	
⑬契約金額	5,808,000 円	5,932,300 円
⑭変更理由	本工事は、概数により発注した工事(特記仕様書第5条)であり、現地照査を行ったところ、表層工などの数量を変更する必要が生じたもの。	

令和5年4月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2218123 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月8日（令和5年4月20日）	
⑤契約業者名	朝日建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市安住町7番12号	
⑦工事の名称	市道保内神通線舗装補修(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町深谷 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	基層工 A=539㎡ 表層工 A=539㎡ 区画線工 N=1式	基層工 A=544㎡ 表層工 A=544㎡
⑪工期(自)	令和5年2月9日	
⑫工期(至)	令和5年5月19日	
⑬契約金額	6,655,000 円	6,836,500 円
⑭変更理由	本工事は、概数により発注した工事(特記仕様書第5条)であり、現地照査を行ったところ、表層工などの数量を変更する必要性が生じたもの。	