

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2305093 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 12 日 (令和 5 年 5 月 26 日)	
⑤契約業者名	朝日建設・野村土建 JV	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市安住町7番12号	
⑦工事の名称	富山市ブルーパール広場ゾーンB再整備	
⑧工事場所	富山市 牛島新町外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	植栽工 N=1式 電気設備工 N=1式 サービス施設整備工 N=1式 構造物撤去工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和 4 年 7 月 13 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 5 月 31 日	
⑬契約金額	108,680,000 円	114,503,400 円
⑭変更理由	設計照査等に基づき照明の取付方法及びスロープ端部の構造に変更が生じたことなどから工事費を増額変更するもの	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2304100 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 7 日 (令和 5 年 5 月 19 日)	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	市道大泉南部線改良工事	
⑧工事場所	富山市 大泉 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	コンクリート床版工 N=12枚 鋼製床版工(細目) N=5枚	土間コンクリート A=9㎡
⑪工期(自)	令和 4 年 10 月 11 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 6 月 30 日	
⑬契約金額	7,810,000 円	8,423,800 円
⑭変更理由	床版設置箇所と民地との間の範囲において、維持管理上の観点から土間コンクリートの打設が必要となった為、工事費を増額変更するもの。	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2216730 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 25 日 (令和 5 年 5 月 19 日)	
⑤契約業者名	有限会社三協土木	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市針原中町423番地	
⑦工事の名称	市道五本榎一本木線改良工事	
⑧工事場所	富山市 新庄北町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	排水構造物工 L=97m 舗装工 A=284㎡ 区画線工 N=1式	舗装工 A=287㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 1 月 26 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 6 月 2 日	
⑬契約金額	8,800,000 円	10,210,200 円
⑭変更理由	交差点部付近における施工に伴い、警察より交通誘導員の増員の指示があり、乗り入れ部の施工において工事期間が長期化したことから、交通誘導員の増員による工事費を増額変更するもの。	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2216858 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 26 日 (令和 5 年 5 月 26 日)	
⑤契約業者名	株式会社砂原組	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市山室176番地	
⑦工事の名称	市道町村線改良(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 町村 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	路体盛土工 V=600m ³ 路床盛土工 V=860m ³ 路床安定処理工 A=0m ² 下層路盤工 A=1,400m ²	下層路盤工 A=0m ²
⑪工期(自)	令和 5 年 1 月 27 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 6 月 9 日	
⑬契約金額	12,650,000 円	8,003,600 円
⑭変更理由	道路を構成する路床部の施工では建設発生土を利用することとしており、土砂の敷設後、現地による試験を行ったところ、路床が所定の性能を有しておらず、改良する必要があることが判明した。 このため、改良後に行う必要がある下層路盤を減工したことなどから、契約金額を減額変更するもの。	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2304219 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 14 日 (令和 5 年 5 月 18 日)	
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市安養坊105番地1	
⑦工事の名称	市道神通町安養坊線舗装補修(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 五艘外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	表層工 A=460m ² 基層工 A=460m ² 区画線工 N=1式	表層工 A=495m ² 基層工 A=495m ²
⑪工期(自)	令和 5 年 2 月 15 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 5 月 26 日	
⑬契約金額	6,952,000 円	7,575,700 円
⑭変更理由	概数により発注した工事(特記仕様書第5条)であり、照査数量に基づき、数量を変更した。また、舗装版破碎したところ、既設舗装厚が当初設計より厚く、アスファルト殻処分量を11m ³ 増工した。これらのことから、増額変更するもの。	

令和5年5月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2218517 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月20日（令和5年5月15日）	
⑤契約業者名	株式会社林土木	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山県富山市桜町二丁目3番3号	
⑦工事の名称	市道水橋沖4号線外1線舗装工事	
⑧工事場所	富山市 水橋入江外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【水橋沖4号線】 表層工 A=454㎡ 上層路盤工 A=454㎡ 下層路盤工 A=454㎡ 【水橋入江常願寺1号線】 表層工 A=216㎡ 上層路盤工 A=221㎡ 下層路盤工 A=225㎡</p>	<p>【水橋沖4号線】 表層工 A=355㎡ 上層路盤工 A=355㎡ 下層路盤工 A=355㎡ 【水橋入江常願寺1号線】 表層工 A=261㎡ 上層路盤工 A=226㎡ 下層路盤工 A=231㎡</p>
⑪工期(自)	令和5年2月21日	
⑫工期(至)	令和5年5月26日	
⑬契約金額	6,435,000 円	6,042,300 円
⑭変更理由	概数により発注した工事(特記仕様書第5条)であり、照査数量に基づき数量を変更したことから、減額変更するもの。	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2218241 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 7 日 (令和 5 年 5 月 9 日)	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	市道清住町3号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝 L=17.0m 舗装復旧工 L=23.4㎡	自由勾配側溝 L=16.7m 舗装復旧工 L=23.0㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 2 月 8 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 6 月 16 日	
⑬契約金額	1,419,000 円	1,445,400 円
⑭変更理由	設計照査による側溝蓋の増工	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2218248 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 7 日 (令和 5 年 5 月 11 日)	
⑤契約業者名	有限会社創進建設	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市石金一丁目8番20号	
⑦工事の名称	市道区画街路第5104号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 栄町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=30.0m 舗装復旧工 A=46.5㎡	自由勾配側溝補修工 L=30.2m 舗装復旧工 A=46.8㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 2 月 8 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 5 月 31 日	
⑬契約金額	2,530,000 円	2,538,800 円
⑭変更理由	設計照査による側溝蓋の増工	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2218252 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 7 日 (令和 5 年 5 月 16 日)	
⑤契約業者名	株式会社谷口組	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市清水町六丁目2番7号	
⑦工事の名称	市道大泉30号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 西公文名町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=44.0m 舗装復旧工 A=45.0㎡	舗装復旧工 A=49.0㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 2 月 8 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 5 月 31 日	
⑬契約金額	3,410,000 円	3,445,200 円
⑭変更理由	設計照査による舗装数量の増工	

令和5年5月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2218244 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月7日（令和5年5月10日）	
⑤契約業者名	株式会社谷作運輸建設工機	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山県富山市七軒町1番1号	
⑦工事の名称	市道区画街路第2503号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 千石町六丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=59.5m 舗装復旧工 A=78.8㎡ 集水柵 N=1基	自由勾配側溝補修工 L=58.6m 舗装復旧工 A=158.0㎡
⑪工期(自)	令和5年2月8日	
⑫工期(至)	令和5年5月31日	
⑬契約金額	4,818,000 円	5,156,800 円
⑭変更理由	設計照査による舗装数量の増工	

令和5年5月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2218762 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月14日（令和5年5月18日）	
⑤契約業者名	有限会社ホクショー	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山県富山市荒川二丁目22番14号	
⑦工事の名称	市道東新庄線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 新庄町三丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=17.1m 舗装復旧工 A=43.0㎡	自由勾配側溝補修工 L=16.8m 舗装復旧工 A=44.3㎡
⑪工期(自)	令和5年2月15日	
⑫工期(至)	令和5年6月9日	
⑬契約金額	1,683,000 円	1,712,700 円
⑭変更理由	設計照査に伴う、調整コンクリート量の増工	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2218759 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 14 日 (令和 5 年 5 月 17 日)	
⑤契約業者名	有限会社呉羽土木興業	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市中沖175番地1	
⑦工事の名称	市道呉羽本郷1号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 本郷中部 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝 L=6.0m 横断用自由勾配側溝 L=5.3m 集水桝(□400×800) N=1基 集水桝(□400×1,200) N=1基 舗装補修工 A=19.0m ²	横断用自由勾配側溝 L=5.0m 舗装補修工 A=21.6m ²
⑪工期(自)	令和 5 年 2 月 15 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 5 月 31 日	
⑬契約金額	1,980,000 円	2,377,100 円
⑭変更理由	設計照査に伴う、集水桝の規格変更	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2218752 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 14 日 (令和 5 年 5 月 8 日)	
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市南中田743番地	
⑦工事の名称	市道南栗山3号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 南栗山 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝 L=38.0m 舗装復旧工 L=39.0㎡	自由勾配側溝 L=37.5m 舗装復旧工 L=38.5㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 2 月 15 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 5 月 26 日	
⑬契約金額	2,915,000 円	2,968,900 円
⑭変更理由	設計照査による調整コンクリート量の増工	

令和5年5月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2218767 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月14日 (令和5年5月31日)	
⑤契約業者名	有限会社村本組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山県富山市岩瀬白山町61番地	
⑦工事の名称	市道森14号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 森一丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=30.8m 舗装復旧工 A=57.1㎡ 集水柵 N=1基	自由勾配側溝補修工 L=30.6m 舗装復旧工 A=56.8㎡
⑪工期(自)	令和5年2月15日	
⑫工期(至)	令和5年6月16日	
⑬契約金額	3,121,800 円	3,147,100 円
⑭変更理由	設計照査に伴う、調整コンクリート量の増工	

令和5年5月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2218758 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年2月14日 (令和5年5月1日)	
⑤契約業者名	株式会社ヤベ工業	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市有沢111番地6	
⑦工事の名称	市道有沢29号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 有沢 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝 L=8.4m 横断用自由勾配側溝 L=15.3m 集水柵(□400×600) N=2基 区画線(溶融式・実線) L=22.0m 区画線(溶融式・ゼブラ) L=3.0m 舗装補修工 A=42.1㎡	自由勾配側溝 L=10.0m 横断用自由勾配側溝 L=13.0m 区画線(溶融式・実線) L=12.0m 区画線(溶融式・破線) L=5.0m 区画線(溶融式・ゼブラ) L=3.8m 舗装補修工 A=26.0㎡
⑪工期(自)	令和5年2月15日	
⑫工期(至)	令和5年6月9日	
⑬契約金額	3,245,000 円	2,919,400 円
⑭変更理由	設計照査に伴う舗装復旧面積の減工	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2218772 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 15 日 (令和 5 年 5 月 11 日)	
⑤契約業者名	有限会社石田興業	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市下新本町3番3号	
⑦工事の名称	市道綾田北代線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=52.5m 舗装復旧工 A=151.2㎡	自由勾配側溝補修工 L=52.2m 舗装復旧工 A=139.3㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 2 月 16 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 5 月 31 日	
⑬契約金額	6,567,000 円	6,487,800 円
⑭変更理由	設計照査による舗装数量の減工	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2219241 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 21 日 (令和 5 年 5 月 9 日)	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	市道下堀18号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 下堀 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝 L=17.6m 舗装復旧工 L=18.6㎡ 集水桝 N=0基	自由勾配側溝 L=17.5m 舗装復旧工 L=18.5㎡ 集水桝 N=1基
⑪工期(自)	令和 5 年 2 月 22 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 5 月 26 日	
⑬契約金額	1,540,000 円	1,707,200 円
⑭変更理由	設計照査による側溝蓋の減工 集水桝の増工	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2219238 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 21 日 (令和 5 年 5 月 18 日)	
⑤契約業者名	株式会社共成	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市犬島三丁目8番31号	
⑦工事の名称	市道高園町栗島線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 高園町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=22.0m 舗装復旧工 A=27.6㎡	自由勾配側溝補修工 L=21.9m 舗装復旧工 A=28.4㎡ 集水桝 N=1基
⑪工期(自)	令和 5 年 2 月 22 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 6 月 14 日	
⑬契約金額	1,791,900 円	1,912,900 円
⑭変更理由	設計照査による集水桝の増工	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2219231 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 2 月 22 日 (令和 5 年 5 月 30 日)	
⑤契約業者名	有限会社常願寺土木	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市赤田1026番地2	
⑦工事の名称	市道若竹町1号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 若竹町五丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装復旧工 L=115.5㎡	舗装復旧工 L=106.2㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 2 月 24 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 6 月 16 日	
⑬契約金額	5,489,000 円	5,522,000 円
⑭変更理由	設計照査による舗装復旧面積の減工 調整コンクリート量の増工	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2219793 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 3 月 2 日 (令和 5 年 5 月 18 日)	
⑤契約業者名	有限会社ホクショー	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市荒川二丁目22番14号	
⑦工事の名称	市道常盤台13号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 常盤台 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=23.5m 舗装復旧工 A=48.9㎡	自由勾配側溝補修工 L=23.3m 舗装復旧工 A=50.2㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 3 月 3 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 6 月 12 日	
⑬契約金額	2,178,000 円	2,275,900 円
⑭変更理由	設計照査に伴う、調整コンクリート量と舗装数量の増工	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2220395 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 3 月 7 日 (令和 5 年 5 月 15 日)	
⑤契約業者名	辻建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市内幸町6番1号	
⑦工事の名称	第三火防水路舗装復旧(第3工区)工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	アスファルト舗装工 A=380㎡	アスファルト舗装工 A=386㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 3 月 8 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 6 月 30 日	
⑬契約金額	3,157,000 円	3,232,900 円
⑭変更理由	概算数量発注に基づく精査	

令和5年5月 契約変更内容（⑫工期(至) 変更あり）

①契約番号	第 2210238 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年10月11日（令和5年5月18日）	
⑤契約業者名	松原建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山県富山市石坂2449番地2	
⑦工事の名称	畑中2号橋外3橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 畑中外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【畑中2号橋】 ひび割れ注入工 L=368m ひび割れ充てん工 L=17m 断面修復工 V=0.172m³ 表面保護工 A=114m² 伸縮装置設置工 L=72.5m 橋面防水工 A=178m² 舗装工(車道部) A=141m² 舗装工(歩道部) A=54m²</p> <p>【安田2号橋】 ひび割れ注入工 L=199m ひび割れ充てん工 L=10m 断面修復工 V=0.04m³ 表面保護工 A=55m² 橋面防水工 A=50m² 舗装工(車道部) A=55m² 伸縮装置設置工 L=13.2m 防護柵補修工 N=1式 水切り設置工 L=14m 排水管補修工 N=1式</p> <p>【安田10号橋】 橋梁塗装工(Rc-I) A=55m² 当て板補修工 N=1式 断面修復工 V=0.033m³ 表面含浸工 A=55m² 水切り設置工 L=21m 排水施設設置工 N=1式 伸縮装置設置工 L=7.2m 支承取替工 N=6基 落橋防止システム工 N=1式 足場工 N=1式</p> <p>【安田11号橋】 ひび割れ注入工 L=202m ひび割れ充てん工 L=50m 断面修復工 V=0.001m³ 表面保護工 A=131m² 舗装断面修復工 A=2m² 橋面防水工 A=68m² 舗装工 A=6m² 伸縮装置設置工 L=12.0m 防護柵補修工 N=1式 水切り設置工 L=23m</p>	変更なし
⑪工期(自)	令和4年10月12日	
⑫工期(至)	令和5年3月31日	令和5年7月31日
⑬契約金額	86,900,000 円	
⑭変更理由	<p>畑中2号橋について、橋面補修工・伸縮装置設置工を実施するため舗装を撤去したところ、伸縮装置を設置するために必要なパラペット・橋台が著しく損傷・欠損していることが分かりました。この損傷・欠損を橋面側から復旧するため、コンクリート打設による復旧工及び養生期間の確保が必要となりました。また、安田11号橋について、既設のコンクリート舗装の現況調査(表層のはつり)を実施したところ、多数のうき・ひび割れが発生していることが分かりました。</p> <p>当初設計ではコンクリート舗装の表面を保護する工法を採用していましたが、コンクリート舗装自体の劣化・損傷が著しいことから、既設舗装の全面を撤去した後に、橋面防水及びアスファルト舗装打換えが必要となり、工事の全体工程を見直す必要が生じました。</p> <p>以上の作業が追加となり、不測の日数を要するため、工期内の完成が困難になったことから、工期を61日間延長するものです。</p>	

令和 5 年 5 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2211041 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 24 日 (令和 5 年 5 月 25 日)	
⑤契約業者名	藤川建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山県富山市松浦町5番33号	
⑦工事の名称	大漁橋外1橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 岩瀬諏訪町外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【大漁橋】 断面修復工 V=0.199m³ ひび割れ補修工 L=112m 当て板補修工 N=1式 橋梁塗装工(Rc-I) A=224m² 表面含浸工 A=125m² 足場工 N=1式</p> <p>【上野新橋】 ひび割れ補修工 L=3m 当て板補修工 N=1式 沓アンカー補修工 N=1式 足場工 N=1式</p>	<p>【大漁橋】 断面修復工 V=0.329m³ ひび割れ補修工 L=71m 橋梁塗装工(Rc-I) A=259m²</p> <p>【上野新橋】 ひび割れ補修工 L=7m</p>
⑪工期(自)	令和 4 年 10 月 25 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 5 月 31 日	
⑬契約金額	43,670,000 円	51,741,800 円
⑭変更理由	<p>本工事は、富山市岩瀬諏訪町外地内にある、岩瀬運河に架かる大漁橋および富岩運河に架かる上野新橋において、ひび割れ補修工、断面修復工、表面含浸工、当て板補修工、橋梁塗装工等の補修を行うものです。</p> <p>大漁橋において、工事に先立って現地調査をしたところ、当初の想定以上に鋼部材の主桁の減肉及び損傷、コンクリート橋脚の断面欠損、鉄筋腐食等の著しい劣化が確認されました。また、桁下に設置されている排水溝の破損が確認されました。</p> <p>これらの損傷・劣化に対して、適切に処置するために鋼部材の当て板補修や、コンクリート断面修復工、排水管の設置等が追加で必要となりました。</p> <p>上野新橋において、船舶等の衝突防止のため、安全対策として設置されているH鋼梁の塗装が著しく腐食していることが確認されたため、腐食部の落下による船舶等の被害が懸念されたことから、塗装塗替を実施する必要が生じました。</p> <p>加えて、特記仕様書第 20 条に規定する快適トイレ等を設置しました。</p> <p>以上のことから、8,071,800 円の増額変更とするものです。</p>	

令和5年5月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2303156 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月12日 (令和5年5月2日)	
⑤契約業者名	株式会社林土木	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山県富山市桜町二丁目3番3号	
⑦工事の名称	諏訪川原1号橋外7橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 諏訪川原一丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【諏訪川原1号橋】 断面修復工 V=0.096㎡ ひび割れ補修工 L=1.4m 防護柵補修工 L=9m 水切工 L=11.6m</p> <p>【諏訪川原3号橋】 断面修復工 V=0.061㎡ 水切工 L=7.8m</p> <p>【諏訪川原4号橋】 断面修復工 V=0.040㎡ ひび割れ補修工 L=1.0m 水切工 L=9.2m</p> <p>【諏訪川原5号橋】 断面修復工 V=0.187㎡ ひび割れ補修工 L=2.0m 水切工 L=8.6m</p> <p>【諏訪川原6号橋】 断面修復工 V=0.060㎡ ひび割れ補修工 L=4.2m 水切工 L=7.4m</p> <p>【鹿島橋】 断面修復工 V=0.067㎡ ひび割れ補修工 L=0.3m 水切工 L=5.4m</p> <p>【桃井橋】 断面修復工 V=0.064㎡ ひび割れ補修工 L=0.8m 水切工 L=4.0m</p> <p>【磯部4号橋】 断面修復工 V=0.034㎡ 水切工 L=4.0m</p>	<p>【諏訪川原1号橋】 断面修復工 V=0.247㎡ ひび割れ補修工 L=0m 防護柵補修工 L=0m 水切工 L=0m</p> <p>【諏訪川原3号橋】 断面修復工 V=0.116㎡ 水切工 L=7.6m</p> <p>【諏訪川原4号橋】 断面修復工 V=0.079㎡ ひび割れ補修工 L=1.0m 水切工 L=7.8m</p> <p>【諏訪川原5号橋】 断面修復工 V=0.256㎡ ひび割れ補修工 L=1.7m 水切工 L=7.8m</p> <p>【諏訪川原6号橋】 断面修復工 V=0.116㎡ ひび割れ補修工 L=2.5m 水切工 L=6.8m</p> <p>【鹿島橋】 断面修復工 V=0.131㎡ ひび割れ補修工 L=0.3m 水切工 L=5.8m</p> <p>【桃井橋】 断面修復工 V=0.059㎡ ひび割れ補修工 L=0.4m 水切工 L=3.7m</p> <p>【磯部4号橋】 断面修復工 V=0.061㎡ 水切工 L=3.9m</p>
⑪工期(自)	令和5年1月13日	
⑫工期(至)	令和5年5月31日	
⑬契約金額	14,168,000 円	16,820,100 円
⑭変更理由	<p>本工事は、富山市諏訪川原一丁目外地内の助作川に架かる諏訪川原1号橋外7橋において、ひび割れ補修工、断面修復工、水切工等を行うものです。</p> <p>工事に先立って受注者が現地調査を実施したところ、当初設計(概数発注)と実際の補修数量に差があったため、補修数量等を変更する必要がありますが生じました。</p> <p>以上の理由から2,652,100円の増額変更を行うものです。</p>	