

令和6年度 契約変更内容一覧(12月変更分)

番号	契約番号	契約当初の契約番号	予算担当所属名	契約年月日	契約変更年月日	契約業者名	契約業者の住所 (JV法代表者の住所)	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要(当初)	工事概要(変更後)	工期(自)	工期(至)	変更後の工期	契約金額	変更後の契約金額	変更理由
1	2024003793	2320465	農林水産部農林事務所農地林務課	R6.3.5	R6.12.10	協和建設株式会社	富山市婦中町三瀬246番地	外輪野用水路仮設水路設置工事	富山市 婦中町道島 地内	どび・土工・コンクリート	仮設水路設置 L=120m 仮設構台設置・撤去 N=1式	仮設水路設置 L=120m 仮設構台設置・撤去 N=1式	R6.3.6	R6.12.13	—	58,080,000	58,903,900	<p>本工事は、富山市婦中町道島地内において発生した地すべり災害により不通となった外輪野用水路の仮設水路を設置する工事です。</p> <p>本工事完了後、盛土の上に仮設水路を設置する応急仮工事(2次施工)の発注を予定していましたが、県が行う地すべり観測の現状や水抜ボーリング等の対策の進捗状況を踏まえ県と協議した結果、2次施工は実施せず、当面の間は本工事で設置した仮設構台・仮設水路による通水を継続することとなりました。</p> <p>上記のこと等に伴う設計数量の変更、ならびに「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金額の変更(増額)をするものです。</p>
2	2024002950	2318192	建設部公園緑地課	R6.2.29	R6.12.9	株式会社楽崎農園	富山市長岡9686番地	山室二区公園整備(その4)工事	富山市 山室 地内	造園	建築施設工 N=1式 トイレ 雨水排水設備工 L=72m	建築施設工 N=1式 トイレ 雨水排水設備工 L=72m	R6.3.1	R6.12.13	R7.2.21	52,470,000	64,244,400	<p>本工事は、都市計画公園である山室二区公園において、遊具エリアに隣接する便益施設(駐車場及びトイレ)を整備するものです。</p> <p>園内施設については、計画時点で地元合意を得たうえで工事発注を行っていますが、トイレ工事の着手直前において、整備後の悪臭や騒音を心配する声から、周辺家屋との距離を設けるよう地元要望があったため、施設配置計画の変更を余儀なくされました。これにより、給排水設備の延長や、新たに自給し盛を設ける等、付帯設備に大幅な変更が生じました。</p> <p>このことから、11,774,400円を増額し、併せて、増工に伴い現在の工期内での完成が難しいことから、工期を令和7年2月21日まで延伸するものです。</p>