

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2305872 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課	
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 13 日 (令和 6 年 1 月 26 日)	
⑤契約業者名	松井土石興業有限会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市向新庄町三丁目3番7号	
⑦工事の名称	(余フ)向新庄地区水路改良工事	
⑧工事場所	富山市 向新庄町四丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	開渠工L=50.0m	
⑪工期(自)	令和 5 年 7 月 14 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 2 月 22 日	
⑬契約金額	5,775,000 円	5,731,000 円
⑭変更理由	既設水路の取壊しによるコンクリート処分量が当初設計よりも少なかったため。	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2303615 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 15 日 (令和 6 年 1 月 12 日)	
⑤契約業者名	日本海建興株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市牛島町24番6号	
⑦工事の名称	都市計画道路綾田北代線電線共同溝工事	
⑧工事場所	富山市 牛島新町外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	管路工L=1269m プレキャストボックスN=5式 側溝工L=127m 舗装工A=354㎡	管路工L=1260m プレキャストボックスN=5式 側溝工L=126m 舗装工A=385㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 6 月 16 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 19 日	
⑬契約金額	67,430,000 円	70,727,800 円
⑭変更理由	既設埋設物が支障となり管路施設等の敷設位置を変更したこと、また、ライトレールの運行の支障とならないよう一部作業を夜間に行ったことなどから増額変更を行うもの。	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2308748 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 1 日 (令和 6 年 1 月 16 日)	
⑤契約業者名	山秀建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市開624番地	
⑦工事の名称	都市計画道路経堂中間島線改良工事	
⑧工事場所	富山市 金代 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	横断暗渠工L=10m 自由勾配側溝工L=14m 集水柵工N=3基 消雪管布設工L=34m アスファルト舗装工A=439㎡	
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 4 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 26 日	
⑬契約金額	13,420,000 円	14,543,100 円
⑭変更理由	工事着手後の隣接地権者との協議の結果、道路と民地とのすりつけ方法を変更したことなどから増額変更を行うもの	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2309585 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 19 日 (令和 6 年 1 月 18 日)	
⑤契約業者名	水上建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市水橋伊勢領92番地	
⑦工事の名称	市道水橋金広中馬場線外1線改良工事	
⑧工事場所	富山市 水橋中馬場外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	擁壁工L=16m 舗装工A=77㎡ 側溝工L=20m	
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 20 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 3 月 15 日	
⑬契約金額	5,500,000 円	5,513,200 円
⑭変更理由	現地照査の結果、鉄筋コンクリート台付管の延長を変更する必要性が生じたことなどから増額変更を行うもの。	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2310018 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 27 日 (令和 6 年 1 月 5 日)	
⑤契約業者名	有限会社呉羽土木興業	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市中沖175番地1	
⑦工事の名称	市道中沖11号線改良工事	
⑧工事場所	富山市 中沖 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	法面整形工A=39㎡ L型プレキャスト擁壁L=53m 隔壁工N=4箇所 張りコンクリートA=118㎡ 吐口工N=3基 下層路盤A=23㎡ 上層路盤A=17㎡ 不陸整正A=27㎡ 表層A=37㎡	法面整形工A=42㎡ L型プレキャスト擁壁L=52m 隔壁工N=4箇所 張りコンクリートA=116㎡ 吐口工N=3基 下層路盤A=23㎡ 上層路盤A=17㎡ 不陸整正A=27㎡ 表層A=50㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 28 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 31 日	
⑬契約金額	5,555,000 円	5,622,100 円
⑭変更理由	道路拡幅において、路肩部分の舗装に欠落、ひび割れ等があったため、舗装復旧幅を変更したことなどから、契約金額を増額変更を行うもの。	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2311466 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 19 日 (令和 6 年 1 月 9 日)	
⑤契約業者名	株式会社土田組	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市東老田947番地	
⑦工事の名称	市道栃谷古沢線改良工事	
⑧工事場所	富山市 古沢 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝工L=28m 表層工A=78㎡	自由勾配側溝工L=28m 表層工A=76㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 10 月 20 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 2 月 29 日	
⑬契約金額	2,948,000 円	2,836,900 円
⑭変更理由	現地照査の結果、道路と民地との擦り付け部の施工方法を変更したこと などから減額変更を行うもの。	

令和6年1月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2309983 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年9月27日 (令和6年1月17日)	
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市大泉東町二丁目15番29号	
⑦工事の名称	市道磯部大泉線歩道補修工事	
⑧工事場所	富山市 雄山町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=50.1m L型側溝 L=52.3m 舗装復旧工 A=212.8㎡ 集水柵 N=2基	自由勾配側溝補修工 L=51.3m L型側溝 L=49.4m 舗装復旧工 A=220.6㎡ 集水柵 N=1基
⑪工期(自)	令和5年9月28日	
⑫工期(至)	令和6年1月31日	
⑬契約金額	7,524,000 円	7,874,900 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の増工	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2310082 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 22 日 (令和 6 年 1 月 12 日)	
⑤契約業者名	株式会社一樹	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市東田地方町二丁目2番15号	
⑦工事の名称	市道区画街路第3902号線側溝補修(第2工区)工事	
⑧工事場所	富山市 柳町四丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=67.3m 舗装復旧工 A=328.7㎡ 集水柵 N=2基	自由勾配側溝補修工 L=66.9m 舗装復旧工 A=343.0㎡ 集水柵 N=2基
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 25 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 26 日	
⑬契約金額	9,273,000 円	9,392,900 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の増工	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2307206 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 9 日 (令和 6 年 1 月 12 日)	
⑤契約業者名	有限会社大塚重機	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市田畑1773番地	
⑦工事の名称	那智町排水路新設(第4工区)工事	
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	管渠工 φ900L=8.3m 管渠工 φ800L=61.1m 3号マンホールN=2基	管渠工 φ900L=7.2m 管渠工 φ800L=61.4m 3号マンホールN=2基
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 10 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 12 日	
⑬契約金額	40,700,000 円	41,321,500 円
⑭変更理由	県道富山魚津線の横断部の施工方法について、道路管理者である富山県と協議したところ、朝夕は仮舗装により道路を開放するよう指示があったことから、仮舗装が複数回必要となり増額変更を行った。	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2308076 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 28 日 (令和 6 年 1 月 30 日)	
⑤契約業者名	株式会社篠川組	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市八町4984番地	
⑦工事の名称	都市基盤河川馬渡川護岸整備(第3工区)工事	
⑧工事場所	富山市 山岸外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	低水護岸工V=199m ³ (L=62m) 高水護岸工A=143m ² (L=36m)	低水護岸工V=202m ³ (L=63m) 高水護岸工A=143m ² (L=36m)
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 29 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 3 月 15 日	
⑬契約金額	47,938,000 円	53,174,000 円
⑭変更理由	過年度工事の施工ヤードとして利用するため埋設していた既設水路を本工事で掘削したところ、既設水路底高が設計高よりも低く、逆勾配であることが判明し、このことについて用水管理者である牛ヶ首用土地改良区と協議したところ、逆勾配区間について水路を復旧するよう求められ、水路復旧延長に変更が生じたため。	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2308855 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 31 日 (令和 6 年 1 月 11 日)	
⑤契約業者名	応宰工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市八町南150番地2	
⑦工事の名称	準用河川古川改良(第3工区)工事	
⑧工事場所	富山市 八幡 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	水路工 B2200×H900 L=26.1m コンクリート構造物取壊し V=3m ³	水路工 B2200×H900 L=26.1m コンクリート構造物取壊し V=7m ³
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 1 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 2 月 9 日	
⑬契約金額	10,901,000 円	11,347,600 円
⑭変更理由	施工にあたり既設護岸を掘削したところ、埋没していたコンクリート構造物が確認され、撤去の追加が必要となったため。	

令和6年1月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2309349 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年9月6日 (令和6年1月19日)	
⑤契約業者名	辻建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市内幸町6番1号	
⑦工事の名称	市道大泉線舗装復旧工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	アスファルト舗装工 車道部A=419㎡ アスファルト舗装工 歩道乗入部A=109㎡ アスファルト舗装工 歩道部A=205㎡	アスファルト舗装工 車道部A=435㎡ アスファルト舗装工 歩道乗入部A=152㎡ アスファルト舗装工 歩道部A=209㎡
⑪工期(自)	令和5年9月7日	
⑫工期(至)	令和6年2月29日	
⑬契約金額	7,920,000 円	8,801,100 円
⑭変更理由	概算数量発注に基づく精査として、起工測量を実施したところ、舗装面積等の数量に変更が生じたため。	

令和6年1月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2309418 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年9月15日(令和6年1月11日)	
⑤契約業者名	松井土石興業有限会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市向新庄町三丁目3番7号	
⑦工事の名称	荏原排水路改良(第4工区)工事	
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	VS側溝 B600×H700 L=64m 横断VS B600×H700 L=8m ボックスカルバート L=4m 集水柵 N=1基	
⑪工期(自)	令和5年9月19日	
⑫工期(至)	令和6年1月31日	令和6年3月15日
⑬契約金額	11,825,000円	
⑭変更理由	施工の支障となる水道管、ガス管、下水道管の移設後着手となるが、地盤等の現場条件が悪く移設に不測の日数を要し本工事の現場着手が想定よりも遅れが生じたため、工期内での完了が困難であることから、契約期間を44日間延期した。	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2310013 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 22 日 (令和 6 年 1 月 15 日)	
⑤契約業者名	有限会社栄基興業	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市長江東町三丁目5番19号	
⑦工事の名称	都市基盤河川宮路川樋管撤去等工事	
⑧工事場所	富山市 西長江二丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	既設管撤去工 L=20.3m 防草シート張工 A=1410㎡ 防音工 N=1式	
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 25 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 31 日	
⑬契約金額	9,735,000 円	9,065,100 円
⑭変更理由	本工事で管理用通路法面の雑草を除草しましたが、刈草の処分量が想定よりも少なかったため。	

令和6年1月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2310085 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年9月25日 (令和6年1月12日)	
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市赤田868番地	
⑦工事の名称	宮田川流出抑制施設設置工事	
⑧工事場所	富山市 上袋外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	ボックスカルバート B500×H500 L=30m 分水工改良工 N=4基	
⑪工期(自)	令和5年9月26日	
⑫工期(至)	令和6年1月19日	
⑬契約金額	7,480,000 円	8,648,200 円
⑭変更理由	現場着手前に警察と協議を行ったところ、当該工事路線の市道今泉安養寺線については日中の交通量が多いことから、交通量が比較的少なくなる夜間に工事をするよう指導があったため、施工条件を昼間施工から夜間施工に変更する必要が生じ、増額変更を行った。	

令和6年1月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2308452 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年8月24日(令和6年1月24日)	
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市下赤江町一丁目14番	
⑦工事の名称	中島2号橋架替工事	
⑧工事場所	富山市 中島二丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	橋梁架替工事 橋長2.5m 幅員8.7m ボックスカルバート工(B1900×H900) L=8.7m 地盤改良工 N=1式 橋梁付属物工 N=1式 擁壁工 N=1式 舗装工 N=1式 縁石工 N=1式 防護柵工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式	
⑪工期(自)	令和5年8月25日	
⑫工期(至)	令和6年1月31日	
⑬契約金額	13,090,000 円	16,440,600 円
⑭変更理由	本工事において、既設橋の取り壊しを行った際に車道及び歩道の舗装に想定よりも広範囲にひび割れが発生し、舗装の復旧面積を拡大する必要が生じた。また、施工中に工事現場内に雨水が流れ込み、その排水のためにポンプを設置する必要が生じた。 以上のことなどから、3,350,600 円の増額を行ったもの。	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2301389 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 12 日 (令和 6 年 1 月 19 日)	
⑤契約業者名	富山電設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市上赤江町一丁目16番46号	
⑦工事の名称	呉羽丘陵フットパス連絡橋受変電設備設置工事	
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内	
⑨工事種別	電気	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	受変電設備 N=1式	受変電設備 N=1式 仮設工 N=1式
⑪工期(自)	令和 5 年 5 月 15 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 3 月 29 日	
⑬契約金額	17,932,200 円	19,985,900 円
⑭変更理由	北陸電力の高圧線引込柱の建柱に不測の日数を要したことで、仮設工(発動発電機)を増工したため。	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2302858 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 7 日 (令和 6 年 1 月 12 日)	
⑤契約業者名	富山電設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市上赤江町一丁目16番46号	
⑦工事の名称	呉羽丘陵フットパス連絡橋電気設備設置工事	
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内	
⑨工事種別	電気	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	電気設備 N=1式	電気設備 N=1式 園路整備工 N=1式
⑪工期(自)	令和 5 年 11 月 15 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 31 日	
⑬契約金額	13,762,100 円	19,681,200 円
⑭変更理由	園路整備を精査した結果、当初設計より園路の勾配を緩やかにする園路掘削が必要となり、園路整備工を増工したため。	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2310661 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 10 日 (令和 6 年 1 月 30 日)	
⑤契約業者名	株式会社砂原組	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市山室176番地	
⑦工事の名称	山室二区公園整備(その3)工事	
⑧工事場所	富山市 山室 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	排水設備工 L=210m	排水設備工 L=215m
⑪工期(自)	令和 5 年 10 月 11 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 3 月 22 日	
⑬契約金額	14,190,000 円	14,352,800 円
⑭変更理由	概数発注方式を採用しており、受注者の現地の照査によって設計数量の増減について精査したため。	

令和6年1月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2308044 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年8月8日(令和6年1月12日)	
⑤契約業者名	道路施設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市吉岡663番地	
⑦工事の名称	市道広田地角線外5線交通安全施設設置工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町広田外 地内	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	防護柵工L=42m 道路反射鏡N=4基	防護柵工L=42m 道路反射鏡N=4基 舗装工A=4㎡
⑪工期(自)	令和5年8月9日	
⑫工期(至)	令和6年1月26日	
⑬契約金額	4,092,000 円	4,506,700 円
⑭変更理由	富山市婦中町笹倉地内のカーブミラー設置について、道路管理者である富山県に占用協議を行ったところ、舗装工を増工することになったことから、増額変更するものです。	

令和 6 年 1 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2310076 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 21 日 (令和 6 年 1 月 17 日)	
⑤契約業者名	株式会社カオル工業	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市上大久保864番地	
⑦工事の名称	(余フ)市道滅鬼薄島線改良工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町滅鬼 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	L型擁壁工 L=18m	
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 22 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 3 月 15 日	
⑬契約金額	3,795,000 円	3,814,800 円
⑭変更理由	現場で掘削したところ、コンクリート構造物が出てきたことから、コンクリート処分を増工する必要が生じたため増額変更するものです。	