

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                                   |               |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| ①契約番号                   | 第 2314358 号                                       |               |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                                       |               |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                                       |               |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 12 月 8 日 (令和 6 年 3 月 7 日)                  |               |
| ⑤契約業者名                  | ハヤシ工業株式会社                                         |               |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市本郷町194番地6                                      |               |
| ⑦工事の名称                  | 大町地区水路改良工事                                        |               |
| ⑧工事場所                   | 富山市 大町 地内                                         |               |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                |               |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                               | 変更後(変更箇所のみ記載) |
|                         | 施工延長 L=56.3m<br>現場打ち開渠工 L=56.3m<br>均しコンクリート L=47m | 変更なし          |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 12 月 11 日                                  |               |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                   |               |
| ⑬契約金額                   | 6,270,000 円                                       | 6,822,200 円   |
| ⑭変更理由                   | コンクリートポンプ車による打設に変更したため。                           |               |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                           |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2320811 号                               |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                               |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                               |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 6 日 (令和 6 年 3 月 12 日)          |                 |
| ⑤契約業者名                  | 野村土建株式会社                                  |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市西長江四丁目7番46号                            |                 |
| ⑦工事の名称                  | 06災広田用水路災害復旧工事                            |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 上飯野外 地内                               |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                        |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                       | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 水路工 L=150m                                | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 7 日                            |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                           | 令和 6 年 5 月 10 日 |
| ⑬契約金額                   | 5,467,000 円                               |                 |
| ⑭変更理由                   | 湧水が発生したためにコンクリート打設の品質を確保できないため、工期を延長するもの。 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                           |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2321623 号                               |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                               |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                               |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 8 日（令和 6 年 3 月 12 日）           |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社森崎                                    |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市向新庄町三丁目7番22号                           |                 |
| ⑦工事の名称                  | 06災日俣用水路災害復旧工事                            |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 向新庄 地内                                |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                        |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                       | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 水路工 L=217m                                | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 9 日                            |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                           | 令和 6 年 5 月 17 日 |
| ⑬契約金額                   | 10,230,000 円                              |                 |
| ⑭変更理由                   | 湧水が発生したためにコンクリート打設の品質を確保できないため、工期を延長するもの。 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                 |                 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2321625 号                     |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                     |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                     |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 5 日（令和 6 年 3 月 12 日） |                 |
| ⑤契約業者名                  | 有限会社三協土木                        |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市針原中町423番地                    |                 |
| ⑦工事の名称                  | 06災五ヶ村用水路災害復旧工事                 |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 新庄町 地内                      |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                              |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                             | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 水路工 L=170m                      | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 6 日                  |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                 | 令和 6 年 5 月 17 日 |
| ⑬契約金額                   | 10,505,000 円                    |                 |
| ⑭変更理由                   | 特記仕様書に基づき、富山市議会の予算繰越承認を受けたため。   |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                 |                 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2322553 号                     |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                     |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                     |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 1 日（令和 6 年 3 月 12 日） |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社廣瀬組                         |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市水橋中村361番地                    |                 |
| ⑦工事の名称                  | 06災水橋開発西側用水路災害復旧工事              |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 水橋開発 地内                     |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                              |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                             | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 仮設水路 L=89m                      | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 2 日                  |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                 | 令和 6 年 4 月 19 日 |
| ⑬契約金額                   | 4,950,000 円                     |                 |
| ⑭変更理由                   | 特記仕様書に基づき、富山市議会の予算繰越承認を受けたため。   |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                 |                 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2321394 号                     |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                     |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                     |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 9 日（令和 6 年 3 月 12 日） |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社廣瀬組                         |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市水橋中村361番地                    |                 |
| ⑦工事の名称                  | 06災三郷利田用水路災害復旧工事                |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 水橋常願寺 地内                    |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                              |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                             | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 水路法面補修 N=2箇所<br>水路壁補修 N=1箇所     | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 13 日                 |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                 | 令和 6 年 4 月 19 日 |
| ⑬契約金額                   | 473,000 円                       |                 |
| ⑭変更理由                   | 特記仕様書に基づき、富山市議会の予算繰越承認を受けたため。   |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                 |                 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2321949 号                     |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                     |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                     |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 9 日（令和 6 年 3 月 12 日） |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社廣瀬組                         |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市水橋中村361番地                    |                 |
| ⑦工事の名称                  | 06災水橋入江排水路災害復旧工事                |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 水橋入江外 地内                    |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                              |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                             | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 仮設水路 L=10m<br>堆積土等撤去 N=1式       | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 13 日                 |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                 | 令和 6 年 4 月 19 日 |
| ⑬契約金額                   | 1,991,000 円                     |                 |
| ⑭変更理由                   | 特記仕様書に基づき、富山市議会の予算繰越承認を受けたため。   |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                 |                 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2322551 号                     |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                     |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                     |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 9 日（令和 6 年 3 月 12 日） |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社廣瀬組                         |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市水橋中村361番地                    |                 |
| ⑦工事の名称                  | 06災水橋開発東側用水路災害復旧工事              |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 水橋開発 地内                     |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                              |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                             | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 仮設水路 L=52m                      | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 13 日                 |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                 | 令和 6 年 4 月 19 日 |
| ⑬契約金額                   | 3,212,000 円                     |                 |
| ⑭変更理由                   | 特記仕様書に基づき、富山市議会の予算繰越承認を受けたため。   |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                  |                 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2321514 号                      |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                      |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                      |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 26 日（令和 6 年 3 月 12 日） |                 |
| ⑤契約業者名                  | 応宰工業株式会社                         |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市八町南150番地2                     |                 |
| ⑦工事の名称                  | 06災今市取付排水路災害復旧工事                 |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 今市 地内                        |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                               |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                              | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 板柵工 L=38m                        | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 27 日                  |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                  | 令和 6 年 5 月 17 日 |
| ⑬契約金額                   | 3,578,300 円                      |                 |
| ⑭変更理由                   | 残土汚泥処理に時間を要するため。                 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                      |                 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2320481 号                          |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                          |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                          |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 28 日 (令和 6 年 3 月 12 日)    |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社ほくつう 富山支社                        |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市綾田町一丁目7番23号                       |                 |
| ⑦工事の名称                  | 05災2010-5007三熊通信ケーブル災害復旧工事           |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 三熊 地内                            |                 |
| ⑨工事種別                   | 電気通信                                 |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                  | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 通信ケーブル架空配線 L=238.5m<br>通信ケーブル撤去 N=1式 | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 29 日                      |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                      | 令和 6 年 6 月 28 日 |
| ⑬契約金額                   | 2,233,000 円                          |                 |
| ⑭変更理由                   | 特記仕様書に基づき、富山市議会の予算繰越承認を受けたため。        |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                 |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2319502 号                                     |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                                     |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                                     |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 1 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                |                 |
| ⑤契約業者名                  | 有限会社牧石建設                                        |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市東老田584番地                                     |                 |
| ⑦工事の名称                  | 05災2010－5002境野新農道災害復旧工事                         |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 境野新 地内                                      |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                              |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                             | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 復旧延長 L=27.8m<br>フトン竈工4段積 L=25.0m<br>土羽工 A=77.4㎡ | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 4 日                                  |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                 | 令和 6 年 7 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 5,280,000 円                                     |                 |
| ⑭変更理由                   | 特記仕様書に基づき、富山市議会の予算繰越承認を受けたため。                   |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                                                                                                                         |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2319508 号                                                                                                                             |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                                                                                                                             |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                                                                                                                             |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 29 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                                       |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社海内組                                                                                                                                 |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市中老田330番地                                                                                                                             |                 |
| ⑦工事の名称                  | 05災2010－5001三熊農道災害復旧工事                                                                                                                  |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 三熊 地内                                                                                                                               |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                      |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                     | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 崩土掘削 V=90m <sup>3</sup><br>伐採木運搬処理 V=8m <sup>3</sup><br>道路法面整形 A=36m <sup>2</sup><br>転落防護柵復旧 L=26m                                      | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 1 日                                                                                                                          |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                                                                                                         | 令和 6 年 6 月 14 日 |
| ⑬契約金額                   | 4,169,000 円                                                                                                                             |                 |
| ⑭変更理由                   | 呉羽観光株式会社呉羽カントリークラブの敷地に隣接していることから工事を実施するにあたり呉羽カントリークラブとの協議が必要となったこと。及び工事現場の道中において、別発注である05災2010－5007三熊通信ケーブル災害復旧工事で直すケーブルが重機の進入に支障があるため。 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                                                     |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2320928 号                                                                                                         |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                                                                                                         |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                                                                                                         |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 1 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                    |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社古井組                                                                                                             |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市富居栄町9番21号                                                                                                        |                 |
| ⑦工事の名称                  | 06災広沢用水路災害復旧工事                                                                                                      |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 上富居一丁目 地内                                                                                                       |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                  |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                 | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 水路工 L=10m                                                                                                           | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 4 日                                                                                                      |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                                                                                     | 令和 6 年 5 月 10 日 |
| ⑬契約金額                   | 1,053,470 円                                                                                                         |                 |
| ⑭変更理由                   | 現場作業場がNX日本通運株式会社の駐車場に囲まれた場所であり、工事車両が通行できない場所である。NX日本通運株式会社の管理者と受注者(古井組)が協議した結果、土曜日と日曜日の工事車両の通行許可を得て作業をするため工期延期するもの。 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                            |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2319907 号                                                |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                                                |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                                                |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 5 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                           |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社土田組                                                    |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市東老田947番地                                                |                 |
| ⑦工事の名称                  | 05災2010－5004杉谷水路災害復旧工事                                     |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 杉谷 地内                                                  |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                         |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                        | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 復旧延長 L=17m<br>排水フリューム L=17m<br>重力式擁壁 L=17m<br>張りブロック A=23㎡ | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 6 日                                             |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                            | 令和 6 年 6 月 28 日 |
| ⑬契約金額                   | 4,312,000 円                                                |                 |
| ⑭変更理由                   | 特記仕様書に基づき、富山市議会の予算繰越承認を受けたため。                              |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ①契約番号                   | 第 2319924 号                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 8 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                                                                                                                          |                  |
| ⑤契約業者名                  | 大鷹建設株式会社                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市野町138番地6                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ⑦工事の名称                  | 05災2010-5101池多農地災害復旧工事                                                                                                                                                                                                    |                  |
| ⑧工事場所                   | 富山市 池多 地内                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                                                       | 変更後(変更箇所のみ記載)    |
|                         | <p>【第1工区】</p> <p>フトン簀工 吸出し防止マットあり</p> <p>3段積 L=27段m</p> <p>土羽工 芝なし t=1m A=21㎡</p> <p>【第2工区】</p> <p>フトン簀工 吸出し防止マットあり</p> <p>3段積 L=66段m</p> <p>土羽工 芝なし t=1m A=34㎡</p> <p>無筋Co廃材運搬処理 V=0.2㎡</p> <p>敷鉄板設置・撤去(W=3m) L=109m</p> | 変更なし             |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 11 日                                                                                                                                                                                                           |                  |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                                                                                                                                                                                           | 令和 6 年 12 月 11 日 |
| ⑬契約金額                   | 5,280,000 円                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ⑭変更理由                   | 特記仕様書に基づき、富山市議会の予算繰越承認を受けたため。                                                                                                                                                                                             |                  |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                  |                 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2321446 号                      |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                      |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農村整備課                      |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 5 日 (令和 6 年 3 月 12 日) |                 |
| ⑤契約業者名                  | 応宰工業株式会社                         |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市八町南150番地2                     |                 |
| ⑦工事の名称                  | 06災F－8号排水路災害復旧工事                 |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 今市 地内                        |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                               |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                              | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 板柵工 L=20m                        | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 6 日                   |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                  | 令和 6 年 5 月 24 日 |
| ⑬契約金額                   | 1,925,000 円                      |                 |
| ⑭変更理由                   | 残土汚泥処理に時間を要するため。                 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                   |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2310981 号                                                                       |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                                                                  |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                                                                  |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 17 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                |                 |
| ⑤契約業者名                  | 水新建設株式会社                                                                          |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市笹津1区139番地1                                                                     |                 |
| ⑦工事の名称                  | 割山森林公園天湖森整備(その6)工事                                                                |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 割山外 地内                                                                        |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                               | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 電気設備整備工 N=1式<br>汚水設備工 N=1式<br>給水設備工 N=1式<br>植栽工 N=1式                              | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 10 月 18 日                                                                  |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                                                   | 令和 6 年 7 月 29 日 |
| ⑬契約金額                   | 67,100,000 円                                                                      |                 |
| ⑭変更理由                   | 本工事の電気設備工事に使用する電線が、経済産業省要請の令和6年能登半島地震の被災地復旧優先供給により、その資材調達が不測の日数を要したことから、工期を延長するもの |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                            |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2312124 号                                                |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                                           |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                                           |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 31 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                         |                 |
| ⑤契約業者名                  | 三正建設株式会社                                                   |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市八尾町三田1320番地                                             |                 |
| ⑦工事の名称                  | 林道八尾蔵ヶ谷線災害復旧工事                                             |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 八尾町三田 地内                                               |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                         |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                        | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 1号箇所 幅員3.6m 延長15m<br>擁壁工 L=15.3m                           | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 11 月 1 日                                            |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                            | 令和 6 年 6 月 14 日 |
| ⑬契約金額                   | 2,530,000 円                                                |                 |
| ⑭変更理由                   | 県発注の先行工事が林道被災箇所に隣接し、その施工調整及び冬期間の積雪により不測に日数を要したことから工期延長するもの |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                                   |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| ①契約番号                   | 第 2318860 号                                       |                |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                                  |                |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                                  |                |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 16 日（令和 6 年 3 月 12 日）                  |                |
| ⑤契約業者名                  | 有限会社北山組                                           |                |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市八尾町中533番地                                      |                |
| ⑦工事の名称                  | 林道八尾天池足谷線災害復旧工事                                   |                |
| ⑧工事場所                   | 富山市 八尾町天池 地内                                      |                |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                |                |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                               | 変更後(変更箇所のみ記載)  |
|                         | 1号箇所 幅員4m 延長20m<br>法面整形工 A=44㎡<br>コンクリート路面工 A=12㎡ | 変更なし           |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 19 日                                   |                |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                   | 令和 6 年 7 月 8 日 |
| ⑬契約金額                   | 792,000 円                                         |                |
| ⑭変更理由                   | 富山市議会の予算繰越承認を受けたことから、工期を延長するもの                    |                |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                              |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ①契約番号                   | 第 2319148 号                                                                  |                  |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                                                             |                  |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                                                             |                  |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 5 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                             |                  |
| ⑤契約業者名                  | 有限会社慶治組                                                                      |                  |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市八尾町鏡町源川原684番地                                                             |                  |
| ⑦工事の名称                  | 林道八尾清水入谷線災害復旧工事                                                              |                  |
| ⑧工事場所                   | 富山市 八尾町清水 地内                                                                 |                  |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                           |                  |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                          | 変更後(変更箇所のみ記載)    |
|                         | 1号箇所 幅員4m 延長16m<br>簡易吹付法枠工 A=351m <sup>2</sup><br>モリタル吹付工 A=15m <sup>2</sup> | 変更なし             |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 6 日                                                               |                  |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                                              | 令和 6 年 11 月 11 日 |
| ⑬契約金額                   | 13,530,000 円                                                                 |                  |
| ⑭変更理由                   | 富山市議会の予算繰越承認を受けたことから、工期を延長するもの                                               |                  |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                           |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| ①契約番号                   | 第 2319750 号                               |                  |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                          |                  |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                          |                  |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 1 日（令和 6 年 3 月 12 日）           |                  |
| ⑤契約業者名                  | 有限会社北山組                                   |                  |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市八尾町中533番地                              |                  |
| ⑦工事の名称                  | 05災3610－5062八尾町窪農地災害復旧工事                  |                  |
| ⑧工事場所                   | 富山市 八尾町窪 地内                               |                  |
| ⑨工事種別                   | 土木                                        |                  |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                       | 変更後(変更箇所のみ記載)    |
|                         | フトン簀2段積み L=6m<br>法面整形工 A=17m <sup>2</sup> | 変更なし             |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 4 日                            |                  |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                           | 令和 6 年 10 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 726,000 円                                 |                  |
| ⑭変更理由                   | 富山市議会の予算繰越承認を受けたことから、工期を延長するもの            |                  |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                            |                 |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2319727 号                                |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                           |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                           |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 5 日（令和 6 年 3 月 12 日）            |                 |
| ⑤契約業者名                  | 有限会社飛騨山建設                                  |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市八尾町上仁歩473番地                             |                 |
| ⑦工事の名称                  | 05災3610－5002八尾町三ツ松農地災害復旧工事                 |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 八尾町三ツ松 地内                              |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                         |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                        | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | フトン簀3段積み L=10m<br>法面整形工 A=40m <sup>2</sup> | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 6 日                             |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                            | 令和 6 年 7 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 1,683,000 円                                |                 |
| ⑭変更理由                   | 富山市議会の予算繰越承認を受けたことから、工期を延長するもの             |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                 |                 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2319908 号                     |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 5 日（令和 6 年 3 月 12 日） |                 |
| ⑤契約業者名                  | 共栄建設工業株式会社                      |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市山田中村486番地                    |                 |
| ⑦工事の名称                  | 05災3630－5042山田赤目谷農地災害復旧工事       |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 山田赤目谷 地内                    |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                              |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                             | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | フトン簀3段積み L=23m<br>法面整形工 A=345㎡  | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 6 日                  |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                 | 令和 6 年 5 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 4,840,000 円                     |                 |
| ⑭変更理由                   | 富山市議会の予算繰越承認を受けたことから、工期を延長するもの  |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                           |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| ①契約番号                   | 第 2319994 号                               |                  |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                          |                  |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                          |                  |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 5 日（令和 6 年 3 月 12 日）           |                  |
| ⑤契約業者名                  | 有限会社飛騨山建設                                 |                  |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市八尾町上仁歩473番地                            |                  |
| ⑦工事の名称                  | 05災3630－5047山田赤目谷農地災害復旧工事                 |                  |
| ⑧工事場所                   | 富山市 山田赤目谷 地内                              |                  |
| ⑨工事種別                   | 土木                                        |                  |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                       | 変更後(変更箇所のみ記載)    |
|                         | フトン簀3段積み L=9m<br>法面整形工 A=90m <sup>2</sup> | 変更なし             |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 6 日                            |                  |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                           | 令和 6 年 10 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 2,383,700 円                               |                  |
| ⑭変更理由                   | 富山市議会の予算繰越承認を受けたことから、工期を延長するもの            |                  |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                            |                  |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| ①契約番号                   | 第 2319997 号                                |                  |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                           |                  |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                           |                  |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 5 日（令和 6 年 3 月 12 日）            |                  |
| ⑤契約業者名                  | 有限会社北山組                                    |                  |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市八尾町中533番地                               |                  |
| ⑦工事の名称                  | 05災3610－5061八尾町高尾農地災害復旧工事                  |                  |
| ⑧工事場所                   | 富山市 八尾町高尾 地内                               |                  |
| ⑨工事種別                   | 土木                                         |                  |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                        | 変更後(変更箇所のみ記載)    |
|                         | フトン簀3段積み L=14m<br>法面整形工 A=73m <sup>2</sup> | 変更なし             |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 6 日                             |                  |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                            | 令和 6 年 10 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 2,915,000 円                                |                  |
| ⑭変更理由                   | 富山市議会の予算繰越承認を受けたことから、工期を延長するもの             |                  |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                           |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2319999 号                               |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                          |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                          |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 5 日 (令和 6 年 3 月 12 日)          |                 |
| ⑤契約業者名                  | 共栄建設工業株式会社                                |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市山田中村486番地                              |                 |
| ⑦工事の名称                  | 05災3630－5008山田白井谷農地災害復旧工事                 |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 山田白井谷 地内                              |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                        |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                       | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | フトン簀3段積み L=7m<br>法面整形工 A=65m <sup>2</sup> | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 6 日                            |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                           | 令和 6 年 5 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 2,222,000 円                               |                 |
| ⑭変更理由                   | 富山市議会の予算繰越承認を受けたことから、工期を延長するもの            |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                  |                 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2320069 号                      |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                 |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                 |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 5 日 (令和 6 年 3 月 12 日) |                 |
| ⑤契約業者名                  | 共栄建設工業株式会社                       |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市山田中村486番地                     |                 |
| ⑦工事の名称                  | 05災3630－5045山田宿坊農地災害復旧工事         |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 山田宿坊 地内                      |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                               |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                              | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 大型フトン簀 L=10m<br>法面整形工 A=78㎡      | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 6 日                   |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                  | 令和 6 年 5 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 3,982,000 円                      |                 |
| ⑭変更理由                   | 富山市議会の予算繰越承認を受けたことから、工期を延長するもの   |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                               |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2320070 号                                   |                 |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                              |                 |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                              |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 5 日（令和 6 年 3 月 12 日）               |                 |
| ⑤契約業者名                  | 共栄建設工業株式会社                                    |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市山田中村486番地                                  |                 |
| ⑦工事の名称                  | 05災3630－5001山田小島農地災害復旧工事                      |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 山田小島 地内                                   |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                            |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                           | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | フトン簀3段積み L=15.5m<br>法面整形工 A=110m <sup>2</sup> | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 6 日                                |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                               | 令和 6 年 7 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 3,432,000 円                                   |                 |
| ⑭変更理由                   | 富山市議会の予算繰越承認を受けたことから、工期を延長するもの                |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                           |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ①契約番号                   | 第 2309732 号                                                                                                                                                               |                |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                                                                                                                                                          |                |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                                                                                                                                                          |                |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 9 月 13 日 (令和 6 年 3 月 22 日)                                                                                                                                         |                |
| ⑤契約業者名                  | 中川工業株式会社                                                                                                                                                                  |                |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市東福沢726番地                                                                                                                                                               |                |
| ⑦工事の名称                  | 林道大山東俣線橋梁補修工事                                                                                                                                                             |                |
| ⑧工事場所                   | 富山市 小佐波 地内                                                                                                                                                                |                |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                                                        |                |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                       | 変更後(変更箇所のみ記載)  |
|                         | ひびわれ補修工 N=1式<br>表面保護工 N=2式<br>橋面防水工 N=2式<br>仮設工 N=2式                                                                                                                      | 変更なし           |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 9 月 14 日                                                                                                                                                           |                |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                                                                                                                                           | 令和 6 年 5 月 7 日 |
| ⑬契約金額                   | 9,790,000 円                                                                                                                                                               | 8,285,200 円    |
| ⑭変更理由                   | 令和5年7月12日から13日発生 of 豪雨災害により施工箇所までの林道に落石・崩土のため資材搬入路が被災し、復旧するまで現場着手ができず、不測の日数を要したため工期延期をするもの。また、起工測量を行った結果、橋面防水工、表面含浸工の施工面積が減少することが分ったことから、橋面防水工、表面含浸工について減工したため、減額変更をするもの。 |                |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                               |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| ①契約番号                   | 第 2320465 号                                   |                  |
| ②予算担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                              |                  |
| ③設計担当所属名                | 農林水産部 農林事務所農地林務課                              |                  |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 5 日 (令和 6 年 3 月 12 日)              |                  |
| ⑤契約業者名                  | 協和建設株式会社                                      |                  |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市婦中町三瀬246番地                                 |                  |
| ⑦工事の名称                  | 外輪野用水路仮設水路設置工事                                |                  |
| ⑧工事場所                   | 富山市 婦中町道島 地内                                  |                  |
| ⑨工事種別                   | とび・土工・コンクリート                                  |                  |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                           | 変更後(変更箇所のみ記載)    |
|                         | 作業構台工 A=846.3空m <sup>3</sup><br>仮設用水路工 L=120m | 変更なし             |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 6 日                                |                  |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                               | 令和 6 年 12 月 13 日 |
| ⑬契約金額                   | 58,080,000 円                                  |                  |
| ⑭変更理由                   | 富山市議会の予算繰越承認を受けたことから、工期を延長するもの                |                  |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                                |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ①契約番号                   | 第 2309586 号                                    |                                                |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路整備課                                      |                                                |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路整備課                                      |                                                |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 9 月 12 日 (令和 6 年 3 月 1 日)               |                                                |
| ⑤契約業者名                  | 日之出建材株式会社                                      |                                                |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市水橋的場242番地                                   |                                                |
| ⑦工事の名称                  | 市道水橋二杉6号線改良工事                                  |                                                |
| ⑧工事場所                   | 富山市 水橋二杉 地内                                    |                                                |
| ⑨工事種別                   | 土木                                             |                                                |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                            | 変更後(変更箇所のみ記載)                                  |
|                         | プレキャストL型擁壁 L=17m<br>用排水フリーム L=19m<br>表層工 A=48㎡ | プレキャストL型擁壁 L=18m<br>用排水フリーム L=20m<br>表層工 A=50㎡ |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 9 月 13 日                                |                                                |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                |                                                |
| ⑬契約金額                   | 3,355,000 円                                    | 3,659,700 円                                    |
| ⑭変更理由                   | 特記事項に明示されている快適トイレの設置が適切に行われたことなどから増額変更を行うもの。   |                                                |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり ）

|                         |                                                                                |                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ①契約番号                   | 第 2309965 号                                                                    |                                             |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路整備課                                                                      |                                             |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路整備課                                                                      |                                             |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 9 月 28 日（令和 6 年 3 月 1 日）                                                |                                             |
| ⑤契約業者名                  | 有限会社ホクショー                                                                      |                                             |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市荒川二丁目22番14号                                                                 |                                             |
| ⑦工事の名称                  | 都市計画道路下赤江新庄線改良工事                                                               |                                             |
| ⑧工事場所                   | 富山市 上飯野 地内                                                                     |                                             |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                             |                                             |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                            | 変更後(変更箇所のみ記載)                               |
|                         | 側溝工 L=30m<br>カルバート工 L=16m<br>路床安定処理工 A=575㎡<br>舗装工 A=1600㎡                     | 側溝工 L=27m<br>構造物基礎安定処理工 N=1式<br>舗装工 A=1218㎡ |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 9 月 29 日                                                                |                                             |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 13 日                                                                |                                             |
| ⑬契約金額                   | 18,260,000 円                                                                   | 19,827,500 円                                |
| ⑭変更理由                   | ボックスカルバートの施工に際し基礎地盤を調査したところ、現地盤の支持力が不足している事が判明し、地盤改良を行う必要が生じたことなどから、増額変更を行うもの。 |                                             |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                                                |                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ①契約番号                   | 第 2316337 号                                                    |                           |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路整備課                                                      |                           |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路整備課                                                      |                           |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 1 月 19 日 (令和 6 年 3 月 25 日)                              |                           |
| ⑤契約業者名                  | 北日本道路株式会社                                                      |                           |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市吉倉755番地                                                     |                           |
| ⑦工事の名称                  | 市道任海13号線舗装工事                                                   |                           |
| ⑧工事場所                   | 富山市 任海 地内                                                      |                           |
| ⑨工事種別                   | 舗装                                                             |                           |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                            | 変更後(変更箇所のみ記載)             |
|                         | 舗装工 A=626㎡<br>区画線工 N=1式                                        | 舗装工 A=637㎡<br>道路付属物工 N=1式 |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 1 月 22 日                                                |                           |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 5 月 10 日                                                |                           |
| ⑬契約金額                   | 5,885,000 円                                                    | 5,662,800 円               |
| ⑭変更理由                   | 本工事は概数により発注した工事(特記仕様書第5条)であり、照査した結果、数量を変更する必要が生じたことから減額変更するもの。 |                           |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①契約番号                   | 第 2315437 号                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路河川管理課                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路河川管理課                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 12 月 27 日 (令和 6 年 3 月 1 日)                                                                                              |                                                                                                                                 |
| ⑤契約業者名                  | 有限会社創進建設                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市石金一丁目8番20号                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| ⑦工事の名称                  | 市道宝町大泉東町線歩道補修(第2工区)工事                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 清水元町 地内                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                            | 変更後(変更箇所のみ記載)                                                                                                                   |
|                         | L型側溝工 L=39.0m<br>自由勾配側溝工(300×300) L=36.0m<br>集水枥工(□400×600) N=1基<br>舗装工(開粒度AC13 t=30) A=109.1㎡<br>舗装工(密粒度AC20FH改 t=50) A=46.5㎡ | L型側溝工 L=39.2m<br>自由勾配側溝工(300×300) L=35.5m<br>集水枥工(□400×600) N=2基<br>舗装工(開粒度AC13 t=30) A=105.6㎡<br>舗装工(密粒度AC20FH改 t=50) A=123.0㎡ |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 12 月 28 日                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                                                                                                |                                                                                                                                 |
| ⑬契約金額                   | 7,370,000 円                                                                                                                    | 7,830,900 円                                                                                                                     |
| ⑭変更理由                   | 施工に先立ち受注者において設計照査を行ったところ、車道上のマンホール段差を解消したことにより、路面の排水勾配が保てなくなるため舗装復旧範囲を73.0㎡増工しました。                                             |                                                                                                                                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                                                  |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2319890 号                                                                                                      |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 河川整備課                                                                                                        |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 河川整備課                                                                                                        |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 6 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                 |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社北総建設                                                                                                         |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市布目1192番地1                                                                                                     |                 |
| ⑦工事の名称                  | 都市基盤河川馬渡川護岸整備(第4工区)工事                                                                                            |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 山岸外 地内                                                                                                       |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                               |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                              | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 高水護岸工(布製型枠工) A=241m <sup>2</sup><br>高水護岸工(連節ブロック張工) A=22m <sup>2</sup>                                           | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 7 日                                                                                                   |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                                                                                  | 令和 6 年 8 月 30 日 |
| ⑬契約金額                   | 9,790,000 円                                                                                                      |                 |
| ⑭変更理由                   | 「特記仕様書 第22条 工期について」に記載のとおり、履行期限について明示しており、富山市議会及び社会資本整備総合交付金事業に係る予算繰越承認を受けたので契約期間を155日延長し、工期を令和6年8月30日に変更するものです。 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2306737 号                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路整備課                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 8 月 9 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ⑤契約業者名                  | 野村土建・小林建設JV                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市西長江四丁目7番46号                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ⑦工事の名称                  | 市道水橋伊勢屋肘崎線橋梁新設工事                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 水橋肘崎外 地内                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                                                                                      | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | <p>【橋梁新設工事】</p> <p>橋長:13.6m 幅員(全幅):11.5m</p> <p>上部工形式 PC単純中空床版橋</p> <p>下部工形式 逆T式橋台</p> <p>基礎形式 既製杭基礎(鋼管杭)</p> <p>法覆護岸工 N=1式</p> <p>付帯道路工 N=1式</p> <p>構造物撤去工 N=1式</p> <p>排水構造物工 N=1式</p> <p>舗装工 N=1式</p> <p>PC橋工 N=1式</p> <p>橋台工 N=1式</p> <p>仮設工 N=1式</p> | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 8 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                          | 令和 6 年 5 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 121,550,000 円                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ⑭変更理由                   | 橋台の基礎杭を施工する際に生じる掘削残土について、含水率が高く、運搬が困難であったため、処理に日数を要したことから、工期を延長するもの。                                                                                                                                                                                     |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり ）

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ①契約番号                   | 第 2310081 号                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 4 日（令和 6 年 3 月 6 日）                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社アイズ総合                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市新庄町一丁目9番16号                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| ⑦工事の名称                  | (余フ)称比川橋塗装塗替(第4工区)工事                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| ⑧工事場所                   | 富山市 婦中町西本郷外 地内                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| ⑨工事種別                   | 塗装                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変更後(変更箇所のみ記載)                     |
|                         | 塗装塗替工(Rc-I) A=735㎡<br>仮設工 N=1式                                                                                                                                                                                                                                                      | 塗装塗替工(Rc-I) A=738㎡<br>排水施設工 N=4箇所 |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 10 月 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| ⑬契約金額                   | 54,175,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53,576,600 円                      |
| ⑭変更理由                   | <p>工事着工前の現地踏査において橋梁排水管の状態を確認したところ、塗膜の腐食に加え、排水管の減肉、欠損などが確認されました。これに対し、塗装塗替工だけでは排水管の機能を回復できないと判断し、腐食が著しい排水管4箇所について部分取替を行うこととしました。また、特記仕様書第20条に規定する快適トイレ等を設置しました。一方で、特記仕様書第13条に規定する週休2日制の取り組みについて、受注業者より週休二日制実施の辞退の申し出があったことから、工事費の補正を変更しました。</p> <p>以上のことから、598,400円の減額変更を行うものです。</p> |                                   |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2312541 号                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 11 月 14 日 (令和 6 年 3 月 8 日)                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社ニシザワ                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市下大久保300番地                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ⑦工事の名称                  | 西塩野1号橋架替工事                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 西塩野 地内                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | <p>【橋梁架替工事】橋長2.7m 幅員7.2m<br/>ボックスカルバート工(B2300×H1000) L<br/>=7.2m<br/>橋梁付属物工 N=1式<br/>舗装工 N=1式<br/>構造物撤去工 N=1式<br/>仮設工 N=1式</p>                                                                                                                                                        | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 11 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和 6 年 3 月 22 日 |
| ⑬契約金額                   | 23,430,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,910,900 円    |
| ⑭変更理由                   | <p>本工事において、民地(ブロック塀等)を一部撤去し、復旧を計画しておりましたが、既設橋の撤去後、撤去範囲の確認を行ったところ、民地の一部撤去をせずにボックスカルバートの設置可能となったことから、撤去工の一部およびブロック塀・石積復旧が不要となりました。また、掘削範囲が狭いことから地耐力確認方法を平板載荷試験からキャスポルに変更しました。以上のことから、減額を行いました。</p> <p>工期については、塩野用水の通水を止めないよう地元要望により、水替え工に不測の日数を要したため、工期内の工事完了が困難となったことから、工期を延長しました。</p> |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                                                            |               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ①契約番号                   | 第 2319541 号                                                                |               |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                              |               |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                              |               |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 16 日 (令和 6 年 3 月 11 日)                                          |               |
| ⑤契約業者名                  | 辻建設株式会社                                                                    |               |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市内幸町6番1号                                                                 |               |
| ⑦工事の名称                  | 塩倉橋災害復旧補修工事                                                                |               |
| ⑧工事場所                   | 富山市 新桜町外 地内                                                                |               |
| ⑨工事種別                   | 舗装                                                                         |               |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                        | 変更後(変更箇所のみ記載) |
|                         | 舗装工 N=1式                                                                   | 変更なし          |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 19 日                                                            |               |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 22 日                                                            |               |
| ⑬契約金額                   | 4,070,000 円                                                                | 3,631,100 円   |
| ⑭変更理由                   | 施工に先立っての起工測量等の現場精査を実施したところ、設計数量に変更が生じました。<br>このことにより、438,900円の減額変更を行うものです。 |               |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                                        |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ①契約番号                   | 第 2307204 号                                                                                                                                                                            |                  |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                          |                  |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                          |                  |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 9 月 26 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                                                                                      |                  |
| ⑤契約業者名                  | 高尾建設・神高・泉建設 JV                                                                                                                                                                         |                  |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市本宮1073番地                                                                                                                                                                            |                  |
| ⑦工事の名称                  | 小見橋1号仮橋設置工事                                                                                                                                                                            |                  |
| ⑧工事場所                   | 富山市 小見 地内                                                                                                                                                                              |                  |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                                                                     |                  |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                    | 変更後(変更箇所のみ記載)    |
|                         | <b>【仮橋設置工事】</b><br>構造物撤去工 N=1式<br>仮橋設置工 N=1式<br>下水管路移設工 N=1式                                                                                                                           | 変更なし             |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 9 月 27 日                                                                                                                                                                        |                  |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                                                                                                                                                        | 令和 6 年 10 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 317,900,000 円                                                                                                                                                                          | 359,876,000 円    |
| ⑭変更理由                   | 仮橋を支える杭の打設にあたり追加で必要となった、本橋の谷側にある道路擁壁の背面空隙処理(地盤改良)について、対象範囲が広範であり、また、その処理量も大きいものであったことから、処理の完了までに想定以上の日数を要しました。このことで工程に大幅な遅れが生じたことから、工期内での完成が困難となり、富山市議会の予算繰越承認を受けたため、工期を216日間延長するものです。 |                  |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2309760 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 9 月 26 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ⑤契約業者名                  | ウエマツ建設工業株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市鶴島1442番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| ⑦工事の名称                  | (余フ)寺町3号橋補修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 寺町 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 橋梁塗装工(Rc-I) A=42m <sup>2</sup><br>当て板補修工 N=1式<br>断面修復工 V=0.030m <sup>3</sup><br>表面含浸工 A=60m <sup>2</sup><br>排水施設設置工 N=1式<br>防護柵取替工 N=1式<br>舗装工 A=19m <sup>2</sup><br>伸縮装置取替工 L=8.6m<br>支承取替工 N=4基<br>落橋防止システム工 N=1式                                                                                                                                         | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 9 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 令和 6 年 5 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 29,150,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ⑭変更理由                   | <p>本工事は、富山市寺町地内にある、牛ヶ首用水に架かる寺町3号橋において、支承取替工、落橋防止システム工、断面修復工、表面含浸工、当て板補修工、橋梁塗装工、伸縮装置取替等の補修を行うものです。</p> <p>本工事において、補修にあたり吊足場を設置して作業を実施する必要があります。用水管理者である牛ヶ首用水土地改良区より、令和6年1月1日に発生した能登半島地震の被害状況を確認するため調査通水に関する協力依頼があったことから、吊り足場の一時撤去および再設置が必要となりました。</p> <p>このことから、通水期間中の桁下作業が困難となったことや、吊足場の再設置に不測の日数を要しており、富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を得たことから、77日間の工期延長を行うものです。</p> |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2310983 号                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 16 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ⑤契約業者名                  | 林塗装株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市神通本町一丁目9番11号                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ⑦工事の名称                  | 神峡橋塗装塗替(第2工区)工事                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 猪谷外 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ⑨工事種別                   | 塗装                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 橋梁塗装工(Rc-I) A=469㎡<br>排水工 N=8箇所<br>仮設工 N=1式                                                                                                                                                                                                                                                         | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 10 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 令和 6 年 7 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 61,050,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ⑭変更理由                   | <p>本工事は、富山市猪谷外地内にある神通川に架かる神峡橋において、橋梁塗装工及び足場工を行うものです。</p> <p>塗装塗替にあたり、通行止を実施し吊足場を設置しておりますが、小中学校のスクールバスが運行しており、迂回することが困難なことから通過させる必要がありました。そのため、その都度作業を中断し、連続して足場施工ができないことから作業に時間がかかり、不測の日数を要したため、工期内完了が困難なことから138日の工期延長を行うものです。</p> <p>また、富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和6年7月31日まで工期を延長するものです。</p> |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2310989 号                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 16 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                                                                                                                   |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社陽光興産                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市萩原425番地1                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ⑦工事の名称                  | 任海橋補修工事                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 下熊野外 地内                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                                                  | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 橋面防水工 A=446㎡<br>舗装打換え工 N=1式<br>伸縮装置補修工 L=44.8m<br>排水施設工 N=1式防護柵補修工 N=1式<br>ひび割れ補修工(充てん工法) L=12m<br>ひび割れ補修工(低圧注入工) L=2m<br>断面修復工 V=0.300㎡<br>仮設工 N=1式                                                                 | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 10 月 17 日                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                                                                                                                                                                                      | 令和 6 年 7 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 89,815,000 円                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ⑭変更理由                   | <p>本工事の着手にあたり、河川管理者と河川内作業に係る協議を重ねた結果、河川内作業期間を令和6年1月1日から5月31日までに限定されたことから、河川内で行う補修工種を先行して行う必要が生じました。このため、河川外で行う補修工種の着手に遅れが生じたことから、138日の工期延長を行うものです。</p> <p>富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和6年7月31日まで工期を延長するものです。</p> |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2313272 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 11 月 29 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ⑤契約業者名                  | スター総合建設株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市桜木町1番11号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ⑦工事の名称                  | 鵜坂1号橋外2橋補修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 婦中町鵜坂外 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | <p>【鵜坂1号橋】</p> <p>断面修復工 <math>V=0.154\text{m}^3</math></p> <p>水切工 <math>L=5.5\text{m}</math></p> <p>目地補修工 <math>L=4.2\text{m}</math></p> <p>【羽根4号橋】</p> <p>断面修復工 <math>V=0.057\text{m}^3</math>水切工 <math>L=5.2\text{m}</math></p> <p>塗装塗替工 <math>A=3\text{m}^2</math></p> <p>舗装打換工 <math>A=8\text{m}^2</math></p> <p>目地補修工 <math>L=10.0\text{m}</math></p> <p>【田島4号橋】</p> <p>断面修復工 <math>V=0.367\text{m}^3</math></p> <p>水切工 <math>L=10.8\text{m}</math></p> | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 11 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 令和 6 年 4 月 19 日 |
| ⑬契約金額                   | 9,867,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ⑭変更理由                   | <p>本工事は、富山市婦中町鵜坂地内にある十二ヶ用水に架かる鵜坂1号橋、婦中町田島地内にある大川排水に架かる田島4号橋及び婦中町羽根地内にある祖母川に架かる羽根4号橋において、損傷した上部・下部の断面修復や漏水対策等の橋梁補修を行うものです。</p> <p>鵜坂1号橋において下部工の断面修復にあたり、用水の通水停止を依頼したところ、2月下旬から対応可能とされたことから、不測の日数を要したため、工期内完了が困難なことから35日の工期延長を行うものです。</p> <p>また、富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和6年4月19日まで工期を延長するものです。</p>                                                                                                                                                     |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ①契約番号                   | 第 2315068 号                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 12 月 28 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| ⑤契約業者名                  | 常南工業株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市馬瀬口868番地                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| ⑦工事の名称                  | 中馬瀬橋補修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| ⑧工事場所                   | 富山市 瀬戸外 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変更後(変更箇所のみ記載)  |
|                         | 橋面防水工 A=56㎡<br>舗装打換え工 N=1式<br>石積工 N=1式<br>伸縮装置補修工 L=8.6m<br>排水装置補修工 N=4箇所<br>防護柵補修工 N=1式地覆打換え工 N=1式<br>断面修復工 V=0.180㎡<br>胸壁打換え工 N=1式<br>塗装塗替工(Rc-I) A=60㎡<br>仮設工 N=1式                                                                                                                                | 変更なし           |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 1 月 4 日                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 令和 6 年 7 月 5 日 |
| ⑬契約金額                   | 24,860,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| ⑭変更理由                   | <p>工事に先立ち吊足場を設置し桁下状況を確認したところ、床版下面の漏水が広範囲に及んでおり、先行予定の桁下の補修作業に着手できないことが分かりました。損傷箇所の確認・精査を行った結果、橋面に生じているひび割れから水が浸入していることが判明したことから、この水の漏水対策を行うため、先行して床版の補修を行う必要が生じました。このため、当初工程の見直し及び桁下の補修工種である鋼桁の塗装塗替工の着手に遅れが生じたことから、102日の工期延長を行うものです。</p> <p>富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、令和6年7月5日まで工期を延長するものです。</p> |                |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2316488 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 道路構造保全対策課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 1 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ⑤契約業者名                  | 山岸建設株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市布瀬本町8番地1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ⑦工事の名称                  | 横手橋外1橋補修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 八尾町下笹原 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | <p>【横手橋】</p> <p>断面修復工 V=1.748m<sup>3</sup></p> <p>伸縮装置取替工 L=23.8m</p> <p>橋面防水工 A=46m<sup>2</sup></p> <p>排水装置補修工 N=3箇所</p> <p>水切工 L=21.9m</p> <p>舗装打換工 A=46m<sup>2</sup></p> <p>防護柵部分取替工 L=21m</p> <p>足場工 N=1式</p> <p>【野手橋】</p> <p>断面修復工 V=0.241m<sup>3</sup></p> <p>ひび割れ注入工 L=267m</p> <p>ひび割れ充填工 L=27m</p> <p>表面含浸工 A=224m<sup>2</sup></p> <p>水切り設置工 L=28.4m</p> <p>支承防食工 A=1m<sup>2</sup></p> <p>排水管補修工 N=4箇所</p> <p>伸縮目地工 L=7.0m</p> <p>橋面防水工 A=48.7m<sup>2</sup></p> <p>足場工 N=1式</p> | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 2 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 令和 6 年 7 月 26 日 |
| ⑬契約金額                   | 32,604,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ⑭変更理由                   | <p>本工事は、富山市八尾町下笹原地内にある、別荘川に架かる横手橋及び野手橋において断面修復工、伸縮装置補修等を行うものです。</p> <p>本工事において、一時通行止や吊り足場を設置して補修作業を行う必要があります。河川管理者である富山県において、令和6年3月末まで野手橋周辺の護岸工事を実施しているため、当該工事の一時通行止や吊り足場の設置が困難となりました。</p> <p>このことから、当該橋梁の補修作業に遅れが生じたため、当初工程を大幅に見直しする必要が生じ不測の日数を要しており、富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を得たことから、119日間の工期延期を行うものです。</p>                                                                                                                                                                               |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                                              |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| ①契約番号                   | 第 2311637 号                                                  |               |
| ②予算担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                                    |               |
| ③設計担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                                    |               |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 11 月 10 日 (令和 6 年 3 月 6 日)                            |               |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社西田幸樹園                                                    |               |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市羽根1546番地1                                                 |               |
| ⑦工事の名称                  | 公園施設長寿命化対策(その2)工事                                            |               |
| ⑧工事場所                   | 富山市 布目外 地内                                                   |               |
| ⑨工事種別                   | 造園                                                           |               |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                          | 変更後(変更箇所のみ記載) |
|                         | 公園施設更新 N=1式                                                  | 変更なし          |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 11 月 13 日                                             |               |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                              |               |
| ⑬契約金額                   | 17,105,000 円                                                 | 18,448,100 円  |
| ⑭変更理由                   | 受注者より、特別仕様書第15条に基づく週休2日制に取り組むことの申し出があったことから、経費調整等を行い、増額するもの。 |               |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                   |                 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2313563 号                       |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 公園緑地課                         |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 公園緑地課                         |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 12 月 5 日 (令和 6 年 3 月 12 日) |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社大村翠光園                         |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市栗島町二丁目3番56号                    |                 |
| ⑦工事の名称                  | 公園施設長寿命化対策(その4)工事                 |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 窪新町外 地内                       |                 |
| ⑨工事種別                   | 造園                                |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                               | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 公園施設更新 N=1式                       | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 12 月 6 日                   |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                   | 令和 6 年 5 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 10,120,000 円                      | 10,120,000 円    |
| ⑭変更理由                   | 遊具の納期に不測の日数を要したことから、工期を延伸するもの。    |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                                   |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2315697 号                                       |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                         |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                         |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 7 日（令和 6 年 3 月 12 日）                   |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社飛鳥ガーデン                                        |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市茶屋町103番地                                       |                 |
| ⑦工事の名称                  | 公園施設長寿命化対策(その5)工事                                 |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 田畑外 地内                                        |                 |
| ⑨工事種別                   | 造園                                                |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                               | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 公園施設更新 N=1式                                       | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 8 日                                    |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                   | 令和 6 年 8 月 30 日 |
| ⑬契約金額                   | 15,279,000 円                                      |                 |
| ⑭変更理由                   | 市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、当初から想定していた工期へ延伸するもの。 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり ）

|                         |                                                   |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ①契約番号                   | 第 2318192 号                                       |                  |
| ②予算担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                         |                  |
| ③設計担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                         |                  |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 29 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                 |                  |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社柴崎農園                                          |                  |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市長岡9686番地                                       |                  |
| ⑦工事の名称                  | 山室二区公園整備(その4)工事                                   |                  |
| ⑧工事場所                   | 富山市 山室 地内                                         |                  |
| ⑨工事種別                   | 造園                                                |                  |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                               | 変更後(変更箇所のみ記載)    |
|                         | 公園施設更新 N=1式                                       | 変更なし             |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 1 日                                    |                  |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                   | 令和 6 年 12 月 13 日 |
| ⑬契約金額                   | 52,470,000 円                                      | 52,470,000 円     |
| ⑭変更理由                   | 市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、当初から想定していた工期へ延伸するもの。 |                  |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                   |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2318840 号                                       |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                         |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                         |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 15 日 (令和 6 年 3 月 15 日)                 |                 |
| ⑤契約業者名                  | 広瀬園                                               |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市月岡町七丁目39番地                                     |                 |
| ⑦工事の名称                  | 公園施設長寿命化対策(その7)工事                                 |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 婦中町希望ヶ丘外 地内                                   |                 |
| ⑨工事種別                   | 造園                                                |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                               | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 公園施設更新 N=1式                                       | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 18 日                                   |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                   | 令和 6 年 8 月 30 日 |
| ⑬契約金額                   | 11,440,000 円                                      |                 |
| ⑭変更理由                   | 市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、当初から想定していた工期へ延伸するもの。 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                                   |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2318190 号                                       |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                         |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                         |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 8 日（令和 6 年 3 月 27 日）                   |                 |
| ⑤契約業者名                  | 有限会社島田造園                                          |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市古沢398番地                                        |                 |
| ⑦工事の名称                  | 公園施設長寿命化対策(その8)工事                                 |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 布市新町外 地内                                      |                 |
| ⑨工事種別                   | 造園                                                |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                               | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 公園施設更新 N=1式                                       | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 11 日                                   |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                   | 令和 6 年 8 月 30 日 |
| ⑬契約金額                   | 13,805,000 円                                      |                 |
| ⑭変更理由                   | 市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、当初から想定していた工期へ延伸するもの。 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                                   |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2318868 号                                       |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                         |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                         |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 15 日（令和 6 年 3 月 27 日）                  |                 |
| ⑤契約業者名                  | 長岡造園株式会社                                          |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市黒崎242番地1                                       |                 |
| ⑦工事の名称                  | 公園施設長寿命化対策(その9)工事                                 |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 寺町外 地内                                        |                 |
| ⑨工事種別                   | 造園                                                |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                               | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 公園施設更新 N=1式                                       | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 18 日                                   |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                   | 令和 6 年 8 月 30 日 |
| ⑬契約金額                   | 10,450,000 円                                      |                 |
| ⑭変更理由                   | 市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、当初から想定していた工期へ延伸するもの。 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容（ ⑫工期(至) 変更あり ）

|                         |                                  |                 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2301389 号                      |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 公園緑地課                        |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 公園緑地課                        |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 5 月 12 日（令和 6 年 3 月 28 日） |                 |
| ⑤契約業者名                  | 富山電設株式会社                         |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市上赤江町一丁目16番46号                 |                 |
| ⑦工事の名称                  | 呉羽丘陵フットパス連絡橋受変電設備設置工事            |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 茶屋町 地内                       |                 |
| ⑨工事種別                   | 電気                               |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                              | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 受変電設備設置 N=1式                     | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 5 月 15 日                  |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                  | 令和 6 年 9 月 30 日 |
| ⑬契約金額                   | 19,985,900 円                     |                 |
| ⑭変更理由                   | 電気設備の納期に不測の日数を要したことから、工期を延伸するもの。 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                   |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2317491 号                                       |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                         |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 公園緑地課                                         |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 2 月 19 日 (令和 6 年 3 月 29 日)                 |                 |
| ⑤契約業者名                  | 新名産業株式会社                                          |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市新名168番地                                        |                 |
| ⑦工事の名称                  | 公園施設長寿命化対策(その6)工事                                 |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 布瀬町南三丁目外 地内                                   |                 |
| ⑨工事種別                   | 造園                                                |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                               | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 公園施設更新 N=1式                                       | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 2 月 20 日                                   |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                   | 令和 6 年 7 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 6,017,000 円                                       |                 |
| ⑭変更理由                   | 市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたことから、当初から想定していた工期へ延伸するもの。 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                                  |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| ①契約番号                   | 第 2313878 号                                      |               |
| ②予算担当所属名                | 建設部 土木事務所建設課                                     |               |
| ③設計担当所属名                | 建設部 土木事務所建設課                                     |               |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 11 月 30 日 (令和 6 年 3 月 5 日)                |               |
| ⑤契約業者名                  | 有限会社共栄産業                                         |               |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市上大久保30番地の1                                    |               |
| ⑦工事の名称                  | 市道工業センター線改良工事                                    |               |
| ⑧工事場所                   | 富山市 高内 地内                                        |               |
| ⑨工事種別                   | 土木                                               |               |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                              | 変更後(変更箇所のみ記載) |
|                         | 側溝工 L=20m<br>舗装工 A=57㎡<br>縁石工 L=18m              | 変更なし          |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 12 月 1 日                                  |               |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                  |               |
| ⑬契約金額                   | 3,377,000 円                                      | 3,425,400 円   |
| ⑭変更理由                   | 特記仕様書18条2項より、快適トイレの設置費用を計上する必要性が生じたため増額変更するものです。 |               |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                                                          |                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2307188 号                                                                                                                                                                                              |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 土木事務所建設課                                                                                                                                                                                             |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 土木事務所建設課                                                                                                                                                                                             |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 7 月 27 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                                                                                                        |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社東洋住設興業                                                                                                                                                                                               |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市八尾町深谷658番地2                                                                                                                                                                                           |                 |
| ⑦工事の名称                  | 市道諏訪町横通り1号線石畳改良(第3工区)工事                                                                                                                                                                                  |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 八尾町上新町 地内                                                                                                                                                                                            |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                                                                                       |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                                      | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | 石畳舗装工 A=93m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                 | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 7 月 28 日                                                                                                                                                                                          |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                                                                                                                                                                          | 令和 6 年 5 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 13,310,000 円                                                                                                                                                                                             |                 |
| ⑭変更理由                   | <p>着手にあたり現地調査を実施したところ、石畳の下に水道メーターがあることが判明し、新たに水道メーターボックスを設置する必要が生じました。当初1月下旬を予定していたメーターボックス施工完了時期が製品の製作の遅れにより、3月中旬に変更になり、本工事の着手が3月中旬以降になるため工期内での完成が困難となったことから、契約期間を77日間延長し、工事完成日を令和6年5月31日に変更するものです。</p> |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2312533 号                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ②予算担当所属名                | 建設部 土木事務所建設課                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ③設計担当所属名                | 建設部 土木事務所建設課                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 11 月 9 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社大起工業                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市婦中町下坂倉121番地                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ⑦工事の名称                  | 市道長沢下瀬線道路災害復旧工事                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 婦中町下瀬 地内                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                                                                                                                                                                                     | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | ブロック積工 A=33m <sup>2</sup><br>小口止工 N=1基<br>防護柵工 L=10m<br>舗装工 A=14m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                          | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 11 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                         | 令和 6 年 5 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 5,335,000 円                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ⑭変更理由                   | 当初の施工方法では片側交互通行により工事を実施する予定としていましたが、道路下の地盤が想定よりも悪く掘削完了後に地山が崩れ、片側交互通行できる安全な通行幅員を確保しながらの施工が困難になったことから、車両通行止めによる施工に変更する必要が生じました。車両通行止めの実施に伴い、地元への周知及び本路線は路線バス及び婦中コミュニティバスが往来していることからバスの迂回路の調整に時間を要し、工期内の完成が困難になったことから、契約期間を77日間延長し、工事完成日を令和6年5月31日とするものです。 |                 |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                                              |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| ①契約番号                   | 第 2309743 号                                                  |               |
| ②予算担当所属名                | 活力都市創造部 都市計画課                                                |               |
| ③設計担当所属名                | 活力都市創造部 都市計画課                                                |               |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 5 日 (令和 6 年 3 月 7 日)                             |               |
| ⑤契約業者名                  | 松原建設株式会社                                                     |               |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市石坂2449番地2                                                 |               |
| ⑦工事の名称                  | 呉羽駅北口駅前広場整備(その3)工事                                           |               |
| ⑧工事場所                   | 富山市 呉羽町西外 地内                                                 |               |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                           |               |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                          | 変更後(変更箇所のみ記載) |
|                         | 舗装工 A=2,460㎡<br>排水構造物工 L=220m<br>照明工 N=15基<br>駐輪場 N=4基(144台) | 変更なし          |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 10 月 6 日                                              |               |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                              |               |
| ⑬契約金額                   | 90,750,000 円                                                 | 92,220,700 円  |
| ⑭変更理由                   | ポンプ排水を作業時排水から常時排水へ変更したこと、および、地盤改良における固化剤の使用量を増やしたことによる増額変更。  |               |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり )

|                         |                                    |                    |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| ①契約番号                   | 第 2311729 号                        |                    |
| ②予算担当所属名                | 活力都市創造部 都市計画課                      |                    |
| ③設計担当所属名                | 活力都市創造部 都市計画課                      |                    |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 11 月 10 日 (令和 6 年 3 月 12 日) |                    |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社中道工務店                          |                    |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市七軒町3番16号                        |                    |
| ⑦工事の名称                  | 新富山口駅東口駅前広場トイレ新築工事                 |                    |
| ⑧工事場所                   | 富山市 下富居 地内                         |                    |
| ⑨工事種別                   | 建築                                 |                    |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                | 変更後(変更箇所のみ記載)      |
|                         | ユニット式トイレ N=1基                      | 地盤改良(柱状改良工法) N=18本 |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 11 月 13 日                   |                    |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                    | 令和 6 年 5 月 15 日    |
| ⑬契約金額                   | 33,132,880 円                       | 39,740,800 円       |
| ⑭変更理由                   | 地盤改良(柱状改良工法)を行ったことによる増額変更。         |                    |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                     |                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| ①契約番号                   | 第 2319138 号                                         |                |
| ②予算担当所属名                | 活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課                                  |                |
| ③設計担当所属名                | 活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課                                  |                |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 6 年 3 月 15 日 (令和 6 年 3 月 27 日)                   |                |
| ⑤契約業者名                  | 株式会社ジェイアール西日本ビルト 金沢支店                               |                |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 金沢市元菊町1番地12                                         |                |
| ⑦工事の名称                  | 富山駅東西自由通路整備工事                                       |                |
| ⑧工事場所                   | 富山市 明輪町 地内                                          |                |
| ⑨工事種別                   | 建築                                                  |                |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                 | 変更後(変更箇所のみ記載)  |
|                         | 鉄骨平屋建て<br>建築面積79.5㎡(増築部分)                           | 変更なし           |
| ⑪工期(自)                  | 令和 6 年 3 月 18 日                                     |                |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 29 日                                     | 令和 6 年 8 月 2 日 |
| ⑬契約金額                   | 90,200,000 円                                        |                |
| ⑭変更理由                   | 令和6年3月12日付 富山市議会において予算繰越議案が可決されたため、公告文に記載のとおり工期を延長。 |                |

令和 6 年 3 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

|                         |                                                                                         |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①契約番号                   | 第 2312727 号                                                                             |                 |
| ②予算担当所属名                | 教育委員会事務局 学校施設課                                                                          |                 |
| ③設計担当所属名                | 教育委員会事務局 学校施設課                                                                          |                 |
| ④契約年月日<br>※( )内は契約変更年月日 | 令和 5 年 11 月 13 日 (令和 6 年 3 月 12 日)                                                      |                 |
| ⑤契約業者名                  | ハヤシ工業株式会社                                                                               |                 |
| ⑥契約業者住所<br>※JV は代表者住所   | 富山市本郷町194番地6                                                                            |                 |
| ⑦工事の名称                  | 堀川南小学校駐車場整備工事                                                                           |                 |
| ⑧工事場所                   | 富山市 本郷町 地内                                                                              |                 |
| ⑨工事種別                   | 土木                                                                                      |                 |
| ⑩工事概要                   | 変更前                                                                                     | 変更後(変更箇所のみ記載)   |
|                         | アスファルト舗装工 970㎡<br>グラウンド舗装復旧工 1式<br>側溝工(自由勾配側溝B300×H300) 12m<br>側溝工(自由勾配側溝B500×H400) 22m | 変更なし            |
| ⑪工期(自)                  | 令和 5 年 11 月 14 日                                                                        |                 |
| ⑫工期(至)                  | 令和 6 年 3 月 15 日                                                                         | 令和 6 年 5 月 31 日 |
| ⑬契約金額                   | 16,170,000 円                                                                            |                 |
| ⑭変更理由                   | 仮設駐車場撤去及びグラウンド復旧工事は、学校と再協議した結果、給食の影響を考慮し給食終了後の春休みに施工することとなったため、工期内に完了することが困難となったもの。     |                 |