

令和6年度 特命随意契約 変更契約内容

番号	契約番号	予算担当所属名	契約 年月日	契約変更 年月日	契約業者名	契約業者の住所 (JVは代表者の住所)	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要（変更後）	工期 （自）	工期 （至）	変更後の 工期 （至）	契約金額	変更後の 契約金額	変更理由
1	2024008109	農林水産部農村整備課	R6. 9. 24	R6. 12. 9	大鷹建設株式会 社	富山市 野町138番地6	05災3620-5013婦中町長沢水路災害復旧工事	富山市 婦中町長沢 地内	土木	擁壁工 L=9m 土質調査 1式	R6. 9. 25	R7. 3. 14		6,655,000	6,967,400	起工測量による補強土壁敷設面積変更等数量の見直しを行うもの。 また、構造物下部の地盤強度の調査のため行う土質調査やコンクリート廃材の数量変更を積算した結果312、400円の増額とする。
2	2024008766	農林水産部農村整備課	R6. 10. 4	R6. 12. 18	大鷹建設株式会 社	富山市 野町138番地6	05災2010-5005三熊水路災害復旧工事	富山市 三熊 地内	土木	復旧延長 L=7.5m 排水フリーユーム（H600×B1200）L=7.5m 張ブロック A=2㎡ ロードマット A=40㎡	R6. 10. 7	R7. 1. 17	R7. 3. 7	1,320,000	1,681,900	現地状況より仮設道路工追加による増額及び土砂崩壊による協議に不測の日数が生じたため工期延期するもの。
3	2024005440	農林水産部地方卸売市場地方卸売 市場	R6. 6. 25	R6. 12. 20	大和ハウス工業 株式会社 北陸 支社	石川県金沢市 鞍月五丁目 57番地	市道公設地方卸売市場線整備工事	富山市 掛尾町 地内	土木	【市道公設地方卸売市場線整備工事】 市道公益地方卸売市場線 L=380m 下層路盤工 A=2668m2 上層路盤工 A=2598m2 基層工 A=2528m2 路盤工（歩道側） A=411m2 表層工 A=2668m2 場所打擁壁工 V=67m3 ボックスカルバート工 L=20m 側道工 L=383m 場所打水路工 L=13m 集水樹工 N=13箇所 縁石工 L=297m 道路照明灯工 N=13本 消雪管配管工 L=281m	R6. 6. 26	R7. 1. 10	R8. 3. 14	141,900,000		富山市公設地方卸売市場再整備事業にて、現行の市道整備工事に支障となっている旧水産棟の解体工事に大幅な遅れ（2か月程度）が生じ、それに伴い、車道及び歩道、道路付属物の設置を工期内に完了させることが困難となったため、工期延長を行うもの。