

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 2006678 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども保育課
③設計担当所属名	こども家庭部 こども保育課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 28 日 (令和 3 年 1 月 28 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	(仮称) 婦中熊野・宮川保育所造成工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	敷地造成工 A=1,500㎡、残土処理工 V=1,030㎡、地盤改良工 A=190㎡、擁壁工 L=69m、排水構造物工 L=18m、舗装工 A=40㎡、縁石工 L=30m、防護柵工 L=30m、仮設工 N=1式 (敷地造成工 A=2,020㎡、残土処理工 V=890㎡、擁壁工 L=69m、排水構造物工 L=19m、舗装工 A=568㎡、防護柵工 L=31m、給水管布設工 N=1式、仮設工 N=1式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 29 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	89,870,000 円 (84,197,300 円) (税込み)
⑭変更理由	想定より浅い位置に基盤面が露頭したことや、当初予定していた地盤改良を施工しないこととしたこと等により工事内容を変更したことにあわせ、1月の大雪の影響に伴い工期延長したもの

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2010076 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 1 日 (令和 3 年 2 月 19 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地道路舗装 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 北押川外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	アスファルト舗装工 A=8,065 m ² 、区画線工 L=1,752m、 縁石工 L=540m、転落防止柵 L=153m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 3 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	76,340,000 円 (税込み)
⑭変更理由	先行発注工事の進捗が想定より遅れたことや、電力会社発注 の現場内工事との工程調整を図ったことにより、工期を延長す るもの

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 2010551 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 2 日（令和 3 年 2 月 22 日）
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港海岸 8 号離岸堤新設（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 水橋町 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	基礎工 N=1式、ブロック製作 N=80 個、ブロック据付 N=40 個（基礎工 N=1式、ブロック製作 N=80 個、ブロック据付 N=41 個）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	69,300,000 円（70,449,500 円）（税込み）
⑭変更理由	現地測量の結果、海底地盤が計画時より深くなっており、消波ブロック据付数の増等による増額変更

契約の内容

①契約番号	第 2018915 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 2 日
⑤契約業者名	正栄建設有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦工事の名称	0 2 災 3 6 1 0 - 2 0 0 1 八尾町妙川寺農地災害復旧 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町妙川寺 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ふとん竈工 L=26.5m 法面整形 A=137 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,685,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2018916 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 2 日
⑤契約業者名	八興土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町東布谷 1 5 1 4 番地
⑦工事の名称	0 2 災 3 6 1 0 - 2 0 0 4 八尾町青根用水路災害復旧 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町青根 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ブロック積工 A=19.7 m ² 水路工 L=6m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 229, 500 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020339 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 24 日
⑤契約業者名	宮口建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市猪谷 2 1 8 番地
⑦工事の名称	蟹寺地区治山工事
⑧工事場所	富山市 蟹寺 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	谷止工 N=1 基
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,480,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019088 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社海内組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中老田 3 3 0 番地
⑦工事の名称	市道野々上 1 0 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 野々上 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=24m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 485, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019676 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	水上建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋伊勢領 9 2 番地
⑦工事の名称	市道水橋辻ヶ堂新道 6 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=12m、表層工 A=30.8 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 200, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019677 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	市道栃谷 4 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 栃谷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=40m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,496,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020244 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 18 日
⑤契約業者名	松井土石興業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 3 番 7 号
⑦工事の名称	市道工業センター 5 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=51.3m、集水柵工 N=2 基、舗装工 A=182.3 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,048,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020246 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	市道水橋沖 4 号線外 2 線舗装工事
⑧工事場所	富山市 水橋沖外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=642.6 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,148,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020248 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社山口建材
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 3 1 1 0 番地 4
⑦工事の名称	市道住吉 1 1 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 住吉 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=24m、集水柵工 N=1 基
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 4 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,595,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020252 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 18 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	市道奥井窪 2 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 奥井町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=67m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,585,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020425 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	市道海岸通り 3 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=45.8m、集水柵工 N=2 基、表層工 A=78.7 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,543,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020964 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社アイズ総合
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新庄町一丁目 9 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道小杉 3 8 号線外 4 線防護柵等設置工事
⑧工事場所	富山市 小杉外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	防護柵工 L=47m、道路反射鏡工 N=4 基
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 882, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020965 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	市道野中 3 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 野中 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装止工 N=1 式、舗装工 A=36 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 826, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020966 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道下野 1 0 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=16m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,970,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020967 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	市道栃谷古沢線改良工事
⑧工事場所	富山市 古沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=30m、舗装工 A=42 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,925,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020971 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社和合建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 2 0 6 番地
⑦工事の名称	市道宮尾 9 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 宮尾 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=26m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 881, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020972 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	奥工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太田南町 1 5 3 番地
⑦工事の名称	市道山室中部小学校東線改良工事
⑧工事場所	富山市 山室荒屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=6m、舗装工 A=13 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,025,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020981 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	市道新庄 1 0 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 新庄町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=24m、舗装工 A=30 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,080,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020982 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	K K G 商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市辰尾 2 3 1 番地 2
⑦工事の名称	市道月岡大井線改良工事
⑧工事場所	富山市 大井 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=20m、舗装工 A=60 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,508,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020983 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	市道西の宮中田線改良工事
⑧工事場所	富山市 森住町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=1.2m、管渠工 L=6.0m、集水枿工 N=2 基、表層工 A=22.3 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 9 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,310,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020984 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦工事の名称	市道金屋 2 1 号線外 1 線舗装工事
⑧工事場所	富山市 金屋外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=574 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,840,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020994 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	丸昇建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 1 2 1 5 番地
⑦工事の名称	市道安養寺宮保線改良工事
⑧工事場所	富山市 宮保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=10m、表層工 A=35 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,024,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020997 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道本郷町 1 区 7 号線舗装工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=362 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,092,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020999 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	市道宮保辰尾 1 号線外 1 線舗装工事
⑧工事場所	富山市 辰尾外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	宮保辰尾1号線 舗装工 A=259 m ² 、上栄牧田線 舗装工 A=405 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,455,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2008485 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 8 日 (令和 3 年 2 月 15 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 2 線改良 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	道路土工 N=1、擁壁工 N=1 式、排水構造物工 N=1 式、防護柵工 N=1 式 (構造物撤去工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 5 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	53,680,000 円 (59,340,600 円) (税込み)
⑭変更理由	既設構造物撤去工について、不可視部の体積が当初想定より大きく、コンクリートの取壊し・運搬・処分量を追加変更するもの

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 2010540 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 1 日 (令和 3 年 2 月 19 日)
⑤契約業者名	角地建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	都市計画道路牛島本町線改良 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=541m、路床工 V=927 m ³ (自由勾配側溝工【300×300~400】L=397m, コンクリート取り壊し【有筋】V=384 m ³)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日 (令和 3 年 3 月 19 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	52,910,000 円 (54,114,500 円) (税込み)
⑭変更理由	地中に埋設されていたコンクリート塊を撤去するため

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 2010993 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 7 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	都市計画道路牛島本町線舗装工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=55m、車道舗装工 A=1400 m ² 、歩道舗装工 A=570 m ² (側溝工 L=151m、車道舗装工 A=1158 m ² 、歩道舗装工 A=456 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 8 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 5 日 (令和 3 年 3 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	27, 170, 000 円 (27, 603, 400 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝設置位置等が変更となったこと、及び先行する改良工事との調整のため

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 2015949 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 9 日（令和 3 年 2 月 26 日）
⑤契約業者名	有限会社石田興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線附帯（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 下新日曹町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	組立塀基礎工 N=1 式、組立塀設置工 N=1 式、舗装工 A=127 m ² 、防止柵工 L=72m（組立塀設置工 N=1 式）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日（令和 3 年 3 月 31 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,895,000 円（16,210,700 円）（税込み）
⑭変更理由	道路隣接地における民間工事との工程調整により工期を延長することに加え、現地測量の結果、組立塀のスパン割を変更したため設計変更するもの

契約の内容

①契約番号	第 2020249 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道東新庄線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 新庄町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=16.0m、舗装補修工 A=35.2 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 8 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,738,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020255 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社谷口組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦工事の名称	市道大泉 3 3 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 西公文名町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=43.7m、舗装補修工 A=44.7 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 135, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020276 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道西の宮森線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 高畠町二丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1045.0 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,205,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020277 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道那智町 1 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=903.0 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,380,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020286 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道向新庄 5 号線外 2 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=80.0m 、 舗装補修工 A=158.9 m ² 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,582,500 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020289 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 18 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道清住町 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=20m 、 舗装補修工 A=20 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 540, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020293 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 18 日
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	市道藤木園町 6 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 藤の木園町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=20m 、 舗装補修工 A=55.2 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,178,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020410 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 19 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	市道総曲輪線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 桃井町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=710.1 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,865,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020414 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	市道南栗山 1 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 南栗山 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=39.5m 、 舗装補修工 A=40.1 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,028,300 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020420 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 24 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道西二俣 7 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 西二俣 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=559.4 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,765,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020424 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 24 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	市道富山駅北線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 奥田新町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=638.7 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,085,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021003 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 9 0 4 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 磯部町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=70.9m 、 集水桝補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=87.1 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,192,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021006 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	市道神通町蝮川線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 磯部町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=55.3m 、 集水桝補修工 N=3 基 、 舗装補修工 A=77.4 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,180,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021009 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 1 日
⑤契約業者名	有限会社石田興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦工事の名称	市道綾田北代線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=51.2m 、 舗装補修工 A=166.3 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,038,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021012 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	市道高園町栗島線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 高園町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=23.2m 、 集水桝補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=85.1 m ² 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,621,300 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021020 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	市道森 1 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 森一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=24.9m 、 舗装補修工 A=42.3 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,189,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021029 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	日之出建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町三丁目 2 番 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 8 2 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 安野屋町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=56.1m 、 舗装補修工 A=146.9 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,994,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021033 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	市道下新 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 奥田双葉町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=27.0m 、 集水桝補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=52.4 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 025, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021037 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社山口建材
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 3 1 1 0 番地 4
⑦工事の名称	市道茶屋町 1 5 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=22.8m 、 舗装補修工 A=23.8 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 804, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021043 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社ヤベ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市有沢 1 1 1 番地 6
⑦工事の名称	市道有沢 2 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 有沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=30.0m 、 舗装補修工 A=31.0 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 310, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021087 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道五福住宅 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=25.5m 、 舗装補修工 A=27.1 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,090,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021094 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社牧石建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 5 8 4 番地
⑦工事の名称	市道吉作 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 吉作 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=29.0m 、 舗装補修工 A=32.0 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 200, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021098 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社呉羽土木興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中沖 1 7 5 番地 1
⑦工事の名称	市道呉羽本郷中沖線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=25.0m、舗装補修工 A=26.0 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 200, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2021111 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社北綜建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布目 1 1 9 2 番地 1
⑦工事の名称	市道草島金山新線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 金山新 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=30.0m 、 舗装補修工 A=32.0 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,376,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010559 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 17 日 (令和 3 年 1 月 25 日)
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦工事の名称	市道磯部大泉線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 大泉町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=70.6m、集水桝補修工 N=2 基、街渠桝補修工 N=1 基、植樹桝補修工 L=26.4m、舗装補修工 A=173.4 m ² (側溝補修工 L=70.2m、集水桝補修工 N=2 基、街渠桝補修工 N=1 基、植樹桝補修工 L=12.0m、舗装補修工 A=182.4 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 5 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,380,000 円 (6,028,000 円) (税込み)
⑭変更理由	現地照査に伴う側溝蓋の減工

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2012231 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 19 日 (令和 3 年 1 月 25 日)
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	市道稲荷新線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 稲荷元町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=75.9m、集水柵工 N=4.0 基、舗装工 A=249.7 m ² 、区画線工 N=1 式、基準点復旧工 N=2.0 枚、防護柵復旧工 N=1 式 (側溝補修工 L=76.1m、集水柵工 N=4.0 基、舗装工 A=235.5 m ² 、区画線工 N=1 式、基準点復旧工 N=2.0 枚、防護柵復旧工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日 (令和 3 年 3 月 12 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8, 195, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	支障物件の移設に不測の日数を要したため

契約の内容

①契約番号	第 2019085 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 3 日
⑤契約業者名	松井土石興業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 3 番 7 号
⑦工事の名称	荏原排水路改良工事
⑧工事場所	富山市 向新庄外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	パネルライニング工 L=25m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,548,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019822 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道古志町 3 8 号線側溝改良 (第 1 8 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古志町六丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=49m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,853,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020409 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道豊若町 1 5 号線外 1 線側溝改良工事
⑧工事場所	富山市 犬島六丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=56m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020412 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 18 日
⑤契約業者名	道路施設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦工事の名称	準用河川中川護岸施設整備工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町六丁目外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	転落防護柵設置工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,521,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020446 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 19 日
⑤契約業者名	有限会社大塚重機
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 1 7 7 3 番地
⑦工事の名称	那智町排水路新設工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管渠工 L=60m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,370,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010162 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 25 日 (令和 3 年 2 月 9 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	第三火防水路改良 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	函渠工 L=29m
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	46, 200, 000 円 (47, 116, 300 円) (税込み)
⑭変更理由	施工に先立ち、受注者が既存水路の不可視部を確認したところ、火防水路へ接続している排水管の流入角が当初設計と異なっており、排水管の接続方法、函体割付け及び函体の開口寸法の変更が必要となったことに伴い、開口寸法に対応した函体及び異種管接続に必要な材料にかかる費用等について増額するもの

契約の内容

①契約番号	第 2020315 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	根建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦工事の名称	中老田橋補修工事
⑧工事場所	富山市 中老田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伸縮継手工 L=11.0m、ひび割れ注入工 L=133m、橋面防水工 A=86 m ² 、断面修復工 V=0.0340 m ³ 、表面保護工 A=41 m ² 、防護柵塗替塗装工 A=39 m ² 、排水管塗替塗装工 A=1 m ² 、排水管取替工 N=1 式、仮設足場工 A=79 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	15,950,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020437 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	神峡橋上部工補修工事
⑧工事場所	富山市 猪谷外 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	当て板補修工 W=1,512kg、現場塗装工 A=5 m ² m、仮設工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,500,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2007661 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 18 日 (令和 3 年 2 月 15 日)
⑤契約業者名	高尾建設・常南工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 0 7 3 番地
⑦工事の名称	馬瀬口橋 1 号架替工事
⑧工事場所	富山市 馬瀬口 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁架替工事【橋長:19.9m、幅員 9.95m】、上部工形式:単純プレテンション方式スラブ橋、下部工形式:逆T式橋台、基礎形式:直接基礎、橋梁付属物 N=1 式、構造物撤去工 N=1 式、道路復旧工 N=1 式、用水復旧工 N=1 式、仮設工 N=1 式 (橋梁架替工事【橋長:19.9m、幅員 9.95m】、上部工形式:単純プレテンション方式スラブ橋、下部工形式:逆T式橋台、基礎形式:直接基礎、橋梁付属物 N=1 式、構造物撤去工 N=1 式、道路復旧工 N=1 式、用水復旧工 N=1 式、仮設工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	118,800,000 円 (122,971,200 円) (税込み)
⑭変更理由	既存橋台の撤去にあたり、既存橋台の形状については当時の竣工図面が現存していなかったため、形状が不明であったことから、撤去の数量は概数で計上していたが、実際に撤去作業を行ったところ、想定形状よりも大きい橋台であったことから、撤去数量に変更が生じたもの

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 2008903 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 2 日（令和 3 年 2 月 15 日）
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	源右エ門橋補修工事
⑧工事場所	富山市 大泉 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	支承受替工 N=4 基、ひび割れ注入工 L=53m、ひび割れ充填工 L=32m、塗装塗替工 A=78 m ² 、橋面防水工 A=80 m ² 、伸縮部止水工 L=11m、防護柵塗装塗替工 A=27 m ² 、縁端拡幅工 N=1 式、仮設足場工 A=78 m ² （支承受替工 N=4 基、ひび割れ注入工 L=48m、ひび割れ充填工 L=56m、塗装塗替工 A=78 m ² 、橋面防水工 A=80 m ² 、伸縮部止水工 L=11m、防護柵塗装塗替工 A=3 m ² 、防護柵取替工 N=1 式、縁端拡幅工 N=1 式、仮設足場工 A=78 m ² ）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	26, 180, 000 円（26, 321, 900 円）（税込み）
⑭変更理由	ひび割れ補修工について受注者による簡易清掃を行った上で、吊足場で現地照査を行ったところ、想定より多くの損傷が確認されたため、施工数量を変更する必要が生じたこと、橋梁用防護柵工について、設計ではガードレールの塗装塗替でみていたが、部材交換を行うほうが、経済的に有利であったため、支柱以外について塗装塗替から部材交換に変更したこと、また、特記仕様書第 16 条に規定する快適トイレを設置したことによる増減から、141,900 円の増額変更を行うもの

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2012698 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 4 日 (令和 3 年 2 月 15 日)
⑤契約業者名	勝原塗装株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高畠町二丁目 1 2 番 3 1 号
⑦工事の名称	祢比川橋塗装塗替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁塗装工【Rc-I】 A=736 m ² 、仮設足場工 N=1 式 (橋梁塗装工【Rc-I】 A=743 m ² 、仮設足場工 N=1 式、 排水管取替工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	44,000,000 円 (44,105,600 円) (税込み)
⑭変更理由	橋梁排水管の腐食状態を確認したところ腐食が進行しており、塗装塗替工のみでは対応できないと判断したため、排水管 4箇所について取替を行ったこと、特記仕様書第16条に規定する快適トイレを設置したこと、吊足場を設置する際に使用する橋梁点検車の日数が減ったことによる増減から、105,600 円の増額変更を行うもの

契約の内容

①契約番号	第 2018629 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社島田造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古沢 3 9 8 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 6) 工事
⑧工事場所	富山市 石金一丁目外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式 ブランコ、すべり台、複合遊具
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,485,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019007 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 4 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道保内神通線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町石戸外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=457 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,500,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019013 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	市道湯下中瀬線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 山田湯外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=370 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,640,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019124 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社有岡組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦工事の名称	市道構西上線改良工事
⑧工事場所	富山市 婦中町外輪野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工【H=2400】 L=12m、防護柵工 L=12m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,377,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019156 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 2 日
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	市道八木山下大久保線外 2 線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 上大久保外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=927 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019727 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	常南工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市馬瀬口 8 6 8 番地
⑦工事の名称	市道下馬瀬口合口線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 馬瀬口 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=289 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,936,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019728 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	市道文珠寺東福沢線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 文珠寺 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=506 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 102, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019732 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社若宮建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下瀬田 5 0 0 番地 3
⑦工事の名称	市道長沢下瀬線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	組立歩道工 L=6m、舗装工 N=1 式、縁石工 L=6m、防護柵工 L=6m、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,947,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019806 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	市道二松市場線改良工事
⑧工事場所	富山市 二松 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁 L=16m、側溝工 L=16m、舗装工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,354,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019810 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 10 日
⑤契約業者名	有限会社藤島工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町新田 1 1 0 番地
⑦工事の名称	市道十三石橋上野線側溝補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町福島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=132.5m、舗装工 A=388 m ² 、集水桝 N=4、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,625,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019825 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社有岡組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦工事の名称	市道羽根蓮花寺線側溝補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町長沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=69m、集水柵 N=1 基、舗装工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,069,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019839 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	市道小黒下大久保線舗装工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=108 m ² 、縁石工 L=33m、防護柵工 L=42m、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,840,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019843 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社香乃興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦工事の名称	市道速星堀線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町砂子田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=216 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 375, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019914 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社共栄産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上大久保 3 0 番地 1
⑦工事の名称	市道若草町街区 4 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=44m、舗装工 A=29 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,475,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019917 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社北山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	市道竹ノ内尾久線改良工事
⑧工事場所	富山市 八尾町竹ノ内 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ブロック積み擁壁工 A=20 m ² 側溝工 L=8m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,145,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2019926 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社アイズ総合
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道広田横野線外道路反射鏡設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	道路反射鏡設置工 N=7 基
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,574,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2011091 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 24 日 (令和 3 年 2 月 25 日)
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	市道下轡田西本郷線道路排水設備設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町田島 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	排水ポンプ設置工 N=2 基 電気機械設備工=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 3 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,636,000 円 (税込み)
⑭変更理由	関連工事のポンプ柵の設置に遅れが生じたため

契約の内容

①契約番号	第 2019824 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 24 日
⑤契約業者名	角地建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場整備 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	歩道石張舗装工 一式、無散水融雪工 一式、雨水排水設備工 一式、給水設備工 一式、電気設備工 一式、構造物撤去工 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	99,440,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2020434 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 22 日
⑤契約業者名	北陸機材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市綾田町一丁目 6 番 2 2 号
⑦工事の名称	富山駅周辺案内施設整備工事
⑧工事場所	富山市 明輪町 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	案内看板 N=3 基
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,566,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1916681 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 1 年 12 月 26 日 (令和 3 年 2 月 15 日)
⑤契約業者名	富山地鉄建設・朝日建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	(仮称) 永楽町停留場整備工事
⑧工事場所	富山市 永楽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	停留場整備工 N=1式 上屋基礎杭工 N=1式 消雪工 N=1式 管路工 N=1式 (上屋基礎杭工 N=0式 上屋基礎工 V=65 m ³ 地質改良工 N=1式)
⑪工期 (自)	令和 1 年 12 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 3 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	142,340,000 円 (147,400,000 円) (税込み)
⑭変更理由	土質条件が設計と異なることによる工法変更

契約の内容

①契約番号	第 2020092 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 4 日
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	月岡中学校屋外鉄骨階段改築工事
⑧工事場所	富山市 中布目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	屋外階段 解体・改築工事 鉄骨造4階建て 1基
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	34,893,760 円 (税込み)
⑭変更理由	