

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2004168 号
② 予算担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 29 日 (令和 3 年 3 月 1 日)
⑤ 契約業者名	飛鳥ガーデン・西田幸樹園 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市茶屋町 1 0 3 番地
⑦ 工事の名称	(仮称) 五福芝生スポーツ広場整備工事
⑧ 工事場所	富山市 五福 地内
⑨ 工事種別	造園
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	パークゴルフ場施設整備 1式 造成工、植栽工、法面工、給水設備工、雨水排水設備工、電気設備工、園路広場工等（暗渠排水工の工種追加、客土敷均し工の増、法面盛土量の減、法面野芝種子吹付工の減）
⑪ 工期（自）	令和 2 年 6 月 30 日
⑫ 工期（至）() 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 3 月 24 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	138,380,000 円 (141,603,000 円) (税込み)
⑭ 変更理由	豪雪のため、材料の搬入等に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2017804 号
② 予算担当所属名	福祉保健部 障害福祉課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 21 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦ 工事の名称	あざみ園災害復旧工事
⑧ 工事場所	富山市 山田宿坊 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	法面排水工 L=222m 植生工 A=1, 100m ² 安全施設工 L=89m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 1 月 22 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 11 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	13, 750, 000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	入札不調となり、十分な工事日数の確保ができないため

契約の内容（契約 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2010074 号
② 予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③ 設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④ 契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 2 日（令和 3 年 3 月 15 日）
⑤ 契約業者名	日本海建興株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦ 工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地道路舗装（その 1）工事
⑧ 工事場所	富山市 杉谷外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	アスファルト舗装工 A=7, 558㎡、区画線工 L=1, 736m、縁石工 L=331m、転落防止柵 L=124m
⑪ 工期（自）	令和 2 年 10 月 5 日
⑫ 工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日（令和 3 年 4 月 16 日）
⑬ 契約金額（ ）内は変更後の契約金額	76, 230, 000 円（円）（税込み）
⑭ 変更理由	団地内における先行発注工事の進捗が想定より遅れたことや、電力会社発注の現場内工事との工程調整を図ったところ、工期内完成が困難となったため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2010076 号
② 予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③ 設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 1 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	朝日建設株式会社
⑥ 契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦ 工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地道路舗装 (その 2) 工事
⑧ 工事場所	富山市 北押川外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	アスファルト舗装工 A=8,065m ² 、区画線工 L=1,752m、縁石工 L=540m、転落防止柵 L=153m
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 10 月 2 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 4 月 16 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	76,340,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	団地内における先行発注工事の進捗が想定より遅れたことや、電力会社発注の現場内工事との工程調整を図ったところ、工期内完成が困難となったため

契約の内容（契約 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2010078 号
② 予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③ 設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④ 契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 30 日（令和 3 年 3 月 15 日）
⑤ 契約業者名	辻建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦ 工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地道路舗装（その 3）工事
⑧ 工事場所	富山市 古沢外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	アスファルト舗装工 A=1,097m ² 、区画線工 L=120m、側溝工 L=37m
⑪ 工期（自）	令和 2 年 10 月 1 日
⑫ 工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日（令和 3 年 5 月 31 日）
⑬ 契約金額（ ）内は変更後の契約金額	58,300,000 円（円）（税込み）
⑭ 変更理由	団地内における先行発注工事の進捗が想定より遅れたことや、電力会社発注の現場内工事との工程調整を図ったところ、工期内完成が困難となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2008413 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 3 日 (令和 3 年 3 月 4 日)
⑤ 契約業者名	株式会社篠川組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦ 工事の名称	四方漁港東防波堤機能保全工事
⑧ 工事場所	富山市 四方恵比須町 地先
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	本体工L=33.7m、上部工L=33.7m、パラペットL=33.7m、消波工N=1式 (本体工L=31.7m、上部工L=30.0m、パラペットL=20.0m、消波工N=1式)
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 9 月 4 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 25 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	39,286,500 円 (39,362,400 円) (税込み)
⑭ 変更理由	既存本体工の天端高が不揃いであったので、嵩上げコンクリートを施工したため

契約の内容（契約 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2005441 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④ 契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 9 日（令和 3 年 3 月 24 日）
⑤ 契約業者名	有限会社慶治組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町鏡町源川原 6 8 4 番地
⑦ 工事の名称	林道大谷線災害復旧工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町切詰 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	L型擁壁工L=13.0m 重力式擁壁工L=18.3m
⑪ 工期（自）	令和 2 年 7 月 10 日
⑫ 工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 30 日（令和 3 年 9 月 30 日）
⑬ 契約金額（ ）内は変更後の契約金額	36,080,000 円（円）（税込み）
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2014477 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 17 日 (令和 3 年 3 月 24 日)
⑤ 契約業者名	株式会社杉山組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町岩屋 3 0 1 番地
⑦ 工事の名称	0 2 災 3 6 1 0 - 2 0 0 2 八尾町小長谷農地災害復旧工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町小長谷 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ふとん籠工3段積 L=14m
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 11 月 18 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,936,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	土質が悪く盛土が困難な状況となっており、盛土転圧に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2014551 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 17 日 (令和 3 年 3 月 24 日)
⑤ 契約業者名	株式会社杉山組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町岩屋 3 0 1 番地
⑦ 工事の名称	0 2 災 3 6 1 0 - 2 0 0 5 八尾町下笹原農地災害復旧工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町下笹原 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	大型ふとん竈工Ⅲ型 L=9m
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 11 月 18 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,235,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	土質が悪く盛土が困難な状況となっており、盛土転圧に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2017552 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 7 日 (令和 3 年 3 月 24 日)
⑤ 契約業者名	株式会社杉山組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町岩屋 3 0 1 番地
⑦ 工事の名称	林道大沢野八尾線水路改良工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町上黒瀬 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	水路工 L=17.9m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 1 月 8 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 5 月 31 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,378,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2018915 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 2 日 (令和 3 年 3 月 24 日)
⑤ 契約業者名	正栄建設有限会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦ 工事の名称	0 2 災 3 6 1 0 - 2 0 0 1 八尾町妙川寺農地災害復旧工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町妙川寺 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ふとん籠工 L=26.5m 法面整形 A=137㎡
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 3 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 8 月 2 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,685,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	土質が悪く盛土が困難な状況となっており、盛土転圧に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2018916 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 2 日 (令和 3 年 3 月 24 日)
⑤ 契約業者名	八興土建株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町東布谷 1 5 1 4 番地
⑦ 工事の名称	0 2 災 3 6 1 0 - 2 0 0 4 八尾町青根用水路災害復旧工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町青根 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ブロック積工 A=19.7m ² 水路工 L=6m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 3 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 8 月 2 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,229,500 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	土質が悪く盛土が困難な状況となっており、盛土転圧に不測の日数を要したため

契約の内容（契約 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2020339 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④ 契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 24 日（令和 3 年 3 月 24 日）
⑤ 契約業者名	宮口建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市猪谷 2 1 8 番地
⑦ 工事の名称	蟹寺地区治山工事
⑧ 工事場所	富山市 蟹寺 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	谷止工 N=1基
⑪ 工期（自）	令和 3 年 2 月 25 日
⑫ 工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日（令和 3 年 7 月 30 日）
⑬ 契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,480,000 円（円）（税込み）
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容

① 契約番号	第 2022337 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 3 月 16 日
⑤ 契約業者名	石坂建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町二丁目 3 番 1 0 号
⑦ 工事の名称	都市計画道路牛島本町線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島本町一丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	暗渠工L=11m、側溝工L=26m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 17 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,020,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2010964 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 5 日 (令和 3 年 3 月 1 日)
⑤ 契約業者名	角地建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦ 工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線改良 (第 4 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 下新本町外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工N=1式、カルバート工N=1式、排水構造物工N=1式、防護柵工N=1式、舗装工N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 10 月 6 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 15 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	66,000,000 円 (68,115,300 円) (税込み)
⑭ 変更理由	人孔の高さ調整及びコンクリート殻処分を追加したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2010993 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 7 日 (令和 3 年 3 月 22 日)
⑤ 契約業者名	日本海建興株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦ 工事の名称	都市計画道路牛島本町線舗装工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工L=55m、車道舗装工A=1400m ² 、歩道舗装工A=570m ²
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 10 月 8 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 7 月 23 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	27,603,400 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	他工事との工程調整により工事着手が遅れたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2015949 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 9 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	有限会社石田興業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦ 工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線附帯 (その 2) 工事
⑧ 工事場所	富山市 下新日曹町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	組立塀基礎工N=1式、組立塀設置工N=1式、舗装工A=127㎡、防止柵工L=72m
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 12 月 10 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 4 月 15 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	16, 210, 700 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	他工事との工程調整により工事着手が遅れたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2018268 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 8 日 (令和 3 年 3 月 23 日)
⑤ 契約業者名	日本海建興株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦ 工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 2 線舗装工事
⑧ 工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工N=1式、縁石工N=1式、防護柵工N=1式、消雪工N=1式、構造物撤去工N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 9 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 5 月 31 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	36,960,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	他工事との工程調整により工事着手が遅れたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2018557 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 28 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	道路施設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦ 工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 2 線安全施設設置工事
⑧ 工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨ 工事種別	塗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線工N=1式、防護柵工N=1式、標識工N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 1 月 29 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 6 月 10 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,625,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	他工事との工程調整により工事着手が遅れたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2022337 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 16 日 (令和 3 年 3 月 30 日)
⑤ 契約業者名	石坂建設株式会社
⑥ 契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市神通町二丁目 3 番 1 0 号
⑦ 工事の名称	都市計画道路牛島本町線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島本町一丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	暗渠工L=11m、側溝工L=26m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 17 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 4 月 1 日 (令和 3 年 8 月 31 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,020,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	他工事との工程調整により工事着手が遅れたため

契約の内容

① 契約番号	第 2020585 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 3 月 4 日
⑤ 契約業者名	有限会社ホクショー
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦ 工事の名称	市道常盤台 8 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 常盤台 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=34.5m、舗装補修工 A=45.1m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 24 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,618,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2021809 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 3 月 4 日
⑤ 契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦ 工事の名称	市道下堀 1 8 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 下堀 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=21.7m、舗装補修工 A=41.7m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,947,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2022116 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 3 月 10 日
⑤ 契約業者名	有限会社常願寺土木
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 1 0 2 6 番地 2
⑦ 工事の名称	市道若竹町 3 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 若竹町五丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=60.0m、舗装補修工 A=197.8m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 11 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 16 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,445,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2016156 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 22 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑤ 契約業者名	有限会社ホクショー
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 3 8 0 6 号線外 1 線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 弥生町一丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=93.9m、集水桝補修工 N=2基、舗装補修工 A=229.4m ² (側溝補修工 L=93.4m、集水桝補修工 N=2基、舗装補修工 A=252.4m ²)
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 12 月 23 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,337,000 円 (7,537,200 円) (税込み)
⑭ 変更理由	現地照査に伴う舗装復旧面積の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2016338 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 16 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑤ 契約業者名	有限会社牧石建設
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 5 8 4 番地
⑦ 工事の名称	市道北代 5 5 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 北代 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=76.7m、集水桝補修工 N=1基、舗装補修工 A=78.3㎡ (側溝補修工 L=80.9m、集水桝補修工 N=1基、舗装補修工 A=86.1㎡)
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 12 月 17 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,643,000 円 (6,066,500 円) (税込み)
⑭ 変更理由	現地照査に伴う側溝の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2017867 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 21 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑤ 契約業者名	日本交通興業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今市 3 2 4 番地 1 5
⑦ 工事の名称	市道安野屋町西福沢線外 3 線道路付属物補修工事
⑧ 工事場所	富山市 黒瀬外 地内
⑨ 工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	転落防止柵補修工 L=30.0m、警戒標識補修工 N=1基、ガードレール部材補修工 L=16.0m、占用標補修工 N=6本 (転落防止柵補修工 L=30.0m、警戒標識補修工 N=1基、ガードレール部材補修工 L=16.0m、占用標補修工 N=6本)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 1 月 22 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,838,000 円 (3,026,100 円) (税込み)
⑭ 変更理由	使用材料変更に伴う増工のため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2007771 号
② 予算担当所属名	建設部 河川課
③ 設計担当所属名	建設部 河川課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	松原建設・篠川組 JV
⑥ 契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦ 工事の名称	都市基盤河川馬渡川改修に伴う橋梁上部工工事
⑧ 工事場所	富山市 山岸外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁上部工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 9 月 29 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 5 月 14 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	171,050,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	上部工の橋桁製作について、他県にある製作工場が緊急事態措置を実施すべき区域に含まれたことから、橋桁製作に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2011567 号
② 予算担当所属名	建設部 河川課
③ 設計担当所属名	建設部 河川課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 19 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	五本建設株式会社
⑥ 契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦ 工事の名称	下富居排水路改良 (第 7 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 下富居二丁目外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	パネルライニング工 L=125m
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 10 月 20 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 5 月 14 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	40,150,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	水門操作により必要となる取水制限において影響が及ぶ他事業工事との調整に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2019085 号
② 予算担当所属名	建設部 河川課
③ 設計担当所属名	建設部 河川課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 3 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	松井土石興業有限会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 3 番 7 号
⑦ 工事の名称	荏原排水路改良工事
⑧ 工事場所	富山市 向新庄外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	パネルライニング工 L=25m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 4 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 10 月 29 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,548,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2020409 号
② 予算担当所属名	建設部 河川課
③ 設計担当所属名	建設部 河川課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 22 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦ 工事の名称	市道豊若町 1 5 号線外 1 線側溝改良工事
⑧ 工事場所	富山市 犬島六丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=56m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 24 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 11 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,800,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2020412 号
② 予算担当所属名	建設部 河川課
③ 設計担当所属名	建設部 河川課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 18 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	道路施設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦ 工事の名称	準用河川中川護岸施設整備工事
⑧ 工事場所	富山市 向新庄町六丁目外 地内
⑨ 工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	転落防護柵設置工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 5 月 31 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,521,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2020446 号
② 予算担当所属名	建設部 河川課
③ 設計担当所属名	建設部 河川課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 19 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	有限会社大塚重機
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 1 7 7 3 番地
⑦ 工事の名称	那智町排水路新設工事
⑧ 工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管渠工 L=60m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 22 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,370,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2010164 号
② 予算担当所属名	建設部 河川課
③ 設計担当所属名	建設部 河川課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 18 日 (令和 3 年 2 月 25 日)
⑤ 契約業者名	株式会社森崎
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦ 工事の名称	準用河川中川改修 (第 1 9 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 向新庄町六丁目外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	護岸工 L=69m
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 9 月 23 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	83,446,000 円 (83,446,000 円) (税込み)
⑭ 変更理由	降雪時の排雪流下のため想定以上の流量となり、排水ポンプによる水替工を併用する工法へ変更する必要があったため

契約の内容

① 契約番号	第 2020969 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日	令和 3 年 3 月 4 日
⑤ 契約業者名	正栄建設有限会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦ 工事の名称	大玉生 2 号橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町大玉生 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	断面修復工(吹付工法) $V=2.109\text{m}^3$ 、断面修復工(左官工法) $V=0.345\text{m}^3$ 、橋面防水工 $A=19\text{m}^2$ 、水切り工 $L=10\text{m}$ 、伸縮部止水工 $N=1$ 式、舗装打換え工 $A=32\text{m}^2$ 、地覆補修工 $N=1$ 式
⑪ 工期(自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫ 工期(至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	11,770,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2021722 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日	令和 3 年 3 月 16 日
⑤ 契約業者名	松原建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦ 工事の名称	全袋橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 金屋外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伸縮継手取替工L=11.3m、薄層舗装工A=72㎡、橋梁塗装工(Rc-1)A=95㎡、ひび割れ補修工L=120m 断面修復工V=0.047㎡、防護柵補修工N=1式、仮設足場工N=1式
⑪ 工期(自)	令和 3 年 3 月 17 日
⑫ 工期(至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	28,380,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2021729 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日	令和 3 年 3 月 12 日
⑤ 契約業者名	北尾工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町西町 1 0 5 3 番地
⑦ 工事の名称	八尾大橋伸縮継手補修工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町福島外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装打換え工A=1, 200m ² 、橋面防水工A=1, 190 m ² 、伸縮継手取替工L=63. 4m、区画線工L=350m、ひび割れ補修工L=28. 7m、断面修復工V=1. 0m ³ 、縁石補修工N=1式、排水柵補修工N=1式、仮設工N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 15 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	54, 230, 000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2022840 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日	令和 3 年 3 月 25 日
⑤ 契約業者名	株式会社陽光興産
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦ 工事の名称	興人橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 興人町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伸縮装置取替工 L=23.0m、支承取替工 N=7基、当て板補修工 N=1式、ひび割れ補修工 L=148m、断面修復工 V=0.031m ³ 、表面含浸工 A=101m ² 、橋梁塗装工(Rc-I) A=272m ² 、舗装打換工 A=242m ² 、橋面防水工 A=195m ² 、仮設足場工 N=1式
⑪ 工期(自)	令和 3 年 3 月 26 日
⑫ 工期(至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	67,100,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2001731 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 24 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	伊野建設・小林建設 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦ 工事の名称	水橋東部 1 号橋架替工事
⑧ 工事場所	富山市 水橋館町外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁架替工事(橋長:9.6m、幅員12.8m)、上部工形式:単純プレテンション方式PCスラブ桁、下部工形式:逆T式橋台、基礎形式:場所打ち杭基礎、構造物取壊工 N=1式、道路復旧工 N=1式、河川護岸復旧工 N=1式、仮設工 N=1式
⑪ 工期(自)	令和 2 年 6 月 25 日
⑫ 工期(至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 5 月 7 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	171,921,200 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	想定していなかった地中障害物と1月の大雪の影響で工程に遅れが生じたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2004768 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 30 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	五本建設株式会社
⑥ 契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦ 工事の名称	日方江橋架替工事
⑧ 工事場所	富山市 古志町六丁目外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁架替工事、橋長:16.0m 幅員7.7m、上部工形式:プレテンション方式スラブ桁(高強度)、下部工形式:逆T式橋台、基礎形式:杭基礎(中掘鋼管杭φ500)、構造物取壊工 N=1式、道路復旧工 N=1式、仮設工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 12 月 15 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	98,890,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	橋梁の基礎となる鋼管杭が設計時に把握できなかった地中のコンクリート構造物と干渉することが判明したことから、杭基礎や橋台の形状を変更するなどの修正設計、及び資機材の手配に時間を要したため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2007134 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 4 日 (令和 3 年 3 月 2 日)
⑤ 契約業者名	株式会社陽光興産
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦ 工事の名称	新保大橋外 1 橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 新保 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ひび割れ注入工 L=1, 264. 7m、ひび割れ充填工 L=6. 8m、断面修復工 V=0. 234m ³ 、表面保護工 A=316. 5m ² 、水切工 L=48. 7m、高欄・防護柵補修工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 8 月 5 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	79, 420, 000 円 (88, 257, 400 円) (税込み)
⑭ 変更理由	施工前調査において、補修対象の構造物を清掃したところ、新たに補修を要する箇所を発見したため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2010152 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 10 日 (令和 3 年 3 月 4 日)
⑤ 契約業者名	株式会社一樹
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方二丁目 2 番 1 5 号
⑦ 工事の名称	柳町 1 号橋架替工事
⑧ 工事場所	富山市 柳町三丁目外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート工(B1300×H700) L=7.5m ボックスカルバート工(B500×H700) L=7.8m ボックスカルバート工(B300×H500) L=8.4m、排水構造物工 N=1式、橋梁附属物工 N=1式、構造物取壊工 N=1式、道路復旧工 N=1式、仮設工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 9 月 11 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,358,000 円 (18,327,100 円) (税込み)
⑭ 変更理由	降水・降雪時における増水が著しく、当初想定していたよりも多くのポンプを使用する必要が生じたことや、施工上の理由により復旧する舗装の面積が増加したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2015789 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 21 日 (令和 3 年 3 月 24 日)
⑤ 契約業者名	日本海建興株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦ 工事の名称	古開橋上部工補修工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島新町外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PCグラウト再注入工 N=25箇所、伸縮装置取替工 L=13.3m、表面保護工 A=583㎡、ひび割れ注入工 L=176m、断面修復工 V=0.367㎡、舗装打換え工 A=194㎡、橋面防水工 A=203㎡、支承防錆工 A=5㎡、仮設工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 12 月 22 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 5 月 31 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	41,360,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2015897 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 18 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	小林建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦ 工事の名称	石割橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 水橋石割外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	支取替工 N=4基、伸縮装置工 L=32.3m、橋梁塗装工(Rc-I) A=105㎡、仮設足場工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 12 月 21 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 5 月 21 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	37,290,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2016317 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 6 日 (令和 3 年 3 月 25 日)
⑤ 契約業者名	株式会社婦中興業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦ 工事の名称	長沢橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町長沢 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装打換え工 A=245m ² 、橋面防水工 A=245m ² 、区画線工 L=89m、伸縮装置取替工 L=34.3m、ひび割れ補修工 L=23.4m、断面修復工 V=1.51m ³ 、水切り設置工 L=95m、支承塗装工 N=一式、仮設工 N=一式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 1 月 7 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 6 月 16 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	35,200,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2018165 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 29 日 (令和 3 年 3 月 26 日)
⑤ 契約業者名	松原建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦ 工事の名称	金屋大橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 金屋 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ひび割れ注人工 L=43m、断面修復工 V=0.0180 m ³ 、橋面防水工 A=59m ² 、当て板補修工 N=1箇所、伸縮装置取替工 L=12.0m、現場塗装工(塗装塗替) A=82m ² 、防護柵嵩上工 L=20m、排水管部分取替工 N=4箇所
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 1 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 5 月 21 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,470,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2020315 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 22 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	根建工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦ 工事の名称	中老田橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 中老田 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伸縮継手工 L=11.0m、ひび割れ注入工 L=133m、橋面防水工 A=86㎡、断面修復工 V=0.0340m ³ 、表面保護工 A=41㎡、防護柵塗替塗装工 A=39㎡、排水管塗替塗装工 A=1㎡、排水管取替工 N=1式、仮設足場工 A=79㎡
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 24 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 6 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	15,950,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2020437 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 4 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	株式会社陽光興産
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦ 工事の名称	神峡橋上部工補修工事
⑧ 工事場所	富山市 猪谷外 地内
⑨ 工事種別	鋼構造物
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	当て板補修工 W=1, 512kg、現場塗装工 A=5m ² 、仮設工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,500,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2020969 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 4 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	正栄建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦ 工事の名称	大玉生 2 号橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町大玉生 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	断面修復工(吹付工法) $V=2.109\text{m}^3$ 、断面修復工(左官工法) $V=0.345\text{m}^3$ 、橋面防水工 $A=19\text{m}^2$ 、水切り工 $L=10\text{m}$ 、伸縮部止水工 $N=1$ 式、舗装打換え工 $A=32\text{m}^2$ 、地覆補修工 $N=1$ 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 6 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	11,770,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2021722 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 16 日 (令和 3 年 3 月 25 日)
⑤ 契約業者名	松原建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦ 工事の名称	全袋橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 金屋外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伸縮継手取替工L=11. 3m、薄層舗装工A=72㎡、橋梁塗装工(Rc-1)A=95㎡、ひび割れ補修工L=120m、断面修復工V=0. 047㎡、防護柵補修工N=1式、仮設足場工N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 17 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	28, 380, 000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2021729 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	北尾工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町西町 1 0 5 3 番地
⑦ 工事の名称	八尾大橋伸縮継手補修工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町福島外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装打換え工A=1, 200㎡、橋面防水工A=1, 190㎡、伸縮継手取替工L=63. 4m、区画線工L=350m、ひび割れ補修工L=28. 7m、断面修復工V=1. 0㎡、縁石補修工N=1式、排水桝補修工N=1式、仮設工N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 15 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	54, 230, 000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2022840 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 25 日 (令和 3 年 3 月 29 日)
⑤ 契約業者名	株式会社陽光興産
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦ 工事の名称	興人橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 興人町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伸縮装置取替工 L=23.0m、支承取替工 N=7基、当て板補修工 N=1式、ひび割れ補修工 L=148m、断面修復工 V=0.031m ³ 、表面含浸工 A=101m ² 、橋梁塗装工(Rc-I) A=272m ² 、舗装打換工 A=242m ² 、橋面防水工 A=195m ² 、仮設足場工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 26 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 12 月 17 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	67,100,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2013289 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 2 日 (令和 3 年 3 月 4 日)
⑤ 契約業者名	水新建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦ 工事の名称	新村 1 号橋補修工事 (追加変更分)
⑧ 工事場所	富山市 新村 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伸縮継手工 L=9.0m、舗装打換え工 A=60㎡(橋面)、舗装打換え工 A=12㎡【すりつけ】、橋面防水工 A=60㎡、ひび割れ補修工 L=179m、笠木等取替工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 11 月 4 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,700,000 円 (8,394,100 円) (税込み)
⑭ 変更理由	舗装打換え工において、当初は橋面の既設のコンクリートの舗装厚を 50mm 程度と想定していたが、舗装を撤去したところ舗装厚が最大で 150mm と想定していたよりも厚く、アスファルト舗装を3層で復旧する必要性が生じたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2008415 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 4 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	立山造園土木株式会社
⑥ 契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市町村 2 4 5 番地
⑦ 工事の名称	牛島公園復旧工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島本町一丁目 地内
⑨ 工事種別	造園
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園整備 N=1式 植栽、排水構造物、コンクリート舗装
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 9 月 7 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 9 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	37,620,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2012234 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 13 日 (令和 3 年 3 月 1 日)
⑤ 契約業者名	有限会社黒田組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸 1 1 6 番地
⑦ 工事の名称	山室二区公園排水路整備 (第 1 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 山室 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	吐口工 N=1式、排水設備工 L=64m、柵設置 N=3 基
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 10 月 14 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 3 月 24 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,415,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	豪雪により、材料の搬入等に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2018629 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 8 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	有限会社島田造園
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古沢 3 9 8 番地
⑦ 工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 6) 工事
⑧ 工事場所	富山市 石金一丁目外 地内
⑨ 工事種別	造園
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1式、ブランコ、すべり台、複合遊具
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 9 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,485,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2011026 号
② 予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③ 設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 22 日 (令和 3 年 3 月 12 日)
⑤ 契約業者名	株式会社石井塗装
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 5 3 9 番地 2
⑦ 工事の名称	市営住宅針原団地 6 号・7 号棟外壁改修工事
⑧ 工事場所	富山市 針原中町 地内
⑨ 工事種別	塗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	外部塗装改修3, 958㎡、内部塗装改修362㎡
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 10 月 23 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 3 月 19 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	40, 654, 900 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	豪雪により、材料の搬入等に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2015573 号
② 予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③ 設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 21 日 (令和 3 年 3 月 5 日)
⑤ 契約業者名	株式会社砂原組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山室 1 7 6 番地
⑦ 工事の名称	公営住宅月岡団地第 5 期街区解体工事
⑧ 工事場所	富山市 月見町五丁目 地内
⑨ 工事種別	解体
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	既存住宅解体、平屋建て11棟、2階建1棟、外構撤去及び埋設配管処理等
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 12 月 22 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 3 月 19 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	37,661,800 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	豪雪により、材料の搬入等に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2010998 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	有限会社若宮建設
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下轡田 5 0 0 番地 3
⑦ 工事の名称	市道下轡田西本郷線排水構造物改良工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町田島 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	排水ポンプ柵工N=1基、排水構造物工L=19m、舗装工A=23m ²
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 9 月 29 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 4 月 16 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,901,900 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	ポンプ柵設置のため掘削をしたところ、地下水が湧き出る状況となり、地山が崩壊して施工が困難であることから、湧水対策の検討やウェルポイント工の設置等に時間を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2011091 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 24 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦ 工事の名称	市道下轡田西本郷線道路排水設備設置工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町田島 地内
⑨ 工事種別	機械器具設置
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	排水ポンプ設置工 N=2基、電気機械設備工=1式
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 9 月 25 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 4 月 16 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,636,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	関連工事である市道下轡田西本郷線排水構造物改良工事のポンプ柵の設置に遅れが生じており、排水ポンプが設置できないことで、工期内の完成が困難となったため

契約の内容（契約 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2013398 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 27 日（令和 3 年 3 月 15 日）
⑤ 契約業者名	辻工務店株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦ 工事の名称	市道片掛東野線道路災害復旧工事
⑧ 工事場所	富山市 片掛 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ジオセル積層工A=65㎡、ガードレール設置工L=7m、アスファルト舗装工A=6㎡
⑪ 工期（自）	令和 2 年 10 月 28 日
⑫ 工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日（令和 3 年 5 月 31 日）
⑬ 契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,510,000 円（円）（税込み）
⑭ 変更理由	当初設計では水路を撤去し、施工完了後復旧することとしていたが、水路管理者及び地元との協議より、当該水路は冬期間の通水が必要であり、3月上旬からの水路撤去となり、工期内完成が困難となったため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2016336 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 15 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	株式会社東洋住設興業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町深谷 6 5 8 番地 2
⑦ 工事の名称	市道諏訪町本通り線石畳改良 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町諏訪町外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	石畳舗装工A=132㎡
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 12 月 16 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 6 月 11 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	15,235,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	石畳には新材として中国産の御影石を使用するが、新型コロナウイルス感染症の影響により石の入荷に不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2016343 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 16 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	正栄建設有限会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦ 工事の名称	市道諏訪町本通り線石畳改良 (第 3 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町諏訪町外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	石畳舗装工A=159㎡
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 12 月 17 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 6 月 24 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,535,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	石畳には新材として中国産の御影石を使用するが、新型コロナウイルス感染症の影響により石の入荷に不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2016350 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 18 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	北尾工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町西町 1 0 5 3 番地
⑦ 工事の名称	市道諏訪町本通り線石畳改良 (第 1 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町諏訪町外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	石畳舗装工A=158㎡
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 12 月 21 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 5 月 21 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,370,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	石畳には新材として中国産の御影石を使用するが、新型コロナウイルス感染症の影響により石の入荷に不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため

契約の内容（契約 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2018588 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 26 日（令和 3 年 3 月 15 日）
⑤ 契約業者名	株式会社有岡組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦ 工事の名称	市道羽根蓮花寺線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町長沢 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	側溝工L=35m、集水柵工N=2基
⑪ 工期（自）	令和 3 年 1 月 27 日
⑫ 工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日（令和 3 年 6 月 30 日）
⑬ 契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,235,000 円（円）（税込み）
⑭ 変更理由	富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2018623 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 26 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	正栄建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦ 工事の名称	市道島地安谷線道路災害復旧工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町上牧 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	大型ブロック積工A=65m ² 、コンクリート舗装工A=74m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 1 月 27 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 8 月 31 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,100,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山市議会及び国庫補助事業に係る予算繰越承認を受けたため

契約の内容（契約 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2005923 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④ 契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日（令和 3 年 3 月 15 日）
⑤ 契約業者名	日本海建興・タカノ建設・村松建設 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦ 工事の名称	富山駅北口駅前広場上屋等整備工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	富山駅北口駅前広場上屋整備 1 式、富山駅北口駅前広場つなぎ庇整備 1 式、富山駅北口地下広場出入口上屋整備 1 式、富山駅北口地下広場トップライト上屋整備 1 式
⑪ 工期（自）	令和 2 年 9 月 29 日
⑫ 工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 18 日（令和 3 年 11 月 30 日）
⑬ 契約金額（ ）内は変更後の契約金額	728, 200, 000 円（円）（税込み）
⑭ 変更理由	富山駅北口駅前広場整備における地下水対策の検討及び調整、施工に不測の日数を要したため

契約の内容（契約 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2007777 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④ 契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日（令和 3 年 3 月 15 日）
⑤ 契約業者名	高田組・朝日建設・辻建設 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦ 工事の名称	都市計画道路富山駅南北線外 1 線道路整備工事
⑧ 工事場所	富山市 明輪町外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	排水構造物工L=778m、集水柵N=11基、舗装工A=5045㎡、平石張工A=522㎡、照明工N=17基、小型標識工N=24基、構造物撤去工N=1式、縁石工L=784m、消雪工N=1式、消雪設備工N=1式、電線共同溝N=1式
⑪ 工期（自）	令和 2 年 9 月 29 日
⑫ 工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 18 日（令和 3 年 11 月 30 日）
⑬ 契約金額（ ）内は変更後の契約金額	337,700,000 円（円）（税込み）
⑭ 変更理由	電線共同溝の整備等に関する特別措置法に係る関係者との調整に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2017554 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 18 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	ダイチ株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市一本木 2 5 9 番地 1
⑦ 工事の名称	富山駅北口駅前広場消雪揚水施設設置工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨ 工事種別	さく井
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	井戸 φ 300 N=1 基、ケーシング管 L=130m、ストレーナ管 L=33m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 1 月 19 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 18 日 (令和 3 年 6 月 11 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	27,830,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山駅北口駅前広場内で施工を行っている施工業者との調整に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2019824 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 24 日 (令和 3 年 3 月 25 日)
⑤ 契約業者名	角地建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦ 工事の名称	富山駅北口駅前広場整備 (その 4) 工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	歩道石張舗装工 一式、無散水融雪工 一式、雨水排水設備工 一式、給水設備工 一式、電気設備工 一式、構造物撤去工 一式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 25 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 9 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	99,440,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	富山駅北口駅前広場整備における地下水対策の検討及び調整、施工に不測の日数を要したため。施工に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2020434 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 22 日 (令和 3 年 3 月 18 日)
⑤ 契約業者名	北陸機材株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市綾田町一丁目 6 番 2 2 号
⑦ 工事の名称	富山駅周辺案内施設整備工事
⑧ 工事場所	富山市 明輪町 地内
⑨ 工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	案内看板N=3基
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 24 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 6 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,566,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	本工事は、他工事の電線共同溝整備後に着手予定であったが、電線共同溝整備に遅れが生じ、工期内での完成が困難となったため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2005431 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 1 日 (令和 3 年 2 月 24 日)
⑤ 契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥ 契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦ 工事の名称	龍谷富山高校前 (永楽町) 停留場施設整備工事
⑧ 工事場所	富山市 永楽町外 地内
⑨ 工事種別	電気
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	停留場電気設備工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 7 月 2 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 3 月 26 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,580,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	関連工事に遅れが生じたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2008427 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 28 日 (令和 3 年 2 月 24 日)
⑤ 契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦ 工事の名称	オークスカナルパークホテル富山前停留場施設整備工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨ 工事種別	電気
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	停留場電気設備工1式
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 8 月 31 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 3 月 26 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,855,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	関連工事に遅れが生じたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2011566 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 22 日 (令和 3 年 3 月 30 日)
⑤ 契約業者名	藤川建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦ 工事の名称	東富山駅東口駅前広場整備工事
⑧ 工事場所	富山市 米田 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工A=3220㎡、排水構造物工L=141m、縁石工L=360m、照明設備工N=29台
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 10 月 23 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 4 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	73,040,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	豪雪により、材料の搬入等に不測の日数を要したため

契約の内容（契約 金額 変更あり）

① 契約番号	第 2012807 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④ 契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 6 日（令和 3 年 3 月 4 日）
⑤ 契約業者名	伊野建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦ 工事の名称	東富山駅東口アクセス道路舗装工事
⑧ 工事場所	富山市 米田外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	路盤工A=982㎡、表層工A=1410㎡、縁石工L=73m、区画線工L=385m
⑪ 工期（自）	令和 2 年 11 月 9 日
⑫ 工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬ 契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,300,000 円（15,558,400 円）（税込み）
⑭ 変更理由	公安委員会からの指示により、照明工が増工となったため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2015563 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 10 日 (令和 3 年 3 月 15 日)
⑤ 契約業者名	株式会社陽光興産
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦ 工事の名称	東富山駅東口駅前広場自転車駐車場整備工事
⑧ 工事場所	富山市 米田 地内
⑨ 工事種別	鋼構造物
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	上屋工A=382㎡、照明設備工N=44箇所
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 12 月 11 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日 (令和 3 年 4 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	37,620,000 円 (円) (税込み)
⑭ 変更理由	豪雪により、材料の搬入等に不測の日数を要したため

契約の内容（契約 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2007752 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日（令和 3 年 3 月 24 日）
⑤ 契約業者名	松原建設・篠川組 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦ 工事の名称	民俗民芸村周辺法面保護（その 2）工事
⑧ 工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	掘削工 V=310m ³ 、法面工 A=1,560m ² 、鉄筋挿入工 N=348本(L=2.0~4.5m)、仮設工 N=一式、埋蔵文化財調査 N=一式
⑪ 工期（自）	令和 2 年 9 月 29 日
⑫ 工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日（令和 3 年 10 月 29 日）
⑬ 契約金額（ ）内は変更後の契約金額	220,880,000 円（円）（税込み）
⑭ 変更理由	埋蔵文化財の調査箇所が追加となったことや、想定外の崩土推積を除去する必要が生じたこと等から、工期内での完成が困難となったため