

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1811899 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども支援課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 10 月 24 日 (平成 31 年 1 月 31 日)
⑤契約業者名	為井塗装株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 3 6 1 番地
⑦工事の名称	柳町保育所外壁塗装改修工事
⑧工事場所	富山市 於保多町 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	外壁塗装施工面積 約922㎡ 防水施工面積52㎡ (外壁 塗装施工面積 約 568 ㎡ 外壁浮き補修面積 約 63 ㎡増 外壁ひび割れ補修長さ 約 56m増)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 15 日 (平成 31 年 3 月 15 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	10,476,000 円 (税込み)
⑭変更理由	外壁面の浮き、ひび割れ及び欠損が設計数量を大幅に上回っ たため工事内容を変更するとともに、見直しに要した日数を工 期延長したもの。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1809033 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども育成健康課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 6 日 (平成 31 年 1 月 25 日)
⑤契約業者名	アール・タチバナ株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町一丁目 9 番地 2
⑦工事の名称	星井町児童館解体工事
⑧工事場所	富山市 星井町二丁目 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	敷地面積:551.22 m ² 、構造:鉄骨造、階数:地上3階建、建築面積:220.21 m ² 、延べ面積:548.89 m ² 、屋根仕上:アスファルト露出防水、アスファルト保護防水、外壁仕上:ゴールドスパン貼、一部吹付タイル仕上、基礎形式:杭基礎
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	36, 320, 400 円 (40, 003, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	解体時に土の中に瓦片などの混合廃棄物が混じっていることが判明。 混合廃棄物としての処分となるため、設計金額を見直すもの。

契約の内容

①契約番号	第 1817792 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地 (Dブロック) 緩衝帯整備工事
⑧工事場所	富山市 境野新外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管渠工 (VP φ 200) L=239m 植生シート工 A=2,433 m ² コンクリート舗装 A=822 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17, 150, 400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1801981 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 12 月 7 日 (平成 31 年 1 月 30 日)
⑤契約業者名	有限会社古志建設運輸
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市浜黒崎 3 1 9 5 番地 7
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地整地 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 境野新外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	盛土 $V=12,600 \text{ m}^3$ L型擁壁(H=800~4000)L=211m 砕石舗装(t=100)A=14,240 m^2
⑪工期 (自)	平成 30 年 5 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 31 日 (平成 31 年 3 月 15 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	89,006,040 円 (税込み)
⑭変更理由	L型擁壁の再設置を行うため

契約の内容

①契約番号	第 1818476 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 31 日
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋フィッシャリーナ係船ビーム床板設置工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	床板設置 N=74 基(148 枚)
⑪工期 (自)	平成 31 年 2 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,534,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818495 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港浚渫工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	しゅんせつ
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	バックホウ浚渫 V=380m ³
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,808,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1803604 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 10 月 5 日（平成 31 年 1 月 21 日）
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港西防波堤災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	西防波堤上部工復旧工 L=31m
⑪工期（自）	平成 30 年 6 月 12 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 31 日（平成 31 年 2 月 28 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	52,380,000 円（52,113,240 円）（税込み）
⑭変更理由	コンクリート処理数量等の変更による減額及び高波による潜水士作業不能日が続いたため工期延長するもの。

契約の内容

①契約番号	第 1817289 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社北山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町中 5 3 3 番地
⑦工事の名称	林道天池足谷線災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町天池 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=10.0m、L型擁壁工 L=10.0m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,987,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1817764 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 24 日
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	林道大谷川線災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 庵谷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=21.0m、法面保護工 A=51.3 m ² 、アスファルト舗装工 A=68.0 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 672, 920 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1817853 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 24 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 2 0 - 0 0 0 1 婦中町道島農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=28m、フトン竈工 L=78 段 m、法面整形 A=189 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,086,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1817859 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 24 日
⑤契約業者名	有限会社上山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田小島 1 1 1 8 番地
⑦工事の名称	30 災 3 6 3 0 - 0 0 0 5 山田小島農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=10m、ブロック積工 L=7.4mH=3.5m、法面整形 A=28 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,484,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1817860 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 24 日
⑤契約業者名	有限会社宮森工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町高熊 2 1 70 番地
⑦工事の名称	30 災 3 6 1 0 - 0 0 1 5 八尾町谷内農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町谷内 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=9m、フトン籠工 L=24 段 m、法面整形 A=58 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,587,600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818358 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 3 0 - 0 0 0 9 山田柳川農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田柳川 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=20m、法面整形 A=74.7 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 382, 400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818360 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	有限会社宮森工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町高熊 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 1 0 八尾町谷内農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町谷内 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=7m、フトン籠工 L=33 段 m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,630,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818362 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 3 0 - 0 0 0 2 山田北山農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田北山 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=24m、フトン籠工 L=63 段 m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 482, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818363 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社杉山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町岩屋 3 0 1 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 0 1 八尾町上笹原農地・0 0 0 2 八尾町上笹原用排水路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町上笹原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長(農地)L=8.5m、ネット柵工(1種)L=6.0m、復旧延長(水路)L=15.3m、大型フトン籠工 L=2.0m
⑪工期(自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期(至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 825, 200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818371 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社杉山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町岩屋 3 0 1 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 3 0 - 0 0 0 6 山田清水農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田清水 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=17m、フトン籠工 L=49 段 m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 294, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818400 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 3 0 - 0 0 0 7 山田中瀬農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=15m、大型フトン竈工 L=9m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,395,600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818407 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 30 日
⑤契約業者名	有限会社上山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田小島 1 1 1 8 番地
⑦工事の名称	30 災 3 6 3 0 - 0 0 1 0 山田小島農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=17m、大型フトン籠工 L=11m、法面整形 A=173 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 31 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,734,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818487 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	大沢野工業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長附 4 7 4 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 0 1 0 - 0 0 0 1 土農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 土 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=15m、フトン籠工 L=45 段 m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,700,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818491 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	有限会社藤島工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町新田 1 1 0 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 1 7 八尾町新田農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町新田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=16m、フトン籠工 L=42 段 m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 386, 800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818536 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	有限会社藤島工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町新田 1 1 0 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 1 3 八尾町松原農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町松原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=19m、フトン籠工 L=51 段 m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 203, 200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818540 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	有限会社飛驒山建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町上仁歩 4 7 3 番地
⑦工事の名称	30 災 3 6 1 0 - 0 0 0 7 八尾町大下農地・0 0 0 8 八尾町大下用水路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町大下 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長(農地)L=15m、フトン籠工 L=42 段 m、復旧延長(水路)L=13m、BF300 布設工 L=11m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,976,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818613 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	陣家建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町石戸 3 9 2 番地
⑦工事の名称	30 災 3 6 1 0 - 0 0 0 6 八尾町赤石用水路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町赤石 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=1.9m、水門設置工 N=1 基、仮締切工 L=35m、仮設道路工 L=45m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	15,746,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1816835 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 11 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道大町本郷線改良工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=43m、舗装工 A=171 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,478,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1817936 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 24 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道金屋線改良工事
⑧工事場所	富山市 下野新 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=22.0m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 235, 600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1816853 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 10 日 (平成 31 年 1 月 28 日)
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	市道長江新町 1 3 号線側溝補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 長江新町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=89.4m 、 舗装補修工 A=197.6m ² (側溝補修工 L=121.9m 、 舗装補修工 A=269.1m ²)
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6, 458, 400 円 (8, 319, 240 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝延長等の変更

契約の内容

①契約番号	第 1817795 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 25 日
⑤契約業者名	北陸機材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市綾田町一丁目 6 番 2 2 号
⑦工事の名称	市道総曲輪線外区画線補修工事
⑧工事場所	富山市 一番町外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線補修工 L=7693.7m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,886,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818471 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	有限会社呉羽土木興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中沖 1 7 5 番地 1
⑦工事の名称	市道呉羽本郷中沖線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=38.5m 、 舗装補修工 A=39.5m ² 、 区画線工 L=39.5m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 6 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,592,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818479 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	市道下新 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 奥田双葉町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=31.0m 、 舗装補修工 A=40.6m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 6 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,922,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818486 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社ヤベ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市有沢 1 1 1 番地 6
⑦工事の名称	市道有沢 2 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 羽根 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=34.3m 、 舗装補修工 A=35.3m ² 、 区画線工 L=35.3m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 6 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,430,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818492 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	有限会社山口建材
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 3 1 1 0 番地 4
⑦工事の名称	市道茶屋町 1 5 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 茶屋町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=34.0m 、 舗装補修工 A=48.9m ² 、 区画線工 L=7.0m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 6 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,916,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1809709 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 15 日 (平成 31 年 1 月 23 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道大泉線歩道補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 辰巳町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=53.7m 、街渠柵補修工 N=3 基 、植樹柵補修工 L=13.8m 、舗装補修工 A=745.8m ² (側溝補修工 L=54.7m 、街渠柵補修工 N=3 基 、植樹柵補修工 L=12.2m 、舗装補修工 A=732.9m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,984,520 円 (9,080,640 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝延長等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1809883 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 15 日 (平成 31 年 1 月 23 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道大泉線歩道補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 辰巳町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=79.9m 、街渠柵補修工 N=3 基 、植樹柵補修工 L=38.5m 、舗装補修工 A=893.7m ² (側溝補修工 L=79.9m 、街渠柵補修工 N=3 基 、植樹柵補修工 L=38.5m 、舗装補修工 A=893.7m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,709,120 円 (9,858,240 円) (税込み)
⑭変更理由	街渠柵のサイズ変更等

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1810140 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 18 日（平成 31 年 1 月 18 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道宝町大泉東町線歩道補修（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 清水元町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=66.5m 、植樹柵補修工 L=37.8m 、舗装補修工 A=609.5m ² （側溝補修工 L=67.2m 、植樹柵補修工 L=43.3m 、舗装補修工 A=613.9m ² ）
⑪工期（自）	平成 30 年 9 月 19 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	8,337,600 円（8,625,960 円）（税込み）
⑭変更理由	側溝延長等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1810487 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 27 日 (平成 31 年 1 月 24 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道新屋 5 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 新屋外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1247.8m ² 、 区画線工 L=415.1m (舗装補修工(2層) A=648.2m ² 、 区画線工 L=218.0m)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,020,000 円 (7,947,720 円) (税込み)
⑭変更理由	舗装面積等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1810489 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 27 日 (平成 31 年 1 月 23 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道田畑東線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 田畑 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1104.5m ² 、 区画線工 L=3.0m (舗装補修工 A=1115.5m ² 、 区画線工 L=3.0m)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,048,000 円 (6,558,840 円) (税込み)
⑭変更理由	舗装面積等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1810967 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 20 日 (平成 31 年 1 月 29 日)
⑤契約業者名	株式会社ナリキ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町一丁目 1 5 番 5 4 号
⑦工事の名称	市道五福五そう 2 号線消雪ポンプ更新工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	固定器具の更新 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,129,840 円 (3,088,800 円) (税込み)
⑭変更理由	有価物処分による減額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1810998 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 27 日 (平成 31 年 1 月 22 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道西の宮森線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 森三丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1043.0m ² 、 区画線工 L=366.0m (舗装補修工 A=1014.0m ² 、 区画線工 L=383.0m)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,563,160 円 (6,184,080 円) (税込み)
⑭変更理由	舗装面積等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1811005 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 28 日 (平成 31 年 1 月 28 日)
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道宝町大泉東町線歩道補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 西公文名町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=104.8m 、 植樹柵補修工 L=26.4m 、 舗装補修工 A=515.8m ² (側溝補修工 L=105.1m 、 植樹柵補修工 L=25.2m 、 舗装補修工 A=516.3m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,504,000 円 (9,739,440 円) (税込み)
⑭変更理由	補修材料費の追加等

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1811063 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 27 日 (平成 31 年 1 月 29 日)
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	市道岩瀬古志町線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬古志町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=123.0m 、 集水桝補修工 N=3 基 、 舗装補修工 A=281.7m ² 、 区画線工 L=2.2m (側溝補修工 L=123.6m 、 集水桝補修工 N=3 基 、 舗装補修工 A=283.2m ² 、 区画線工 L=2.2m)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,564,400 円 (8,601,120 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝延長等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1811069 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 12 月 10 日 (平成 31 年 1 月 23 日)
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	道路照明灯ポール更新工事
⑧工事場所	富山市 西公文名町外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	道路照明灯ポール更新 N=7基
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6, 231, 600 円 (6, 232, 680 円) (税込み)
⑭変更理由	使用する電線の種類の変更など

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1811118 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 28 日 (平成 31 年 1 月 21 日)
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	市道大泉稻荷線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 雄山町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=128.0m 、 舗装補修工 A=388.2m ² 、 明色舗装補修工 A=310.3m ² (側溝補修工 L=107.3m 、 舗装補修工 A=359.4m ² 明色舗装補修工 A=298.3m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,828,000 円 (9,303,120 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝延長等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1811131 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 28 日 (平成 31 年 1 月 25 日)
⑤契約業者名	株式会社中道工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市七軒町 3 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 1 7 1 2 号線外 2 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 堀端町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=93.2m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=214.2m ² (側溝補修工 L=80.6m 、 集水柵補修工 N=0 基 、 舗装補修工 A=211.3m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,722,000 円 (7,219,800 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝延長等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1811151 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 27 日 (平成 31 年 1 月 8 日)
⑤契約業者名	日之出建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町三丁目 2 番 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 8 0 1 号線側溝補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 芝園町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=56.5m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=267.7m ² (側溝補修工 L=57.5m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=280.0m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5, 778, 000 円 (5, 843, 880 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝延長等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1811154 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 28 日 (平成 31 年 1 月 23 日)
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 1 8 0 1 号線外 2 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 磯部町四丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=77.4m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=149.8m ² (側溝補修工 L=76.7m 、 集水柵補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=149.8m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,376,400 円 (7,489,800 円) (税込み)
⑭変更理由	集水柵設置基数の変更等

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1813570 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 6 日 (平成 31 年 1 月 9 日)
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 9 2 1 号線側溝補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 弥生町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=42.2m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=71.8m ² (側溝補修工 L=39.4m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=77.3m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 11 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,942,000 円 (3,870,720 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝延長等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1814929 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 29 日 (平成 31 年 1 月 23 日)
⑤契約業者名	道路施設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦工事の名称	市道水橋西天神町出町線外区画線補修工事
⑧工事場所	富山市 水橋町外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線補修工 L=5448.4m (区画線補修工 L=5478.4m)
⑪工期 (自)	平成 30 年 11 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,406,400 円 (4,446,360 円) (税込み)
⑭変更理由	区画線延長の変更

契約の内容

①契約番号	第 1818592 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 30 日
⑤契約業者名	協和建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町三瀬 2 4 6 番地
⑦工事の名称	皆杓橋上部工補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町皆杓外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ひび割れ注入工 L=14.7m、ひび割れ充填工 L=4.6m、断面修復工 V=1.0 m ³ 、舗装工 A=133 m ² 、橋面防水工 A=133 m ² 、伸縮装置設置工 L=19.2m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 31 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,280,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1810194 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 21 日 (平成 31 年 1 月 31 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	太平橋伸縮継手補修工事
⑧工事場所	富山市 牛島新町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伸縮継手補修工 L=119.2m 橋面防水工 A=571 m ² 舗装打換え工 A=264 m ² 融雪設備工 A=134 m ² 舗装復旧工 A=137 m ² 平石張舗装工 A=201 m ² コンクリート舗装工 A=24 m ² (伸縮継手補修工 L=117.5m 橋面防水工 A=562 m ² 舗装打換え工 A=264 m ² 融雪設備工 A=134 m ² 舗装復旧工 A=137 m ² 平石張舗装工 A=201 m ² コンクリート舗装工 A=24 m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 1 日 (平成 31 年 3 月 8 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	79,920,000 円 (77,689,800 円) (税込み)
⑭変更理由	車止め及び縁石が床版と一体化しており、また、基礎の下面に漏水が無かったことから、車止め及び縁石の撤去を取り止めたため。

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1813167 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 5 日 (平成 31 年 1 月 22 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	ひまわり台橋舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町長沢 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装打換工(橋面)A=143 m ² 橋面防水工A=143 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 11 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 25 日 (平成 31 年 2 月 15 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,076,000 円 (4,719,600 円) (税込み)
⑭変更理由	アスファルト舗装を撤去したところ、調整コンクリートが健全であり、当初予定していた調整コンクリートのはつりは行わないこととしたため。

契約の内容

①契約番号	第 1816639 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 11 日
⑤契約業者名	有限会社関野造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市浜黒崎 8 4 3 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 1) 工事
⑧工事場所	富山市 中川原外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,486,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1817290 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	田畑南部第 6 公園外ブロック塀改修工事
⑧工事場所	富山市 田畑外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	目隠フェンス設置工 L=19.5m(H=1.8m)、L=8.2m(H=1.5m)
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,808,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1817376 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 17 日
⑤契約業者名	島田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋大町 8 番地 2
⑦工事の名称	水橋辻ケ堂公園外ブロック塀改修工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ケ堂外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	目隠フェンス設置工 L=22.2m(H=1.8m)、L=3.6m(H=1.5m)
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,408,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818060 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 24 日
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方荒屋 1 2 6 2 番地
⑦工事の名称	城山公園（ファミリーパーク）管理事務所周辺舗装改修工事
⑧工事場所	富山市 古沢 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	園路広場整備工 A=255 m ² 、雨水排水設備工 N=3 基
⑪工期（自）	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,646,000 円（税込み）
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1808683 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 8 月 31 日 (平成 31 年 1 月 21 日)
⑤契約業者名	株式会社柴崎農園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長岡 9 6 8 6 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 上富居一丁目外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,198,000 円 (18,363,240 円) (税込み)
⑭変更理由	遊具設置箇所の変更に伴い、周辺の施設の撤去工が追加となったため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1810536 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 10 月 2 日 (平成 31 年 1 月 16 日)
⑤契約業者名	有限会社金岡造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町二丁目 4 番 3 0 号
⑦工事の名称	呉羽山公園 (民俗民芸村) 施設整備 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 N=1 式、雨水排水設備工 N=1 式、電気設備工 N=1 基
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 25 日 (平成 31 年 3 月 29 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,904,000 円 (税込み)
⑭変更理由	基盤整備工事で工期延期を行ったことにより、後続する本工事についても納工期までの完成が困難となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1810632 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 6 日 (平成 31 年 1 月 21 日)
⑤契約業者名	ウエマツ建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鶴島 1 4 4 2 番地
⑦工事の名称	呉羽山公園 (民俗民芸村) 基盤整備工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	敷地造成工 N=1 式、樹木伐採工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,040,000 円 (16,293,960 円) (税込み)
⑭変更理由	現場精査の結果、掘削土量やコンクリート廃材等の数量に設計と現地で差異が生じたため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1811014 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 27 日 (平成 31 年 1 月 9 日)
⑤契約業者名	大泉園芸
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉町三丁目 4 番 3 号
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 9) 工事
⑧工事場所	富山市 新庄銀座一丁目 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,438,800 円 (4,793,040 円) (税込み)
⑭変更理由	移設予定の施設の不可支部に錆が見つかったことから、遊具の修繕等をおこなったもの

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1808005 号
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 8 月 10 日 (平成 31 年 1 月 17 日)
⑤契約業者名	株式会社サナダ塗装工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東町二丁目 3 番 6 号
⑦工事の名称	公営住宅山室団地 1 号棟外外壁改修工事
⑧工事場所	富山市 公文名 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	外壁塗装 3,432㎡ 内部塗装 1,124㎡ 塗膜防水 662㎡ (外壁等モルタル 下地補修面積変更 モルタル浮き部 注入口付アンカーピ ン 443㎡ 部分エポキシ樹脂注入 125㎡ 等)
⑪工期 (自)	平成 30 年 8 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 25 日 (平成 31 年 3 月 15 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	36,070,920 円 (44,488,440 円) (税込み)
⑭変更理由	不可視部分の補修工事増による金額増と不測の日数を要する ため工期延期

契約の内容

①契約番号	第 1817248 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 17 日
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	市道小黒下大久保線改良 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=15m L型擁壁工(H1300)L=2m L型擁壁工(H2000)L=8m 自由勾配側溝(B300×H300~H500)L=14m 鉄筋コンクリート台付管(φ200)L=7m 路床安定処理工A=53㎡ 下層路盤工A=49㎡ 上層路盤工A=49㎡ 表層工A=67㎡
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,916,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1817250 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 17 日
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	市道八木山下大久保線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=49m 表層工A=319m ² 基層工A=319m ² 区画線工実線L=98m 区画線工破線L=24m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,402,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1817633 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 24 日
⑤契約業者名	交通企画株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今泉西部町 3 番地 2 0
⑦工事の名称	市道稲代下夕林線安全施設設置工事
⑧工事場所	富山市 西大沢 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=41m 防護柵工L=49m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,458,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1817685 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 24 日
⑤契約業者名	交通企画株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今泉西部町 3 番地 2 0
⑦工事の名称	市道富崎高日附線外 1 線安全施設設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町富崎外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=112. 6m 防護柵工L=112. 6m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 769, 200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1817907 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 24 日
⑤契約業者名	株式会社有岡組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦工事の名称	市道速星萩島線側溝補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町持田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=31m 側溝工L=28m 舗装工A=51m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,968,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1818589 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	市道新田牛滑線道路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=81m 重力式擁壁工L=68m 現場打水路工L=68m 盛土工V=780m ³ 植生シート工A=550m ² ガードレール設置工L=41m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,200,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1816142 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 17 日
⑤契約業者名	日本海電業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市手屋三丁目 8 番 3 3 号
⑦工事の名称	浜黒崎小学校大規模改造電気設備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	1電灯設備 2動力設備 3高圧受変電設備 4構内情報網設備 5構内交換設備 6時刻表示設備 7拡声設備 8監視カメラ設備 9インターホン設備 10非常呼出設備 11トイレ呼出設備 12テレビ共同受信設備 13電気錠設備 14警報設備 15防災無線設備 16緊急地震速報設備 17警備保障設備 18自動火災報知設備 19太陽光発電設備 20構内配電線路設備 21 仮設工事
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 32 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	47,861,280 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1816247 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	浜黒崎小学校大規模改造機械設備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	1空気機器設備 2空調配管設備 3換気機器設備 4換気ダクト設備 5蓄熱暖房設備 6衛生器具設備 7給水設備 8屋内排水設備 9屋外排水設備 10給湯設備 11消火設備 12ガス設備
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 17 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 32 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	67,338,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1617187 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 29 年 3 月 16 日（平成 31 年 1 月 10 日）
⑤契約業者名	日本海建興・前田建設・村松建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	奥田小学校校舎大規模改造（その 2）主体工事
⑧工事場所	富山市 奥田双葉町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	校舎大規模改造及び先行工事、EVシャフト増築、渡り廊下解体及び改築工事、建物周りの外構工事 鉄筋コンクリート造3階建 延床面積 約3,000㎡
⑪工期（自）	平成 29 年 3 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 8 日（平成 31 年 3 月 1 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	577,800,000 円（税込み）
⑭変更理由	学校敷地内で不測事案が発生したことに伴い工期を延長するもの。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1620814 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 29 年 3 月 24 日（平成 31 年 1 月 10 日）
⑤契約業者名	増山電業・高陽電機 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市五福 3 6 0 1 番地 1 3
⑦工事の名称	奥田小学校校舎大規模改造（その 2）電気設備工事
⑧工事場所	富山市 奥田双葉町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	1 電灯設備 2 換気設備 3 コンセント設備 4 動力設備 5 幹線設備 6 電話設備 7 LAN 設備 8 インターホン設備 9 テレビ共聴設備 10 放送設備 11 電気時計設備 12 警備保障設備 13 非常押ボタン設備 14 トイレ呼出設備 15 火災報知設備 16 電気錠設備 17 監視カメラ設備
⑪工期（自）	平成 29 年 3 月 27 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 8 日（平成 31 年 3 月 1 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	78,840,000 円（税込み）
⑭変更理由	主体工事の工期延長に伴い工期を延長するもの。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1620815 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 29 年 3 月 23 日（平成 31 年 1 月 10 日）
⑤契約業者名	福山設備工業・第一冷熱 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上飯野 1 2 番地 1
⑦工事の名称	奥田小学校校舎大規模改造（その 2）機械設備工事
⑧工事場所	富山市 奥田双葉町 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	1 衛星器具設備 2 給水設備 3 給湯設備 4 排水設備 5 ガス設備 6 消火設備 7 冷暖房機器設備 8 冷暖房配管設備 9 暖房設備 10 換気機器設備 11 換気ダクト設備 12 仮設工事
⑪工期（自）	平成 29 年 3 月 24 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 8 日（平成 31 年 3 月 1 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	94,392,000 円（税込み）
⑭変更理由	主体工事の工期延長に伴い工期を延長するもの。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1620817 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 29 年 3 月 29 日（平成 31 年 1 月 10 日）
⑤契約業者名	東芝エレベータ株式会社 北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	金沢市昭和町 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	奥田小学校校舎大規模改造（その 2）昇降機設備工事
⑧工事場所	富山市 奥田双葉町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	昇降機設備
⑪工期（自）	平成 29 年 3 月 30 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 8 日（平成 31 年 3 月 1 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	10,983,600 円（税込み）
⑭変更理由	主体工事の工期延長に伴い工期を延長するもの。

契約の内容

①契約番号	第 1817219 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 31 年 1 月 24 日
⑤契約業者名	ダイエー設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 5 5 0 番地
⑦工事の名称	八尾公民館改築機械設備工事
⑧工事場所	富山市 八尾町東町 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	1 給排水衛生設備 2 空調設備
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 32 年 2 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	33,966,000 円 (税込み)
⑭変更理由	