

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010028 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 9 日 (令和 3 年 11 月 29 日)
⑤契約業者名	東建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区窪本町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 窪本町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ250mm 築造延長 143.7m 布設延長 138.5m 管きよ更生工 Φ250mm 施工延長 218.4m 更生延長 212.1m 取付管布設替工 4箇所 1号人孔 1箇所 4号人孔 1箇所 (管きよ更生工 Φ250mm 施工延長 364.8m 更生延長 353.1m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	58,850,000 円 (38,770,600 円) (税込み)
⑭変更理由	事前の管内調査の結果、更生工法での施工が可能になったことによる、施工方法の変更による減額

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010032 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 14 日（令和 3 年 11 月 9 日）
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道萩原処理分区西荒屋地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 西荒屋外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRP Φ 200mm 築造延長 L = 41. 6m 布設延長 L = 39. 8 m 1号人孔 N = 2箇所 公共柵 N = 2箇所（PRP Φ 200mm 築造延長 L = 41. 6m 布設延長 L = 39. 8m PRP Φ 150mm 築造延長 L = 29. 8m 布設延長 L = 28. 0m 1号人孔 N = 4箇所 公共柵 N = 3箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 14 日（令和 4 年 2 月 18 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4, 532, 000 円（7, 896, 900 円）（税込み）
⑭変更理由	急を要する布設要望があったことによる、施工箇所の追加による工期延長および増額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010033 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 8 日 (令和 3 年 11 月 12 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道西宮町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	As舗装工(A交通車道部t=50)A=285m ² As舗装工(歩道t=30)A=228m ² Co舗装工(t=20)A=88m ² Co舗装工(t=70)A=15m ² (As舗装工(A交通車道部t=50)A=313m ² As舗装工(歩道t=30)A=211m ² Co舗装工(t=20)A=90m ² Co舗装工(t=70)A=20m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,500,000 円 (5,733,200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量および道路管理者との協議の結果による、舗装面積および構成の変更による増額

契約の内容

①契約番号	第 3010041 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区下新北町地区マンホールトイレ施設整備工事
⑧工事場所	富山市 下新北町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	マンホールトイレ施設 N=1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 10 日
⑬契約金額	15, 257, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010042 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 1 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区東富山寿町二丁目地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 東富山寿町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRP φ 200mm 築造延長 L=97. 1m 布設延長 L=94. 4m PRP φ 150mm 築造延長 L=114. 4 m 布設延長 L=111. 7m 1号人孔 N=6箇所 公共柵 N=4箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 6 月 30 日
⑬契約金額	19, 239, 000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 22 日（令和 3 年 11 月 12 日）
⑤契約業者名	藤川建設・五本建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道蓮町第二排水区米田町一丁目地区浸水対策（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 米田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート 900×1,200 築造延長 192.1m ボックスカルバート 3,200×1,200 築造延長 8.2m (ボックスカルバート 900×1,200 築造延長 168.7m ボックスカルバート 3,200×1,200 築造延長 4.0m ボックスカルバート 1,400×1,200 L=28.6m)
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期（至）	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	157,850,000 円（178,486,000 円）（税込み）
⑭変更理由	事前の試掘調査の結果、地盤の状態および既設水路の形状が当初想定と異なっていたことによる、産業廃棄物処分量の変更、仮設工法の変更、ボックスカルバートの規格の変更による増額

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日（令和 3 年 11 月 12 日）
⑤契約業者名	林土木・辻建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区鹿島町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 HPΦ800mm 築造延長 19.4m 布設延長 18.5m HPΦ900mm 築造延長 152.6m 布設延長 146.0m 鋼製さや管推進工 さや管Φ1000mm FRPMΦ800mm 築造延長 33.6m 布設延長 32.7m 4号人孔 1箇所 5号人孔 4箇所（開削工法 HPΦ800mm 築造延長 19.4m 布設延長 18.5m HPΦ900mm 築造延長 152.6m 布設延長 146.0m 鋼製さや管推進工 さや管Φ1000mm FRPMΦ800mm 築造延長 33.6m 布設延長 32.7m 4号人孔 1箇所 5号人孔 4箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 15 日（令和 4 年 2 月 4 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	166,167,100 円（179,450,700 円）（税込み）
⑭変更理由	地元協議の結果、道路の早期解放が必要になったことによる、消雪施設のプレキャストへの変更、起工測量の結果、掘削影響範囲内の家屋等の数量が当初想定と異なっていたことによる、工損調査の追加による増額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3030503 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 13 日 (令和 3 年 11 月 12 日)
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道月岡西緑町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 月岡西緑町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	As舗装工(A交通車道部t=5cm)A=2,178m ² As舗装工(歩道t=3cm)A=311m ² As舗装工(歩道乗入t=3cm)A=79m ² インターロッキング工(t=8cm)A=8m ² (As舗装工(A交通車道部t=5cm)A=2,266m ² As舗装工(歩道t=3cm)A=305m ² As舗装工(歩道乗入t=3cm)A=85m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,300,000 円 (15,745,400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果による、舗装面積の変更による増額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3040701 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 28 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町中名地区 外公共樹設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町中名外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公共樹N=35箇所 (公共樹N=35箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,470,000 円 (25,984,200 円) (税込み)
⑭変更理由	施工時の湧水量が当初想定と異なっていたことによる、補助工法の追加、道路管理者との協議の結果による、舗装面積の変更による増額

契約の内容

①契約番号	第 3040707 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 24 日
⑤契約業者名	山岸建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道四方第 1 処理分 区倉垣浄水園外構改築工事
⑧工事場所	富山市 布目北外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要	フェンス改築 L=348.9m 門扉改築 N=2組
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 25 日
⑫工期（至）	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	30,349,000 円（税込み）

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050903 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 13 日（令和 3 年 11 月 19 日）
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	都市計画道路牛島蛭川線街路事業に伴う下水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 神通町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	布設工 VUΦ150mm 築造延長 18.3m 布設延長 17.7m PRPΦ200mm 築造延長 52.8m 布設延長 51.9m PRPΦ300mm 築造延長 48.1m 布設延長 46.3m PRPΦ350mm 築造延長 36.2m 布設延長 34.4m 小口径人孔 1箇所 1号人孔 5箇所 取付管接続 9箇所 撤去工 VUΦ150mm 築造延長 18.3m PRPΦ200mm 築造延長 0.0m HPΦ300mm 築造延長 55.1m HPΦ350 築造延長 37.8m 小口径人孔 1箇所 1号人孔 3箇所 特1号人孔 1箇所（工事概要の変更なし）
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日（令和 4 年 2 月 25 日）
⑬契約金額	18,810,000 円（税込み）
⑭変更理由	富山県発注の他工事との工程調整やそれに伴う施工方法の検討に、不測の日数を要したことによる工期延長。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3050904 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 20 日 (令和 3 年 11 月 15 日)
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替 (その 8) 工事
⑧工事場所	富山市 新屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	布設工 PRPΦ150mm 築造延長 79.2m 布設延長 77.4m 公共樹 1箇所 撤去工 VUΦ150mm 築造延 長 81.2m 公共樹 1か所 (工事概要の変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日 (令和 4 年 1 月 28 日)
⑬契約金額	14,795,000 円 (税込み)
⑭変更理由	予期しない埋設コンクリートの破碎、処分等に、不測の日数 を要したことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010031 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 15 日 (令和 3 年 11 月 15 日)
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	下井田新第 2 水源場内整備工事
⑧工事場所	富山市 八尾町井田新 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	取水ポンプ室改修工 一式 導水管布設替工 Φ200 2.5m Φ150 1.2m 制御盤基礎工 一式 フェンス設置工 18.0m (取水ポンプ室改修工 一式 導水管布設替工 Φ200 4.9m 制御盤基礎工 一式 フェンス設置工 18.0m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,850,000 円 (4,358,200 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し管材を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010043 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 19 日 (令和 3 年 11 月 5 日)
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	下飯野地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ250 105.7m Φ150 1.2m Φ100 18.9m 配水管仮設工 Φ150 4.6m Φ100 32.7m Φ50 1.5m 仮設管撤去工 Φ150 95.0m Φ100 22.9m 給水管取付替工 7箇所 (配水管布設替工 Φ250 104.3m Φ150 0.6m Φ100 19.9m 配水管仮設工 Φ150 3.3m Φ100 34.0m Φ50 0.4m 仮設管撤去工 Φ150 93.0m Φ100 22.9m 給水管取付替工 7箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 19 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21,670,000 円 (22,015,400 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、暗渠排水があり、伏越したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010044 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 23 日 (令和 3 年 11 月 5 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	下飯野地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ250 184.3m 仮設管撤去工 Φ150 184.3m 給水管取付替工 2箇所 (配水管布設替工 Φ250 175.3m 仮設管撤去工 Φ150 178.0m 給水管取付替工 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 19 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,360,000 円 (21,007,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、下水引込管を伏越したこと、及び、既設管布設位置にばらつきがあり、掘削幅を広げて同時撤去、一部別穴施工したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010045 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 24 日 (令和 3 年 11 月 5 日)
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	下飯野地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ250 262.5m Φ150 4.1m Φ100 1.2m Φ75 13.2m 仮設管撤去工 Φ150 275.7m Φ80 12.4m 給水管取付替工 3箇所 (配水管布設替工 Φ250 264.2m Φ150 1.7m Φ100 1.1m Φ75 12.4m 仮設管撤去工 Φ150 275.7m Φ80 12.4m 給水管取付替工 4箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 19 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	30,470,000 円 (33,451,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、給水管取付替方法の変更、及び、既設管布設位置にばらつきがあり、掘削幅を広げて同時撤去したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010050 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 26 日 (令和 3 年 11 月 8 日)
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 5 工区) 工事
⑧工事場所	中新川郡立山町利田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ350 175.1m (配水管布設工 Φ400 0.4m Φ350 174.2m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22,440,000 円 (22,807,400 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、既存の埋設物が支障となることが判明し管材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010051 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 2 日（令和 3 年 11 月 24 日）
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設（第 6 工区）工事
⑧工事場所	中新川郡立山町利田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ350 195.3m（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日（令和 4 年 1 月 7 日）
⑬契約金額	21,857,000 円（税込み）
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、隣接する他工区よりも地下水位が高いことが判明し当初想定していたよりも作業効率が悪いことから施工日数が不足したによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010052 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日（令和 3 年 11 月 12 日）
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 17.1m Φ75 110.3m 配水管仮設工 Φ100 16.8m Φ80 118.6m 給水管取付替工 14箇所（配水管布設替工 Φ100 17.3m Φ75 116.7m 配水管仮設工 Φ100 12.5m Φ80 125.2m 給水管取付替工 16箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期（至）	令和 3 年 11 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,400,000 円（16,105,100 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し管材を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010053 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日 (令和 3 年 11 月 12 日)
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 46.2m Φ75 80.9m 配水管仮設工 Φ100 46.2m Φ80 88.7m Φ65 1.0m 給水管取付替工 15箇所 (配水管布設替工 Φ100 47.2m Φ75 87.2m 配水管仮設工 Φ100 43.0m Φ80 91.7m Φ65 1.5m 給水管取付替工 15箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,850,000 円 (15,512,200 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し管材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010058 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 13 日（令和 3 年 11 月 5 日）
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道山田白井谷地区舗装復旧（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 山田白井谷外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=18cm A=37㎡ t=10cm A=679㎡ t=5cm A=266㎡（舗装工 t=18cm A=37㎡ t=10cm A=803㎡ t=5cm A=319㎡）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 14 日
⑫工期（至）	令和 3 年 11 月 19 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	12,925,000 円（14,762,000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、県道部に目地による舗装段差が多いことが分かり舗装復旧範囲を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010059 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 16 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	岩木地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 岩木 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 196.8m 配水管仮設工 Φ80 18.9m 給水管取付替工 8箇所 (配水管布設替工 Φ75 196.6m 配水管仮設工 Φ80 31.3m 給水管取付替工 8箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,050,000 円 (16,706,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し給水管取付替工が減少したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010063 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 17 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	上滝地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 109.8m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 3.3m Φ50 78.6m 給水管取付替工 7箇所 (配水管布設替工 Φ100 102.6m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 74.5m Φ50 1.7m 給水管取付替工 5箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	11,770,000 円 (12,173,700 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し管材を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010064 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 28 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	三金工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市千石町五丁目 5 番 6 号
⑦工事の名称	長附地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 長附 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 164.9m Φ75 12.0m 配水管仮設工 Φ100 19.6m Φ80 3.0m 給水管取付替工 5箇所 (配水管布設替工 Φ100 166.0m Φ75 11.4m 配水管仮設工 Φ100 4.6m Φ80 14.2m Φ50 2.0m 給水管取付替工 5箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,885,000 円 (17,276,600 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し管材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010065 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 21 日（令和 3 年 11 月 26 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	長附地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 長附外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 118.7m Φ75 33.6m 配水管仮設工 Φ100 5.2m Φ80 1.5m 給水管取付替工 3箇所（配水管布設替工 Φ100 117.6m Φ75 33.8m 配水管仮設工 Φ100 2.7m Φ50 1.2m 給水管取付替工 4箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 22 日
⑫工期（至）	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,270,000 円（17,421,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し管材を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010069 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 24 日 (令和 3 年 11 月 12 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道西宮地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西宮外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=1,049m ² t=3cm A=8m ² (舗装工 t=10cm A=1,036m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	13,970,000 円 (13,556,400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲が減少したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010070 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 17 日 (令和 3 年 11 月 19 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道中新川郡立山町利田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	中新川郡立山町 利田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=3, 391㎡ (舗装工 t=5cm A=3, 414㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	24, 200, 000 円 (24, 521, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010073 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 30 日 (令和 3 年 11 月 19 日)
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	上水道須原地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 須原外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=375㎡ t=3cm A=285㎡ (舗装工 t=10cm A=412㎡ t=5cm A=134㎡ t=3cm A=236㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,600,000 円 (8,145,500 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったこと。また、水道工事で給水取付替位置の変更に伴い、復旧範囲が追加になったこと等による増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010074 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 4 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道水橋伊勢屋地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋伊勢屋外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=272㎡ t=5cm A=832㎡ t=3cm A=295㎡ (舗装工 t=10cm A=253㎡ t=5cm A=835㎡ t=3cm A=170㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,905,000 円 (14,160,300 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量した結果、舗装面積が減となったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010075 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 5 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道下飯野地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 下飯野外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=1,591m ² t=5cm A=13m ² (舗装工 t=10cm A=1,642m ² t=5cm A=79m ² t=3m A=12m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,260,000 円 (19,453,500 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測定の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010076 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 18 日 (令和 3 年 11 月 12 日)
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	上水道水橋畠等地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=1,586㎡ t=5cm A=136㎡ t=3cm A=163㎡ (舗装工 t=10cm A=714㎡ t=5cm A=682㎡ t=3cm A=140㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	20,130,000 円 (17,101,700 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、既存舗装構成が10cm以上あり、道路管理者との協議により、打ち換えから切削オーバーレイとなったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010082 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 19 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	加納地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 加納 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 51.2m (配水管布設工 Φ50 50.3m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,805,000 円 (2,772,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、配水管布設延長が減少したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010084 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 19 日
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	水橋開発地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋開発 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ300 20.9m 配水管仮設工 Φ50 50.6m
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 10 日
⑬契約金額	32,230,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010085 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 24 日
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	山室地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 167.1m 配水管仮設工 Φ100 14.8m Φ50 2.2m 給水管取付替工 14箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 10 日
⑬契約金額	20,350,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010086 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 30 日
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	山室地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	離脱防止金具設置工 Φ200 20箇所 Φ150 47箇所 Φ200 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 10 日
⑬契約金額	18,040,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010087 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	山室地区配水管耐震化 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	離脱防止金具設置設置工 Φ150 64箇所 Φ100 9箇所 Φ75 16箇所 配水管布設替工 Φ75 6.4m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 10 日
⑬契約金額	18,150,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010088 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 24 日
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	山室地区配水管耐震化 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	離脱防止金具設置工 Φ100 81箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 10 日
⑬契約金額	11,660,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010305 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 5 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ900 101.5m Φ600 0.8m Φ300 0.6m Φ150 6.7m (配水管布設替工 Φ900 101.4m Φ600 0.8m Φ300 0.6m Φ150 6.7m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	61,710,000 円 (58,573,900 円) (税込み)
⑭変更理由	南部幹線配水管布設替(第1工区)工事及び南部幹線配水管布設替(第3工区)工事への連絡のための継輪を本工事に計上していたが、各工事の進捗状況を考慮した結果、他工区で継輪施工することとなり、本工事が減工となったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010307 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 12 日（令和 3 年 11 月 19 日）
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	城南幹線防護管布設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管布設工 Φ600 33.0m 立坑工 鋼製ケーシング 立坑Φ2500 1基 鋼製ケーシング立坑Φ1800 1基 (防護管布設工 Φ600 33.5m 立坑工 鋼製ケーシング 立坑Φ2500 1基 鋼製ケーシング立坑Φ1800 1基)
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日（令和 4 年 3 月 31 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	52,464,500 円（64,702,000 円）（税込み）
⑭変更理由	想定以上の地下水により推進工事中に掘進機が制御不能となり、硬質地盤及び滞水地盤に対応可能な工法へと変更したことによる増額、道路占用許可条件から冬期掘削規制期間明けに工事を再開することによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010308 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 3 日（令和 3 年 11 月 12 日）
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	城南幹線配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 53.6m（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 8 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日（令和 4 年 3 月 31 日）
⑬契約金額	24,860,000 円（税込み）
⑭変更理由	本工事の関連工事である城南幹線防護管布設（第1工区）工事に遅れが生じ、本工事の現場着手が遅れたことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010311 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 久郷外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 96.1m (配水管布設替工 Φ400 95.8m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21,186,000 円 (19,127,900 円) (税込み)
⑭変更理由	古沢幹線配水管布設替(第2工区)工事への連絡のための 継輪を本工事に計上していたが、各工事の進捗状況を考 慮した結果、他工区で継輪施工することとなり、本工事が減 工となったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010509 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 27 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	山岸地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山岸外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ200 81.8m (配水管布設替工 Φ200 74.9m 配水管撤去工 Φ200 6.5m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	28,600,000 円 (29,189,600 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、使用部材変更に伴う増額。及び、一部既設管が残存していたことに伴い撤去が必要になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010511 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 13 日（令和 3 年 11 月 26 日）
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	山王町地区配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 山王町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 15.9m Φ75 138.2m Φ50 32.6m 仮設管撤去工 Φ80 146.8m Φ50 53.6m 給水管取付替工 17箇所（配水管布設替工 Φ100 13.6m Φ75 134.6m Φ50 27.9m 仮設管撤去工 Φ80 146.8m Φ50 53.6m 給水管取付替工 17箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 14 日
⑫工期（至）	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,832,000 円（21,125,500 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘箇所を追加したことによる増額。試掘及び現地調査の結果、障害物をかわすため使用部材を追加したこと、断水範囲を縮小する必要が発生したことにより、ABS を使用したこと、給水管の取付替方法の変更に伴い部材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010514 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 19 日（令和 3 年 11 月 26 日）
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 11.3m 配水管仮設工 Φ100 29.1m Φ50 1.5m（配水管布設替工 Φ100 11.3m 配水管仮設工 Φ100 26.1m Φ50 0.1m）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日（令和 4 年 1 月 21 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,750,000 円（2,652,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測定の結果、仮設延長が短くなったこと、関連工事業者との協議により、仮舗装面積の減少による減額。また、仮設管の上側にウェルポイントの送水管を布設することから、ウェルポイント撤去後に仮設管撤去が可能となり、仮設管撤去時期が遅れることによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 1010516 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 5 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	神通町一丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 神通町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 114.9m Φ100 7.4m Φ75 4.1m 配水管仮設工 Φ150 4.1m Φ100 1.8m 給水管取付替工 6箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 4 日
⑬契約金額	17,270,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010519 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	婦中町羽根地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 150$ 45.9m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	18,359,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010520 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	五福地区消火栓設置工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	消火栓設置工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額	1,749,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010901 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 8 日（令和 3 年 11 月 26 日）
⑤契約業者名	西田工業・藤木工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 朝日外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ400 148.8m（材料作製 一式）
⑪工期（自）	令和 3 年 3 月 9 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日（令和 4 年 2 月 15 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	137,500,000 円（109,171,700 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事は富山県が整備している富立大橋へ新水橋幹線を添架するものであるが、富山県発注工事との工程調整により本工事の着手が遅れることによる工期延長、配水管布設を減工したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 5 日（令和 3 年 11 月 26 日）
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	浜黒崎地区配水管切り回し（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管切り回し工 Φ250 32.0m Φ100 9.8m 給水管取付替工 1 箇所（配水管切り回し工 Φ250 33.3m Φ100 11.3m 給水管取付替工 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期（至）	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	32,560,000 円（33,638,000 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、布設延長が伸びたこと、下水管が干渉することから法線を変更したことによる増額。また、既設管の撤去を行う必要となったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1020013 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 2 日
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	中布目地区給水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 中布目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管取付替工 10箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額	4,829,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040657 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	新村導水場導水管閉塞 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 新村外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	導水管閉塞工 2箇所 導水管廃止工 Φ200 115.0m 導水管切り回し工 Φ200 6.4m
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額	4,290,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030351 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 3 年 11 月 5 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設 No. 1 中次亜注入設備更新工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新設 No.1 中次亜注入設備更新 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	7,590,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3067508 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 24 日 (令和 3 年 11 月 29 日)
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	岩瀬汚水中継ポンプ場No.1 スクリーンかす搬出機修繕
⑧工事場所	富山市 岩瀬池田町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	No.1 スクリーンかす搬出機 オーバーホール 1基 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日 (令和 4 年 3 月 11 日)
⑬契約金額	8,470,000 円 (税込み)
⑭変更理由	材料入手困難による工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3067525 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 11 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	下野第 1 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 4 日
⑬契約金額	2,310,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1036253 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 15 日（令和 3 年 11 月 10 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	白井谷加圧場 No. 1 送水ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 山田白井谷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	水中ポンプ取替 一式（水中ポンプ取替 一式（ポンプ変更））
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日（令和 3 年 12 月 10 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,090,000 円（2,566,300 円）（税込み）
⑭変更理由	現行機種との仕様の違いにより制御設備が対応できなかったため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1045404 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 23 日 (令和 3 年 11 月 22 日)
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	西上下水道サービスセンター外無停電電源装置修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町速星外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	無停電電源装置修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日 (令和 4 年 3 月 25 日)
⑬契約金額	2,310,000 円 (税込み)
⑭変更理由	新型コロナウイルスの影響により材料の納入が遅れているため

契約の内容

①契約番号	第 1045598 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 11 月 15 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	杉原配水場圧力伝送器修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町黒田 地内
⑨工事種別	電気通信
⑩工事概要	圧力伝送器修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	1,617,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068508 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 11 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	庵谷中継ポンプ所外監視装置修繕
⑧工事場所	富山市 庵谷外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	監視装置修繕 1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 18 日
⑬契約金額	2,420,000 円 (税込み)