

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010001 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 7 日（令和 3 年 7 月 16 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区山室地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm築造延長L=209.0m布設延長L=205.6m 1号人孔N=2箇所 楕円人孔N=2箇所 公共柵N=2箇所（PRPΦ200mm築造延長L=238.1m布設延長L=233.9m 1号人孔N=3箇所 楕円人孔N=1箇所 小口径人孔N=1箇所 公共柵N=2箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 5 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 13 日（令和 3 年 9 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,765,000 円（26,030,400 円）（税込み）
⑭変更理由	人孔配置の変更に伴う下水管築造延長の増加 開削工による下水管築造における補助工法の追加

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010022 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 3 日（令和 3 年 7 月 30 日）
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道永楽町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 永楽町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 5箇所 目地ずれ抑制工 27箇所 管口耐震化工(Φ600) 7箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 3 日（令和 3 年 10 月 22 日）
⑬契約金額	19,569,000 円（税込み）
⑭変更理由	施工箇所の変更による工程調整に伴う工期延伸

契約の内容

①契約番号	第 3010024 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 10 日
⑤契約業者名	神高・高尾建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区東福沢地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 東福沢外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管きょ更生工 Φ600mm 施工延長L=591.8m 更生延長L=582.5m
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	152,130,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010028 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	東建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区窪本町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 窪本町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 PRPΦ250mm 築造延長 143.7m 布設延長 138.5m 管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 218.4m 更生延長 212.1m 取付管布設替工 4箇所 1号人孔 1箇所 4号人孔 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 31 日
⑬契約金額	58,850,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010029 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道経堂排水区長江東町第二貯留池ポンプ 設備工事
⑧工事場所	富山市 長江東町三丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水中継ポンプ 2台 ポンプ制御盤 1面 引込開閉器盤 1面 配管類 1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額	17,864,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010030 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 16 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道西町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As舗装工(A交通車道部t=50)A=2,900m <sup>2</sup> As舗装工(国道車道部t=150)A=20m <sup>2</sup>
⑪工期(自)	令和 3 年 7 月 19 日
⑫工期(至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	22,990,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010031 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 3 日
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区岩瀬白山町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬白山町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工Φ250m 築造延長L=52.5m 布設延長51.6m 取付管N=13箇所 人孔蓋取替N=2箇所 管更生工Φ200mm 施工延長L=192.8m 更生延長L=188.6m Φ250m 施工延長L=458.6m 更生延長L=446.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	55,110,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010041 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日 (令和 3 年 7 月 13 日)
⑤契約業者名	野村土建・東建設・サコウ建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	富山公共下水道経堂排水区長江東町三丁目地区長江東町第二貯留池築造工事
⑧工事場所	富山市 長江東町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	プレキャスト RC 製地下貯留槽 1 基 (プレキャスト RC 製地下貯留槽 1 基)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	466, 400, 000 円 (467, 608, 900 円) (税込み)
⑭変更理由	地下水位低下工法の増工による増額。



契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 22 日（令和 3 年 7 月 9 日）
⑤契約業者名	藤川建設・五本建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道蓮町第二排水区米田町一丁目地区浸水対策（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 米田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート 900×1,200 築造延長 192.1m ボックスカルバート 3,200×1,200 築造延長 8.2m (工期変更のみ)
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日（令和 4 年 1 月 28 日）
⑬契約金額	157,850,000 円（税込み）
⑭変更理由	ボックスカルバートの法線および規格の変更に伴う工期延伸

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日（令和 3 年 7 月 14 日）
⑤契約業者名	林土木・辻建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区鹿島町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 HPΦ800mm 築造延長 53.0m 布設延長 51.0m HPΦ900mm 築造延長 152.6m 布設延長 146.0m 4号人孔 1箇所 5号人孔 4箇所
⑪工期（自）	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期（至）	令和 3 年 12 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	118,800,000 円（177,927,200 円）（税込み）
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010060 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 10 日 (令和 3 年 7 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山公共下水道富居処理分区鍋田地区管渠築造 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 116.2m 布設延長 113.5 低耐荷力泥土圧推進工 VPφ200mm 22.8m 1号人孔 3箇所 2号人孔 1箇所 (開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 113.5m 布設延長 110.8m 低耐荷力泥土圧推進工 VPφ200mm 22.8m 1号人孔 3箇所 2号人孔 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	41,800,000 円 (44,239,800 円) (税込み)
⑭変更理由	開削工による下水管築造における補助工法の追加 交通管理者との協議による夜間施工への変更

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010063 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 24 日（令和 3 年 7 月 14 日）
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下富居二丁目地区下水管 改築工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ700mm 施工延長 175.2m 更生延 長 169.9m 取付管更生 5箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 2 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 3 日（令和 3 年 10 月 29 日）
⑬契約金額	81,730,000 円（税込み）
⑭変更理由	地元協議の結果、施工方法の変更が必要となり、施工方法 の検討に時間を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010064 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 26 日（令和 3 年 7 月 5 日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区四ツ葉町地区下水管改築 工事
⑧工事場所	富山市 四ツ葉町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 759.6m 更生延長 737.8m 開削工法 Φ250mm 築造延長 72.1m 布設延長 69.4m 取付管布設替工 15箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 3 月 31 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日（令和 3 年 10 月 29 日）
⑬契約金額	55,660,000 円（税込み）
⑭変更理由	施工方法の変更に伴う工期延伸

契約の内容

①契約番号	第 3040705 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町上轡田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上轡田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As舗装工(A交通車道部 $t=50$ ) $A=1,062m^2$ As舗装工(歩道 $t=30$ ) $A=4m^2$
⑪工期(自)	令和 3 年 7 月 16 日
⑫工期(至)	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額	6,435,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050903 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	都市計画道路牛島蛭川線街路事業に伴う下水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 神通町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	布設工 VUΦ150mm 築造延長 18.3m 布設延長1 7.7m PRPΦ200mm 築造延長 52.8m 布設延長 51.9m PRPΦ300mm 築造延長 48.1m 布設延長 46.3m PRPΦ350mm 築造延長 36.2m 布設延長 34.4m 小口径人孔 1箇所 1号人孔 5箇所 取付管 接続 9箇所 撤去工 VUΦ150mm 築造延長 18.3 m PRPΦ200mm 築造延長 0.0m HPΦ300mm 築造延長 55.1m HPΦ350 築造延長 37.8m 小 口径人孔 1箇所 1号人孔 3箇所 特1号人孔 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額	18,810,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050904 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 20 日
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替 (その 8) 工事
⑧工事場所	富山市 新屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	布設工 PRPΦ150mm 築造延長 79.2m 布設延長 77.4m 公共樹 1箇所 撤去工 VUΦ150mm 築造延 長 81.2m 公共樹 1か所
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額	14,795,000 円 (税込み)



契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010001 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 30 日（令和 3 年 7 月 2 日）
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	町長地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 町長 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 52.4m 給水管取付替工 15 箇所 配水管撤去工 Φ100 34.4m Φ75 34.7m (配水管布設替工 Φ100 48.0m 給水管取付替工 1 6箇所 配水管撤去工 Φ100 38.0m Φ75 35.0m)
⑪工期（自）	令和 3 年 5 月 6 日
⑫工期（至）	令和 3 年 7 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,510,000 円（17,906,900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、既存台帳と現場に相違があることが判明し、配管計画を見直し管材を追加したこと及び給水管取付替延長が増加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010004 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 28 日 (令和 3 年 7 月 2 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町速星地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=53㎡ t=5cm A=1,561㎡ (舗装工 t=10cm A=55㎡ t=5cm A=1,650㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 16 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11,792,000 円 (12,343,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積が増加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010007 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 26 日 (令和 3 年 7 月 16 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道楠木地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 楠木外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=2,240㎡ t=3cm A=744㎡ (舗装工 t=5cm A=2,516㎡ t=3cm A=710㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,580,000 円 (21,701,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積が増加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 26 日（令和 3 年 7 月 16 日）
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	水橋伊勢屋地区配水管耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 水橋伊勢屋外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 72.9m 継手部補強金具設置工 Φ100 62個 給水管取付替工 2箇所（配水管布設替工 Φ100 56.0m 継手部補強金具設置工 Φ100 58個 給水管取付替工 2箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 4 月 27 日
⑫工期（至）	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,070,000 円（14,874,200 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、当初設計の老朽水道管の布設替延長よりも短くなったことによる減額。離脱防止金具設置工事において、既設水道管と下水道管が近接しており、取付スペースがないことや、台帳と現地との相違により離脱防止金具が不設置となったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010009 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 26 日 (令和 3 年 7 月 16 日)
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 9 7 番地 1
⑦工事の名称	水橋伊勢屋地区配水管耐震化 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋伊勢屋外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 Φ150 38個 Φ100 38個 (継手部補強金具設置工 Φ150 36個 Φ100 36個)
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11,165,000 円 (10,839,400 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、離脱防止金具の設置スペースがないこと等により、不設置となったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 20 日 (令和 3 年 7 月 14 日)
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	中新川郡立山町 利田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ350 403.4m Φ150 0.2m (配水管布設工 Φ350 401.1m Φ150 0.6m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	58,960,000 円 (65,810,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、当初計画位置では配水幹線を布設するための十分なスペースが確保できないことが判明したことから配管計画を見直し管材を追加したこと、さらには布設位置の見直しに伴い、工事箇所沿線の工場の出入口を確保するために日中施工から夜間施工へと変更したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 17 日 (令和 3 年 7 月 7 日)
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	有沢地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 有沢 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 81.3m (配水管布設工 Φ50 81.3m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 21 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,258,000 円 (5,734,300 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、当初計画では既存構造物と配水管が干渉することが判明したことから配管計画を見直し管材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 20 日（令和 3 年 7 月 21 日）
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道窪新町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 窪新町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=4,043㎡ t=3cm A=244㎡（舗装工 t=10cm A=93㎡ t=5cm A=4,253㎡ t=3cm A=239㎡）
⑪工期（自）	令和 3 年 5 月 21 日
⑫工期（至）	令和 3 年 8 月 6 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	28,820,000 円（29,992,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積が増加したことによる増額。



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010016 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 28 日 (令和 3 年 7 月 5 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道秋ヶ島地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 秋ヶ島 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=67m <sup>2</sup> t=5cm A=1,863m <sup>2</sup> (舗装工 t=10cm A=60m <sup>2</sup> t=5cm A=1,835m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 6 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	14,960,000 円 (14,682,800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積が減少したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010018 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 24 日 (令和 3 年 7 月 21 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道岩瀬諏訪町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬諏訪町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=3, 160m <sup>2</sup> (舗装工 t=5cm A=3, 210m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 6 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	20, 240, 000 円 (20, 463, 300 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積が増加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010024 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 14 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道下大久保地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 下大久保外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=2, 585㎡ (舗装工 t=5cm A=2, 457㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 13 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	17, 820, 000 円 (17, 116, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積が減少したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010026 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 12 日
⑤契約業者名	西田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	牛島町地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ300 41.4m Φ100 0.3m 配水管仮設工 Φ300 44.1m Φ100 0.3m 既設管撤去工 Φ300 30.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 5 日
⑬契約金額	27,500,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010027 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 16 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	上水道馬瀬口地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 馬瀬口外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=2, 341㎡ (舗装工 t=5cm A=2, 391㎡ t=3cm A=9㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 13 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	17, 600, 000 円 (18, 206, 100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積が増加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010029 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 8 日 (令和 3 年 7 月 16 日)
⑤契約業者名	有限会社ダイニチ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 8 5 2 番地 2 9
⑦工事の名称	中沖地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 中沖 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 115.9m (配水管布設工 Φ50 118.2m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,820,000 円 (6,744,100 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、当初計画では既存構造物と配水管が干渉することが判明したことから配管計画を見直したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010030 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 15 日（令和 3 年 7 月 21 日）
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	婦中町小長沢地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町小長沢 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ100 18.8m Φ75 4.5m Φ50 40.5m（配水管布設工 Φ100 17.1m Φ75 4.4m Φ50 50.3m）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 16 日
⑫工期（至）	令和 3 年 8 月 6 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5,720,000 円（6,311,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、既存台帳と現場に相違があることが判明し、配管計画を見直し管材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010034 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 8 日（令和 3 年 7 月 16 日）
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町笹倉 1 5 2 番地
⑦工事の名称	東老田地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 東老田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 73.0m 給水管取付替工 1箇所 （配水管布設工 Φ50 61.5m 給水管取付替工 1箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 9 日
⑫工期（至）	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,125,000 円（3,865,400 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、既存台帳と現場に相違があることが判明し、配管延長が少なくなったことによる減額。



契約の内容

①契約番号	第 1010036 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	西宮地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 西宮 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ250 240.6m
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 1 日
⑬契約金額	19,580,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010037 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道町長地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 町長 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=1,675m <sup>2</sup> t=5cm A=210m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 10 日
⑬契約金額	21,395,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010038 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 6 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道荒川五丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 荒川五丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 T=5cm A=291m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 3 日
⑬契約金額	2,178,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010039 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 19 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	須原地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 須原外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 219.3m 配水管仮設工 Φ150 0.4m Φ75 135.7m 給水管取付替工 4箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 15 日
⑬契約金額	19,800,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010040 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 27 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道上飯野新町三丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=2,952m <sup>2</sup> t=3cm A=125m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額	20,240,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010041 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	婦中町下轡田地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ100 86.1m 配水管仮設工 Φ100 93.1m Φ75 1.5m 給水管取付替工 3箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 8 日
⑬契約金額	9,570,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010042 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道中島四丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=2,481m <sup>2</sup> t=3m A=89m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 8 日
⑬契約金額	18,260,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010302 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 14 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道横内地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 横内外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=3, 199m <sup>2</sup> (舗装工 t=5cm A=2, 952m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 13 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	20, 240, 000 円 (18, 982, 700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積が減少したことによる減額。



契約の内容

①契約番号	第 1010307 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	城南幹線防護管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	防護管布設工 Φ600 33.0m 立坑工 鋼製ケーシング 立坑Φ2500 1基 鋼製ケーシング立坑Φ1800 1基
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額	48,950,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010308 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 3 日
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	城南幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ400 53.6m
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 22 日
⑬契約金額	24,860,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010501 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 7 日 (令和 3 年 7 月 16 日)
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	牛島本町二丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 222.9m 仮設管撤去工 Φ100 39.4m 給水管取付替工 12箇所 (配水管布設替工 Φ100 215.0m Φ75 1.1m 仮設管撤去工 Φ100 39.4m 配水管仮設工 Φ100 6.2m 給水管取付替工 12箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18,700,000 円 (18,829,800 円) (税込み)
⑭変更理由	県土木との協議により、仮舗装面積に変更が生じたことによる減額。現地調査をした結果、既設水道管の埋設深が一部既設台帳と違うことなどにより、配管方法を変更したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010503 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 25 日 (令和 3 年 7 月 2 日)
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	西宮町地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 93.0m 仮設管撤去工 Φ100 10.3m Φ80 71.1m 給水管取付替工 1箇所 (配水管布設替工 Φ100 78.7m 仮設管撤去工 Φ100 10.3m Φ80 71.1m 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 16 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	10,065,000 円 (8,105,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、布設ルートを短縮できることが判明し、使用部材を変更したことによる減額。近接する雨水幹線が支障となり、穿孔機を使用できないことから、給水管取出方法の使用部材を変更したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010509 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 27 日
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	山岸地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山岸外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ200 81.8m
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	28,600,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010902 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 2 日 (令和 3 年 7 月 2 日)
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	犬島五丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 犬島五丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 192.0m Φ75 3.9m Φ50 52.2m 配水管仮設工 Φ100 190.1m Φ75 3.0m Φ50 58.9m 給水管取付替工 20箇所 (配水管布設替工 Φ100 193.5m Φ75 4.0m Φ50 50.6m 配水管仮設工 Φ100 199.1m Φ75 5.1m Φ50 57.1m 給水管取付替工 20箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 16 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	31,570,000 円 (32,879,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既存台帳と現場に相違があることが判明し、配管計画を見直し管材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010907 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 9 日（令和 3 年 7 月 19 日）
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	下富居一丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 下富居一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 347.7m Φ75 92.9m 配水管仮設工 Φ150 107.8m Φ100 267.4m Φ80 96.5m 給水管取付替工 15箇所（配水管布設替工 Φ150 353.5m Φ100 0.4m Φ75 97.0m 配水管仮設工 Φ150 115.0m Φ100 266.7m Φ80 107.1m 給水管取付替工 14箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 3 月 10 日
⑫工期（至）	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	63,580,000 円（67,151,700 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、既存台帳と現場に相違があることが判明し、配管計画を見直し管材を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020002 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 9 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	鹿島町二丁目地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ100 192. 2m Φ50 83. 3m (配水管仮設工 Φ100 189. 7m Φ50 60. 2m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 13 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9, 959, 400 円 (9, 894, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	火防水路横断部について、火防水路上部のアスファルト被りが3cmしかなく、仮設管を上越しできないため、閉塞工に変更したことによる減額。



契約の内容

①契約番号	第 1020008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	浜黒崎地区配水管切り回し (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し工 Φ250 32.0m Φ100 9.8m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 8 日
⑬契約金額	32,560,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066205 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 3 年 7 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター機械濃縮棟No. 2スクリーンかす搬出機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	機械濃縮棟No. 2スクリーンかす搬出機の分解整備 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額	11,000,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066208 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 3 年 7 月 8 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター管理本館無停電電源装置仮設外修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	管理本館無停電電源装置の仮設及び移設 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 31 日
⑬契約金額	7,040,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066352 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 3 年 7 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	水橋浄化センターNo. 2-2 汚水ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ケ堂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 2-2 汚水ポンプの分解整備 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 15 日
⑬契約金額	3,465,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030371 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 3 年 7 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設配水池水位計取替
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	既設配水池 1 号水位計 1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 30 日
⑬契約金額	1,595,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040319 号
②予算担当所属名	上下水道局契約出納課
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 7 月 6 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上下水道局公用駐車場及び資材置場修繕
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	表層工 A=155.0 m <sup>2</sup> 路盤工 A=155.0 m <sup>2</sup> 門型防護柵 設置 7基
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額	3,168,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040512 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 7 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	宮尾地区減圧弁点検修繕
⑧工事場所	富山市 宮尾外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	φ 250mm減圧弁点検修繕1基 φ 150mm減圧弁点検修繕 1基
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 20 日
⑬契約金額	7, 040, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067510 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社明電エンジニアリング 北陸営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	石川県金沢市広岡一丁目 3 番 3 4 号
⑦工事の名称	牛島排水ポンプ場無停電電源装置修繕
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	無停電電源装置 鉛蓄電池取替 1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額	2,530,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 3067511 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 7 月 20 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	下野第 2 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額	1,727,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036254 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 7 月 19 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	蓮花寺中継場古里系受水流量計取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蓮花寺 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	流量計取替 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 26 日
⑬契約金額	3,850,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040540 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 7 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	谷配水場紫外線処理装置修繕
⑧工事場所	富山市 山田谷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	紫外線処理装置修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	2,695,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067753 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 7 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	山田 7 号汚水中継ポンプ所N o. 2 ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ取替 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 5 日
⑬契約金額	1,705,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033255 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	牧野加圧場制御盤外取替工事
⑧工事場所	富山市 牧野 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	制御盤取替1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 31 日
⑬契約金額	9,053,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060291 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 7 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大山下水処理場 N o . 3 初沈汚泥引抜弁外取替工事
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚泥引抜弁2箇所 汚泥投入弁1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額	7,370,000 円 (税込み)