

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010001 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 7 日（令和 3 年 9 月 10 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区山室地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm築造延長L=238.1m布設延長L=233.9m 1号人孔N=3箇所 楕円人孔N=1箇所 小口径人孔N=1箇所 公共枿N=2箇所（工事概要の変更なし）
⑪工期（自）	令和 3 年 5 月 10 日
⑫工期（至）	令和 3 年 9 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	26,030,400 円（26,847,700 円）（税込み）
⑭変更理由	交通管理者との協議により交通誘導員を増員したため 工事車両の走行性の確保を行ったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010017 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 15 日 (令和 3 年 9 月 24 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊田町二丁目地区人孔蓋 改築工事
⑧工事場所	富山市 豊田町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替 53箇所 (人孔蓋取替 54箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17, 270, 000 円 (17, 616, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	交通管理者との協議により一部夜間施工としたため デザ インマンホールを設置を追加したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010018 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 14 日 (令和 3 年 9 月 3 日)
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下赤江町一丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替 62箇所 (人孔蓋取替 63箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 30 日 (令和 3 年 10 月 29 日)
⑬契約金額	17,149,000 円 (税込み)
⑭変更理由	デザインマンホールの設置を追加したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010019 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 30 日 (令和 3 年 9 月 16 日)
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下赤江町二丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替 63箇所 (人孔蓋取替 65箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 30 日 (令和 3 年 10 月 22 日)
⑬契約金額	17,237,000 円 (税込み)
⑭変更理由	デザインマンホールの設置を追加したため

契約の内容

①契約番号	第 3010032 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 14 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道萩原処理分区西荒屋地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 西荒屋外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ200mm築造延長L=41.6m布設延長L=39.8m 1号人孔N=2箇所 公共柵N=2箇所
⑪工期(自)	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期(至)	令和 4 年 1 月 14 日
⑬契約金額	4,532,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010033 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 8 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道西宮町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As舗装工(A交通車道部 $t=50$) $A=285m^2$ As舗装工(歩道 $t=30$) $A=228m^2$ Co舗装工($t=20$) $A=88m^2$ Co舗装工($t=70$) $A=15m^2$
⑪工期(自)	令和 3 年 9 月 9 日
⑫工期(至)	令和 3 年 11 月 30 日
⑬契約金額	5,500,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010034 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 3 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道鍋田汚水中継ポンプ所築造工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ Φ65×0.31m ³ /min×4.4m×0.7 5kw ノンクログ 2台 ポンプ制御盤 1面 引込開閉器盤 1面 配管類 1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	15,125,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 5 日
⑤契約業者名	高田組・林土木 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第一排水区牛島本町二丁目地区牛島雨水幹線築造工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 FRPMΦ1100mm 築造延長 183.3m 布設延長 172.6m HPΦ600mm 築造延長 10.0m 布設延長 8.1m HPΦ450mm 築造延長 12.5m 布設延長 11.6m VUΦ500mm 築造延長 13.6m 布設延長 12.6m 2号人孔 1箇所 3号人孔 3箇所 4号人孔 2箇所 特殊人孔 2箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	124,300,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 18 日
⑤契約業者名	柿本商会・ユウディケー・アルタ・富山電設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター第一系列水処理設備改築 (その 1) 機械設備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	最初沈殿池設備 1 式 最終沈殿池設備 1 式 ゲート設備 1 式 脱水機棟脱臭装置 1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 27 日
⑬契約金額	272, 800, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010038 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 5 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ・ケイ電工・森山電機製作所 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター第一系列水処理設 備改築 (その 1) 電気設備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	運転操作設備 1 式 計装設備 1 式 据付工事 1 式 撤 去工事 1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 27 日
⑬契約金額	184,800,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 9 月 6 日)
⑤契約業者名	林土木・辻建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区鹿島町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開削工法 HPΦ800mm 築造延長 53.0m 布設延長 51.0m HPΦ900mm 築造延長 152.6m 布設延長 146.0m 4号人孔 1箇所 5号人孔 4箇所 (開削工法 HPΦ800mm 築造延長 19.4m 布設延長 18.5m HPΦ900mm 築造延長 152.6m 布設延長 146.0m 鋼製さや管推進工 さや管Φ1000mm FRPMΦ800mm 築造延長 33.6m 布設延長 32.7m 4号人孔 1箇所 5号人孔 4箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	118,800,000 円 (166,167,100 円) (税込み)
⑭変更理由	既設構造物との近接により施工方法を変更したため

契約の内容

①契約番号	第 3030503 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 13 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道月岡西緑町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 月岡西緑町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As舗装工(A交通車道部t=5cm)A=2,178m ² As舗装工(歩道t=3cm)A=311m ² As舗装工(歩道乗入t=3cm)A=79m ² インターロッキング工(t=8cm)A=8m ²
⑪工期(自)	令和 3 年 9 月 14 日
⑫工期(至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	14,300,000 円(税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3040703 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 18 日（令和 3 年 9 月 2 日）
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道中沖処理分区中 沖地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 中沖外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ150mm 築造延長 87.0m 布設延長 84.3m PRPΦ200mm 築造延長 47.8m 布設延長 46.9m 1号人孔 4箇所 公共柵 3箇所（PRPΦ150mm 築造 延長 88.4m 布設延長 85.7m PRPΦ200mm 築造 延長 134.0m 布設延長 130.4m 1号人孔 6箇所 楕円人孔 1箇所 小口径人孔 1箇所 公共柵 6箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 24 日（令和 3 年 12 月 3 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	10,230,000 円（21,505,000 円）（税込み）
⑭変更理由	公園管理者との協議により布設経路を変更したため

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040705 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 15 日（令和 3 年 9 月 3 日）
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町上轡田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上轡田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	As舗装工(A交通車道部t=50)A=1,062m ² As舗装工(歩道t=30)A=4m ² (As舗装工(A交通t=50)A=947m ² As舗装工(歩道t=30)A=5m ²)
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 16 日
⑫工期（至）	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,435,000 円（6,062,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、施工面積に変更が生じたため

契約の内容

①契約番号	第 3050906 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 4 日
⑤契約業者名	五本建設・伊野建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	一般国道 4 1 5 号道路総合交付金工事に伴う下水管等 布設替工事
⑧工事場所	富山市 田畑外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	上部工 下水管 通水管PE Φ150mm 外装管SUS30 4 300A Sch20S L=13. 5m 上水管 通水管SUS 250A Sch20S 外装管STK400 Φ355. 6mm L=1 3. 5m 下部工 杭基礎 回転杭工法 Φ400mm L=2 5. 0m N=6本 回転杭工法 Φ400 L=26. 0m N= 6本 橋台 N=2基 下水管PEΦ150 築造延長L=4 7. 8m 布設延長L=46. 9m 上水管Φ250mmΦ200 mmΦ150mmΦ100mm N=1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	134, 420, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3064001 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 18 日 (令和 3 年 9 月 17 日)
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	水橋大橋架け替えに伴う下水管外撤去工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	下水管撤去工 DCIPΦ250 43.2m SPΦ250 76.2m 水道管撤去工 DIPΦ150 32.5m SPΦ150 86.4m VPΦ150 1.6m ACPΦ250 30.0m (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 1 日 (令和 3 年 10 月 29 日)
⑬契約金額	5,918,000 円 (税込み)
⑭変更理由	予期しない埋設コンクリートの破碎、処分等に不測の日数を要したため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1040172 号
②予算担当所属名	上下水道局給排水サービス課
③設計担当所属名	上下水道局給排水サービス課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 15 日（令和 3 年 9 月 29 日）
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	給水管撤去（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 月岡町三丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管撤去工事 13箇所（給水管撤去工事 14箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 15 日（令和 3 年 11 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,059,000 円（4,230,600 円）（税込み）
⑭変更理由	分水止工が1箇所増となった為。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 20 日 (令和 3 年 9 月 3 日)
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	中新川郡立山町 利田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ350 401.1m Φ150 0.6m (配水管布設工 Φ350 401.1m Φ150 0.6m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	65,810,800 円 (65,518,200 円) (税込み)
⑭変更理由	横断水路下越し部について、地下水位面より深い位置への布設となることからウェルポイントを設計計上していたが、試掘調査の結果、釜場排水により施工可能であることが確認されたことから、ウェルポイント工を減工したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010013 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 18 日 (令和 3 年 9 月 4 日)
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	中新川郡立山町 銚木外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ350 385.8m Φ150 0.2m (配水管布設工 Φ350 385.0m Φ150 0.6m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	55,572,000 円 (55,843,700 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、下越し部の異形管の一体化範囲が増え、接続部材を増工したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010036 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 9 日 (令和 3 年 9 月 17 日)
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	西宮地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 西宮 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ250 240.6m (配水管布設工 Φ250 239.7m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,580,000 円 (19,621,800 円) (税込み)
⑭変更理由	既設管位置を確認するため、試掘箇所を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010040 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 27 日 (令和 3 年 9 月 9 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道上飯野新町三丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=2,952m ² t=3cm A=125m ² (舗装工 t=5cm A=2,972m ² t=3cm A=139m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 17 日 (令和 3 年 10 月 8 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	20,240,000 円 (20,537,000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲が増えたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010041 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 21 日（令和 3 年 9 月 24 日）
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	婦中町下轡田地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ100 86.1m 配水管仮設工 Φ100 93.1m Φ75 1.5m 給水管取付替工 3箇所（配水管布設工 Φ100 90.1m 配水管仮設工 Φ100 89.1m Φ80 1.5m Φ50 1.0m 給水管取付替工 4箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 26 日
⑫工期（至）	令和 3 年 10 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	9,570,000 円（9,864,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し、給水管取付替を増工したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010042 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 5 日 (令和 3 年 9 月 10 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道中島四丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=2,481㎡ t=3m A=89㎡ (舗装工 t=5cm A=3,231㎡ t=3m A=105㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 8 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,260,000 円 (21,828,400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲が増えたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010048 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 17 日 (令和 3 年 9 月 24 日)
⑤契約業者名	株式会社タニカワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町三丁目 8 番地 7
⑦工事の名称	黒瀬地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 黒瀬 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ75 62.5m (配水管布設工 Φ75 64.7m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 8 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,455,000 円 (4,529,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し、管材を追加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010055 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 6 日
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 74.9m Φ75 162.4m 配水管仮設工 Φ100 76.2m Φ80 166.6m 給水管取付替工 19箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額	23,760,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010056 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 100$ 20.3m $\Phi 75$ 157.6m 配水管仮設工 $\Phi 100$ 22.3m $\Phi 80$ 160.0m 給水管取付替工 12箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 17 日
⑬契約金額	19,470,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010058 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道山田白井谷地区舗装復旧 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 山田白井谷外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=18cm A=37m ² t=10cm A=679m ² t=5 cm A=266m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 19 日
⑬契約金額	12,925,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010059 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 16 日
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	岩木地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 岩木 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ75 196.8m 配水管仮設工 Φ80 18.9m 給水管取付替工 8箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	17,050,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010060 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 14 日
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	水橋畠等地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	離脱防止金具設置工 Φ300 4個 Φ150 73個 Φ100 17個
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額	17,820,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010061 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社中川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋金広 6 4 番地 1
⑦工事の名称	水橋畠等地区配水管耐震化 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	離脱防止金具設置工 Φ150 60個 Φ100 40個
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額	16,005,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010062 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	水橋畠等地区配水管耐震化 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	離脱防止金具設置工 Φ150 81個
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額	16,390,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010063 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	上滝地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 109.8m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 3.3m Φ50 78.6m 給水管取付替工 7箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	11,770,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010064 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	三金工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市千石町五丁目 5 番 6 号
⑦工事の名称	長附地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 長附 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 164.9m Φ75 12.0m 配水管仮設工 Φ100 19.6m Φ80 3.0m 給水管取付替工 5箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	16,885,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010065 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	長附地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 長附外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 118.7m Φ75 33.6m 配水管仮設工 Φ100 5.2m Φ80 1.5m 給水管取付替工 3箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	17,270,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010067 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社 G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	須原地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	送水管布設工 Φ100 159.3m 配水管布設替工 Φ100 101.3m Φ75 9.4m 配水管仮設工 Φ100 193.0m Φ80 9.4m Φ75 4.2m 給水管取付替工 6 箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額	23,870,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010068 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	須原地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	送水管布設工 Φ100 146.3m 配水管布設替工 Φ150 246.3m Φ75 19.8m Φ25 18.0m 配水管仮設工 Φ150 0.6m Φ100 163.7m Φ25 5.0m 給水管取付替工 5箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額	33,000,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010069 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 24 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道西宮地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西宮外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=1,049m ² t=3cm A=8m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 26 日
⑬契約金額	13,970,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010070 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 17 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道中新川郡立山町利田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	中新川郡立山町 利田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=3, 391 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額	24, 200, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010071 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 7 日
⑤契約業者名	有限会社ダイニチ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 8 5 2 番地 2 9
⑦工事の名称	呉羽町地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 34.7m
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額	2,134,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010072 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	有限会社平永石油
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島三丁目 1 番地
⑦工事の名称	有沢地区配水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 有沢 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 55.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額	2,574,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010073 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 30 日
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	上水道須原地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 須原外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=375m ² t=3cm A=285m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額	6,600,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010074 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 4 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道水橋伊勢屋地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋伊勢屋外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=272m ² t=5cm A=832m ² t=3cm A=295m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	14,905,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010075 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 5 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道下飯野地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 下飯野外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=1,591m ² t=5cm A=13m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	18,260,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010502 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 6 日 (令和 3 年 9 月 17 日)
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	水橋館町地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋館町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\Phi 200$ 41.4m $\Phi 100$ 7.9m $\Phi 75$ 0.2m 仮設管撤去工 $\Phi 150$ 0.4m $\Phi 100$ 8.5m $\Phi 50$ 0.9m 舗装工 t=5cm A=83m ² t=3cm A=42m ² (配水管布設替工 $\Phi 200$ 35.8m $\Phi 100$ 5.4m $\Phi 75$ 0.2m 仮設管撤去工 $\Phi 150$ 0.4m $\Phi 100$ 8.5m $\Phi 50$ 0.9m 舗装工 t=5cm A=95m ² t=4cm A=10m ² t=3cm A=10m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	26,400,000 円 (27,923,500 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査及び起工測量の結果、布設ラインに重力式擁壁、コンクリート構造物及び既設管があったことにより、取り壊し撤去及び布設ラインを変更したこと並びに関連工事及び道路管理者との協議により舗装復旧方法の変更を行ったことに伴う増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010510 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	山王町地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山王町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 168.1m Φ75 7.7m 仮設管撤去工 Φ100 176.7m Φ80 64.0m Φ65 2.7m Φ50 7.5m 給水管取付替工 24箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	22,220,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010511 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	山王町地区配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山王町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 15.9m Φ75 138.2m Φ50 32.6m 仮設管撤去工 Φ80 146.8m Φ50 53.6m 給水管取付替工 17箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	18,832,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010512 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 9 月 7 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	桃井町二丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 桃井町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 12.6m Φ75 0.2m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額	4,510,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1020008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 5 日（令和 3 年 9 月 24 日）
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	浜黒崎地区配水管切り回し（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管切り回し工 Φ250 32.0m Φ100 9.8m 給水管取付替工 1箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 8 日（令和 3 年 12 月 10 日）
⑬契約金額	32,560,000 円（税込み）
⑭変更理由	移設依頼元である富山県農林振興センター発注の浜黒崎地区ほ場整備事業において、仮車道の整備後に配水管の切り回しを行うこととなっていたが、県工事の整備が遅れたことに伴う工期延期。

契約の内容

①契約番号	第 1020010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 1 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	婦中町羽根地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 Φ150 99.5m Φ100 3.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 5 日
⑬契約金額	5,995,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1040654 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 14 日（令和 3 年 9 月 24 日）
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	（余フ）赤江幹線配水管廃止（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 豊田本町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削撤去工 Φ450 387.0m Φ200 4.5m モルタル注入廃止工 Φ450 231.9m Φ300 3.5m Φ200 11.0m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 15 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 8 日（令和 3 年 10 月 29 日）
⑬契約金額	29,920,000 円（税込み）
⑭変更理由	既設管開削撤去区間において古いブロック塀が設置されている区間があり、工事の影響によりブロック塀が倒壊の恐れがあることを懸念した地元から廃止工法を変更するように依頼があり、廃止工法変更に関する道路管理者との協議や工法変更に伴う管材の調達に時間を要したことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3066203 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 7 日（令和 3 年 9 月 7 日）
⑤契約業者名	クボタ環境サービス株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNO. 2 - 1 ベルトプレス脱水機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	NO. 2 - 1 ベルトプレス脱水機の分解整備 一式（部品・交換作業 一式の増）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 8 日
⑫工期（至）	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	46,750,000 円（49,524,200 円）（税込み）
⑭変更理由	部品製作期間中に発生した不具合の対応として、部品及び交換作業が増となったことによる変更。

契約の内容

①契約番号	第 1040306 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 3 年 9 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設排水池 No. 2 返送ポンプ分解整備修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新設排水池 No.2 返送ポンプ分解整備修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額	5,060,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040307 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 3 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	ワイディシステム株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市奥井町 1 7 番 3 8 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設沈殿池 1-2 フロキュレータ CC ユニット修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	新設沈殿池 1-2 フロキュレータ CC ユニット修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	6,930,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067029 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 9 月 7 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	上堀南町地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 上堀南町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 11箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 5 日
⑬契約金額	3,850,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067516 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 9 月 14 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	神明ポンプゲート場直流電源装置修繕
⑧工事場所	富山市 有沢新町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	鉛蓄電池取替 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 14 日
⑬契約金額	2,530,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067519 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 9 月 14 日
⑤契約業者名	ミカド工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市森 1 2 7 6 番地 2 4
⑦工事の名称	犬島汚水中継ポンプ場高圧引込ケーブル外修繕
⑧工事場所	富山市 犬島二丁目外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	高圧引込ケーブル修繕 一式 気中開閉器修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 31 日
⑬契約金額	1,694,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036257 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 9 月 3 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	下笹原加圧場ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 八尾町下笹原 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	加圧ポンプ取替 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額	7,975,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045405 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 9 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	古里浄水場次亜ポンプ設備修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町新町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	次亜ポンプ取替 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	1, 254, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045406 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 9 月 2 日
⑤契約業者名	荒井電気工業有限公司
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町道場 8 4 1 番地
⑦工事の名称	東部浄水場外発電機バッテリー修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町広田外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	発電機バッテリー取替 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	1, 826, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033257 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 9 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	日尾中継ポンプ場制御盤外取替工事
⑧工事場所	富山市 日尾 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	制御盤取替 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	7,766,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1042591 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 10 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	旭ヶ丘配水場外緊急遮断弁修繕
⑧工事場所	富山市 坂本外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	緊急遮断弁修繕 2箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	6,380,000 円 (税込み)