

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010023 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 20 日 (令和 4 年 1 月 7 日)
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 4 処理分区牛島本町二丁目地区下水熱輸送管設置工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	プレキャスト RC 製地下貯留槽 1 基 (熱輸送管据付工 Φ50mm 施工延長 462. 8m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	32, 890, 000 円 (32, 521, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘結果による仮設工の減工等による減額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010024 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 10 日 (令和 4 年 1 月 21 日)
⑤契約業者名	神高・高尾建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区東福沢地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 東福沢外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート 900×1, 200 築造延長 168. 7m ボックスカルバート 3, 200×1, 200 築造延長 4. 0m ボックスカルバート 1, 400×1, 200 L=28. 6m (管きょ更生工 Φ600mm 施工延長L=591. 8m 更生延長L=582. 5m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	152, 130, 000 円 (154, 983, 400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果による更生管の管径の変更等による増額

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010032 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 14 日（令和 4 年 1 月 26 日）
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道萩原処理分区西荒屋地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 西荒屋外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ Φ80×0.159m ³ /min×3.5m×1.5kW ノンクログ 2台 ポンプ制御盤 1面 配管類 1式 通報装置 1式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 18 日（令和 4 年 3 月 15 日）
⑬契約金額	7,896,900 円（税込み）
⑭変更理由	布設要望箇所の民間工事の遅れ等による工期延長

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010041 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日（令和 4 年 1 月 26 日）
⑤契約業者名	野村土建・東建設・サコウ建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	富山公共下水道経堂排水区長江東町三丁目地区長江東町第二貯留池築造工事
⑧工事場所	富山市 長江東町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 HPΦ800mm 築造延長 19.4m 布設延長 18.5m HPΦ900mm 築造延長 152.6m 布設延長 146.0m 鋼製さや管推進工 さや管Φ1000mm FRP MΦ800mm 築造延長 33.6m 布設延長 32.7m 4号人孔 1箇所 5号人孔 4箇所（プレキャストRC 製地下貯留槽 1基）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 29 日
⑫工期（至）	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	467,608,900 円（474,753,400 円）（税込み）
⑭変更理由	水替工の増工、交通管理者との協議による交通誘導員の増員等による増額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 22 日 (令和 4 年 1 月 14 日)
⑤契約業者名	藤川建設・五本建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道蓮町第二排水区米田町一丁目地区浸水対策 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 米田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長 140.0m 布設延長 138.2m PRPΦ150mm 築造延長 270.0m 布設延長 265.5m 1号人孔 9箇所 公共柵 7箇所 (ボックスカルバート 900×1,200 築造延長 167.1m ボックスカルバート 3,200×1,200 築造延長 4.0m ボックスカルバート 1,400×1,200 L=28.5m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	178,486,000 円 (185,400,600 円) (税込み)
⑭変更理由	産業廃棄物の処理量増加等による増額

契約の内容

①契約番号	第 3010049 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道永楽町汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 永楽町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	布設工 PRPΦ150mm 築造延長 79.2m 布設延長 77.4m 公共樹 1箇所 撤去工 VUΦ150mm 築造延長 81.2m 公共樹 1か所
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額	14,828,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 4 年 1 月 14 日)
⑤契約業者名	林土木・辻建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区鹿島町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	布設工 PRPΦ150mm 築造延長 33.0m 布設延長 31.6m 1号人孔 1箇所 公共柵 1箇所 撤去工 公共柵 1箇所 (開削工法 HPΦ800mm 築造延長 25.6m 布設延長 24.7m HPΦ900mm 築造延長 152.6m 布設延長 147.1m 鋼製さや管推進工 さや管Φ1000mm FRPMΦ800mm 築造延長 33.6m 布設延長 32.7m 4号人孔 5箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	179,450,700 円 (192,843,200 円) (税込み)
⑭変更理由	合流式下水道の仮排水の増工等による増額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3030501 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 1 日 (令和 4 年 1 月 11 日)
⑤契約業者名	有限会社黒田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸 1 1 6 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道熊野処理分区上野地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 上野外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長 140.0m 布設延長 138.2m PRPΦ150mm 築造延長 270.0m 布設延長 265.5m 1号人孔 9箇所 公共柵 7箇所 (PRPΦ200mm 築造延長 138.6m 布設延長 135.9m PRPΦ150mm 築造延長 268.2m 布設延長 262.8m 1号人孔 10箇所 公共柵 7箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	39,855,200 円 (42,949,500 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘結果による仮設工の増工等による増額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3050904 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 20 日 (令和 4 年 1 月 14 日)
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替(その 8) 工事
⑧工事場所	富山市 新屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	布設工 PRPΦ150mm 築造延長 79.2m 布設延長 77.4m 公共樹 1箇所 撤去工 VUΦ150mm 築造延長 81.2m 公共樹 1か所 (布設工 PRPΦ150mm 築造延長 76.9m 布設延長 75.1m 公共樹 1箇所 撤去工 VUΦ150mm 築造延長 81.2m 公共樹 1か所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,795,000 円 (18,500,900 円) (税込み)
⑭変更理由	予期しない埋設コンクリート撤去と処分の増工等による増額

契約の内容

①契約番号	第 3050907 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 6 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	都市計画道路東岩瀬線道路改良工事に伴う下水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上野新町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	布設工 PRPΦ150mm 築造延長 33.0m 布設延長 31.6m 1号人孔 1箇所 公共柵 1箇所 撤去工 公共柵 1箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	2,233,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010057 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 21 日（令和 4 年 1 月 7 日）
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設（第 7 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋開発外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ350 184.4m（配水管布設工 Φ350 184.4m 推進工 L=5.0m 鋼製ケーシング立坑（Φ2000）N=2基）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 22 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日（令和 4 年 3 月 18 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	29,150,000 円（46,965,600 円）（税込み）
⑭変更理由	横断暗渠の下越し箇所の施工について、当初はウェルポイントにより地下水位を低下させて開削により配管を布設する計画であったが、水量が多く地下水位が用水位面以下とならなかったことから開削による施工が困難となり、推進工法により施工することとしたことによる増額及び工期延長。

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010067 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 30 日 (令和 4 年 1 月 7 日、令和 4 年 1 月 27 日)
⑤契約業者名	株式会社G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	須原地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	送水管布設工 Φ100 159.3m 配水管布設替工 Φ100 101.3m Φ75 9.4m 配水管仮設工 Φ100 193.0m Φ80 9.4m Φ75 4.2m 給水管取付替工 6 箇所 (送水管布設工 Φ100 146.3m 配水管布設替工 Φ100 104.3m Φ75 3.0m 配水管仮設工 Φ100 189.4m Φ80 5.1m 給水管取付替工 6箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日 (令和 4 年 2 月 17 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,870,000 円 (23,501,500 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、布設延長が減ったこと及び関連工事との調整により、一部施工しないことを指示したことによる減額。また、関連工事の遅れ及び塗料に関する不適切行為に伴い製品の出荷が一時中止し、安全性が確認されるまで作業を一時中止したことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010068 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 28 日（令和 4 年 1 月 19 日）
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	須原地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設工 Φ100 146.3m 配水管布設替工 Φ150 246.3m Φ75 19.8m Φ25 18.0m 配水管仮設工 Φ150 0.6m Φ100 163.7m Φ25 5.0m 給水管取付替工 5箇所（送水管布設工 Φ100 142.3m Φ75 1.8m 配水管布設替工 Φ150 239.4m Φ75 11.5m Φ25 17.5m 配水管仮設工 Φ150 0 1.6m Φ100 162.2m Φ80 1.4m Φ25 7.1m 給水管取付替工 5箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 29 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日（令和 4 年 3 月 22 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	33,000,000 円（35,811,600 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、不明管等が確認され、迂回、下越し、試掘の追加を行ったこと。また、工事の遅れに伴い、関連工事の仮設管を撤去し工事完了とするため、追加工事を指示したことによる増額。試掘の結果、既設管付近に計装配管があり、手掘りでの施工となること、地盤が固く日進捗が遅れが生じたこと、追加工事を指示したことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010079 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 4 日（令和 4 年 1 月 21 日）
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	豊若町一丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 豊若町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ50 166.0m 配水管仮設工 Φ50 171.2m 給水管取付替工 11箇所（配水管布設替工 Φ50 165.4m 配水管仮設工 Φ50 171.2m 給水管取付替工 11箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日（令和 4 年 2 月 10 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,742,000 円（16,872,900 円）（税込み）
⑭変更理由	掘調査の結果、既存台帳と現場に相違があることが判明し、曲管を追加したことによる増額及び日本水道協会の認証品塗料に関する不適切行為が報告され、日本水道協会が当該塗料の安全性を確認するまで対象製品を用いた作業を一時中止したことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010085 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 24 日（令和 4 年 1 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	山室地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 167.1m 配水管仮設工 Φ100 14.8m Φ50 2.2m 給水管取付替工 14箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 10 日（令和 4 年 2 月 28 日）
⑬契約金額	20,350,000 円（税込み）
⑭変更理由	塗料に関する不適切行為に伴い製品の出荷が一時中止し、安全性が確認されるまで作業を一時中止したことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010086 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 30 日（令和 4 年 1 月 27 日）
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	山室地区配水管耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 Φ200 20箇所 Φ150 47箇所 Φ100 1箇所（離脱防止金具設置工 Φ200 15箇所 Φ150 47箇所 Φ100 1箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 1 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 10 日（令和 4 年 2 月 18 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,040,000 円（17,113,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、図面との相違、及び NTT 管やガス管との離隔がなく離脱防止金具が設置できないことによる減額。塗料に関する不適切行為に伴い製品の出荷が一時中止し、安全性が確認されるまで作業を一時中止したことによる工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010088 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 24 日（令和 4 年 1 月 27 日）
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	山室地区配水管耐震化（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 Φ100 81箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 10 日（令和 4 年 3 月 15 日）
⑬契約金額	11,660,000 円（税込み）
⑭変更理由	塗料に関する不適切行為に伴い製品の出荷が一時中止し、安全性が確認されるまで作業を一時中止したことによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010089 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 13 日 (令和 4 年 1 月 27 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道水橋辻ヶ堂地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=2, 177m ² (舗装工 t=5cm A=2, 197m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16, 500, 000 円 (16, 837, 700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積を変更したことによる増額

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010090 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 13 日 (令和 4 年 1 月 17 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	上水道牛島本町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	アスファルト舗装工 t=10cm A=179㎡ t=5cm A=363㎡ t=3cm A=611㎡ インターロッキング舗装工 A=69㎡ (アスファルト舗装工 t=10cm A=362㎡ t=5cm A=308㎡ t=3cm A=683㎡ インターロッキング舗装工 A=14㎡ カラー舗装工(歩道部) t=3cm A=94㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 10 日 (令和 4 年 3 月 4 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	10,780,000 円 (14,506,800 円) (税込み)
⑭変更理由	植樹マスの破損箇所が多く、道路河川管理課にて植樹マスの修繕を行うこととなり、修繕完了後に舗装復旧工事を着手するよう指示があったことによる工期延期。道路管理者よりインターロッキングからカラー舗装に復旧方法を変更するよう指示があったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010097 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社タニカワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町三丁目 8 番地 7
⑦工事の名称	任海地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 任海 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ75 62.6m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	5,280,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010098 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	藤の木台一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ75 208.3m Φ50 1.0m 配水管仮設工 Φ50 236.1m 給水管取付替工 23箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 4 月 28 日
⑬契約金額	23,045,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010099 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	藤の木台三丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ50 213.6m 配水管仮設工 Φ50 219.4m 給水管取付替工 16箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 4 月 28 日
⑬契約金額	18,260,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010304 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 6 日 (令和 4 年 1 月 27 日)
⑤契約業者名	丸谷工業・藤川建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 8 番地 9
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\Phi 900$ 209.0m (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 10 日 (令和 4 年 3 月 18 日)
⑬契約金額	97,130,000 円 (税込み)
⑭変更理由	本工事は別途発注している南部幹線防護管布設(第1工区)工事において築造される防護管内に配水管を布設するものであるが、南部感染防護管布設(第1工区)工事において、推進工の現場着手が遅れたことや硬質地盤であるために日進量が想定以下であったことから、本工事の配水管布設が遅れたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010306 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 2 日（令和 4 年 1 月 27 日）
⑤契約業者名	昭和工業・福山設備工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ900 197.7m Φ300 9.3m（配水管布設替工 Φ900 197.5m Φ300 8.9m）
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 10 日（令和 4 年 2 月 25 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	118,250,000 円（117,439,300 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘調査の結果より、法線を見直したところ伏越し部分に使用する曲管が不要となったことによる減額及び日本水道協会の認証品塗料に関する不適切行為が報告され、日本水道協会が当該塗料の安全性を確認するまで対象製品を用いた作業を一時中止したことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 1010326 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 31 日
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 町村外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ800 162.8m
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額	66,000,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010514 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 19 日（令和 4 年 1 月 7 日）
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 11.3m 配水管仮設工 Φ100 26.1m Φ50 0.1m（配水管布設替工 Φ100 10.2m 配水管仮設工 Φ100 26.1m Φ50 0.1m）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期（至）	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,652,100 円（2,609,200 円）（税込み）
⑭変更理由	水路下越し箇所において土留めが支障となり、部材を変更したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010516 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 5 日（令和 4 年 1 月 21 日）
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	神通町一丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 神通町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 114.9m Φ100 7.4m Φ75 4.1m 配水管仮設工 Φ150 4.1m Φ100 1.8m 給水管取付替工 6箇所（配水管布設替工 Φ150 110.3m Φ100 7.1m Φ75 3.3m 配水管仮設工 Φ150 5.0m 給水管取付替工 6箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 8 日
⑫工期（至）	令和 4 年 2 月 4 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,270,000 円（16,564,900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、布設延長が短くなったことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010522 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 6 日
⑤契約業者名	有限会社木下風呂設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 3 5 7 8 番地 8
⑦工事の名称	下大久保地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 50$ 98.8m 配水管閉塞工 3箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	4,620,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010523 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 20 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	山室地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ50 40.2m 既設管撤去工 Φ50 3.0m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 4 日
⑬契約金額	2,508,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010524 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 20 日
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	中市一丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 中市一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 40.2m 配水管仮設工 Φ100 3.4m Φ80 2.7m Φ50 1.0m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 4 日
⑬契約金額	3,355,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020013 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 2 日 (令和 4 年 1 月 14 日)
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	中布目地区給水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 中布目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	給水管取付替工 10箇所 (給水管取付替工 10箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,829,000 円 (5,270,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積を変更したことによる増額

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1040657 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 25 日（令和 4 年 1 月 26 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	新村導水場導水管閉塞（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 新村外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	導水管閉塞工 2箇所 導水管廃止工 Φ200 115.0m 導水管切り回し工 Φ200 6.4m（送水管閉塞工 1箇所 導水管閉塞工 2箇所 導水管廃止工 Φ200 115.0m 導水管切り回し工 Φ200 9.8m 試掘工 4箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 26 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日（令和 4 年 2 月 25 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,290,000 円（7,832,000 円）（税込み）
⑭変更理由	水道課で別途発注した工業用水道の管厚測定工事に 応札者がいなかったことから本工事内で対応することとしたこと による増額及び工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 1040659 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	惣在寺地区配水管廃止 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 惣在寺外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	既設管撤去工 $\Phi 50$ 326.6m $\Phi 200$ 19.9m 閉塞工 2箇所 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	12,210,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060360 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 1 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	二俣第 1 汚水中継ポンプ所N o. 2 ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 二俣 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ取替 1台
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 4 月 28 日
⑬契約金額	4,884,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067060 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 1 月 20 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	金屋地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 金屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 8箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	2,860,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067063 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 1 月 20 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	経堂一丁目地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 経堂一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替10箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 18 日
⑬契約金額	3,443,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068672 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 1 月 6 日
⑤契約業者名	北陸藤吉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷東坪 2 4 7 6 番地 7
⑦工事の名称	布谷処理施設外ブロワ取替修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町布谷外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	布谷処理施設 NO.1 ブロワ取替 1台 卯花処理施設 NO.2 ブロワ取替 1台
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 10 日
⑬契約金額	1, 507, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1033255 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 5 日 (令和 4 年 1 月 17 日)
⑤契約業者名	株式会社柿本商会富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	牧野加圧場制御盤外取替工事
⑧工事場所	富山市 牧野 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	制御盤取替1式 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 31 日 (令和 4 年 3 月 25 日)
⑬契約金額	9,053,000 円 (税込み)
⑭変更理由	材料入手困難による工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3066503 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 1 月 20 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	小見浄化センター汚泥貯留槽攪拌機外修繕
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	攪拌機修繕3台
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	2,420,000 円 (税込み)