

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010031 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 3 日 (令和 4 年 2 月 4 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区岩瀬白山町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬白山町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	開削工Φ250mm 築造延長L=52.5m 布設延長51.6m 取付管N=13箇所 人孔蓋取替N=2箇所 管更生工Φ200mm 施工延長L=192.8m 更生延長L=188.6m Φ250mm 施工延長L=458.6m 更生延長L=446.0m (開削工Φ250mm 築造延長L=52.5m 布設延長51.6m 取付管更生 N=3箇所 取付管N=5箇所 人孔蓋取替N=2箇所 管更生工Φ200mm 施工延長L=193.2m 更生延長L=188.8m Φ250mm 施工延長L=424.1m 更生延長L=411.9m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	55,110,000 円 (52,540,400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量等の結果による改築箇所の減工による減額

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 5 日（令和 4 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	高田組・林土木 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第一排水区牛島本町二丁目地区牛島雨水幹線築造工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 FRPMΦ1100mm 築造延長 183.3m 布設延長 172.6m HPΦ600mm 築造延長 10.0m 布設延長 8.1m HPΦ450mm 築造延長 12.5m 布設延長 11.6m VUΦ500mm 築造延長 13.6m 布設延長 12.6m 2号人孔 1箇所 3号人孔 3箇所 4号人孔 2箇所 特殊人孔 2箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 6 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日（令和 4 年 7 月 29 日）
⑬契約金額	124,300,000 円（税込み）
⑭変更理由	富山県が推進する牛島蜷川線街路事業の遅延による工期延長

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010039 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 26 日（令和 4 年 2 月 9 日、令和 4 年 2 月 28 日）
⑤契約業者名	水新建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野東排水区小黒地区大沢野東第 1 雨水幹線築造（第 3 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	U型カルバート B4000×H2500 築造延長 17.5m ボックスカルバート B4000×H2500 築造延長 10.5 m（U型カルバート B4000×H2500 築造延長 20.5 m ボックスカルバート B4000×H2500 築造延長 10.5m）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 27 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日（令和 4 年 3 月 17 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	62,150,000 円（65,946,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果による U 型カルバート工の増工による増額

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010040 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 22 日（令和 4 年 2 月 8 日、令和 4 年 2 月 28 日）
⑤契約業者名	坂田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布尻 9 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野東排水区小黒地区大沢野東第 1 雨水幹線築造（第 3 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	U型カルバート B4000×H2500 築造延長 8.0m 現場打落差工 1箇所（U型カルバート B4000×H2500 築造延長 8.0m 現場打落差工 1箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日（令和 4 年 3 月 17 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	28,490,000 円（31,581,000 円）（税込み）
⑭変更理由	他工事との調整の結果による仮排水工の増工等による増額

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010049 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 1 月 11 日 (令和 4 年 2 月 25 日)
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道永楽町汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 永楽町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ Φ80×0.159m <sup>3</sup> /min×3.5m×1.5kW ノンクログ 2台 ポンプ制御盤 1面 配管類 1式 通報装置 1式 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 12 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日 (令和 4 年 6 月 17 日)
⑬契約金額	14,828,000 円 (税込み)
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認による工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3010050 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 2 月 24 日
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道本郷処理分区太田南町地区下水管布設 工事
⑧工事場所	富山市 太田南町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ200mm 築造延長L=61.8m 布設延長58.2 m PRPΦ150mm 築造延長L=182.9m 布設延長1 77.5m 1号人孔 N=12箇所 公共柵 N=6箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 7 月 29 日
⑬契約金額	30,580,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040704 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 2 日（令和 4 年 2 月 8 日）
⑤契約業者名	篠川組・松原建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道四方第 1 処理分 区布目北地区倉垣幹線築造（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 布目北外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	鋼製さや管推進工 Φ500mm(さや管内VUΦ350(VM Φ350)) 築造延長19.9m 布設延長17.8m 推進延 長15.7m 高耐荷力管推進工 RSΦ350 築造延長56 2.9m 布設延長556.4m 推進延長539.6m 1号人孔 9箇所 2号人孔 1箇所（鋼製さや管推進工 Φ500mm (さや管内VUΦ350(VMΦ350)) 築造延長19.7m 布設延長17.6m 推進延長15.7m 高耐荷力管推進工 RSΦ350 築造延長564.9m 布設延長558.5m 推進 延長541.6m 1号人孔 9箇所 2号人孔 1箇所)
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 5 日
⑫工期（至）	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	281,050,000 円（280,830,000 円）（税込み）
⑭変更理由	交通管理者との協議による交通誘導員の配置計画の変更 等による減額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3040706 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 27 日 (令和 4 年 2 月 28 日)
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町浜子地区 外公共柵設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町浜子外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公共柵設置工 35箇所 (公共柵設置工 25箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18,249,000 円 (14,324,200 円) (税込み)
⑭変更理由	公共柵の減工による減額



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3050903 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 13 日 (令和 4 年 2 月 2 日)
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	都市計画道路牛島蛭川線街路事業に伴う下水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 神通町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	布設工 VUΦ150mm 築造延長 18.3m 布設延長 17.7m PRPΦ200mm 築造延長 52.8m 布設延長 51.9m PRPΦ300mm 築造延長 48.1m 布設延長 46.3m PRPΦ350mm 築造延長 36.2m 布設延長 34.4m 小口径人孔 1箇所 1号人孔 5箇所 取付管接続 9箇所 撤去工 VUΦ150mm 築造延長 18.3m PRPΦ200mm 築造延長 0.0m HPΦ300mm 築造延長 55.1m HPΦ350 築造延長 37.8m 小口径人孔 1箇所 1号人孔 3箇所 特1号人孔 1箇所 (布設工 PRPΦ150mm 築造延長 18.1m 布設延長 17.5m PRPΦ200mm 築造延長 35.6m 布設延長 34.3m PRPΦ300mm 築造延長 31.1m 布設延長 30.2m PRPΦ350mm 築造延長 17.2m 布設延長 16.8m 推進工 VUΦ200mm 築造延長 15.5m 布設延長 15.1m VUΦ300mm 築造延長 17.0m 布設延長 17.0m VUΦ350mm 築造延長 13.7m 布設延長 13.3m 小口径人孔 1箇所 1号人孔 5箇所 2号人孔 1箇所 取付管接続 9箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 14 日

⑫工期（至）	令和4年2月25日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,810,000円（28,639,600円）（税込み）
⑭変更理由	道路管理者との協議による推進工追加による増額

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050906 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 4 日（令和 4 年 2 月 10 日）
⑤契約業者名	五本建設・伊野建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	一般国道 4 1 5 号道路総合交付金工事に伴う下水管等 布設替工事
⑧工事場所	富山市 田畑外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	上部工 下水管 通水管PE Φ150mm 外装管SUS304 300A Sch20S L=13.5m 上水管 通水管SUS 250A Sch20S 外装管STK400 Φ355.6mm L=13.5m 下部工 杭基礎 回転杭工法 Φ400mm L=25.0m N=6本 回転杭工法 Φ400 L=26.0m N=6本 橋台 N=2基 下水管PEΦ150 築造延長L=47.8m 布設延長L=46.9m 上水管Φ250mmΦ200mmΦ150mmΦ100mm N=1式（上部工 下水管 通水管PE Φ150mm 外装管SUS304 300A Sch20S L=13.5m 上水管 通水管SUS 250A Sch20S 外装管STK400 Φ355.6mm L=13.5m 下部工 杭基礎 回転杭工法 Φ400mm L=25.0m N=6本 回転杭工法 Φ400 L=26.0m N=6本 橋台 N=2基 下水管PEΦ150 築造延長L=47.8m 布設延長L=46.9m 上水管Φ250mmΦ200mmΦ150mmΦ100mm N=1式）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日（令和 4 年 6 月 30 日）

⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	134,420,000 円（146,939,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果による施工ヤード確保のための支障物の移設および仮設工の増工による増額

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010011 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 7 日（令和 4 年 2 月 14 日）
⑤契約業者名	中央管機カクキュー・サプラ J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設（第 2 工区）工事
⑧工事場所	中新川郡立山町 利田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ400 155.1m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 5 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 28 日（令和 4 年 6 月 10 日）
⑬契約金額	141,900,000 円（税込み）
⑭変更理由	本工事は富山県が整備している富立大橋へ新水橋幹線を添架するものであるが、富山県発注工事との工程調整により本工事の着手が遅れたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010020 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 31 日（令和 4 年 2 月 2 日）
⑤契約業者名	佐藤鉄工株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	中新川郡立山町銚木 2 2 0 番地
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管富立大橋添架用支持金具設置（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 朝日外 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	工場製作工 支持金具作製・取付(P4-A8) 45組 支持金具作製・取付・塗装(P8-A2) 32組 運搬・架設工(A1-P4) 一式 運搬・架設工(P8-A2) 一式（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 1 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 28 日（令和 4 年 4 月 15 日）
⑬契約金額	11,880,000 円（税込み）
⑭変更理由	本工事は富山県が整備している富立大橋へ新水橋幹線添架用支持金具を設置するものであるが、富山県発注工事との工程調整により本工事の着手が遅れたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010084 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 19 日（令和 4 年 2 月 1 日）
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	水橋開発地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 水橋開発 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ300 20.9m 配水管仮設工 Φ50 50.6m（配水管布設替工 Φ300 20.9m 配水管仮設工 Φ50 50.6m）
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 22 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 10 日（令和 4 年 3 月 18 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	32,230,000 円（40,871,600 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、水管橋基礎の支持地盤が軟弱であることが判明し、軟弱地盤から良質な地盤への置換工事を追加したことによる増額及び工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010085 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 24 日 (令和 4 年 2 月 14 日)
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	山室地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 167.1m 配水管仮設工 Φ100 14.8m Φ50 2.2m 給水管取付替工 14箇所 (配水管布設替工 Φ100 169.9m 配水管仮設工 Φ100 6.2m Φ50 1.1m 給水管取付替工 14箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	20,350,000 円 (20,403,900 円) (税込み)
⑭変更理由	現地掘削の結果、布設予定位置に NTT の BOX があったため、曲管を使用して迂回したこと、警察署からの指示により交通誘導員を増やしたことによる増額。



契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010087 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 26 日（令和 4 年 2 月 4 日）
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	山室地区配水管耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置設置工 Φ150 64箇所 Φ100 9箇所 Φ75 16箇所 配水管布設替工 Φ75 6.4m 給水管取付替工 1箇所（離脱防止金具設置設置工 Φ150 66箇所 Φ100 8箇所 Φ75 16箇所 配水管布設替工 Φ75 6.4m 給水管取付替工 1箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 29 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 10 日（令和 4 年 2 月 18 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,150,000 円（18,815,500 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削の結果、図面箇所との相違箇所があったため、現地受口に合わせて離脱防止金具取付数を変更したこと及び、L 型側溝、乗入れブロックの復旧が必要となったことによる増額。また、日本水道協会の認証品塗料に関する不適切行為が報告され、日本水道協会が当該塗料の安全性を確認するまで対象製品を用いた作業を一時中止したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010091 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 16 日（令和 4 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社中川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋金広 6 4 番地 1
⑦工事の名称	本郷中部地区配水管耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 Φ150 68箇所 Φ100 8箇所 （離脱防止金具設置工 Φ150 70箇所 Φ100 12箇所 Φ75 1箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期（至）	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	12, 100, 000 円（13, 240, 700 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削の結果、図面箇所との相違箇所があった為、離脱防止金具を追加・変更したこと、警察署からの指示により交通誘導員を増やしたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010092 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 16 日（令和 4 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	本郷中部地区配水管耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 Φ150 68箇所 Φ100 16箇所 Φ75 2箇所（離脱防止金具設置工 Φ150 68箇所 Φ100 20箇所 Φ75 2箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期（至）	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	13,640,000 円（14,344,000 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削の結果、図面箇所との相違箇所があった為、離脱防止金具を追加・変更したこと、警察署からの指示により交通誘導員を増やしたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010094 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 22 日（令和 4 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	須原高区配水場場内配管工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ150 31.8m 送水管布設工 Φ100 35.6m 配水管仮設工 Φ150 35.0m 送水管仮設工 Φ100 35.0m（配水管布設工 Φ150 39.8m 送水管布設工 Φ100 43.6m 配水管仮設工 Φ150 52.0m φ80 3.0m 送水管仮設工 Φ100 56.0m Φ80 5.0m）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 23 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日（令和 4 年 5 月 11 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,000,000 円（12,754,500 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び現地掘削の結果、配水管布設延長及び仮設管布設延長を変更したこと、樹木の伐採、人力施工が必要となったことによる増額。布設延長が伸びたこと、地盤の状況が悪く整地や排水等の仮設、追加工事や人力施工となったことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010096 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 21 日（令和 4 年 2 月 4 日）
⑤契約業者名	有限会社ダイニチ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 8 5 2 番地 2 9
⑦工事の名称	田畑地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 田畑 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ75 11.7m Φ50 45.4m 給水管 取付替工 4箇所（配水管布設工 Φ75 12.3m Φ50 44.7m 給水管取付替工 4箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 22 日
⑫工期（至）	令和 4 年 2 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5,797,000 円（6,637,400 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが 判明し管材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010303 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 12 日（令和 4 年 2 月 18 日）
⑤契約業者名	山岸建設・古志建設運輸 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦工事の名称	南部幹線防護管布設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 Φ1100 推進工法用鉄筋コンクリート管 県道流杉双代線箇所 推進工 L=19.6m 小判型ライナー プレート立坑 1箇所 円形ライナープレート立坑 1箇所 流杉 SIC 箇所 推進工 L=34.7m 小判型ライナープレ ート立坑 1箇所 円形ライナープレート立坑 1箇所（工 期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日（令和 4 年 3 月 25 日）
⑬契約金額	148,577,000 円（税込み）
⑭変更理由	本工事においては、大口径で硬質地盤に対応可能な掘進機を使用する必要があるが、現場条件に適合する掘進機が限られており他県での工事終了後の乗り込みとなったこと、玉石量が多く日進量が当初予定の半分程度であったことから当初工期内に完了することが困難となったことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010317 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 16 日（令和 4 年 2 月 10 日、令和 4 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 小西外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ350 134.9m（配水管布設替工 Φ350 133.2m）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日（令和 4 年 3 月 11 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,450,000 円（21,884,500 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し管材を追加したことによる増額及び他工区を含めて配管計画を見直したことにより配管布設工の着手が遅れたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010318 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 14 日（令和 4 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 小西外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ350 133.3m（配水管布設替工 Φ350 125.5m）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 15 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日（令和 4 年 3 月 11 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,385,000 円（19,223,600 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し管材を削除したことによる減額及び他工区を含めて配管計画を見直したことにより配管布設工の着手が遅れたことによる工期延長。



契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010319 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 10 日（令和 4 年 2 月 10 日）
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 宮町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ350 111.9m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日（令和 4 年 3 月 18 日）
⑬契約金額	19,470,000 円（税込み）
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し他工区を含めて配管計画を見直したことにより配管布設工の着手が遅れたことによる工期延長。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010320 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 20 日 (令和 4 年 2 月 10 日)
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 宮園町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\Phi 350$ 148.1m (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日 (令和 4 年 3 月 18 日)
⑬契約金額	23,760,000 円 (税込み)
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し他工区を含めて配管計画を見直したことにより配管布設工の着手が遅れたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010321 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 13 日（令和 4 年 2 月 24 日）
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替（第 6 工区）工事
⑧工事場所	富山市 宮園町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ350 126.0m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日（令和 4 年 3 月 18 日）
⑬契約金額	23,045,000 円（税込み）
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、現場と台帳に相違があることが判明し他工区を含めて配管計画を見直したことにより配管布設工の着手が遅れたことによる工期延長。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010323 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 17 日 (令和 4 年 2 月 10 日)
⑤契約業者名	株式会社福山設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上飯野 1 2 番地 1
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ800 180.0m (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日 (令和 4 年 5 月 27 日)
⑬契約金額	57,200,000 円 (税込み)
⑭変更理由	入札公告に記載のとおり、国から交付金の繰越承認が得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010325 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 16 日（令和 4 年 2 月 10 日）
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 町村二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ800 150.9m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日（令和 4 年 5 月 27 日）
⑬契約金額	65,450,000 円（税込み）
⑭変更理由	入札公告に記載のとおり、国から交付金の繰越承認が得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010326 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 1 月 31 日（令和 4 年 2 月 10 日）
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 町村外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ800 162.8m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 4 年 2 月 1 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日（令和 4 年 6 月 24 日）
⑬契約金額	66,000,000 円（税込み）
⑭変更理由	入札公告に記載のとおり、国から交付金の繰越承認が得られたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010519 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 30 日（令和 4 年 2 月 18 日）
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	婦中町羽根地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 45.9m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 1 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日（令和 4 年 6 月 17 日）
⑬契約金額	18,359,000 円（税込み）
⑭変更理由	関連工事の進捗の遅れに伴い、水道工事の着手に遅れが生じたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010521 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 22 日 (令和 4 年 2 月 10 日)
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	牛島本町二丁目地区配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 40.0m Φ100 54.9m Φ75 0.2m 仮設管撤去工 Φ100 13.0m 給水管取付替工 1箇所 (配水管布設替工 Φ150 40.7m Φ100 59.3m Φ75 0.2m 仮設管撤去工 Φ100 13.0m 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,118,000 円 (10,292,700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び現地調査をした結果、他埋設物の迂回に角度調整が必要な為、異形管が増となったこと、ガス管とNTT管が布設されていることが判明した為、下越しにて布設したこと、高架下の既設管連絡箇所は、将来的に電線共同溝と側溝が布設される為、配管方法を変更したことによる増額。



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010522 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 1 月 6 日 (令和 4 年 2 月 25 日)
⑤契約業者名	有限会社木下風呂設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 3 5 7 8 番地 8
⑦工事の名称	下大久保地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ50 98.8m 配水管閉塞工 3箇所 (配水管布設替工 Φ50 106.1m 配水管閉塞工 3箇所 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,620,000 円 (4,747,600 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、既設管接続位置に下水道管 が近接していた為、接続位置の変更・使用部材の追加、及 び、給水管布設替が必要になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010523 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 1 月 20 日 (令和 4 年 2 月 18 日)
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	山室地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ50 40.2m 既設管撤去工 Φ50 3.0m 給水管取付替工 2箇所 (配水管布設替工 Φ50 26.9m 既設管撤去工 Φ50 3.0m 給水管取付替工 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 4 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,508,000 円 (2,259,400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測定の結果、配水管布設延長が短くなったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010524 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 1 月 20 日 (令和 4 年 2 月 18 日)
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	中市一丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 中市一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 40.2m 配水管仮設工 Φ100 3.4m Φ80 2.7m Φ50 1.0m 給水管取付替工 1箇所 (配水管布設替工 Φ100 38.2m 配水管仮設工 Φ100 1.0m Φ80 4.6m Φ50 0.3m 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 4 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,355,000 円 (3,559,600 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、水路下越しが必要であることや他埋設物との離隔がないことから、布設位置及び使用材料を変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010901 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 3 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 朝日 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ400 41.2m
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 6 月 24 日
⑬契約金額	16,665,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 7 日 (令和 4 年 2 月 25 日)
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	江本地区給水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 江本外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	給水管取付替工 10箇所 (給水管取付替工 10箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,972,000 円 (5,165,600 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査の結果、既設管高さが設計と現地で異なっていた為、給水管布設高さを変更したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1040657 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 25 日（令和 4 年 2 月 10 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	新村導水場導水管閉塞（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 新村外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	導水管閉塞工 2箇所 導水管廃止工 Φ200 115.0m 導水管切り回し工 Φ200 6.4m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 26 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日（令和 4 年 3 月 17 日）
⑬契約金額	7,832,000 円（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、現場と台帳に相違があり既存の暗渠及び消雪装置が支障となることが判明し、消雪装置の切り回しについて地元と協議した結果、2月中旬以降の施工となったことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1040658 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 27 日（令和 4 年 2 月 2 日、令和 4 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社ナカムラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八川 9 2 番地
⑦工事の名称	新村導水場解体撤去工事
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	導水場解体工 一式（導水場解体工 一式）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 28 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 18 日（令和 4 年 3 月 11 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	12,430,000 円（12,723,700 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査の結果、配電盤や火災報知器、キュービクル式制御盤などが配線された状態で残置されていることが判明し、PCB調査や内部機械撤去を追加したことによる増額及び工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040659 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 1 月 12 日（令和 4 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	惣在寺地区配水管廃止（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 惣在寺外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	既設管撤去工 Φ50 326.6m Φ200 19.9m 閉塞工 2箇所 給水管取付替工 1箇所（既設管撤去工 Φ50 326.2m Φ200 19.9m 閉塞工 2箇所 給水管取付替工 1箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 1 月 13 日
⑫工期（至）	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	12,210,000 円（12,438,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、埋設深さが深かったこと及び、排水工の撤去、防護コンクリート及び改良土の取壊しが必要となったことによる増額



契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3060316 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 5 日（令和 4 年 2 月 28 日）
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター管理本館無停電電源装置更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管理本館無停電電源装置の更新 一式（工事概要の変更無し）
⑪工期（自）	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 23 日（令和 4 年 6 月 30 日）
⑬契約金額	9,240,000 円（税込み）
⑭変更理由	新型コロナウイルスの影響により、無停電電源装置の製造に遅れが生じていることによる工期延長

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3066201 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 31 日 (令和 4 年 2 月 3 日)
⑤契約業者名	クボタ環境サービス株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 3 遠心濃縮機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	No. 3遠心濃縮機の分解整備 一式 (部品補修作業 一式の増)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	45,650,000 円 (46,299,000 円) (税込み)
⑭変更理由	設備を分解した結果、補修を要する部品が増となったことによる増額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3067526 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 2 日 (令和 4 年 2 月 16 日)
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	浜黒崎第 2 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 4 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,639,000 円 (1,709,400 円) (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1036258 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 2 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	東部浄水場空調設備取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	空調設備取替 一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 15 日
⑬契約金額	1,320,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1045581 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 13 日 (令和 4 年 2 月 22 日)
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	東部浄水場低区配水用計装機器修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	計装機器修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日 (令和 4 年 3 月 17 日)
⑬契約金額	18,370,000 円 (税込み)
⑭変更理由	新型コロナウイルスの影響により材料の納入が遅れているため

契約の内容

①契約番号	第 3068511 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	北陸藤吉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷東坪 2 4 7 6 番地 7
⑦工事の名称	船嶽処理施設外破砕機修繕
⑧工事場所	富山市 小黒外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	破砕機修繕 2台
⑪工期 (自)	令和 4 年 2 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 18 日
⑬契約金額	2,046,000 円 (税込み)