

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010030 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 16 日 (令和 4 年 3 月 2 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道西町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As舗装工(A交通車道部t=50)A=2,900m ² As舗装工(国道車道部t=150)A=20m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日 (令和 4 年 5 月 31 日)
⑬契約金額	22,990,000 円 (税込み)
⑭変更理由	他の関連工事との調整に不測の日数を要したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010032 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 14 日 (令和 4 年 3 月 2 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道萩原処理分区西荒屋地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 西荒屋外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRP Φ200mm 築造延長 L=41.6m 布設延長 L=39.8m PRP Φ150mm 築造延長 L=29.8m 布設延長 L=28.0m 1号人孔 N=4箇所 公共柵 N=3箇所 (PRP Φ200mm 築造延長 L=47.9m 布設延長 L=46.1m PRP Φ150mm 築造延長 L=29.8m 布設延長 L=28.0m 1号人孔 N=4箇所 公共柵 N=3箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,532,000 円 (8,158,700 円) (税込み)
⑭変更理由	公共柵設置希望箇所の変更に伴い、下水本管の延長が増ったため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010035 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 4 日（令和 4 年 3 月 2 日）
⑤契約業者名	辻建設・朝日建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区桃井町一丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 桃井町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRPΦ350mm 築造延長 148.1m 布設延長 143.9m PRPΦ450mm 築造延長 77.8m 布設延長 75.2m HPΦ1000mm 築造延長 121.7m 布設延長 117.2m 推進工 Φ600mm 築造延長 6.5m 推進延長 4.0m 管きよ更生工 Φ500mm 施工延長 6.5m 更生延長 5.0m Φ700 施工延長 35.4m 更生延長 34.5m 取付管 41箇所
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日（令和 4 年 10 月 31 日）
⑬契約金額	215,600,000 円（税込み）
⑭変更理由	他の関連工事との調整に不測の日数を要したため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 24 日（令和 4 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区上赤江町一丁目地区人孔蓋改築（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋 63箇所（人孔蓋 60箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 27 日
⑫工期（至）	令和 4 年 3 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,072,000 円（16,698,000 円）（税込み）
⑭変更理由	調査により取替が必要な人孔蓋の枚数が減となったため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010044 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 23 日（令和 4 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区上赤江町一丁目地区人孔蓋改築（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋 63箇所（人孔蓋 62箇所(舗装工の増工あり)）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 24 日
⑫工期（至）	令和 4 年 3 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,809,000 円（18,373,300 円）（税込み）
⑭変更理由	調査により取替が必要な人孔蓋の枚数が減じたが、道路管理者からの指示により舗装復旧の範囲が増えたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010045 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 13 日（令和 4 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区上赤江町二丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋 65箇所（人孔蓋 65箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期（至）	令和 4 年 3 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18, 249, 000 円（19, 352, 300 円）（税込み）
⑭変更理由	道路管理者との協議により舗装面積が増となったため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010046 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 10 日 (令和 4 年 3 月 1 日)
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区奥井町地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 奥井町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 76箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 15 日 (令和 4 年 4 月 25 日)
⑬契約金額	18,458,000 円 (税込み)
⑭変更理由	新型コロナウイルスの影響により工事の一時中止があったため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 10 日（令和 4 年 3 月 2 日）
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 4 処理分区牛島本町一丁目 地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 65箇所
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 15 日（令和 4 年 6 月 30 日）
⑬契約金額	17,908,000 円（税込み）
⑭変更理由	他の関連工事との調整に不測の日数を要したため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010048 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 15 日 (令和 4 年 3 月 7 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区中島四丁目地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管きょ更生工 φ200mm 施工延長 91.45m 更生延長 89.65m φ250mm 施工延長 627.96m 更生延長 615.36m 開削工 φ200mm 築造延長 39.6m 布設延長 38.7m 取付管 6箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 16 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日 (令和 4 年 6 月 30 日)
⑬契約金額	57,750,000 円 (税込み)
⑭変更理由	地元関係者との協議に不測の日数を要したため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010051 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 3 月 22 日 (令和 4 年 3 月 23 日)
⑤契約業者名	五本建設・藤川建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道蓮町第二排水区米田町三丁目地区浸水対策 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 米田町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	ボックスカルバート900×1200 L=55. 4m ボックスカルバート3200×1200 L=8. 2m ボックスカルバート1300×1200 L=12. 1m ボックスカルバート700×800 L=83. 6m
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 23 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日 (令和 4 年 12 月 9 日)
⑬契約金額	126, 500, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	地元関係者との協議に不測の日数を要したため。

契約の内容

①契約番号	第 3010052 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 3 月 14 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野処理分区上二杉地区下水管および配水管布設工事
⑧工事場所	富山市 上二杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ150 築造延長 41.1m 布設延長 39.3m 1号人孔 2箇所 公共柵 1箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 8 月 31 日
⑬契約金額	15,620,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 3 月 14 日（令和 4 年 3 月 18 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区東福沢地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 東福沢外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 55箇所
⑪工期（自）	令和 4 年 3 月 15 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日（令和 4 年 8 月 31 日）
⑬契約金額	18,689,000 円（税込み）
⑭変更理由	地元関係者との協議に不測の日数を要したため。

契約の内容

①契約番号	第 3020304 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 3 月 14 日
⑤契約業者名	大陸建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町高善寺 2 4 2 番地 1
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道石戸北処理分区八尾町石戸地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 八尾町石戸外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ150 築造延長 138.9m 布設延長 132.6m PRPΦ200 築造延長 19.9m 布設延長 18.1m 1号人孔 10箇所 公共柵 4箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 9 月 16 日
⑬契約金額	17,600,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040707 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 24 日（令和 4 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	山岸建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道四方第 1 処理分 区倉垣浄水園外構改築工事
⑧工事場所	富山市 布目北外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	フェンス改築 L=348.9m 門扉改築 N=2組（フェン ス改築 L=349.2m 門扉改築 N=2組）
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 25 日
⑫工期（至）	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	30,349,000 円（30,659,200 円）（税込み）
⑭変更理由	伐採木の処分量が想定より増となったため。

契約の内容

①契約番号	第 3040709 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 3 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道呉羽第 3 処理分 区平岡地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 平岡 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ150 築造延長 308.6m 布設延長 302.3m 1号人孔 7箇所 公共柵 1箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 8 月 26 日
⑬契約金額	18,216,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050907 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 1 月 6 日（令和 4 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	都市計画道路東岩瀬線道路改良工事に伴う下水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 上野新町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	布設工 PRPΦ150mm 築造延長 33.0m 布設延長 31.6m 1号人孔 1箇所 公共柵 1箇所 撤去工 公共柵 1箇所（布設工 PRPΦ150mm 築造延長 32.0m 布設延長 30.65m 1号人孔 1箇所 公共柵 1箇所 撤去工 公共柵 1箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 1 月 7 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日（令和 4 年 3 月 18 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,233,000 円（2,757,700 円）（税込み）
⑭変更理由	道路管理者との協議による路盤構成変更による増額。

契約の内容

①契約番号	第 3050908 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 3 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	一般国道 4 1 号大沢野富山南道路工事に伴う下水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	布設工 PRPΦ200mm 築造延長 167.42m 布設延長 162.92m 1号人孔 6箇所 撤去工 VUΦ200mm 撤去延長 45.00m
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 7 月 29 日
⑬契約金額	11,462,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010057 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 21 日（令和 4 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設（第 7 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋開発外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ350 184.4m 推進工 L=5.0m 鋼製ケーシング立坑(Φ2000) N=2基（配水管布設工 Φ350 184.9m 推進工 L=5.0m 鋼製ケーシング 立坑(Φ2000) N=2基）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 22 日
⑫工期（至）	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	29,150,000 円（51,264,400 円）（税込み）
⑭変更理由	既設暗渠下越部について、開削工法から推進工法へと変更したことにより曲管等を追加する必要が生じたため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010068 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 28 日（令和 4 年 3 月 22 日）
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	須原地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設工 Φ100 142.3m Φ75 1.8m 配水管布設替工 Φ150 239.4m Φ75 11.5m Φ25 17.5m 配水管仮設工 Φ150 1.6m Φ100 162.2m Φ80 1.4m Φ25 7.1m 給水管取付替工 5箇所（送水管布設工 Φ100 148.3m Φ75 1.8m 配水管布設替工 Φ150 236.2m Φ100 0.4m Φ75 11.9m Φ25 17.5m 配水管仮設工 Φ150 1.6m Φ100 162.2m Φ80 1.4m Φ25 7.1m 給水管取付替工 5箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 29 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日（令和 4 年 4 月 11 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	33,000,000 円（37,191,000 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、不明管が出てきたため迂回したこと、既設管布設位置に通信ケーブルがあり人力掘削としたこと、また、アスファルト舗装の下にコンクリート舗装等があり、油圧ブレーカーを使用し取壊し処分を行ったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010084 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 19 日（令和 4 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	水橋開発地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 水橋開発 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ300 20.9m 配水管仮設工 Φ50 50.6m（配水管布設替工 Φ300 25.6m 配水管仮設工 Φ50 50.6m）
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 22 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 10 日（令和 4 年 3 月 28 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	32,230,000 円（41,179,600 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、既存埋設管の太陽光発電送電線、農業集落排水管が支障となることが判明し、配管割付けを変更したことによる増額、及びそれらの管理者との立会、施工協議に不測の日数を要したことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010088 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 24 日（令和 4 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	山室地区配水管耐震化（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 Φ100 81箇所（離脱防止金具設置工 Φ100 83所）
⑪工期（自）	令和 3 年 11 月 25 日
⑫工期（至）	令和 4 年 2 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,660,000 円（12,025,200 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、図面と相違があり離脱防止金具の取付数を変更したこと、歩道部の既設アスファルト舗装厚さが約 20 cmあり、再度舗装切断を行う必要となったこと、掘削位置から構造物までの距離が短く、舗装がすべて崩れてしまうため、仮舗装の数量を変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010098 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 1 月 17 日（令和 4 年 3 月 16 日）
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	藤の木台一丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 208.3m Φ50 1.0m 配水管仮設工 Φ50 236.1m 給水管取付替工 23箇所 （配水管布設替工 Φ75 209.7m Φ50 1.6m 配水管仮設工 Φ50 229.7m 給水管取付替工 23箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 1 月 18 日
⑫工期（至）	令和 4 年 4 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,045,000 円（24,510,200 円）（税込み）
⑭変更理由	既存の仕切弁が操作不能であることが判明し当初設計で想定していた断水範囲より広域となったことにより、濁水発生リスクを回避するために ABS 止水工法を追加したこと、及び既存管との高さ調整のために曲管等を追加する必要があることによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010303 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 12 日（令和 4 年 3 月 11 日）
⑤契約業者名	山岸建設・古志建設運輸 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦工事の名称	南部幹線防護管布設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 Φ1100 推進工法用鉄筋コンクリート管 県道流杉双代線箇所 推進工 L=19.6m 小判型ライナープレート立坑 1箇所 円形ライナープレート立坑 1箇所 流杉 SIC 箇所 推進工 L=34.7m 小判型ライナープレート立坑 1箇所 円形ライナープレート立坑 1箇所（防護管推進工 Φ1100 推進工法用鉄筋コンクリート管 県道流杉双代線箇所 推進工 L=19.6m 小判型ライナープレート立坑 1箇所 円形ライナープレート立坑 1箇所 流杉 SIC 箇所 推進工 L=34.7m 小判型ライナープレート立坑 1箇所 円形ライナープレート立坑 1箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 13 日
⑫工期（至）	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	148,577,000 円（150,349,100 円）（税込み）
⑭変更理由	県道部工事において、推進資機材の据付・搬入を行うためのクレーンを設置するスペースを確保するために、発進立坑に覆工版を設置する必要が生じたこと、本工事の遅れにより道路管理者から仮舗装を本舗装と同等の厚さで行うように指示さ

	れたこと、さらに令和4年3月11日以降に埋戻しを行うよう指示されたため、仮設材の使用期間を延長する必要が生じたことによる増額。
--	---

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010304 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 6 日 (令和 4 年 3 月 4 日)
⑤契約業者名	丸谷工業・藤川建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 8 番地 9
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ900 209.0m (配水管布設替工 Φ900 212.7m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	97,130,000 円 (99,391,600 円) (税込み)
⑭変更理由	工区界の連絡工事については隣接する南部幹線配水管布設替(第2工区)工事で行うものとしていたが、防護管布設工事が遅れていることにより当該工事にも影響し工事が遅れていることから、本工事で施工することとしたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010307 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 12 日（令和 4 年 3 月 18 日）
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	城南幹線防護管布設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管布設工 Φ600 33.5m 立坑工 鋼製ケーシング 立坑Φ2500 1基 鋼製ケーシング立坑Φ1800 1基 (防護管布設工 Φ600 33.5m 立坑工 鋼製ケーシング 立坑Φ2500 1基 鋼製ケーシング立坑Φ1800 1基)
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日（令和 4 年 7 月 8 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	64,702,000 円（65,591,900 円）（税込み）
⑭変更理由	推進工法の見直し及び掘進機の手配に時間を要し、道路占有条件である冬期掘削規制期間までに完成することが困難となり、冬期掘削規制期間に車線規制を行って施工を継続することの許可が得られなかったことから施工を一時中断し、3 月 11 日から再開することとなったことによる工期延長及び工事一時中止による増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010308 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 3 日（令和 4 年 3 月 18 日）
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	城南幹線配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 53.6m（配水管布設替工 Φ400 54.2m）
⑪工期（自）	令和 3 年 8 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日（令和 4 年 6 月 17 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,860,000 円（29,019,100 円）（税込み）
⑭変更理由	<p>試掘調査の結果、既設管の台帳資料と現場に相違があることが判明し、曲管を追加したことによる増額、及び本工事の関連工事である城南幹線防護管布設（第 1 工区）工事において推進工法の見直し及び掘進機の手配に時間を要し、道路占用条件である冬期掘削規制期間までに完成することが困難となり、冬期掘削規制期間に車線規制を行って施工を継続することの許可が得られなかったことから施工を一時中断し、3 月 11 日から再開することとなったことによる工期延長及び工事一時中止による増額。</p>

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010312 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 2 日（令和 4 年 3 月 17 日）
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 245.8m（配水管布設替工 Φ400 245.1m）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 17 日（令和 4 年 6 月 17 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	31,020,000 円（46,731,300 円）（税込み）
⑭変更理由	当初は、主要地方道富山小杉線北側の農道へ古沢幹線を布設替えする計画であり、JR高山本線の横断についてJR西日本との事前協議において同意を得ていたが、再調査の結果、布設ルートを見直す必要が生じたため、農道から主要地方道富山・小杉線へ布設ルートを変更することとしたことによる増額及びルートの見直しに時間を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010313 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 27 日（令和 4 年 3 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替（第 5 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 150.1m（配水管布設替工 Φ400 138.8m Φ300 0.6m Φ150 21.3m）
⑪工期（自）	令和 3 年 8 月 30 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日（令和 4 年 6 月 3 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,670,000 円（32,596,300 円）（税込み）
⑭変更理由	当初は、主要地方道富山小杉線北側の農道へ古沢幹線を布設替えする計画であり、JR高山本線の横断についてJR西日本との事前協議において同意を得ていたが、再調査の結果、布設ルートを見直す必要が生じたため、農道から主要地方道富山・小杉線へ布設ルートを変更することとしたことによる増額及びルートの見直しに時間を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010314 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日（令和 4 年 3 月 18 日）
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替（第 6 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 248.7m（配水管布設替工 Φ400 243.7m）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 17 日（令和 4 年 6 月 17 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	37,400,000 円（56,120,900 円）（税込み）
⑭変更理由	当初は、主要地方道富山小杉線北側の農道へ古沢幹線を布設替えする計画であり、JR高山本線の横断についてJR西日本との事前協議において同意を得ていたが、再調査の結果、布設ルートを見直す必要が生じたため、農道から主要地方道富山・小杉線へ布設ルートを変更することとしたことによる増額及びルートの見直しに時間を要したことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010316 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 16 日 (令和 4 年 3 月 4 日)
⑤契約業者名	丸谷工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 8 番地 9
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 新屋外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ350 216.7m (配水管布設替工 Φ350 226.2m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	59,290,000 円 (63,156,500 円) (税込み)
⑭変更理由	工区界の連絡工事については隣接する針原幹線配水管布設替(第2工区)工事で行うものとしていたが、本工事が遅れていることにより当該工事の工程にも影響することから本工事で施工することとしたこと、及び赤田川横断箇所のコンクリートの復旧に伴い、伸縮可とう管を追加する必要が生じたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010319 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 10 日 (令和 4 年 3 月 4 日)
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 宮町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ350 111.9m (配水管布設替工 Φ350 113.7m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,470,000 円 (20,696,500 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既設管との高さ調整の為の曲管等を追加する必要が生じたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010320 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 20 日 (令和 4 年 3 月 4 日)
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 宮園町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ350 148.1m (配水管布設替工 Φ350 148.2m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,760,000 円 (24,269,300 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既設管との高さ調整の為の曲管等を追加する必要があることによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010321 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 13 日 (令和 4 年 3 月 4 日)
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 6 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 宮園町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ350 126.0m (配水管布設替工 Φ350 126.4m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,045,000 円 (24,753,300 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既設管との高さ調整の為の曲管等を追加する必要が生じたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010322 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 13 日（令和 4 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替（第 7 工区）工事
⑧工事場所	富山市 金泉寺外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ350 67.6m Φ300 3.9m Φ200 7.6m Φ150 17.2m（配水管布設替工 Φ350 69.2m Φ300 3.9m Φ200 7.6m Φ150 19.0m）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 18 日（令和 4 年 4 月 22 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	38,500,000 円（38,896,000 円）（税込み）
⑭変更理由	水路横断部分は断水して既設水路を取壊し、開削布設替することとしていたが、発注後に水路管理者から断水時期について変更指示があり、仮設工や水替工を追加する必要が生じたことによる増額、及び施工方法の見直しにより当初完成期限内での完成が困難となったことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010324 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 20 日（令和 4 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	西田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ800 168.3m
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 21 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日（令和 4 年 5 月 27 日）
⑬契約金額	54,780,000 円（税込み）
⑭変更理由	国から補助金の繰越承認が得られたことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010325 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 16 日 (令和 4 年 3 月 15 日)
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 町村二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ800 150.9m (配水管布設替工 Φ800 151.7m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	65,450,000 円 (67,108,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既設 NTT 管路位置が台帳資料と異なっていたことから曲管等を追加する必要性が生じたこと、及びウェルポイントのヘッダー管が通行の支障となることから一部区間を露出配管から埋設配管へと変更する必要性が生じたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010931 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 3 月 17 日
⑤契約業者名	山岸建設・羽根建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦工事の名称	北部幹線防護管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古寺外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	防護管推進工 Φ1000 推進工法用鉄筋コンクリート管 推進工 L=27.3m 円形ライナープレート立坑 Φ4000 1箇所 円形ライナープレート立坑 Φ3000 1箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 7 日
⑬契約金額	124,069,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010933 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 3 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ800 197.6m
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 8 月 12 日
⑬契約金額	67,760,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010934 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 3 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ800 198.0m
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 8 月 12 日
⑬契約金額	64,680,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040657 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 25 日 (令和 4 年 3 月 2 日)
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	新村導水場導水管閉塞 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 新村外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	送水管閉塞工 1 箇所 導水管閉塞工 2 箇所 導水管廃止工 $\Phi 200$ 115.0m 導水管切り回し工 $\Phi 200$ 9.8m 試掘工 4 箇所 (送水管閉塞工 1 箇所 導水管閉塞工 3 箇所 導水管廃止工 $\Phi 200$ 115.0m 導水管切り回し工 $\Phi 200$ 9.8m 試掘工 4 箇所 舗装工 384m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 17 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,832,000 円 (9,988,000 円) (税込み)
⑭変更理由	新村導水場敷地内の舗装復旧について、当初は関連工事である新村導水場解体撤去工事にて行うこととしていたが、本工事の方が工事進捗が遅れていることから本工事で施工することとしたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3066208 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 8 日 (令和 4 年 3 月 1 日)
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター管理本館無停電電源装置仮設外修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管理本館無停電電源装置の仮設及び移設 一式 (無停電電源装置の移設 一式の減)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,040,000 円 (4,770,700 円) (税込み)
⑭変更理由	浜黒崎浄化センター管理本館無停電電源装置更新工事における無停電電源装置(本設用)の納期に遅れが生じており、令和 3 年度中の無停電電源装置(仮設)の移設が実施できないため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1030351 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 5 日 (令和 4 年 3 月 3 日)
⑤契約業者名	荏原商事株式会社富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設 No. 1 中次亜注入設備更新工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新設 No.1 中次亜注入設備更新 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 8 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日 (令和 4 年 5 月 27 日)
⑬契約金額	7,590,000 円 (税込み)
⑭変更理由	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う半導体及び樹脂原料の世界的な供給不足の影響により、更新機器の納期に大幅な遅延が生じたことによる工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3067207 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 3 月 8 日
⑤契約業者名	森元建築工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上滝 8 2 番地 1 1
⑦工事の名称	東黒牧地区外人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 東黒牧外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 N=13箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 25 日
⑬契約金額	1,380,500 円 (税込み)