

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010028 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 10 日（令和 2 年 11 月 18 日）
⑤契約業者名	株式会社中曽根造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下富居一丁目 7 番 6 号
⑦工事の名称	富山公共下水道経堂排水区長江東町第一貯留池関連公園復旧工事
⑧工事場所	富山市 長江東町二丁目 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	植栽工 1式 遊具組立設置工 1式 柵工 162m 照明設備工 1基 ダスト舗装工 855m <sup>2</sup> （植栽工 1式 遊具組立設置工 1式 柵工 132m 照明設備工 1基 ダスト舗装工 855m <sup>2</sup> ）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期（至）	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	26,400,000 円（22,443,300 円）（税込み）
⑭変更理由	公園管理者との協議の結果、擁壁工や柵工を減工したことによる減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 15 日 (令和 2 年 11 月 16 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道西宮町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧面積 1, 200m <sup>2</sup> (舗装復旧面積 1, 240m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	22, 000, 000 円 (21, 711, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	埋設されていた消雪コンクリート分の上層路盤工や基層工を減工したことによる減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010038 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 18 日 (令和 2 年 11 月 16 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道千石町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 千石町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧面積 3, 181m <sup>2</sup> (舗装復旧面積 3, 156m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18, 700, 000 円 (18, 422, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、表層工を減工したことによる減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 1 日 (令和 2 年 11 月 17 日)
⑤契約業者名	水上建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋伊勢領 9 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道水橋第 1 処理分区水橋辻ヶ堂地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長 91.5m 布設延長 89.7m 1号人孔 2箇所 公共柵 1箇所 (PRPΦ200mm 築造延長 90.9m 布設延長 89.1m 1号人孔 2箇所 公共柵 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,940,000 円 (6,085,200 円) (税込み)
⑭変更理由	埋蔵文化財調査工を増工したことによる増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010078 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 4 日 (令和 2 年 11 月 9 日)
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区太田口通り一丁目地区 浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 太田口通り一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	PRPΦ400mm 築造延長 84.6m 布設延長 82.5m PRPΦ450mm 築造延長 97.7m 布設延長 93.1m (PRPΦ400mm 築造延長 70.5m 布設延長 68.7 m PRPΦ450mm 築造延長 68.7m 布設延長 65. 9m VUΦ450mm 築造延長 22.6m 布設延長 21. 7m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 16 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	45,100,000 円 (78,059,300 円) (税込み)
⑭変更理由	地下水や他の占用物件により開削による施工が困難なため、薬液注入工の増工や推進工への工法変更したことによる増額変更。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3030507 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 21 日（令和 2 年 11 月 27 日）
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道浜黒崎処理分区海岸通地区下水管改築（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 海岸通外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ200mm 施工延長 15.8m 更生延長 14.9m Φ250mm 施工延長 332.1m 更生延長 327.6m Φ300mm 施工延長 148.7m 更生延長 145.5m 開削工法 PRPΦ300mm 築造延長 34.1m 布設延長 33.2m 取付管布設工 15箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日（令和 3 年 1 月 29 日）
⑬契約金額	41,580,000 円（税込み）
⑭変更理由	耐震検討を行った結果、基準に満たない路線があったため、その対応策の検討に不測の日数を要したことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 3030510 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 11 日
⑤契約業者名	奥工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太田南町 1 5 3 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道太田処理分区町村地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 町村外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ150mm 築造延長 150.8m 布設延長 146.3m 1号人孔 5箇所 公共柵 3箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	11,517,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3030513 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 18 日（令和 2 年 11 月 27 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道浜黒崎処理分区海岸通地区人孔蓋改築（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 60箇所（人孔蓋取替工 60箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 23 日
⑫工期（至）	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,712,200 円（18,300,700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装工を増工したことによる増額変更。



契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040701 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 28 日（令和 2 年 11 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町千里地区 外公共柵設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町千里外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	公共柵設置工 35箇所（公共柵設置工 35箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 4 月 30 日
⑫工期（至）	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,470,000 円（23,064,800 円）（税込み）
⑭変更理由	道路管理者との協議の結果、舗装工を増工したことによる 増額変更。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040704 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 1 日（令和 2 年 11 月 30 日）
⑤契約業者名	篠川組・松原建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道四方第 1 処理分 区つばめ野二丁目地区倉垣幹線築造（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 つばめ野二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	鋼製さや管推進工 Φ500（さや管内VUΦ350(VMΦ3 50)) 築造延長 6.6m 推進延長 4.5m 高耐荷力 管推進工 RSΦ350 築造延長 371.6m 推進延長 3 60.9m 1号人孔 4箇所 2号人孔 1箇所（高耐荷力 管推進工 RSΦ350 築造延長 449.0m 推進延長 4 36.5m 1号人孔 5箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	172,700,000 円（178,398,000 円）（税込み）
⑭変更理由	道路管理者との協議の結果、冬季施工許可がおりなかった ことから、施工路線を振り替えたことによる増額変更。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050902 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 14 日（令和 2 年 11 月 6 日）
⑤契約業者名	五本建設・藤川建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替(その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 豊城町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	鋼製さや管推進工 Φ600（さや管内VUΦ450） 築造延長 152.0m 推進延長 146.6m 1号人孔 1箇所 2号人孔 1箇所 矩形人孔 1箇所（鋼製さや管推進工 Φ600（さや管内VUΦ450） 築造延長 152.0m 推進延長 146.6m 1号人孔 1箇所 2号人孔 1箇所 矩形人孔 1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日（令和 3 年 2 月 26 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	121,000,000 円（138,770,500 円）（税込み）
⑭変更理由	立坑を掘削したところ、地下水の流入が止まらなかったことから、地下水低下工、高圧噴射攪拌工を増工したことによる増額変更。また、その作業に不測の日数を要したことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 3050911 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 1 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	都市計画道路牛島蜷川線街路事業に伴う下水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ250 築造延長 335.6m 布設延長 328.4m PRPΦ200 築造延長 95.0m 布設延長 93.2m 1 号人孔 11箇所 PRPΦ200 築造延長 38.6m 布設 延長 37.7m 1号人孔 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	48,180,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3060292 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 29 日（令和 2 年 11 月 13 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道堤町通り二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 堤町通り二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧面積 2, 163m <sup>2</sup> （舗装復旧面積 2, 194m <sup>2</sup> ）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 30 日
⑫工期（至）	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19, 470, 000 円（19, 895, 700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装工を増工したことによる増額変更。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040171 号
②予算担当所属名	上下水道局給排水サービス課
③設計担当所属名	上下水道局給排水サービス課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 8 日（令和 2 年 11 月 13 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	給水管撤去（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管撤去工事 9箇所（給水管撤去工事 9箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 9 日
⑫工期（至）	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,420,000 円（2,799,500 円）（税込み）
⑭変更理由	既設サドル分水栓の位置を探すため、土工及び舗装工を増工したことによる増額変更。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010002 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 14 日（令和 2 年 11 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	羽根第 2 水源場内整備工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	門扉工 1箇所 フェンス設置工 46.0m 取水ポンプ室改修工 一式 制御盤基礎工 1基（門扉工 1箇所 フェンス設置工 46.0m 取水ポンプ室改修工 一式 制御盤基礎工 1基）
⑪工期（自）	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日（令和 3 年 3 月 18 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5,148,000 円（6,146,800 円）（税込み）
⑭変更理由	ポンプのウォーターハンマーが原因で変形した曲管の補修を行ったことに伴う増額変更。 曲管の補修のため、工場製作期間として想定以上の日数を要することが判明したことに伴う工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010004 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 14 日（令和 2 年 11 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社ユーテック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下堀 1 0 番地 1
⑦工事の名称	羽根第 2 水源機械設備更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	取水ポンプ据付工 一式（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日（令和 3 年 3 月 18 日）
⑬契約金額	9,570,000 円（税込み）
⑭変更理由	関連工事の羽根第2水源場内整備工事の工期延長に伴い、本工事の工程に遅れが生じたことに伴う工期延期。



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 23 日 (令和 2 年 11 月 4 日)
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 藤木外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ400 315.6m Φ150 2.2m (配水管布設工 Φ400 321.1m Φ150 2.2m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	75,189,400 円 (77,174,900 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、水道管布設予定箇所の上部に障害となる横断ボックスカルバートが確認されたため、当該ボックスカルバートの取り壊し及び復旧を増工したことに伴う増額変更。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010022 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 1 日（令和 2 年 11 月 27 日）
⑤契約業者名	婦中機工株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 2 6 8 番地 3
⑦工事の名称	牛島本町一丁目地区配水管耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 Φ300 57個 Φ200 16個 Φ150 12個 Φ100 5個 舗装工 t=10cm A=112㎡ t=8cm A=35㎡（離脱防止金具設置工 Φ300 53個 Φ200 14個 Φ150 10個 Φ100 5個 舗装工 t=10cm A=105㎡ t=8cm A=35㎡）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 2 日
⑫工期（至）	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	35,915,000 円（33,863,500 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、既設埋設物との位置関係により離脱防止金具を設置できない箇所があったことに伴う減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010029 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 25 日 (令和 2 年 11 月 12 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道八尾町黒田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町黒田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=3,625㎡ インターロッキングブロック設置工 A=8㎡ (舗装工 t=5cm A=3,848㎡ 小舗装石設置工 A=4㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	27,940,000 円 (29,196,200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲が増となったことに伴う増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010040 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 11 日 (令和 2 年 11 月 13 日)
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 0 番地 3
⑦工事の名称	東福沢地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ50 244.5m 配水管仮設工 Φ50 241.0m 給水管取付替工 2箇所 (配水管布設替工 Φ50 244.5m 配水管仮設工 Φ50 241.0m 給水管取付替工 2箇所 配水管撤去工 Φ50 59.9m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11,550,000 円 (13,383,700 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、既設管の布設位置が布設の堀山から一部離れていたため、当該箇所について別掘りにて既設管撤去を行う必要が生じ、土工及び舗装工を増工したことによる増額変更。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010043 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 10 日（令和 2 年 11 月 12 日）
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	山田白井谷地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 山田白井谷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 210.0m 給水管取付替工 5 箇所（配水管布設替工 Φ100 204.0m 給水管取付替工 5箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 11 日
⑫工期（至）	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	13,750,000 円（13,619,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量や試掘調査を踏まえて布設位置を検討した結果、布設延長が短くなったことによる減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010051 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 5 日 (令和 2 年 11 月 27 日)
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	八尾町黒田地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町黒田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 38.8m (配水管布設工 Φ50 38.5m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,321,000 円 (2,556,400 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、不断水取り出し位置を変更したことによる配管材料の変更及び矢板建て込み工の増工に伴う増額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1010062 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 20 日
⑤契約業者名	婦中機工株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 2 6 8 番地 3
⑦工事の名称	婦中町袋地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町袋 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 44.3m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ150 35.7m Φ50 112.0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	27,555,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010063 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	安養坊地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 24.5m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ150 37.5m
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	21,835,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 1010064 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 12 日
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	秋ヶ島地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 秋ヶ島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 282.5m Φ75 1.2m Φ50 96.2m 配水管仮設工 Φ100 249.9m Φ65 1.0m Φ50 101.0m 給水管取付替工 12箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	33,770,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010065 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 16 日
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 9 7 番地 1
⑦工事の名称	秋ヶ島地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 秋ヶ島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 220.1m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 135.4m Φ50 40.9m 給水管取付替工 5箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	19,525,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010066 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 17 日
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	下大久保地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 251.0m Φ75 80.4m Φ50 150.6m 配水管仮設工 Φ100 274.3m Φ80 0.6m Φ65 0.6m Φ50 242.2m 給水管取付替工 31箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	47,410,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010067 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	下大久保地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ50 258.2m 配水管仮設工 Φ50 268.1m 給水管取付替工 13箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 19 日
⑬契約金額	20,900,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010068 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 10 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	金代地区配水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ150 40.0m Φ100 40.0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額	2,585,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010070 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 30 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	牛島町地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ150 84.5m Φ75 0.2m
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	10,230,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010071 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 10 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	針原中町地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 針原中町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 221.9m Φ150 29.3m Φ100 5.1m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	15,895,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010072 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	馬瀬口地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 馬瀬口 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 75$ 398.8m $\Phi 100$ 7.4m 給水管取付替工 4箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	18,920,000 円 (税込み)



契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010301 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 2 日（令和 2 年 11 月 16 日）
⑤契約業者名	藤川建設・婦中興業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	城南幹線配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 415.0m Φ300 0.6m Φ150 21.2m 配水管廃止工 Φ800 99.0m Φ400 19.0m Φ250 10.0m（配水管布設替工 Φ400 415.0m Φ300 0.6m Φ150 21.2m 配水管廃止工 Φ800 99.0m Φ400 19.0m Φ250 10.0m）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日（令和 2 年 12 月 18 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	96,140,000 円（100,502,600 円）（税込み）
⑭変更理由	別途発注工事にて県道冬季規制前に本舗装復旧を行うこととしていたが、舗装工事が入札不調となり、道路管理者と協議した結果、仮舗装を3cmから10cmに変更して冬季期間を越すこととしたことに伴う増額変更及び工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010302 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 1 日（令和 2 年 11 月 30 日）
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	城南幹線配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 264.7m 配水管廃止工 Φ200 39.0m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 2 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日（令和 2 年 12 月 18 日）
⑬契約金額	59,180,000 円（税込み）
⑭変更理由	別途発注工事にて県道冬季規制前に本舗装復旧を行うこととしていたが、舗装工事が入札不調となり、道路管理者と協議した結果、仮舗装を3cmから10cmに変更して冬季期間を越すこととしたことに伴う工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010307 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 15 日 (令和 2 年 11 月 13 日)
⑤契約業者名	藤木工業・福山設備工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ800 411. 2m (配水管布設替工 Φ800 411. 6m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	143, 000, 000 円 (144, 537, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	北陸自動車道に関して光ケーブル協議が必要であることが判明し、協議完了まで北陸自動車道下を施工できないことから、施工順序の変更により異形管を増工したことに伴う増額変更。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010308 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 10 日（令和 2 年 11 月 13 日）
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ800 247.1m（配水管布設替工 Φ800 247.2m）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期（至）	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	76,615,000 円（76,789,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘結果より、空気弁位置が交差点内となる ことが判明し、空気弁位置の変更に伴い水道資材を追加し たことによる増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010309 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 13 日 (令和 2 年 11 月 13 日)
⑤契約業者名	第一冷熱・松下工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ800 464.9m Φ300 4.8m (配水管布設替工 Φ800 466.2m Φ300 8.8m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	140,800,000 円 (141,966,000 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査及び起工測量の結果から、Φ300排水工の仕切弁がガードレールの真下となり開閉操作ができなくなることが判明したため、異形管を増工し仕切弁の設置位置を変更したことによる増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010508 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 14 日 (令和 2 年 11 月 17 日)
⑤契約業者名	ウエマツ建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鶴島 1 4 4 2 番地
⑦工事の名称	五福地区配水管廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管廃止工 モルタル注入工 Φ300 287.0m Φ250 238.0m 開削撤去工 Φ300 140.0m (配水管廃止工 モルタル注入工 Φ300 292.0m Φ250 238.0m 開削撤去工 Φ300 140.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	16,610,000 円 (16,434,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘により、配管位置が想定よりも市道西側にあることが確認され、交通規制計画を見直したところ、車両の対面通行が可能であることから、昼間施工に変更したことによる減額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1010509 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	婦中町高日附地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町高日附外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 150$ 15.5m $\Phi 75$ 4.0m $\Phi 50$ 36.6m 配水管仮設工 $\Phi 150$ 50.1m $\Phi 100$ 8.8m $\Phi 80$ 1.0m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額	11,880,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010510 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 10 日
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	有沢地区消火栓設置工事
⑧工事場所	富山市 有沢 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	消火栓設置工 1基
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	1,606,000 円 (税込み)



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 24 日 (令和 2 年 11 月 6 日)
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	西宮町地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ100 3.5m Φ80 78.4m (配水管 仮設工 Φ100 1.0m Φ80 70.4m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,035,000 円 (1,840,300 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査の結果、布設延長に差異があったことに伴い、布 設延長が減となったことによる減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 6 日 (令和 2 年 11 月 13 日)
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	上野地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 上野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ150 71.6m Φ50 2.8m (配水管 仮設工 Φ150 86.0m Φ50 2.0m 給水管取付替 工 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,290,000 円 (7,069,700 円) (税込み)
⑭変更理由	県との協議の結果、当初の工程よりも早期に施工を完了させる必要が生じ、既設管連絡方式を変更したことによる増額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1020012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社 G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	鍋田地区配水管切り回し (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 鍋田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し工 Φ150 18.8m Φ100 24.4m Φ75 0.2m 仮設管撤去工 Φ100 26.5m
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額	10,780,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040653 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 25 日
⑤契約業者名	水新建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦工事の名称	横樋配水池外解体撤去工事
⑧工事場所	富山市 直坂外 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要	配水施設解体工 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	23,859,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3066203 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 9 日 (令和 2 年 11 月 4 日)
⑤契約業者名	クボタ環境サービス株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター No.4 加圧脱水機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	No. 4加圧脱水機の分解整備 一式 (No. 4加圧脱水機の分解整備 一式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	48,400,000 円 (49,229,400 円) (税込み)
⑭変更理由	設備を分解した結果、補修を要する部品が増となったことによる増額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1040312 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 2 年 11 月 5 日
⑤契約業者名	石垣メンテナンス株式会社 北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	石川県金沢市広岡一丁目 1 番 1 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設沈殿池 1-1 汚泥掻寄機ワイヤーロープ修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新設沈殿池1-1汚泥掻寄機ワイヤーロープ修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 5 日
⑬契約金額	12,793,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067031 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 11 月 10 日
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦工事の名称	野口北部地区舗装修繕
⑧工事場所	富山市 野口北部 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	表層工(t=5cm AC20FA)A=233.51m <sup>2</sup>
⑪工期(自)	令和 2 年 11 月 11 日
⑫工期(至)	令和 3 年 1 月 18 日
⑬契約金額	1,760,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067517 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 11 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	北代第 5 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 北代 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	2,310,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 3060304 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 11 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	鶴坂汚水中継ポンプ所取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町鶴坂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプの取替 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 15 日
⑬契約金額	4,620,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060305 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 11 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	田島汚水中継ポンプ所ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町田島 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプの取替 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 15 日
⑬契約金額	3,740,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060307 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 11 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	山田浄化センターNO.1 汚泥移送ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	NO.1 汚泥移送ポンプ修繕 1基 凝集剤原液貯留タンク修繕 1基 2. 3系床排水ポンプ 1基
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 1 日
⑬契約金額	4, 015, 000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3067752 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 23 日（令和 2 年 11 月 10 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	下新町北汚水中継ポンプ所N o. 2 ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町下新町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	水中ポンプの分解修繕 一式（工期延長）
⑪工期（自）	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日（令和 3 年 1 月 29 日）
⑬契約金額	3,135,000 円（税込み）
⑭変更理由	契約外の故障個所を別契約により修繕するため、別契約の完成工期まで本修繕を工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 3067761 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 11 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	下新町北汚水中継ポンプ所ポンプモーター修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町下新町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプの分解修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額	2,750,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068663 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 11 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社水研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	室牧処理施設破砕機取替修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町高熊 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	破砕機取替修繕 1基
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 25 日
⑬契約金額	1,804,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033254 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 11 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	文珠寺加圧場制御盤外取替
⑧工事場所	富山市 文珠寺 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	制御盤取替 1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	8,690,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033256 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 11 月 24 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	文珠寺加圧場外流量計取替
⑧工事場所	富山市 文珠寺外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	流量計取替 3箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	4,752,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 3060297 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 11 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大沢野浄化センターNo. 3-2 回分槽流入弁取替
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	流入弁取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	2,970,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068507 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 11 月 17 日
⑤契約業者名	富山電設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 4 6 号
⑦工事の名称	下番ポンプ場制御盤修繕
⑧工事場所	富山市 下番 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	制御盤修繕 1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	4,594,700 円 (税込み)