

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010063 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 9 月 24 日（令和 2 年 4 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 2 処理分区大泉町一丁目地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 大泉町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ700mm 施工延長 175. 2m 更生延長 169. 9m 取付管更生 5箇所（管きょ更生工 Φ700mm 施工延長 175. 2m 更生延長 169. 9m 取付管更生 5箇所）
⑪工期（自）	令和 1 年 9 月 25 日
⑫工期（至）	令和 2 年 4 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	71, 823, 400 円（71, 243, 700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、製管工とモルタル注入工を減工したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010068 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 10 月 3 日（令和 2 年 4 月 24 日）
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道富居処理分区飯野地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 飯野外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長86.5m 布設延長 84.7m 推進工法 推進延長 6.5m 1号人孔 2箇所 公共枿 2箇所（PRPΦ200mm 築造延長190.9m 布設延長1 85.5m VUΦ200mm 築造延長11.0m 布設延長9. 2m 推進工法 推進延長 6.5m 1号人孔 8箇所 公 共枿 5箇所）
⑪工期（自）	令和 1 年 10 月 4 日
⑫工期（至）	令和 2 年 5 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	26,371,400 円（31,717,400 円）（税込み）
⑭変更理由	地下埋設物確認のため試掘工を増工したこと、交通管理者からの指導により誘導員を増員したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010076 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 12 月 13 日（令和 2 年 4 月 17 日）
⑤契約業者名	有限会社黒田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸 1 1 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道掛尾処理分区二俣地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 二俣外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長 49.5m 布設延長 46.8m VUΦ200mm 築造延長 28.3m 布設延長 27.4m 鋼製さや管 Φ400mm 推進工 20.0m 1号人孔 4箇所 公共樹 1箇所（PRPΦ200mm 築造延長38.6m 布設延長 36.8m VUΦ200mm 築造延長 14.6m 布設延長 12.8m 鋼製さや管 Φ400mm 推進工 20.0m 1号人孔 5箇所 公共樹 1箇所）
⑪工期（自）	令和 1 年 12 月 16 日
⑫工期（至）	令和 2 年 5 月 1 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	44,696,300 円（46,120,800 円）（税込み）
⑭変更理由	下水道管路の布設線形見直しによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3030509 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 9 月 24 日（令和 2 年 4 月 20 日）
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道浜黒崎処理分区古志町二丁目地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 古志町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ200mm 施工延長 620.1m 更生延長 607.5m Φ250mm 施工延長 148.1m 更生延長 145.4m Φ300mm 施工延長 11.3m 更生延長 10.4m 取付管 28箇所（管きょ更生工 Φ200mm 施工延長 531.5m 更生延長 520.7m Φ250mm 施工延長 148.1m 更生延長 145.4m Φ300mm 施工延長 13.2m 更生延長 11.7m PRPΦ200mm 築造延長 88.6m 布設延長 86.8m 取付管 17箇所）
⑪工期（自）	令和 1 年 9 月 25 日
⑫工期（至）	令和 2 年 4 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	58,304,400 円（63,858,300 円）（税込み）
⑭変更理由	消雪工の使用材料を現場打ちからプレキャスト製品に変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3030512 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 1 月 6 日（令和 2 年 4 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社ニシザワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 3 0 0 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道月岡処理分区上千俵町地区月岡緑町幹線築造（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上千俵町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PEΦ200mm 築造延長 295. 4m 布設延長 292. 7 m 監査工(1号人孔) 3箇所 試掘工 1箇所（PEΦ200mm 築造延長 294. 7m 布設延長 292. 0m 監査工(1号人孔) 3箇所 試掘工 1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 1 月 7 日
⑫工期（至）	令和 2 年 5 月 1 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	27, 368, 000 円（28, 154, 500 円）（税込み）
⑭変更理由	道路管理者から再生砕石(RC-40)で埋め戻すよう指示を受けたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3040701 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 4 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町千里地区 外公共柵設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町千里外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	公共柵設置工 35箇所
⑪工期（自）	令和 2 年 4 月 30 日
⑫工期（至）	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	19,470,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3050901 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 4 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社ニシザワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 3 0 0 番地
⑦工事の名称	一般国道 4 1 号猪谷橋補修工事に伴う下水管移設工事
⑧工事場所	富山市 猪谷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	GNGWAΦ100mm 施工延長 96. 0m
⑪工期（自）	令和 2 年 4 月 24 日
⑫工期（至）	令和 2 年 11 月 6 日
⑬契約金額	5, 313, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066351 号
②予算担当所属名	上下水道局水橋浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局水橋浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 4 月 27 日
⑤契約業者名	巴工業株式会社機械本部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	東京都品川区北品川五丁目 5 番 1 5 号
⑦工事の名称	水橋浄化センター遠心濃縮機ギアボックス修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	遠心濃縮機ギアボックスの分解修繕 一式
⑪工期（自）	令和 2 年 4 月 28 日
⑫工期（至）	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額	2,970,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066352 号
②予算担当所属名	上下水道局水橋浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局水橋浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 4 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	水橋浄化センターNO 1－1、1－2 汚水ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 1－1汚水ポンプの分解整備 一式 No. 1－2汚水ポンプの分解整備 一式
⑪工期（自）	令和 2 年 4 月 22 日
⑫工期（至）	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額	4, 048, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066354 号
②予算担当所属名	上下水道局水橋浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局水橋浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 4 月 27 日
⑤契約業者名	メタウォーター株式会社営業本部中日本営業部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋市西区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	水橋浄化センター非常用自家発電機始動装置修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	非常用自家発電機始動装置の修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 5 月 29 日
⑬契約金額	2,772,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010001 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 4 月 21 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道安野屋町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 安野屋町一丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=368m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 6 月 12 日
⑬契約金額	2,530,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010005 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 4 月 28 日
⑤契約業者名	有限会社ダイニチ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 8 5 2 番地 2 9
⑦工事の名称	八町地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 八町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 72. 6m
⑪工期（自）	令和 2 年 4 月 30 日
⑫工期（至）	令和 2 年 6 月 12 日
⑬契約金額	2, 882, 000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010517 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 12 月 16 日（令和 2 年 4 月 20 日）
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	東岩瀬町地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 東岩瀬町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 49.8m 配水管仮設工 Φ100 69.0m（配水管布設替工 Φ100 53.4m 配水管仮設工 Φ100 69.0m 給水管取付替工 1箇所）
⑪工期（自）	令和 1 年 12 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 5 月 8 日（令和 2 年 5 月 15 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5,346,000 円（7,258,900 円）（税込み）
⑭変更理由	支障移設元である下水道課との再度の施工協議により、支障移設範囲が変更となり配水管布設替の施工延長が増となったこと。また、先行して施工する必要が生じた給水管取付を追加したことに伴う増額変更と工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010913 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 9 日（令和 2 年 4 月 3 日）
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道杉谷地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 杉谷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=2, 291m ² （舗装工 t=5cm A=2, 314m ² t=3cm A=31m ² ）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 10 日
⑫工期（至）	令和 2 年 4 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15, 620, 000 円（15, 917, 000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量に伴う施工面積の増と新労務単価等の適用に伴う特例措置による増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010914 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 9 日（令和 2 年 4 月 3 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道東老田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 東老田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=4, 149m ² （舗装工 t=5cm A=4, 306m ² ）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 10 日
⑫工期（至）	令和 2 年 4 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	25, 300, 000 円（25, 746, 600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量に伴う施工面積の増と新労務単価等の適用に伴う特例措置による増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010915 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 5 日（令和 2 年 4 月 3 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道北新町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 北新町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=50㎡ t=5cm A=442㎡ t=3cm A=283㎡（舗装工 t=10cm A=51㎡ t=5cm A=545㎡ t=3cm A=285㎡）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 6 日
⑫工期（至）	令和 2 年 4 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,370,000 円（8,716,400 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量に伴う施工面積の増と新労務単価等の適用に伴う特例措置による増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010916 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 9 日（令和 2 年 4 月 3 日）
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道赤江町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 赤江町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=71m ² t=5cm A=848m ² t=3cm A=20m ² （舗装工 t=10cm A=80m ² t=5cm A=951m ² t=3cm A=20m ² ）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 10 日
⑫工期（至）	令和 2 年 4 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,810,000 円（8,609,700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量に伴う施工面積の増と新労務単価等の適用に伴う特例措置による増額。

契約の内容

①契約番号	第 1040056 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 4 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社ユーテック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下堀 1 0 番地 1
⑦工事の名称	新保水源地 No. 3 配水ポンプ外修繕
⑧工事場所	富山市 栗山 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	取水ポンプ 1 台 配水ポンプ 1 台
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 11 日
⑬契約金額	5, 071, 000 円 (税込み)