

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010017 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 1 日 (令和 2 年 7 月 3 日)
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道向新庄処理分区金代地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長 150.1m 布設延長 144.7m 1号人孔 7箇所 (PRPΦ200mm 築造延長 149.8m 布設延長 145.6m 1号人孔 5箇所 楕円人孔 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,326,000 円 (15,918,100 円) (税込み)
⑭変更理由	別工事からの引き渡しが入層路盤施工後から現地盤に変更となったため、土工を減工したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010021 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 3 日 (令和 2 年 7 月 30 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道中田一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 中田一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧面積 1, 479m ² (舗装復旧面積 1, 448m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	11, 550, 000 円 (11, 762, 300 円) (税込み)
⑭変更理由	地元協議の結果、昼間施工から夜間施工に変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010027 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 31 日
⑤契約業者名	藤川建設・伊野建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道西宮排水区西宮町地区新川雨水幹線築造(第 4 工区)工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	ボックスカルバート 1, 600×1, 000 築造延長 1. 7m ボックスカルバート 1, 600×1, 100 築造延長 1. 5m ボックスカルバート 2, 500×1, 300 築造延長 83. 4m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	234, 190, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010028 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社中曾根造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下富居一丁目 7 番 6 号
⑦工事の名称	富山公共下水道経堂排水区長江東町第一貯留池関連公園復旧工事
⑧工事場所	富山市 長江東町二丁目 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要	植栽工 1式 遊具組立設置工 1式 柵工 162m 照明設備工 1基 ダスト舗装工 855m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額	26,400,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010029 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター汚泥循環ポンプ外 改築工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	吸込スクルー付汚泥ポンプ Φ200/150×3.1m ³ /m in×10m 2台 吸込スクルー付汚泥ポンプ Φ100×0. 9m ³ /min×17m 3台
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	37,848,800 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010030 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 3 日
⑤契約業者名	辻建設・日本海建興 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 4 処理分区牛島本町二丁目 地区中央幹線改築工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管きょ更生工 Φ1000mm 施工延長 236.7m 更生延 長 230.2m 管口耐震化工 Φ1000 8箇所 採熱管据 付工 Φ17 施工延長 4133.8m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	289,300,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010031 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野処理分区上二杉地区下水管布設 工事
⑧工事場所	富山市 上二杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ200mm 築造延長 106.0m 布設延長 102. 4m PRPΦ150mm 築造延長 5.5m 布設延長 4.6 m 1号マンホール 5箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額	11,330,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010077 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 1 年 12 月 23 日 (令和 2 年 7 月 1 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道西宮排水区東岩瀬町地区新川雨水幹線 築造 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 東岩瀬町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート 2, 500×1, 300 築造延長 62. 9m (ボックスカルバート 2, 500×1, 300 築造延長 62. 6 m)
⑪工期 (自)	令和 1 年 12 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 7 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	87, 307, 000 円 (87, 443, 400 円) (税込み)
⑭変更理由	土留工法の変更(減額)と、支障となる下水管移設の増工(増額)による増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010079 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 18 日（令和 2 年 7 月 14 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 2 処理分区西大泉地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 西大泉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 PRPΦ250mm 築造延長 593.1m 更生延長 580.5m PRPΦ300mm 築造延長 87.0m 更生延長 85.2m 取付管布設工 34箇所 取付管更生工 10箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 19 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日（令和 2 年 9 月 10 日）
⑬契約金額	64,130,000 円（税込み）
⑭変更理由	新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言により他県への移動自粛要請を受け、県外の下請け業者が来県することができず、工事着手が遅れたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3020304 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 1 日（令和 2 年 7 月 21 日）
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道呉羽第 3 処理分区吉作地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 吉作 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長 42.8m 布設延長 41.9m 1号人孔 1箇所 公共柵 1箇所（PRPΦ200mm 築造延長 44.5m 布設延長 43.3m 楕円人孔 1箇所 小型人孔 1箇所 公共柵 1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 6 月 2 日
⑫工期（至）	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,710,000 円（7,813,300 円）（税込み）
⑭変更理由	下水道管路の布設線形見直しによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3030506 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 3 日
⑤契約業者名	神高・富山地鉄建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道月岡処理分区月岡西緑町地区月岡緑町幹線築造(第 3 工区)工事
⑧工事場所	富山市 月岡西緑町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PEΦ200mm 築造延長 596.0m 布設延長 585.5m 鋼製さや管推進工 Φ400mm 40.3m 立坑工 6箇所 4号人孔 1箇所 1号人孔 11箇所
⑪工期(自)	令和 2 年 8 月 4 日
⑫工期(至)	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額	138,050,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3030507 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道浜黒崎処理分区海岸通地区下水管改築（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 海岸通外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管きょ更生工 Φ200mm 施工延長 15.8m 更生延長 14.9m Φ250mm 施工延長 332.1m 更生延長 327.6m Φ300mm 施工延長 148.7m 更生延長 145.5m 開削工法 PRPΦ300mm 築造延長 34.1m 布設延長 33.2m 取付管布設工 15箇所
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期（至）	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	41,580,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3030508 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 20 日
⑤契約業者名	角地建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道浜黒崎処理分区海岸通地区下水管改築 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管きよ更生工 Φ250mm 施工延長 497.4m 更生延長 484.3m Φ300mm 施工延長 39.7m 更生延長 38.8m 取付管布設工 16箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	40,260,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3030509 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道月岡緑町汚水中継ポンプ所築造工事
⑧工事場所	富山市 月岡西緑町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ Φ150×1.398m ³ ×16.0m×7.5KW ポンプ制御盤 1面 配管類 1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額	29,114,800 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3040703 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 10 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道東老田地区舗装 復旧工事
⑧工事場所	富山市 東老田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧面積 2, 410m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額	14, 025, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050902 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 14 日
⑤契約業者名	五本建設・藤川建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 豊城町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	鋼製さや管推進工 Φ600 (さや管内VUΦ450) 築 造延長 152. 0m 推進延長 146. 6m 1号人孔 1箇 所 2号人孔 1箇所 矩形人孔 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額	121, 000, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3050904 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 1 年 12 月 18 日 (令和 2 年 7 月 6 日)
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	赤田 2 号橋架替工事に伴う下水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 赤田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	高密度PEΦ150mm 布設延長 27.3m VUΦ250mm 布設延長 8.55m VUΦ300mm 布設延長 0.75m (高密度PEΦ150mm 布設延長 27.3m VUΦ250mm 布設延長 8.55m VUΦ300mm 布設延長 0.75m)
⑪工期 (自)	令和 1 年 12 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 6 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,760,000 円 (13,031,700 円) (税込み)
⑭変更理由	圧送管の布設方法を変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3050906 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	富山駅連続立体事業に伴う下水管布設替(その1)工事
⑧工事場所	富山市 千歳町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	HPΦ250mm 撤去延長 45.0m 1号人孔撤去 2基 0号人孔新設 1基
⑪工期(自)	令和 2 年 7 月 8 日
⑫工期(至)	令和 2 年 9 月 25 日
⑬契約金額	2,046,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050907 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社ニシザワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 3 0 0 番地
⑦工事の名称	南部幹線水道管布設替に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ150 布設延長 373.4m 1号人孔新設 13基 取付管移設 4箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 4 日
⑬契約金額	32,428,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060292 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 29 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道堤町通り二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 堤町通り二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧面積 2, 163m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額	19, 470, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010006 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 18 日 (令和 2 年 7 月 27 日)
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道大泉東町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 大泉東町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=60㎡ t=5cm A=1,495㎡ t=3cm A=20㎡ (舗装工 t=10cm A=90㎡ t=5cm A=1,421㎡ t=3cm A=91㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,270,000 円 (17,674,800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲が増加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010009 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 6 月 12 日（令和 2 年 7 月 17 日）
⑤契約業者名	婦中興業・篠川組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	山田低区配水場配水池築造工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	場内整備工 一式 仮設工 一式 配水池築造工 一式 流量計室築造工 一式（場内整備工 一式 仮設工 一式 配水池築造工 一式 流量計室築造工 一式）
⑪工期（自）	令和 1 年 6 月 13 日
⑫工期（至）	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	120,026,500 円（121,709,500 円）（税込み）
⑭変更理由	既設管撤去及び搬入路としての重機通行に伴い、前面の農道が損壊したことから、農道復旧（As舗装工）を増工したこと等による増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010009 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 19 日 (令和 2 年 7 月 21 日)
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	金代地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ150 72.7m Φ100 73.7m (配水管布設工 Φ150 72.4m Φ100 74.5m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,730,000 円 (4,653,000 円) (税込み)
⑭変更理由	下水道管が設計時よりも民地側に布設されていたことに加えて、土留め VS 側溝のベース部が車道側に伸びていたため、設計通りの配水管埋設深だと給水管布設に支障があることから配水管埋設深を 1.10m としたことで、乙字管を使用しなくなったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 1 年 6 月 11 日 (令和 2 年 7 月 17 日)
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	山田低区配水場場内配管工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	場内配管工 Φ150 105.4m Φ100 53.9m Φ75 139.0m (場内配管工 Φ150 109.5m Φ100 53.6m Φ75 132.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	42,658,000 円 (43,841,600 円) (税込み)
⑭変更理由	場内を掘削したところ、既設管が想定と異なる位置にあったため、継手等が増工となったこと等による増額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1010015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 7 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道岩瀬文化町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬文化町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=3,366m ² t=3cm A=67m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 16 日
⑬契約金額	21,780,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010016 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 7 日
⑤契約業者名	有限会社ダイニチ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 8 5 2 番地 2 9
⑦工事の名称	水橋沖地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋沖 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 75$ 3.0m $\Phi 50$ 200.4m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額	6,600,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010017 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	五福地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 300$ 127.9m 給水管取付替工 2 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 9 日
⑬契約金額	15,125,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010018 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	五福地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ300 102.4m Φ100 0.2m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 9 日
⑬契約金額	19,305,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010019 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 28 日
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	西宮町地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ250 227.6m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額	21,285,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010020 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	西宮町地区配水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ250 215.7m Φ100 1.3m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額	21,120,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010021 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 30 日
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	楠木地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 楠木外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	離脱防止金具設置工 Φ150 106箇所 Φ100 23箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額	17,160,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010025 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 6 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道上飯野新町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=2,654m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 25 日
⑬契約金額	17,490,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010026 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	東老田地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 東老田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 76.7m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 11 日
⑬契約金額	3,685,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010027 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	大宮町地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 大宮町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 31.8m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 11 日
⑬契約金額	1,595,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010028 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社タニカワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町三丁目 8 番地 7
⑦工事の名称	石田地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 石田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 121.8m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額	5,115,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010301 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	藤川建設・婦中興業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	城南幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ400 415.0m Φ300 0.6m Φ150 21.2m 配水管廃止工 Φ800 99.0m Φ400 19.0m Φ250 10.0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額	96,140,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010302 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 1 日
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	城南幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ400 264.7m 配水管廃止工 Φ200 39.0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額	59,180,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010303 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	西田工業・丸谷工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 横内 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ900 263.0m Φ150 34.4m Φ100 162.0m 配水管仮設工 Φ100 239.6m 給水管取付替工 10箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額	137,060,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010304 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 10 日
⑤契約業者名	ダイエー設備工業・昭和工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 5 5 0 番地
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 横内外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 900$ 344.8m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額	127,600,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010305 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ900 136.7m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額	64,350,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010306 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 13 日
⑤契約業者名	中央管機カクキュー・サプラ JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	不断水分岐工 Φ1350×900 1箇所 配水管布設替工 Φ900 7.3m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額	104,280,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010307 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	藤木工業・福山設備工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ800 411. 2m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額	143, 000, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010308 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 10 日
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 800$ 247.1m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額	76,615,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010309 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 13 日
⑤契約業者名	第一冷熱・松下工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ800 464.9m Φ300 4.8m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額	140,800,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010310 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 11 日
⑤契約業者名	野村土建・東建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	南部幹線防護管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 横内 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	防護管推進工 Φ1100 推進工法用鉄筋コンクリート管 布設延長 L=47.5m 推進延長 L=46.5m 立坑築 造工 7245×3500 1箇所 Φ3000 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 5 日
⑬契約金額	134,420,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010501 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 29 日（令和 2 年 7 月 14 日）
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	下新西町地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 72.1m 舗装工 t=10cm A=32㎡ t=3cm A=4㎡（配水管布設替工 Φ150 74.9m 舗装工 t=10cm A=44㎡ t=3cm A=12㎡）
⑪工期（自）	令和 2 年 6 月 1 日
⑫工期（至）	令和 2 年 8 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,204,000 円（8,159,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量等の現地調査の結果、布設延長及び舗装本復旧面積が増となったこと、また、発生土に瓦礫が混入していたことにより建設発生土ではなくがれき類としての処分が必要となったことによる処分費の増に伴う増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010503 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社中川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋金広 6 4 番地 1
⑦工事の名称	水橋畠等地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 57.8m Φ100 49.6m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ150 5.4m Φ100 6.7m 給水管取付替工 1箇所 舗装工 t=10cm A=18㎡
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額	12,265,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010504 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	西山王町地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 西山王町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 60.7m Φ75 88.3m 仮設管撤去工 Φ80 154.2m 給水管取付替工 14箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額	15,488,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010505 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 20 日
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 9 7 番地 1
⑦工事の名称	伏木地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 伏木外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 100$ 266.3m $\Phi 75$ 0.2m 配水管仮設工 $\Phi 100$ 216.0m 舗装工 $t=5\text{cm}$ $A=29\text{m}^2$
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額	15,015,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010506 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	元町一丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 元町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 264.0m Φ100 7.5m Φ75 0.2m 給水管取付替工 22箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 16 日
⑬契約金額	23,320,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010901 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 2 日 (令和 2 年 7 月 3 日)
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	窪新町地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 窪新町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 314.7m Φ100 142.2m Φ75 0.8m Φ50 8.2m 配水管仮設工 Φ150 13 4.9m Φ100 43.2m Φ50 97.3m 給水管取付替 工 22戸 (配水管布設替工 Φ150 310.0m Φ100 129.8m Φ75 0.6m Φ50 10.9m 配水管仮設工 Φ150 120.8m Φ100 23.0m Φ50 76.2m 給 水管取付替工 23戸)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 7 月 17 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	44,000,000 円 (44,310,200 円) (税込み)
⑭変更理由	歩道内に配水管を布設する計画とし工事を進めていたところ、掘削断面内に重力式擁壁が残存していたことから、これらを取り壊し処分する費用が必要となったこと及び「令和2年3月から運用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づいて設計金額において「旧労務単価」から「新労務単価」へ変更となったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010902 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 3 日 (令和 2 年 7 月 1 日)
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	窪新町地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 窪新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 213.4m Φ75 2.4m Φ50 12.0m 配水管仮設工 Φ100 209.8m Φ50 24.6m 給水管取付替工 14戸 (配水管布設替工 Φ100 212.9m Φ75 3.3m Φ50 3.4m 配水管仮設工 Φ100 224.5m Φ50 19.6m 給水管取付替工 14戸)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 6 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22,715,000 円 (22,930,600 円) (税込み)
⑭変更理由	道路内の消雪施設を避けるために法線を変更したことにより増工となったこと及び「令和2年3月から運用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づいて設計金額において「旧労務単価」から「新労務単価」へ変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010904 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 2 日（令和 2 年 7 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社福山設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上飯野 1 2 番地 1
⑦工事の名称	窪新町地区配水管布設替（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 窪新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 257.9m Φ100 99.6m Φ75 7.6m Φ50 21.4m 配水管仮設工 Φ150 264.7m Φ100 107.7m Φ80 11.3m Φ50 28.8m 給水管取付替工 27戸（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日（令和 2 年 8 月 31 日）
⑬契約金額	49,390,000 円（税込み）
⑭変更理由	新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた感染症拡大防止のため、本工事の作業従事者を当該工事に限定して従事させる対策や作業員の人数を通常半分程度に減らし本工事の従事者に生じる感染リスクを低くする対策を講じたことにより、工程の見直しが生じたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 01010905 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 2 日 (令和 2 年 7 月 3 日)
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	窪新町地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 窪新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 4.2m Φ100 243.1m Φ75 2.1m 配水管仮設工 Φ100 232.8m Φ80 3.8m Φ50 2.1m 給水管取付替工 13戸 (配水管布設替工 Φ150 5.7m Φ100 242.6m Φ75 2.1m 配水管仮設工 Φ100 232.8m Φ80 3.8m Φ50 2.1m 給水管取付替工 13戸)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 6 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22,880,000 円 (23,819,400 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、地下埋設物などを避けるために法線を変更したことにより増工となったこと及び「令和2年3月から運用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づいて設計金額において「旧労務単価」から「新労務単価」へ変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010907 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 4 日（令和 2 年 7 月 17 日）
⑤契約業者名	婦中機工株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 2 6 8 番地 3
⑦工事の名称	岩瀬諏訪町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬諏訪町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 397.7m 配水管仮設工 Φ100 407.7m 給水管取付替工 63戸（配水管布設替工 Φ100 398.0m 配水管仮設工 Φ100 389.0m 給水管取付替工 56戸）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 5 日
⑫工期（至）	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	46,915,000 円（48,383,500 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、地下埋設物などを避けるために法線を変更したことにより増工となったこと及び「令和2年3月から運用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づいて設計金額において「旧労務単価」から「新労務単価」へ変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010908 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 27 日（令和 2 年 7 月 17 日）
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	岩瀬諏訪町地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬諏訪町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 317.6m 配水管仮設工 Φ100 328.4m 給水管取付替工 65戸（配水管布設替工 Φ100 310.0m 配水管仮設工 Φ100 315.0m 給水管取付替工 68戸）
⑪工期（自）	令和 2 年 2 月 28 日
⑫工期（至）	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	37,345,000 円（39,202,900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、地下埋設物などを避けるために法線を変更したことにより増工となったこと及び他工事範囲と想定されていた既設給水管について、現地調査した結果、本工事内の配水管に接続されていることが分かり、給水取付替工が増工となったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3066201 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 8 月 17 日
⑤契約業者名	北電テクノサービス株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 1 3 番 1 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター 受電設備ケーブル修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	受電設備ケーブルの取替修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	8,338,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066202 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 3 日
⑤契約業者名	クボタ環境サービス株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター No.2-2 ベルトプレス脱水機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 2-2ベルトプレス脱水機の分解整備 一式
⑪工期 (自)	#REF!
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 28 日
⑬契約金額	33,000,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066203 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	クボタ環境サービス株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター No.4 加圧脱水機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 4加圧脱水機の分解整備 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額	48,400,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066204 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	クボタ環境サービス株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター No.2 遠心濃縮機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 2遠心濃縮機の分解整備 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	46, 200, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066206 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 25 日
⑤契約業者名	クボタ環境サービス株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター No.1-b 脱水ケーキ搬出機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 1-b脱水ケーキ搬出機の修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 15 日
⑬契約金額	18,260,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030371 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 2 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	メタウォーター株式会社営業本部中日本営業部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋市西区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設ろ過池南側水位計外取替
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	既設ろ過池南側水計取替一式 既設2号配水池水位計取替一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額	2,816,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030373 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 2 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設 P A C 揚液ポンプ N o. 2 外取替
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	既設 PAC 揚液ポンプ NO. 2 取替一式 既設排水池返送ポンプ 2-2 取替一式 既設浄水サンプリングポンプ取替 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	4,730,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040304 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 2 年 7 月 27 日
⑤契約業者名	石垣メンテナンス株式会社 北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	石川県金沢市広岡一丁目 1 番 1 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設沈殿池 2 - 2 汚泥掻寄機修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新設沈殿池2-2汚泥?寄機走行台車修繕一式 新設沈殿池2-2汚泥?寄機ワイヤー交換一式 新設沈殿池流入流出ゲートバルブ塗装一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額	17,600,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040272 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 7 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	西番水源地配水ポンプ制御外修繕
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	配水ポンプ制御修繕 1式 圧力制御修繕 1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額	11, 550, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067504 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	岩瀬汚水中継ポンプ場沈砂洗浄装置修繕
⑧工事場所	富山市 岩瀬池田町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	沈砂洗浄装置 オーバーホール 1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	8,965,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067506 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社明電エンジニアリング 北陸営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	石川県金沢市広岡一丁目 3 番 3 4 号
⑦工事の名称	呉羽駅前ポンプ場直流電源装置修繕
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	直流電源装置鉛蓄電池取替 1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	3,355,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067507 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	石坂汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 石坂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額	2,574,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033253 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	三井水源取水ポンプ取替
⑧工事場所	富山市 高内 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	取水ポンプ取替1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額	2,420,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1042561 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	西大沢地区国道舗装修繕
⑧工事場所	富山市 西大沢外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As 舗装工 A=146 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額	3,608,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050241 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	大山下水処理場場内整備
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	場内整備工 1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額	6,545,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060292 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大山下水処理場消化汚泥引抜弁外取替
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	消化汚泥引抜弁取替 1 式 No.1沈砂池流入ゲート部品取替1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額	4, 070, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060293 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	南部地区浄化センターNo. 1 返送汚泥ポンプ部品取替
⑧工事場所	富山市 猪谷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.1 返送汚泥ポンプ部品取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額	1,736,900 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060294 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社西原環境 東京・東北支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	東京都港区海岸三丁目 2 0 番 2 0 号
⑦工事の名称	大山下水処理場ケーキ搬出コンベア部品取替
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	ケーキ搬出コンベア部品取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額	12, 100, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067201 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	上二杉地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 上二杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠修繕 33 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額	2,453,000 円 (税込み)