

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010033 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 17 日（令和 3 年 1 月 19 日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊田町一丁目地区下水管 改築工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きよ更生工 Φ250mm 施工延長 650.5m 更生延長 637.0m 開削工法 Φ200mm 築造延長 102.8m 布設延長 100.1 開削工法 Φ250mm 築造延長 117.1m 布設延長 113.5m 取付管布設工 29箇所 (管きよ更生工 Φ250mm 施工延長 690.3m 更生延長 675.0m 開削工法 Φ200mm 築造延長 102.8m 布設延長 100.1 開削工法 Φ250mm 築造延長 51.4m 布設延長 50.1m 取付管布設工 21箇所 取付管更生工 6箇所)
⑪工期（自）	令和 2 年 8 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 12 日（令和 3 年 3 月 31 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	74,030,000 円（70,053,500 円）（税込み）
⑭変更理由	カメラ調査の結果を受け、下水管改築方法を開削工法から管きよ更生工法に変更したことによる減工。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010042 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 2 日 (令和 3 年 1 月 25 日)
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川貯留施設ゲート設備改築工事
⑧工事場所	富山市 丸の内一丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	越流遮断ゲート止水板 2320mm×50mm×12mm 2 個 越流遮断ゲート止水板 2220mm×50mm×12mm 2個 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 3 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 19 日 (令和 3 年 5 月 28 日)
⑬契約金額	3,960,000 円 (税込み)
⑭変更理由	大雪による消雪装置の散水や雪解け水等により、貯留施設 内の水位が上昇し、冬季における作業時の安全確保が困 難なことによる工期延期。

契約の内容

①契約番号	第 3010055 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道千原崎第 1 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 千原崎一丁目外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ Φ80×0.283m <sup>3</sup> /min×5.5m×1.5kW ノンクログ 2台 引込開閉器盤 1面 配管類 1式 通報装置 1式 引込柱(ポンプ制御盤)移設 1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額	16,390,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010061 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道新庄第 1 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 新庄町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ Φ65×0.246m <sup>3</sup> /min×9.7m×1.5kW ノンクログ 2台 ポンプ制御盤 1面 引込開閉器盤 1面 通報装置 1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額	9,218,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010062 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道新庄町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 新庄町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧面積 753m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	5,720,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3020306 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 19 日
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道吉作地区外公共柵設置工事
⑧工事場所	富山市 吉作外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	公共柵設置工 12箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額	7,975,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3030506 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 3 日 (令和 3 年 1 月 26 日)
⑤契約業者名	神高・富山地鉄建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道月岡処理分区月岡西緑町地区月岡緑町幹線築造(第 3 工区)工事
⑧工事場所	富山市 月岡西緑町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	PEΦ200mm 築造延長 596.0m 布設延長 585.5m 鋼製さや管推進工Φ400mm 推進延長 40.3m 立坑工 6箇所 4号人孔 1箇所 1号人孔 11箇所 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 4 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 12 日 (令和 3 年 3 月 12 日)
⑬契約金額	138,050,000 円 (税込み)
⑭変更理由	先行する汚水中継ポンプ所築造工事から本工事への引き渡し時期が遅れたことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3030507 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 21 日 (令和 3 年 1 月 14 日)
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道浜黒崎処理分区海岸通地区下水管改築 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 海岸通外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ200mm 施工延長 15.8m 更生延長 14.9m Φ250mm 施工延長 332.1m 更生延長 327.6m Φ300mm 施工延長 148.7m 更生延長 145.5m 開削工法 PRPΦ300mm 築造延長 34.1m 布設延長 33.2m 取付管布設工 15箇所 (管きょ更生工 Φ200mm 施工延長 15.8m 更生延長 14.9m Φ250mm 施工延長 366.2m 更生延長 355.4m Φ300mm 施工延長 148.7m 更生延長 144.3m 取付管布設工 13箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	41,580,000 円 (44,166,100 円) (税込み)
⑭変更理由	更生工の支障となるモルタル除去等の前処理工を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3030508 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 20 日（令和 3 年 1 月 19 日）
⑤契約業者名	角地建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道浜黒崎処理分区海岸通地区下水管改築（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きよ更生工 Φ250mm 施工延長 497.4m 更生延長 484.3m Φ300mm 施工延長 39.7m 更生延長 38.8m 取付管布設工 16箇所（管きよ更生工 Φ250mm 施工延長 497.4m 更生延長 484.3m Φ300mm 施工延長 39.7m 更生延長 38.8m 取付管布設工 1箇所 取付管更生工 12箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 21 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	40,260,000 円（40,379,900 円）（税込み）
⑭変更理由	地下水位が高く、取付管布設工を開削工法から更生工法に変更したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3050905 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 30 日 (令和 3 年 1 月 14 日)
⑤契約業者名	大道建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋小出 1 3 0 1 番地 1
⑦工事の名称	水橋大橋架替えに伴う下水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ポリエチレン複合管(凍結防止用)Φ250 布設延長 78.3m ポリエチレン複合管Φ250 布設延長66.4m 公共柵 1箇所 (ポリエチレン複合管(凍結防止用)Φ250 布設延長 78.8m ポリエチレン複合管Φ250 布設延長61.6m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	38,390,000 円 (40,312,800 円) (税込み)
⑭変更理由	交通管理者からの指導により交通誘導員を増員したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050905 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 13 日（令和 3 年 1 月 6 日）
⑤契約業者名	婦中興業・高田組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	神通川水系坪野川改修工事に伴う速星雨水幹線布設替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート 1, 200×1, 600 築造延長 25. 9m ボックスカルバート 1, 200×1, 200 築造延長 4. 0m FRPMΦ1, 350mm 築造延長 18. 5m 布設延長 1 6. 0m 特殊人孔 2箇所 分水榭 1箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 2 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日（令和 3 年 3 月 16 日）
⑬契約金額	256, 740, 000 円（税込み）
⑭変更理由	先行する富山県発注の工事から本工事への引き渡し時期が遅れたことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3050907 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 16 日 (令和 3 年 1 月 14 日)
⑤契約業者名	株式会社ニシザワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 3 0 0 番地
⑦工事の名称	南部幹線水道管布設替に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ150 布設延長 373.4m 1号人孔 13基 取付管移設 4箇所 (開削工法 RPΦ150 布設延長 367.7m 1号人孔 11基 取付管移設 4箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	32,428,000 円 (32,491,800 円) (税込み)
⑭変更理由	コンクリート塊が発掘され、その運搬・処分の増工による増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050908 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 31 日（令和 3 年 1 月 22 日）
⑤契約業者名	水機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 1 7 2 番地
⑦工事の名称	神通川水系坪野川改修に伴う速星雨水幹線ゲート設備等移設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	水門 2 台 水門巻上機 2 台 水門運転制御設備 1 式 (工期変更のみ)
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 1 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日（令和 3 年 3 月 16 日）
⑬契約金額	25,850,000 円（税込み）
⑭変更理由	先行する富山県発注の工事から本工事への引き渡し時期が遅れたことによる工期延長。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3050909 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 27 日 (令和 3 年 1 月 14 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	公営住宅月岡団地第五期街区解体工事に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 月見町五丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ150 築造延長 44.6m 1号人孔 1基 VUΦ150管 撤去 6.31m 人孔撤去 2基 公共柵撤去 4箇所 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日 (令和 3 年 3 月 5 日)
⑬契約金額	4,510,000 円 (税込み)
⑭変更理由	先行するガス管撤去工事から本工事への引き渡し時期が遅れたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050910 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 13 日（令和 3 年 1 月 4 日）
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替(その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 飯野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長105.95m 布設延長103.25m 1号人孔 4箇所 公共柵1箇所（開削工法 PRPΦ200mm 築造延長105.51m 布設延長102.81m 1号人孔 4箇所 公共柵1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 5 日（令和 3 年 2 月 26 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,660,000 円（17,326,100 円）（税込み）
⑭変更理由	在来土の土質が埋戻しに適していないことから、埋戻し土を在来土から RC-40 に変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3050912 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 12 日
⑤契約業者名	三正建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町三田 1 3 2 0 番地
⑦工事の名称	新田用水地区小水力発電所建設工事に伴う下水管布設 替工事
⑧工事場所	富山市 八尾町新田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 PRPΦ150 布設延長 3.07m 撤去延長 3.52m 1号人孔 1基
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額	2,805,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010303 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 15 日（令和 3 年 1 月 22 日）
⑤契約業者名	西田工業・丸谷工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 横内 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ900 263.0m Φ150 34.4m Φ100 162.0m 配水管仮設工 Φ100 239.6m 給水管取付替工 10箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 22 日（令和 3 年 3 月 23 日）
⑬契約金額	137,060,000 円（税込み）
⑭変更理由	関連する工事において防護管の築造に遅れが生じたことから、本工事において、当初の工期では防護管内へ配水管を布設することが困難となったため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010039 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 3 日（令和 3 年 1 月 4 日）
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	赤江幹線支管分岐廃止（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管撤去工 Φ400 1.0m Φ200 5.0m Φ150 1.0m 配水管布設替工 Φ200 9.6m Φ150 0.7m Φ75 0.2m（配水管撤去工 Φ400 0.5m Φ200 1.5m 配水管布設替工 Φ200 10.0m Φ150 8.0m Φ75 0.2m）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 4 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,870,000 円（26,599,100 円）（税込み）
⑭変更理由	既設管の継手形状や離脱防止金具の有無を確認するため、試掘工を増工したため。また、試掘調査の結果、地下埋設物が錯綜しており、配管法線を見直し異形管を追加したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010042 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 15 日 (令和 3 年 1 月 4 日)
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	中新川郡立山町利田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ400 369.0m Φ300 1.2m Φ200 0.8m (配水管布設工 Φ400 366.3m Φ300 1.2m Φ200 0.7m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	69,300,000 円 (69,582,700 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既存の地下埋設物を避けるために配管法線を見直し異形管を追加したため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010045 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 1 日（令和 3 年 1 月 14 日）
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	町長地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 町長 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 265.8m 給水管取付替工 8 箇所 配水管廃止工 Φ100 242.9m Φ75 158.1m（配水管布設替工 Φ100 265.8m 止水栓設置工 2 箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,510,000 円（13,102,100 円）（税込み）
⑭変更理由	別途発注している近接工事に遅れが生じたことから、県道の冬期掘削規制前までの完了が困難となった給水管取付替及び既設管の廃止を本工事の対象外としたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010046 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 1 日 (令和 3 年 1 月 6 日)
⑤契約業者名	有限会社栗原鉄工
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市加納 1 3 3 番地
⑦工事の名称	町長地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 町長 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 159.0m Φ50 41.0m 給水管取付替工 12箇所 配水管廃止工 Φ100 184.8m Φ75 34.6m Φ50 97.5m (配水管布設替工 Φ100 103.5m Φ50 44.0m 給水管取付替工 3箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,800,000 円 (14,657,500 円) (税込み)
⑭変更理由	現場の土質が巨礫混じり土であったことから、削岩機を使用しながら掘削を行う必要が生じたこと及び当初設計時の掘削幅を超える径の巨礫があったことから、掘削・埋戻し土量が増加したことにより工程に遅れが生じ、県道の冬期掘削規制前までの完了が困難となった区間の配水管布設替を本工事の対象外としたため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010048 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 29 日（令和 3 年 1 月 15 日）
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	山田中瀬地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 177.6m Φ75 13.9m 配水管撤去工 Φ150 150.1m Φ75 28.7m 配水管仮設工 Φ50 40.0m（配水管布設替工 Φ150 174.0m Φ75 6.9m 配水管撤去工 Φ150 155.6m Φ75 15.1m 配水管仮設工 Φ150 1.6m Φ50 1.5m）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 30 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,440,000 円（20,051,900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、既設管の埋設位置が台帳とは異なっていることが判明し、新設管の布設と撤去を同一断面で行えることとなったため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010049 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 22 日（令和 3 年 1 月 15 日）
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	水落地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 水落外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ80 6.9m Φ75 174.6m 配水管仮設工 Φ80 190.7m Φ65 1.0m 給水管取付替工 9箇所（配水管布設替工 Φ80 7.3m Φ75 189.0m 配水管仮設工 Φ80204.3m 給水管取付替工 9箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 23 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日（令和 3 年 3 月 19 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,815,000 円（26,123,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量に伴い布設延長が増となったこと及び添架管に接続するための使用材料が増となったことによる増額変更。また、地元から工事周知期間を十分にとった後での現場着手の要望があったことに基づき現場着手が遅れたことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010050 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 22 日（令和 3 年 1 月 8 日）
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	水落地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 水落外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 0.4m Φ100 0.4m Φ75 248.8m Φ50 30.4m 配水管仮設工 Φ80 259.6m Φ65 1.0m 給水管取付替工 17箇所（配水管布設替工 Φ150 0.4m Φ100 0.4m Φ75 260.8m Φ50 34.7m 配水管仮設工 Φ80 299.6m Φ65 1.0m 給水管取付替工 18箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 23 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 22 日（令和 3 年 2 月 26 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,365,000 円（24,418,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量等の現地調査に伴い布設延長が増となったことによる増額変更。また、地元から工事周知期間を十分にとった後での現場着手の要望があったことに基づき現場着手が遅れたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010052 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 26 日 (令和 3 年 1 月 4 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道五福地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=2040㎡ t=3cm A=121㎡ (舗装工 t=10cm A=2, 117㎡ t=5cm A=66㎡ t=3cm A=86㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	26, 400, 000 円 (27, 975, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲が増加したため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010054 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 27 日（令和 3 年 1 月 6 日）
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	葛原地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 葛原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 393.0m 給水管取付替工 1 箇所（配水管布設替工 Φ150 387.3m 給水管取付替工 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,210,000 円（23,296,900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、不断水割T字管の施工予定箇所において施工スペースが確保できないことが判明し、施工箇所を変更したことに伴い管材料を変更したため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010055 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 28 日（令和 3 年 1 月 29 日）
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	葛原地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 葛原外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 123.8m Φ100 13.3m Φ75 66.1m（配水管布設替工 Φ150 107.5m Φ100 11.8m Φ75 61.7m）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 29 日
⑫工期（至）	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	37,345,000 円（39,117,100 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、既存の地下埋設物を避けるために配管法線を見直し異形管を追加したため。さらに、不断水仕切弁の設置箇所において、管種が T 型铸铁管のため、離脱防止金具を設置したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010057 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 2 日 (令和 3 年 1 月 8 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道豊若町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 豊若町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=18cm A=361㎡ t=10cm A=540㎡ t=5cm A=1,091㎡ t=3cm A=117㎡ (舗装工 t=18cm A=344㎡ t=10cm A=535㎡ t=5cm A=1,105㎡ t=3cm A=111㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	27,500,000 円 (26,446,200 円) (税込み)
⑭変更理由	先行する配水管廃止工事の進捗に遅れが生じ、道路管理者との協議により、仮舗装存置期間を延長し本復旧範囲を減少させたため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010067 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 13 日（令和 3 年 1 月 29 日）
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	下大久保地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ50 258.2m 配水管仮設工 Φ50 268.1m 給水管取付替工 13箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 11 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 19 日（令和 3 年 3 月 19 日）
⑬契約金額	20,900,000 円（税込み）
⑭変更理由	本工事に支障となる既存ガス管を閉塞する工事において、ガス管の位置が台帳と現場状況で相違があったことからガス事業者が布設位置を調査するために不測の日数を要したことから本工事の着手に遅れが生じたため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010068 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 10 日（令和 3 年 1 月 6 日）
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	金代地区配水管布設（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ150 40.0m Φ100 40.0m（配水管布設工 Φ150 35.0m Φ100 36.0m）
⑪工期（自）	令和 2 年 11 月 11 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,585,000 円（3,353,900 円）（税込み）
⑭変更理由	当初は別途発注されている下水道管布設工事と同時施工を予定していたが、工事の進捗に相違が生じ、配水管の布設法線を見直したことにより土工量が増加したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010070 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 30 日 (令和 3 年 1 月 29 日)
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	牛島町地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ150 84.5m Φ75 0.2m (配水管 布設工 Φ150 84.5m Φ75 0.2m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	10,230,000 円 (9,061,800 円) (税込み)
⑭変更理由	当初は、隣接する市営駐車場の出入口付近は夜間施工としていたが、別途発注されている工事において市営駐車場の仮設の入口が設けられたことから昼間施工へと変更したため。

契約の内容

①契約番号	第 1010091 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 12 日
⑤契約業者名	ダイエー設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 5 5 0 番地
⑦工事の名称	牛島町地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ300 42.3m Φ100 0.3m 配水管撤去工 Φ300 30.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	25,630,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010092 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 7 日
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	婦中町速星地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 33.8m 給水管取付替工 3箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	2,728,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010304 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 10 日（令和 3 年 1 月 6 日）
⑤契約業者名	ダイエー設備工業・昭和工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 5 5 0 番地
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 横内外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ900 344.8m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 22 日（令和 3 年 3 月 23 日）
⑬契約金額	127,600,000 円（税込み）
⑭変更理由	隣接する工事に遅れが生じ、本工事との管路連絡が行われず水圧試験が実施できなくなったため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010310 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 11 日（令和 3 年 1 月 22 日）
⑤契約業者名	野村土建・東建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	南部幹線防護管布設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 横内 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 Φ1100 推進工法用鉄筋コンクリート管 布設延長 L=47.5m 推進延長 L=46.5m 立坑築 造工 7245×3500 1箇所 Φ3000 1箇所（防護管 推進工 Φ1100 推進工法用鉄筋コンクリート管 布設延 長 L=47.5m 推進延長 L=46.5m 立坑築造工 7 245×3500 1箇所 Φ3000 1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 8 月 12 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 5 日（令和 3 年 3 月 23 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	134,420,000 円（135,514,500 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事で使用する巨石対応型の掘進機は、全国に2台し か存在しない特殊なものであるが、先の現場での工程に遅 れに生じたことから、本工事への搬入に遅れが生じたため。 また、ライナープレート立坑を築造するためのガイドコンクリ ートや推進管の中込注入工が増工となったため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010507 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 10 日（令和 3 年 1 月 4 日）
⑤契約業者名	三金工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市千石町五丁目 5 番 6 号
⑦工事の名称	赤江幹線支管分岐廃止（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 豊田本町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管撤去工 Φ400 1.0m Φ300 1.0m Φ250 1.0m Φ200 4.0m 配水管仮設工 Φ200 0.6m Φ150 0.4m（配水管撤去工 Φ400 1.0m Φ350 1.6m Φ300 1.0m Φ250 0.3m Φ200 2.3m 配水管仮設工 Φ200 0.6m Φ150 0.4m）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日（令和 3 年 2 月 19 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,310,000 円（32,804,200 円）（税込み）
⑭変更理由	赤江幹線切替作業において、全閉とする予定であった既存バルブが操作不能であることが判明したことから、不断水バルブ Φ400を追加したため。また、追加した管材の納入に時間を要することから当初の工期内では完成が困難となったため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010509 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 10 日（令和 3 年 1 月 22 日）
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	婦中町高日附地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町高日附外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 1.0m Φ75 3.0m Φ50 36.6m 給水管取付替工 1箇所（配水管布設替工 Φ150 1.0m Φ75 3.0m Φ50 32.2m 給水管取付替工 1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 11 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日（令和 3 年 2 月 5 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,363,500 円（6,091,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量に伴い布設延長が減となったことによる減額変更。水道管布設及び水路部の施工に関して、道路管理者及び水路管理者との協議に時間を要したことによる工期延期。

契約の内容

①契約番号	第 1010511 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	上野地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 上野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 150$ 26.9m $\Phi 75$ 1.3m $\Phi 50$ 10.2m 仮設管撤去工 $\Phi 150$ 87.0m $\Phi 50$ 2.0m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 22 日
⑬契約金額	6,380,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 10 日 (令和 3 年 1 月 29 日)
⑤契約業者名	株式会社G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	鍋田地区配水管切り回し (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 鍋田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管切り回し工 Φ150 18.8m Φ100 24.4m Φ75 0.2m 仮設管撤去工 Φ100 26.5m (配水管切り回し工 Φ150 22.4m Φ100 16.2m Φ75 0.2m 仮設管撤去工 Φ100 26.5m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	10,780,000 円 (11,225,500 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量に伴いΦ100の布設延長は減となったが、Φ150の布設延長が増となったことによる増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 11 日 (令和 3 年 1 月 6 日)
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	鹿島町二丁目地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ150 5.7m Φ100 299.4m Φ65 1.0m Φ50 75.1m (配水管仮設工 Φ100 99.7m Φ65 1.0m Φ50 21.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	16,940,000 円 (7,519,600 円) (税込み)
⑭変更理由	移設依頼元である下水道課の工事内容変更に伴い支障移設範囲の変更が生じたことによる減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040652 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 14 日 (令和 3 年 1 月 4 日)
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	岩瀬幹線配水管廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 豊若町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	開削撤去工 Φ450 231.0m Φ350 46.0m Φ250 66.0m Φ200 15.0m Φ150 37.0m Φ100 3.0m モルタル注入廃止工 Φ450 1107.0m Φ200 12.0m Φ150 15.0m (開削撤去工 Φ450 192.0m Φ350 37.0m Φ250 8.9m Φ150 16.9m モルタル注入廃止工 Φ450 1,159.0m Φ350 7.0m Φ250 59.0m Φ200 27.0m Φ150 23.0m Φ100 3.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	54,780,000 円 (51,378,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、岩瀬スポーツ公園前交差点内において、既存の NTT 管、工業用水、ガス管等が輻輳していることが判明したことから、開削による配水管撤去が困難となり、モルタル充填へと工法を変更したため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3067759 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 15 日（令和 3 年 1 月 7 日）
⑤契約業者名	株式会社ミヤシゲテクノ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	高岡市オフィスパーク 1 0 番 1
⑦工事の名称	笹倉汚水中継ポンプ所ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町笹倉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	水中ポンプ取替 一式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日（令和 3 年 3 月 5 日）
⑬契約金額	4,015,000 円（税込み）
⑭変更理由	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、生産体制がより縮小されたことによる納入遅延が発生したため

契約の内容

①契約番号	第 1042594 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 1 月 7 日
⑤契約業者名	森元建築工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上滝 8 2 番地 1 1
⑦工事の名称	寺家地区漏水修繕
⑧工事場所	富山市 寺家 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	漏水修繕工 1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 5 日
⑬契約金額	2, 018, 500 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060325 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 1 月 26 日
⑤契約業者名	富山電設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 4 6 号
⑦工事の名称	大沢野浄化センターNo. 3 薬品タンク設置
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	薬品タンク設置工 1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 19 日
⑬契約金額	2, 303, 400 円 (税込み)