

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010034 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 19 日（令和 3 年 2 月 12 日）
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 2 処理分区太郎丸地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 太郎丸外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 PRPΦ200mm 施工延長 31.1m 更生延長 30.4m PRPΦ250mm 施工延長 445.6m 更生延長 433.9m PRPΦ300mm 施工延長 116.7m 更生延長 114.0m 取付管布設工 20箇所 取付管更生工 4箇所 人孔蓋取替工 17箇所（管きょ更生工 P RPΦ200mm 施工延長 31.1m 更生延長 30.4m PRPΦ250mm 施工延長 445.6m 更生延長 433.9m PRPΦ300mm 施工延長 116.7m 更生延長 114.0m 取付管布設工 1箇所 取付管更生工 16箇所 人孔蓋取替工 17箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 8 月 20 日
⑫工期（至）	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	52,800,000 円（55,189,200 円）（税込み）
⑭変更理由	取付管布設工を開削工法から更生工法に変更したことや、更生工の支障となるモルタル除去等の前処理工を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 19 日（令和 3 年 2 月 12 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道富居処理分区鍋田地区管渠築造（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 106. 2m 布設延長 102. 5m 楕円人孔 4箇所 2号人孔 1箇所（開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 107. 4m 布設延長 103. 6m 楕円人孔 4箇所 2号人孔 1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 8 月 20 日
⑫工期（至）	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24, 643, 300 円（25, 789, 500 円）（税込み）
⑭変更理由	下水道管路の布設位置変更によって土留工を増工したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	林土木・辻建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区鹿島町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 HPΦ800mm 築造延長 53.0m 布設延長 51.0m HPΦ900mm 築造延長 152.6m 布設延長 146.0m 4号人孔 1箇所 5号人孔 4箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額	118,800,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010060 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山公共下水道富居処理分区鍋田地区管渠築造 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 116.2m 布設延長 113.5 低耐荷力泥土圧推進工 VPφ200mm 22.8m 1号人孔 3箇所 2号人孔 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額	41,800,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010062 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 9 月 30 日（令和 3 年 2 月 26 日）
⑤契約業者名	朝日建設・東建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区西町地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 西町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ300mm 築造延長 34.8m 布設延長 33.9m PRPΦ350mm 築造延長 62.5m 布設延長 60.7m PRPΦ400mm 築造延長 146.4m 布設延長 140.1m VUΦ600mm 築造延長 181.8m 布設延長 174.3m 1号人孔 8箇所 2号人孔 3箇所 3号人孔 2箇所 特1号人孔 1箇所（PRPΦ300mm 築造延長 29.8m 布設延長 29.3m PRPΦ350mm 築造延長 32.8m 布設延長 31.9m PRPΦ400mm 築造延長 145.3m 布設延長 139.9m VUΦ600mm 築造延長 181.8m 布設延長 176.4m VUΦ350mm 築造延長 2.0m 布設延長 1.1m 1号人孔 7箇所 2号人孔 3箇所 3号人孔 2箇所 楢円人孔 1箇所）
⑪工期（自）	令和 1 年 10 月 1 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	214,286,600 円（209,785,400 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、他の占用事業者の埋設管の移設に相当の日数を要するため、本管及び取付管の施工延長を減工したこ

	とによる減額。
--	---------

契約の内容

①契約番号	第 3010063 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 24 日
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下富居二丁目地区下水管 改築工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 894.0m 更生延 長 869.6m 開削工法 PRPΦ250mm 築造延長 27 1.4m 布設延長 264.2m 取付管布設工 21箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額	81,730,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010064 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 26 日
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区四ツ葉町地区下水管改築 工事
⑧工事場所	富山市 四ツ葉町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 759.6m 更生延 長 737.8m 開削工法 Φ250mm 築造延長 72.1m 布設延長 69.4m 取付管布設替工 15箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額	55,660,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3030506 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 3 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑤契約業者名	神高・富山地鉄建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道月岡処理分区月岡西緑町地区月岡緑町幹線築造(第 3 工区)工事
⑧工事場所	富山市 月岡西緑町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PEΦ200mm 築造延長 596.0m 布設延長 585.5m 鋼製さや管推進工Φ400mm 推進延長 40.3m 立坑工 6箇所 4号人孔 1箇所 1号人孔 11箇所 (PEΦ200mm 築造延長 596.0m 布設延長 585.5m 鋼製さや管推進工Φ400mm 推進延長 40.3m 立坑工 6箇所 4号人孔 1箇所 1号人孔 11箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	138,050,000 円 (139,253,400 円) (税込み)
⑭変更理由	地山が安定せず土留工を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3030510 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 11 日（令和 3 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	奥工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太田南町 1 5 3 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道太田処理分区町村地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 町村外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ150mm 築造延長 150.8m 布設延長 146.3m 1号人孔 5箇所 公共柵 3箇所（PRPΦ150mm 築造延長 148.6m 布設延長 144.1m 1号人孔 5箇所 公共柵 3箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 11 月 12 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,517,000 円（12,832,600 円）（税込み）
⑭変更理由	地下水位が高く、施工が困難なため、水替工を増工したことと、交通管理者からの指導により誘導員を増員したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3040705 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 28 日 (令和 3 年 2 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道下条第 1 処理分 区婦中町上吉川地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上吉川外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ150mm 築造延長 55.5m 布設延 長 51.9m 1号人孔 5箇所 公共柵 2箇所 (開削工 法 PRPΦ150mm 築造延長 61.1m 布設延長 58. 4m 1号人孔 3箇所 公共柵 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,325,000 円 (5,337,200 円) (税込み)
⑭変更理由	下水道管路の布設路線を見直したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3050902 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 14 日（令和 3 年 2 月 15 日）
⑤契約業者名	五本建設・藤川建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替(その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 豊城町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	鋼製さや管推進工 Φ600（さや管内VUΦ450） 築造延長 152. 0m 推進延長 146. 6m 1号人孔 1箇所 2号人孔 1箇所 矩形人孔 1箇所（鋼製さや管推進工 Φ600（さや管内VUΦ450） 築造延長 152. 0m 推進延長 146. 6m 1号人孔 1箇所 2号人孔 1箇所 矩形人孔 1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期（至）	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	138, 770, 500 円（144, 035, 100 円）（税込み）
⑭変更理由	到達立坑掘削時に支障となる給水管の移設と、その移設に伴う道路側溝の撤去・復旧を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3050909 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 27 日（令和 3 年 2 月 10 日）
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	公営住宅月岡団地第五期街区解体工事に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 月見町五丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ150 築造延長 44.6m 1号人孔 1基 VUΦ150管 撤去 6.3m 人孔撤去 2基 公共柵撤去 4箇所（開削工法 PRPΦ150 築造延長 44.5m 1号人孔 2基 VUΦ150管 撤去 11.3m 人孔撤去 2基 公共柵撤去 4箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,510,000 円（5,155,700 円）（税込み）
⑭変更理由	下水道管路の布設線形を見直したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050910 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 13 日（令和 3 年 2 月 17 日）
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替(その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 飯野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長105.5m 布設延長102.8m 1号人孔 4箇所 公共柵1箇所（開削工法 PRPΦ200mm 築造延長105.5m 布設延長102.8m 1号人孔 4箇所 公共柵1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日（令和 3 年 3 月 16 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,326,100 円（18,461,300 円）（税込み）
⑭変更理由	交通管理者からの指導により誘導員を増員したことによる増額。また、競合する国発注工事と工程調整を行った結果、本工事への引き渡し時期が遅れたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3050912 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 12 日（令和 3 年 2 月 3 日）
⑤契約業者名	三正建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町三田 1 3 2 0 番地
⑦工事の名称	新田用水地区小水力発電所建設工事に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 八尾町新田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ150 布設延長 3.1m 撤去延長 3.5m 1号人孔 1基（開削工法 PRPΦ150 布設延長 3.3m 撤去延長 4.7m 1号人孔 1基）
⑪工期（自）	令和 3 年 1 月 13 日
⑫工期（至）	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,805,000 円（2,909,500 円）（税込み）
⑭変更理由	干渉する既設管の撤去・復旧を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010050 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 22 日（令和 3 年 2 月 12 日）
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	水落地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 水落外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 0.4m Φ100 0.4m Φ75 260.8m Φ50 34.7m 配水管仮設工 Φ80 299.6m Φ65 1.0m 給水管取付替工 18箇所（配水管布設替工 Φ150 0.4m Φ100 0.4m Φ75 256.9m Φ50 34.7m 配水管仮設工 Φ80 299.6m Φ65 1.0m 給水管取付替工 18箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 23 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日（令和 3 年 3 月 5 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,418,900 円（25,251,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量等の事前調査に伴い布設替施工延長が短くなったが、試掘の結果、布設替と同掘削断面内で行うこととしていた既設管撤去を別掘削で行う必要が生じたことに伴う増額変更と工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010062 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 20 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑤契約業者名	婦中機工株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 2 6 8 番地 3
⑦工事の名称	婦中町袋地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町袋 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 44.3m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ150 35.7m Φ50 112.0m (配水管布設替工 Φ150 61.0m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ150 7.0m Φ50 140.0m 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	27,555,000 円 (27,685,900 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘したところ、既設給水管の取付位置が既存水道台帳と異なることが判明したため、断水とならない区域まで当該給水管の布設替えを行う必要が生じたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010063 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 16 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	安養坊地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 24.5m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ150 37.5m (配水管布設替工 Φ150 26.0m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ150 8.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21,835,000 円 (21,155,200 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘したところ、既設管の埋設位置が既存水道台帳と異なることが判明し、管更生の延長を変更する必要性が生じたため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010064 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 12 日（令和 3 年 2 月 12 日）
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	秋ヶ島地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 秋ヶ島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 282.5m Φ75 1.2m Φ50 96.2m 配水管仮設工 Φ100 249.9m Φ65 1.0m Φ50 101.0m 給水管取付替工 12箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 11 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日（令和 3 年 3 月 19 日）
⑬契約金額	33,770,000 円（税込み）
⑭変更理由	令和3年1月上旬に降り始めた大雪により、市内の幹線道路及び生活道路の除雪が追い付かず工事車両の走行が不可能となり、工事が行えず工程に遅れが生じたため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010065 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 16 日（令和 3 年 2 月 12 日）
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 9 7 番地 1
⑦工事の名称	秋ヶ島地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 秋ヶ島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 220.1m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 135.4m Φ50 40.9m 給水管取付替工 5箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 11 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日（令和 3 年 3 月 19 日）
⑬契約金額	19,525,000 円（税込み）
⑭変更理由	令和3年1月上旬に降り始めた大雪により、市内の幹線道路及び生活道路の除雪が追い付かず工事車両の走行が不可能となり、工事が行えず工程に遅れが生じたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010070 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 30 日 (令和 3 年 2 月 12 日)
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	牛島町地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ150 84.5m Φ75 0.2m (配水管 布設工 Φ150 83.3m Φ75 0.2m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,061,800 円 (9,405,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘したところ、既設管の埋設深が既存水道台帳と異なる ことが判明し、高さ調整するために曲管等を追加する必要 が生じたため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010071 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 10 日（令和 3 年 2 月 12 日）
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	針原中町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 針原中町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 221.9m 配水管撤去工 Φ150 29.3m Φ100 5.1m 給水管取付替工 1箇所（配水管布設替工 Φ100 216.6m 配水管撤去工 Φ150 29.3m Φ100 5.1m 給水管取付替工 1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 11 日
⑫工期（至）	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,895,000 円（14,617,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量等の事前調査に伴い布設替施工延長が短くなったこと、市民球場との協議に伴い給水管取付替施工延長が短くなったことに伴う減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010072 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 30 日 (令和 3 年 2 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	馬瀬口地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 馬瀬口 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\Phi 75$ 398.8m $\Phi 100$ 7.4m 給水管取付替工 4箇所 (配水管布設替工 $\Phi 75$ 404.0m $\Phi 100$ 5.0m 給水管取付替工 4箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,920,000 円 (20,143,200 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘したところ、当該工事箇所は玉石が多く、既設管 (ACP) が破損する恐れがあることが判明したため、新設配水管のルートを変更するために曲管等を追加する必要が生じたため。さらに、玉石が多い箇所は通常のバックホウでは掘削作業が困難なことから、ブレーカを併用した掘削へ変更する必要が生じたため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010073 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 10 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	婦中町分田地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町分田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 2.2m Φ100 139.3m 配水管仮設工 Φ150 17.7m Φ100 133.6m Φ65 0.5m 給水管取付替工 8箇所 (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 4 月 16 日)
⑬契約金額	16,830,000 円 (税込み)
⑭変更理由	令和3年1月上旬に降り始めた大雪により、市内の幹線道路及び生活道路の除雪が追い付かず工事車両の走行が不可能となり、工事が行えず工程に遅れが生じたため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010078 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 16 日（令和 3 年 2 月 19 日）
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 108個（離脱防止金具設置工 103個）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 17 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	13, 530, 000 円（14, 058, 000 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、配水管の継手部と既設埋設物の離隔が無かったことにより離脱防止金具が設置できなかった箇所が生じたが、金具設置作業に伴い撤去・再設置を行う各種 BOX について老朽化により再利用ができず、材料を購入したことに伴う増額変更。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010079 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 16 日（令和 3 年 2 月 12 日）
⑤契約業者名	株式会社G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 92個（離脱防止金具設置工 90 個）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 17 日
⑫工期（至）	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	12, 430, 000 円（13, 493, 700 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、配水管の継手部と既設埋設物の離隔が無かったことにより離脱防止金具が設置できなかった箇所が生じたが、金具設置作業に伴い撤去・再設置を行う各種 BOX について老朽化により再利用ができず、材料を購入したことに伴う増額変更。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010080 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 18 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	岩木地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 岩木 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 174.6m 配水管仮設工 Φ75 175.2m 給水管取付替工 2箇所 (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 4 月 16 日)
⑬契約金額	12,815,000 円 (税込み)
⑭変更理由	令和3年1月上旬に降り始めた大雪により、市内の幹線道路及び生活道路の除雪が追い付かず工事車両の走行が不可能となり、工事が行えず工程に遅れが生じたため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010081 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 22 日（令和 3 年 2 月 26 日）
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	岩木地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 岩木 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 150.1m 配水管仮設工 Φ75 156.5m Φ65 1.0m 給水管取付替工 9箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日（令和 3 年 4 月 16 日）
⑬契約金額	15,059,000 円（税込み）
⑭変更理由	令和3年1月上旬に降り始めた大雪により、市内の幹線道路及び生活道路の除雪が追い付かず工事車両の走行が不可能となり、工事が行えず工程に遅れが生じたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010082 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 18 日 (令和 3 年 2 月 12 日)
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	小中地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 小中 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ150 79.2m Φ100 86.9m (配水管布設工 Φ150 87.0m Φ100 88.5m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,878,000 円 (10,781,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量等の事前調査に伴い布設延長が増となったことに伴う増額変更。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010083 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 22 日（令和 3 年 2 月 26 日）
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	根塚町一丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 根塚町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 111.6m 配水管仮設工 Φ100 121.0m 給水管取付替工 4箇所（配水管布設替工 Φ150 113.7m 配水管仮設工 Φ100 121.0m 給水管取付替工 4箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日（令和 3 年 3 月 19 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	12,430,000 円（12,676,400 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量等の事前調査に伴い、布設替延長が増となったことに伴う増額変更及び1月の大雪により工事着手時期が1週間遅れたことに伴う工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010086 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 17 日（令和 3 年 2 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 210.0m Φ75 1.2m 配水管仮設工 Φ100 4.6m Φ80 214.1m 給水管取付替工 9箇所（配水管布設替工 Φ100 210.0m Φ75 1.2m 配水管仮設工 Φ100 4.6m Φ80 4.6m 給水管取付替工 9箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 18 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,220,000 円（19,187,300 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘したところ、既設水道管の埋設位置が既存台帳と異なることが判明し、街路樹の真下であったことから新設管を同じ位置に埋設することが困難であると分かった。このことから新設管を新たな場所に布設することとしたことにより、仮設配水管が不要となったため。

契約の内容

①契約番号	第 1010087 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 16 日
⑤契約業者名	丸谷工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 8 番地 9
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 107.5m Φ75 102.8m Φ50 83.6m 配水管仮設工 Φ100 115.7m Φ80 109.9m Φ50 86.9m 給水管取付替工 23箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 18 日
⑬契約金額	35,970,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010088 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 17 日
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 100$ 81.7m $\Phi 75$ 102.2m 配水管仮設工 $d\Phi 100$ 2.3m $\Phi 80$ 183.8m 給水管取付替工 16箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 18 日
⑬契約金額	21,670,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010089 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社福山設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上飯野 1 2 番地 1
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 45.2m Φ75 146.1m Φ50 2.5m 配水管仮設工 Φ100 50.3m Φ80 147.6m Φ50 7.9m 給水管取付替工 27箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 18 日
⑬契約金額	26,620,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010090 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 15 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ50 140.4m 配水管仮設工 Φ50 146.8m 給水管取付替工 11箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 4 日
⑬契約金額	12,903,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010092 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 7 日 (令和 3 年 2 月 12 日)
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	婦中町速星地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 33.8m 給水管取付替工 3箇所 (配水管布設工 Φ50 32.0m 給水管取付替工 3箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,728,000 円 (2,684,000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量等の事前調査に伴い、布設延長が短くなったことに伴う減額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1010094 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 15 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道山室地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=1,038m ² t=3cm A=48m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額	16,005,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010095 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道葛原地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 葛原外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=81m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額	1, 870, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010096 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	上水道中川原地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 中川原外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=176m ² t=5cm A=111m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額	3,938,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010507 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 10 日 (令和 3 年 2 月 5 日)
⑤契約業者名	三金工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市千石町五丁目 5 番 6 号
⑦工事の名称	赤江幹線支管分岐廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 豊田本町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管撤去工 Φ400 1.0m Φ350 1.6m Φ300 1.0m Φ250 0.3m Φ200 2.3m 配水管仮設工 Φ200 0.6m Φ150 0.4m (配水管撤去工 Φ400 0.6m Φ350 1.1m Φ300 0.4m Φ250 0.3m Φ200 2.3m 配水管仮設工 Φ200 0.6m Φ150 0.4m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 19 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	32,804,200 円 (34,065,900 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘したところ、Φ400配水管の上部にΦ75配水管が布設されていることが判明し、不断水バルブを設置するためにΦ75配水管の切り回しを行う必要が生じたため。

契約の内容

①契約番号	第 1010901 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 8 日
⑤契約業者名	西田工業・藤木工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 朝日外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ400 148.8m
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額	137,500,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010902 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 2 日
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	犬島五丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 犬島五丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 192.0m Φ75 3.9m Φ50 52.2m 配水管仮設工 Φ100 190.1m Φ75 3.0m Φ50 58.9m 給水管取付替工 20箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 16 日
⑬契約金額	31,570,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010903 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	犬島五丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 犬島五丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 185.1m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 189.9m Φ75 1.5m 給水管取付替工 12箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額	21,230,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010904 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 8 日
⑤契約業者名	三金工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市千石町五丁目 5 番 6 号
⑦工事の名称	犬島五丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 犬島五丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 186.5m 配水管仮設工 Φ100 192.5m Φ75 1.5m 給水管取付替工 16箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額	21,307,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 11 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	鹿島町二丁目地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ100 99.7m Φ65 1.0m Φ50 2 1.0m (配水管仮設工 Φ100 90.6m Φ50 12.0 m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,519,600 円 (7,910,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量等の事前調査に伴い仮設延長は短くなったが、 高さ調整や既設構造物迂回のために使用する異形管の数量 が増となったことに伴う増額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1020018 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 16 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	牛島本町二丁目地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 Φ100 22.5m Φ80 4.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額	4,455,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1020020 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	牛島本町二丁目地区配水管仮設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 Φ100 26.5m Φ80 3.8m
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額	4,455,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040653 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 25 日 (令和 3 年 2 月 12 日)
⑤契約業者名	水新建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦工事の名称	横樋配水池外解体撤去工事
⑧工事場所	富山市 直坂外 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水施設解体工 一式 (配水施設解体工 一式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,859,000 円 (25,641,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘したところ、横樋配水池の地下構造物が南側の住宅側に近接していることが判明したことから家屋調査を実施する必要が生じたため。さらに、猿倉配水池において、配水管の切断を行う際に操作を予定していた仕切弁が操作不能であったことから、断水を回避するため凍結工にて施工する必要が生じたため。

契約の内容

①契約番号	第 3067058 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	長江東町一丁目地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 長江東町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 7箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額	2,387,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067059 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 2 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	金屋地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 金屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 7箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額	2,376,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036253 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 2 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	上井沢浄水場仕切弁設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上井沢 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	仕切弁設置及び場内配水管一部取替 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 17 日
⑬契約金額	2,816,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045606 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 2 月 1 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	下井田新浄水場計装盤修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町黒田 地内
⑨工事種別	電気通信
⑩工事概要	下井田新浄水場計装盤修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 24 日
⑬契約金額	1,540,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067202 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 2 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社ガーズ・クリエイティブ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中大浦 1 4 5 番地
⑦工事の名称	津羽見地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 津羽見 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠修繕工 28箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 24 日
⑬契約金額	2,915,000 円 (税込み)