

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010027 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 31 日 (令和 3 年 3 月 3 日)
⑤契約業者名	藤川建設・伊野建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道西宮排水区西宮町地区新川雨水幹線築造(第 4 工区)工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート 1, 600×1, 000 築造延長 1. 7m ボックスカルバート 1, 600×1, 100 築造延長 1. 5m ボックスカルバート 2, 500×1, 300 築造延長 83. 4m (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 16 日 (令和 3 年 6 月 25 日)
⑬契約金額	234, 190, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認による工期延長。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010030 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 3 日 (令和 3 年 3 月 12 日)
⑤契約業者名	辻建設・日本海建興 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 4 処理分区牛島本町二丁目地区中央幹線改築工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ1000mm 施工延長 236.7m 更生延長 230.2m 管口耐震化工 Φ1000 8箇所 採熱管据付工 Φ17 施工延長 4133.8m (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 16 日 (令和 3 年 6 月 30 日)
⑬契約金額	289,300,000 円 (税込み)
⑭変更理由	内径 φ 1000mm の既設管を更生工法にて改築する予定でしたが、事前調査の結果、既設管の一部に補修跡と思われる狭窄箇所があったことから、設計条件の見直しや施工方法の再検討などに不測の日数を要したものの。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010033 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 17 日（令和 3 年 3 月 3 日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊田町一丁目地区下水管 改築工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 690.3m 更生延 長 675.0m 開削工法 Φ200mm 築造延長 102.8 m 布設延長 100.1 開削工法 Φ250mm 築造延長 51.4m 布設延長 50.1m 取付管布設工 21箇所 取 付管更生工 6箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 8 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日（令和 3 年 5 月 28 日）
⑬契約金額	70,053,500 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認による工期延長。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 22 日 (令和 3 年 3 月 1 日)
⑤契約業者名	藤川建設・五本建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道蓮町第二排水区米田町一丁目地区浸水対策 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 米田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート 900×1,200 築造延長 192.1m ボックスカルバート 3,200×1,200 築造延長 8.2m (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑬契約金額	157,850,000 円 (税込み)
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認による工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010050 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 19 日 (令和 3 年 3 月 1 日)
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野東排水区小黒地区大沢野東第 1 雨水幹線築造(第 3 0 工区)工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	U 型カルバート B4000×H2500 築造延長 24. 0m (U 型カルバート B4000×H2500 築造延長 24. 0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	35, 090, 000 円 (32, 068, 300 円) (税込み)
⑭変更理由	仮排水において、仮排水路を設けて既設水路に排水する計画だったが、施工業者より水中ポンプによる排水の提案を受け、仮排水方法を変更したもの。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010052 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 23 日（令和 3 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道富居処理分区鍋田地区管渠築造（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 367.1m 布設延長 359.7m 1号人孔 8箇所 公共柵 4箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 26 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 16 日（令和 3 年 7 月 30 日）
⑬契約金額	22,957,000 円（税込み）
⑭変更理由	競合する県工事と工程調整を行ったところ、本工事への引き渡し時期が遅れ、工期内の完成が困難となったもの。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日（令和 3 年 3 月 17 日）
⑤契約業者名	林土木・辻建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区鹿島町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 HPΦ800mm 築造延長 53.0m 布設延長 51.0m HPΦ900mm 築造延長 152.6m 布設延長 146.0m 4号人孔 1箇所 5号人孔 4箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日（令和 3 年 12 月 15 日）
⑬契約金額	118,800,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認による工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010056 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 1 日（令和 3 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道中川原地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 中川原外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上防止工 16箇所 目地ずれ抑制工 23箇所 管口耐震化工 5箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 2 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 16 日（令和 3 年 5 月 28 日）
⑬契約金額	17,820,000 円（税込み）
⑭変更理由	全国的に工事の需要が高まっており資機材がひっ迫していることから、他工事の進捗遅れが生じ、その影響を受け本工事への現場乗り込みに不測の日数を要したため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010057 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 11 日（令和 3 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊田町一丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 70箇所（人孔蓋取替工 67箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 14 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21, 230, 000 円（21, 773, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	緊急修繕で対応し、取替不要となった人孔蓋取替工を減工したことや、交通管理者からの指導により交通誘導員を増員したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010058 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 17 日（令和 3 年 3 月 5 日）
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下富居一丁目地区人孔蓋 改築工事
⑧工事場所	富山市 下富居一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 70箇所（工事概要の変更なし）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 18 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19, 239, 000 円（19, 121, 300 円）（税込み）
⑭変更理由	調整リングの不要な人孔蓋があったため、調整ブロック据 付工を減工するもの。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010059 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 14 日（令和 3 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下富居二丁目地区人孔蓋 改築工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 69箇所（人孔蓋取替工 67箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 15 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,755,000 円（19,175,200 円）（税込み）
⑭変更理由	人孔蓋取替工を従来工法から円形工法に変更したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010060 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 10 日（令和 3 年 3 月 16 日）
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山公共下水道富居処理分区鍋田地区管渠築造（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 116.2m 布設延長 113.5 低耐荷力泥土圧推進工 VPφ200mm 2 2.8m 1号人孔 3箇所 2号人孔 1箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 2 月 12 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日（令和 3 年 7 月 30 日）
⑬契約金額	41,800,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認による工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010063 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 24 日（令和 3 年 3 月 16 日）
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下富居二丁目地区下水管 改築工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ700mm 施工延長 175.2m 更生延 長 169.9m 取付管更生 5箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 2 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日（令和 3 年 9 月 3 日）
⑬契約金額	81,730,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認による工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010064 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 26 日（令和 3 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区四ツ葉町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 四ツ葉町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 759.6m 更生延長 737.8m 開削工法 Φ250mm 築造延長 72.1m 布設延長 69.4m 取付管布設替工 15箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 3 月 31 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日（令和 3 年 7 月 30 日）
⑬契約金額	55,660,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認による工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3020306 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 19 日（令和 3 年 3 月 2 日）
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道吉作地区外公共柵設置工事
⑧工事場所	富山市 吉作外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	公共柵設置工 12箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 1 月 20 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日（令和 3 年 5 月 28 日）
⑬契約金額	7,975,000 円（税込み）
⑭変更理由	公共柵設置要望者の都合により、公共柵の施工が 5 月以降となった箇所があるもの。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3040704 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 1 日（令和 3 年 3 月 2 日）
⑤契約業者名	篠川組・松原建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道四方第 1 処理分 区つばめ野二丁目地区倉垣幹線築造（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 つばめ野二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	高耐荷力管推進工 RSΦ350 築造延長 449.0m 推 進延長 436.5m 1号人孔 5箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 16 日（令和 3 年 5 月 31 日）
⑬契約金額	178,398,000 円（税込み）
⑭変更理由	立坑築造時に流木が確認されたことから、流木の影響によ り日進量が減少し工期内の完成が困難となったもの

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3050905 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 13 日（令和 3 年 3 月 2 日）
⑤契約業者名	婦中興業・高田組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	神通川水系坪野川改修工事に伴う速星雨水幹線布設替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート 1, 200×1, 600 築造延長 25. 9m ボックスカルバート 1, 200×1, 200 築造延長 4. 0m FRPMΦ1, 350mm 築造延長 18. 5m 布設延長 1 6. 0m 特殊人孔 2箇所 分水榭 1箇所（工事概要の 変更なし）
⑪工期（自）	令和 2 年 2 月 14 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	256, 740, 000 円（257, 833, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	地下水を抑えるための地盤改良工の工法を変更し、仮設工において富山県との協議により鋼矢板の引抜・残置の数量を変更したもの。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050911 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 1 日（令和 3 年 3 月 8 日）
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	都市計画道路牛島蜷川線街路事業に伴う下水管布設替 （その 2）工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ250 築造延長 335.6m 布設延長 328.4m PRPΦ200 築造延長 95.0m 布設延長 93.2m 1 号人孔 11箇所 PRPΦ200 築造延長 38.6m 布設 延長 37.7m 1号人孔 1箇所（工事概要の変更なし）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 2 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 16 日（令和 3 年 6 月 25 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	48,180,000 円（53,673,400 円）（税込み）
⑭変更理由	施工箇所が家屋等と近接していることから、家屋調査費用 を増工するもの。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010004 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 14 日（令和 3 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	株式会社ユーテック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下堀 1 0 番地 1
⑦工事の名称	羽根第 2 水源機械設備更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	取水ポンプ据付工 一式（取水ポンプ据付工 一式 水栓設置工 一式）
⑪工期（自）	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	9,570,000 円（10,054,000 円）（税込み）
⑭変更理由	既設電機室内の水栓の配管について既存台帳とは異なることが判明し、既設電気室の解体に伴い、水栓の既存配管が支障となるため、新たに水栓を設置する必要性が生じたため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010049 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 22 日（令和 3 年 3 月 5 日）
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	水落地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 水落外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ80 7.3m Φ75 189.0m 配水管仮設工 Φ80 204.3m 給水管取付替工 9箇所 （配水管布設替工 Φ80 7.3m Φ75 180.4m 配水管仮設工 Φ80 204.3m 給水管取付替工 9箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 23 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 19 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	26,123,900 円（26,391,200 円）（税込み）
⑭変更理由	現地測量の結果、施工延長が伸びたこと及び試掘により配管位置を変更し、防護コンクリート等が追加になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010064 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 12 日 (令和 3 年 3 月 5 日)
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	秋ヶ島地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 秋ヶ島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 282.5m Φ75 1.2m Φ50 96.2m 配水管仮設工 Φ100 249.9m Φ65 1.0m Φ50 101.0m 給水管取付替工 12箇所 (配水管布設替工 Φ100 278.7m Φ75 1.2m Φ50 98.3m 配水管仮設工 Φ100 249.9m Φ65 1.0m Φ50 101.0m 給水管取付替工 12箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 19 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	33,770,000 円 (34,621,400 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既設管連絡箇所に埋設されているガス管や下水管が支障となることが分かり、既設管と高さ調整をするために異形管を追加したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010065 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 16 日 (令和 3 年 3 月 5 日)
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 9 7 番地 1
⑦工事の名称	秋ヶ島地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 秋ヶ島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 220.1m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 135.4m Φ50 40.9m 給水管取付替工 5箇所 (配水管布設替工 Φ100 216.5m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 135.4m Φ50 40.9m 給水管取付替工 5箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 19 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,525,000 円 (20,351,100 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既設管連絡箇所に埋設されているガス管や下水管が支障となることが分かり、既設管と高さ調整をするために異形管を追加したため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010066 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 17 日（令和 3 年 3 月 19 日）
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	下大久保地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 251.0m Φ75 80.4m Φ50 150.6m 配水管仮設工 Φ100 274.3m Φ80 0.6m Φ65 0.6m Φ50 242.2m 給水管取付替工 31箇所（配水管布設替工 Φ100 245.0m Φ75 89.0m Φ50 147.0m 配水管仮設工 Φ100 265.0m Φ80 1.9m Φ50 235.0m 給水管取付替工 31箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 11 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日（令和 3 年 4 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	47,410,000 円（47,061,300 円）（税込み）
⑭変更理由	水道工事に支障となる既設ガス管を閉塞する工事において、ガス事業者が布設位置を調査するために不測の日数を要したことによる工期延長。試掘により仮設管と地下埋設物が干渉することが判明したことから、仮設管の布設計画を見直し布設延長を短くしたことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010067 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 13 日（令和 3 年 3 月 5 日）
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	下大久保地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ50 258.2m 配水管仮設工 Φ50 268.1m 給水管取付替工 13箇所（配水管布設替工 Φ50 254.6m 配水管仮設工 Φ50 260.0m 給水管取付替工 14箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 11 月 16 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 19 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,900,000 円（20,473,200 円）（税込み）
⑭変更理由	給水管布設替工事について、所有者が市道内での給水管接続を希望したことにより減工となったため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010069 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 25 日（令和 3 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	サコウ建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田中町二丁目 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	流杉浄水場浸水対策工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防水板設置工 21箇所 鉄筋コンクリート打設工 一式 ステンレス板設置工 一式（防水板設置工 21箇所 鉄筋コンクリート打設工 一式 ステンレス板設置工 一式）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 28 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	56, 100, 000 円（57, 349, 600 円）（税込み）
⑭変更理由	点検口の嵩上げについて、既存台帳と現場に相違があることが判明し、型枠、生コンクリート、鉄筋が増工となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010073 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 10 日 (令和 3 年 3 月 18 日)
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	婦中町分田地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町分田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 2.2m Φ100 139.3m 配水管仮設工 Φ150 17.7m Φ100 133.6m Φ65 0.5m 給水管取付替工 8箇所 (配水管布設替工 Φ150 3.1m Φ100 138.2m 配水管仮設工 Φ150 17.7m Φ100 133.6m Φ65 0.5m 給水管取付替工 8箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 4 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,830,000 円 (17,378,900 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既設管深さが設計値より深いことが分かり、高さ調整のために異形管や切管を追加したため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010074 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 15 日（令和 3 年 3 月 18 日）
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	婦中町分田地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町分田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 137.8m Φ75 25.9m 配水管仮設工 Φ100 144.6m Φ80 28.5m Φ65 0.5m 給水管取付替工 8箇所（配水管布設替工 Φ100 141.9m Φ75 17.4m 配水管仮設工 Φ100 146.5m Φ80 24.9m Φ50 1.5m 給水管取付替工 6箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日（令和 3 年 4 月 16 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,800,000 円（20,739,400 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、既設管深さが設計値より深いことが分かり、高さ調整のために異形管や切管を追加したため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010075 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 18 日（令和 3 年 3 月 22 日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	中島四丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 9.1m Φ100 81.3m Φ75 173.0m Φ50 35.2m 配水管仮設工 Φ100 86.6m Φ50 111.6m 給水管取付替工 15箇所（配水管布設替工 Φ150 7.6m Φ100 81.3m Φ75 170.5m Φ50 35.2m 配水管仮設工 Φ100 87.1m Φ50 26.5m 給水管取付替工 14箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 18 日（令和 3 年 4 月 23 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	34,100,000 円（32,079,300 円）（税込み）
⑭変更理由	令和 3 年 1 月上旬に降り始めた大雪により、市内の道路の除雪が追い付かず工事車両の走行が不可能となり、工程に遅れが生じたため工期が延長になったもの。また、試掘した結果、給水管の引き込み位置について既存台帳と現場に相違があることが分かり、配水管仮設工及び給水管取付替工が減工となったことによる減額。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010076 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 14 日 (令和 3 年 3 月 4 日)
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	中島四丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 87.8m Φ75 80.6m Φ50 75.4m 配水管仮設工 Φ100 86.0m Φ80 36.0m Φ50 50.0m 給水管取付替工 15箇所 (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 18 日 (令和 3 年 4 月 23 日)
⑬契約金額	24,475,000 円 (税込み)
⑭変更理由	令和 3 年 1 月上旬に降り始めた大雪により、市内の幹線道路及び生活道路の除雪が追い付かず工事車両の走行が不可能となり、工程に遅れが生じたため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010077 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 10 日（令和 3 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	中島四丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 32.5m Φ75 236.4m Φ50 84.7m 配水管仮設工 Φ100 26.9m Φ80 212.6m Φ50 99.7m 給水管取付替工 29箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 18 日（令和 3 年 4 月 30 日）
⑬契約金額	38,665,000 円（税込み）
⑭変更理由	令和 3 年 1 月上旬に降り始めた大雪により、市内の幹線道路及び生活道路の除雪が追い付かず工事車両の走行が不可能となり、工程に遅れが生じたため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010080 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 18 日（令和 3 年 3 月 16 日）
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	岩木地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 岩木 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 174.6m 配水管仮設工 Φ75 175.2m 給水管取付替工 2箇所（配水管布設替工 Φ75 177.0m 配水管仮設工 Φ75 178.0m 給水管取付替工 2箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期（至）	令和 3 年 4 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	12,815,000 円（13,974,400 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘した結果、既設配水管が既存台帳と異なる位置に埋設されていることが分かり、既設配水管と同じ堀山で新設配水管を布設するために曲管等を追加したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010081 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 22 日 (令和 3 年 3 月 16 日)
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	岩木地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 岩木 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 150.1m 配水管仮設工 Φ75 156.5m Φ65 1.0m 給水管取付替工 9箇所 (配水管布設替工 Φ75 149.01m 配水管仮設工 Φ75 160.0m Φ65 1.0m 給水管取付替工 9箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 4 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	15,059,000 円 (16,248,100 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘した結果、既設配水管が既存台帳と異なる位置に埋設されていることが分かり、既設配水管と同じ堀山で新設配水管を布設するために曲管等を追加したため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010084 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 22 日（令和 3 年 3 月 11 日）
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	根塚町一丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 根塚町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 105.4m Φ100 2.0m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 92.0m Φ65 1.0m 給水管取付替工 2箇所（配水管布設替工 Φ150 102.9m Φ100 9.0m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 90.9m Φ65 1.0m 給水管取付替工 3箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日（令和 3 年 3 月 19 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	13,090,000 円（14,620,100 円）（税込み）
⑭変更理由	布設替を行う配水管から分岐している別の配水管について、防災拠点機能整備の効果を充足させるために管末までの布設替を行うこととし、配水管材料を変更したことによる増額変更。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010085 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 18 日（令和 3 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	上飯野新町一丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 209.5m 配水管仮設工 Φ80 198.3m 給水管取付替工 27箇所（配水管布設替工 Φ75 209.5m 配水管仮設工 Φ80 198.3m 給水管取付替工 27箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 18 日（令和 3 年 4 月 9 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	25,300,000 円（28,144,600 円）（税込み）
⑭変更理由	令和3年1月上旬に降り始めた大雪により、市内の幹線道路及び生活道路の除雪が追い付かず工事車両の走行が不可能となり、工程に遅れが生じたため。また、現場発生土について在来土と想定し公共用残土置場へ搬出することとされていたが、掘削したところ改良土であることが判明したことから、がれき類として処分する必要が生じたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010086 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 17 日（令和 3 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 197.0m Φ75 8.7m 配水管仮設工 Φ100 2.5m Φ80 4.6m 給水管取付替工 9箇所（配水管布設替工 Φ100 197.0m Φ75 8.7m 配水管仮設工 Φ100 2.5m Φ80 4.6m 給水管取付替工 11箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 18 日（令和 3 年 3 月 25 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,187,300 円（19,555,800 円）（税込み）
⑭変更理由	令和3年1月上旬に降り始めた大雪により、市内の幹線道路及び生活道路の除雪が追い付かず工事車両の走行が不可能となり、工程に遅れが生じたことによる工期延長。また、試掘により、布設計画を見直したことにより、仮設管が減工となったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010090 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 15 日 (令和 3 年 3 月 19 日)
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ50 140.4m 配水管仮設工 Φ50 146.8m 給水管取付替工 11箇所 (配水管布設替工 Φ100 140.4m 配水管仮設工 Φ50 12.2m 給水管取付替工 11箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,903,000 円 (10,332,300 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘した結果、既存管がガス管及びNTT地下ケーブルと近接していることが確認され、新設管を同じ位置に布設することが困難となったことから、布設計画を見直し、配管割付を変更したことにより、新設管を布設している間も既設管による供給が可能となることから、仮設管が減工となったため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010091 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 12 日（令和 3 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	ダイエー設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 5 5 0 番地
⑦工事の名称	牛島町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ300 42.3m Φ100 0.3m 配水管撤去工 Φ300 30.0m（配水管仮設工 Φ300 2.2m）
⑪工期（自）	令和 3 年 1 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日（令和 3 年 3 月 19 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	25,630,000 円（10,431,300 円）（税込み）
⑭変更理由	信号機ケーブルや電線管が施工の支障となり、施工範囲を縮減したことに伴う減額。また、各管理者との協議に時間を要したことから、工期を延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010094 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 15 日 (令和 3 年 3 月 12 日)
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道山室地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=1,038㎡ t=3cm A=48㎡ (舗装工 t=10cm A=1,101㎡ t=5cm A=13㎡ t=3cm A=44㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,005,000 円 (16,930,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧幅員が当初設計より広く、増工となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010095 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 9 日 (令和 3 年 3 月 3 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道葛原地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 葛原外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=81㎡ (舗装工 t=10cm A=88㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,870,000 円 (2,149,400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧幅員が当初設計より広く、増工となったため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010096 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 9 日（令和 3 年 3 月 12 日）
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	上水道中川原地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 中川原外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=176㎡ t=5cm A=111㎡ (舗装工 t=10cm A=168㎡ t=5cm A=254㎡ t=3cm A=2㎡)
⑪工期（自）	令和 3 年 2 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日（令和 3 年 3 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3,938,000 円（7,084,000 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事の発注後、水道工事箇所について車両の安全な通行を確保するために道路管理者からの早急な舗装本復旧の指示があり、施工箇所を追加したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010303 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 15 日 (令和 3 年 3 月 10 日)
⑤契約業者名	西田工業・丸谷工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 横内 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ900 263.0m Φ150 34.4m Φ100 162.0m 配水管仮設工 Φ100 239.6m 給水管取付替工 10箇所 (配水管布設替工 Φ900 266.3m Φ150 35.0m Φ100 161.0m 配水管仮設工 Φ100 210.0m 給水管取付替工 10箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 23 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	137,060,000 円 (138,586,800 円) (税込み)
⑭変更理由	当初、南側工区界の連絡工事については第2工区工事において施工することとしていたが、防護管布設工事に遅れが生じたことにより、本工事で施工する防護管内への配水管の布設も遅れることとなり、第2工区工事の方が先に完了する見込みとなったことから、南側工区界の連絡工事を本工事で施工することとしたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010304 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 10 日 (令和 3 年 3 月 10 日)
⑤契約業者名	ダイエー設備工業・昭和工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 5 5 0 番地
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 横内外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ900 344.8m (配水管布設替工 Φ900 333.2m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 23 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	127,600,000 円 (120,382,900 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘した結果、地下埋設物の位置や埋設深について、既存台帳と現場に相違があることが分かり、配水幹線と地下埋設物が干渉することから布設法線の見直しを行った結果、配水幹線布設延長や曲管等が減工となったため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010305 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 10 日（令和 3 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ900 136.7m（配水管布設替工 Φ900 136.3m）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 16 日（令和 3 年 3 月 23 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	64,350,000 円（64,873,600 円）（税込み）
⑭変更理由	当初は、次年度の施工区間に空気弁を設置することとしていたが埋設物の調査結果により、本工事の区間に空気弁を設置することが効果的であることが判明したことから、空気弁設置工を追加したため。また、空気弁用管材製作に日数を要することから工期延長したため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010306 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 13 日 (令和 3 年 3 月 1 日)
⑤契約業者名	中央管機カクユー・サプラ JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	不断水分岐工 Φ1350×900 1箇所 配水管布設替工 Φ900 7.3m (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 14 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 16 日 (令和 3 年 3 月 23 日)
⑬契約金額	104,280,000 円 (税込み)
⑭変更理由	隣接する第3工区工事が増工となったことから、本工事との 連絡工事に遅れが生じたため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010511 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 13 日（令和 3 年 3 月 1 日）
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	上野地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 26.9m Φ75 1.3m Φ50 10.2m 仮設管撤去工 Φ150 87.0m Φ50 2.0m 給水管取付替工 1箇所（配水管布設替工 Φ150 22.0m Φ75 1.4m Φ50 8.0m）
⑪工期（自）	令和 3 年 1 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 22 日（令和 3 年 4 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,380,000 円（5,075,400 円）（税込み）
⑭変更理由	県土木発注の関連工事の遅延に伴い工期を延長したものの。また、関連工事の掘削範囲の一部に水道工事の掘削範囲が重なったことにより、掘削が不要となったこと等による減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010905 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 10 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	下富居一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 下富居一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 150$ 147.0m $\Phi 100$ 0.7m 配水管仮設工 $\Phi 100$ 134.3m $\Phi 50$ 5.3m 給水管取付替工 4箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額	23,760,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010906 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社中川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋金広 6 4 番地 1
⑦工事の名称	下富居一丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 下富居一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 35.2m Φ100 144.9m 配水管仮設工 Φ100 147.9m Φ80 40.9m 給水管取付替工 4箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額	20,350,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010907 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	下富居一丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 下富居一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 150$ 347.7m $\Phi 75$ 92.9m 配水管仮設工 $\Phi 150$ 107.8m $\Phi 100$ 267.4m $\Phi 80$ 96.5m 給水管取付替工 15箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額	63,580,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010908 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 4 日
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	下富居一丁目地区配水管布設替 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 下富居一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 0.4m Φ75 229.5m 配水管仮設工 Φ80 210.1m 給水管取付替工 13箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額	22,440,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010909 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 3 月 3 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	下富居一丁目地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 下富居一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 75$ 251.0m 配水管仮設工 $\Phi 80$ 250.8m 給水管取付替工 23箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額	24,090,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020016 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 22 日（令和 3 年 3 月 4 日）
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	月岡町二丁目地区給水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 月岡町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管取付替工 10箇所（給水管取付替工 10箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3,465,000 円（4,006,200 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、給水延長及び舗装面積を変更したこと等による増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020017 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 22 日 (令和 3 年 3 月 4 日)
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	月岡町二丁目地区給水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 月岡町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	給水管取付替工 9箇所 (給水管取付替工 6箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,476,000 円 (2,784,100 円) (税込み)
⑭変更理由	道路管理者との協議の結果、一部掘削しないことと指示があったため、給水箇所及び件数を変更したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020018 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 16 日 (令和 3 年 3 月 4 日)
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	牛島本町二丁目地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ100 22.5m Φ80 4.0m (配水管 仮設工 Φ100 16.0m Φ50 0.9m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,455,000 円 (4,475,900 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘が必要となったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020020 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 16 日 (令和 3 年 3 月 4 日)
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	牛島本町二丁目地区配水管仮設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ100 26.5m Φ80 3.8m (配水管 仮設工 Φ100 14.0m Φ50 2.8m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,455,000 円 (4,196,500 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘を行った結果、当初設計よりも延長が短 くなったこと及び牛島本町一丁目の仮設管布設箇所ので 位置が変更となったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3066204 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 2 日（令和 3 年 3 月 2 日）
⑤契約業者名	クボタ環境サービス株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター No.2 遠心濃縮機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	No. 2遠心濃縮機の分解整備 一式（部品の交換及び補修作業 一式の増）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 16 日（令和 3 年 3 月 26 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	46, 200, 000 円（47, 297, 800 円）（税込み）
⑭変更理由	設備を分解した結果、交換及び補修を要する部品が増となったことによる変更。