

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 3010035 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 3 年 11 月 4 日（令和 4 年 10 月 26 日） |
| ⑤契約業者名 | 辻建設・朝日建設 J V |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市内幸町 6 番 1 号 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道松川第二排水区桃井町一丁目地区浸水対策下水管布設工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 桃井町一丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 開削工 PRPΦ350mm 築造延長 148.1m 布設延長 143.9m PRPΦ450mm 築造延長 77.8m 布設延長 75.2m HPΦ1000mm 築造延長 121.7m 布設延長 117.2m 推進工 Φ600mm 築造延長 6.5m 推進延長 4.0m 管きよ更生工 Φ500mm 施工延長 6.5m 更生延長 5.0m Φ700 施工延長 35.4m 更生延長 34.5m 取付管 41箇所（開削工 PRPΦ350mm 築造延長 67.8m 布設延長 65.3m PRPΦ450mm 築造延長 78.1m 布設延長 75.5m HPΦ1000mm 築造延長 122.6m 布設延長 118.1m 推進工 Φ600mm 築造延長 6.5m 推進延長 4.0m 管きよ更生工 Φ500mm 施工延長 6.5m 更生延長 5.0m Φ700 施工延長 35.4m 更生延長 33.0m 取付管 37箇所） |
| ⑪工期（自） | 令和 3 年 11 月 5 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 31 日（令和 4 年 11 月 30 日） |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額 | 215,600,000 円（216,805,600 円）（税込み） |

| | |
|-------|---|
| ⑭変更理由 | 試掘により、地下埋設物が当初想定と現地に差異があることが判明し、計画の見直しに伴い築造延長が減となったため。当初想定を上回る地下水の湧水があったことから、薬液注入範囲を増としたため。 |
|-------|---|

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 3010054 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 5 月 2 日（令和 4 年 10 月 19 日） |
| ⑤契約業者名 | 株式会社立山農園 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市新富町二丁目 4 番 1 0 号 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道経堂排水区長江東町第二貯留池関連公園復旧工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 長江東町三丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 造園 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 植栽工 1式 擁壁工 44m 脱色アスファルト舗装工 313㎡ ダスト舗装工 972㎡ 照明設備工 1基（植栽工 1式 擁壁工 29m 脱色アスファルト舗装工 313㎡ ダスト舗装工 978㎡ 照明設備工 1基） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 5 月 6 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 31 日（令和 4 年 11 月 30 日） |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額 | 32,450,000 円（32,523,700 円）（税込み） |
| ⑭変更理由 | 地元住民及び公園管理者との協議により植栽の樹種が変更となったため。樹種の変更に伴い樹種に適した時期に植栽する必要があることから、工期内での完成が困難となったため。 |

契約の内容（契約 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 3010001 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 4 月 27 日（令和 4 年 10 月 11 日） |
| ⑤契約業者名 | 有限会社黒田組 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市太郎丸 1 1 6 番地 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道萩原処理分区萩原地区下水管布設工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 萩原 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 開削工 PRP φ 200 築造延長114.0m 布設延長112.7m 推進工 VU φ 200 築造延長16.0m 布設延長15.6m 推進延長15.0m 1号人孔 2箇所 公共枿 2箇所（工期変更のみ） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 4 月 28 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 28 日（令和 4 年 12 月 16 日） |
| ⑬契約金額 | 45,870,000 円（税込み） |
| ⑭変更理由 | 関連する民間の給水管工事に遅れが生じ、工事着手に不測の日数を要したため。 |

契約の内容（契約 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ①契約番号 | 第 3010018 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 5 月 23 日（令和 4 年 10 月 18 日） |
| ⑤契約業者名 | 株式会社ジェスクホリウチ富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道大山地域汚水中継ポンプ所遠方監視設備機能拡充工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 東福沢外 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 遠方監視設備 17箇所（工期変更のみ） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 11 月 4 日（令和 5 年 3 月 3 日） |
| ⑬契約金額 | 18,480,000 円（税込み） |
| ⑭変更理由 | 半導体供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延長 |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ①契約番号 | 第 3010023 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 7 月 11 日 (令和 4 年 10 月 5 日) |
| ⑤契約業者名 | 有限会社アイワ創建 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市赤田 8 6 8 番地 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道岩瀬処理分区松浦町地区人孔蓋改築工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 松浦町外 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 人孔蓋 53箇所 (人孔蓋 53箇所) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 7 月 12 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 20 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 18,590,000 円 (19,158,700 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 現地精査に伴い舗装復旧面積が増となったため。 |

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ①契約番号 | 第 3010025 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 8 月 1 日 (令和 4 年 10 月 13 日) |
| ⑤契約業者名 | 荻田建設工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市窪新町 1 1 番 5 0 号 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道豊田処理分区上赤江町一丁目地区人孔蓋改築工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 上赤江町一丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 人孔蓋 47箇所 (工期変更のみ) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 8 月 2 日 |
| ⑫工期 (至) () 内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 20 日 (令和 4 年 11 月 25 日) |
| ⑬契約金額 | 16,995,000 円 (税込み) |
| ⑭変更理由 | 工法の変更に伴い下請負者の手配に不測の日数を要したため。 |

契約の内容

| | |
|----------------------|---------------------------|
| ①契約番号 | 第 3010026 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 20 日 |
| ⑤契約業者名 | 有限会社アイワ創建 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市赤田 8 6 8 番地 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道豊田処理分区窪新町地区人孔蓋改築工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 窪新町外 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要 | 人孔蓋 52箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 21 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 1 月 31 日 |
| ⑬契約金額 | 18,480,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 3010028 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 7 月 21 日 (令和 4 年 10 月 6 日) |
| ⑤契約業者名 | 伊野建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市新屋 1 2 番地 2 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道米田町一丁目地区舗装復旧工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 米田町一丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | As舗装工(t=100mm) 1, 191㎡ As舗装工(t=50mm) 598㎡ (As舗装工(t=100mm) 1, 222㎡ As舗装工(t=50mm) 475㎡) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 7 月 22 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 21 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 16, 610, 000 円 (16, 439, 500 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 現地精査に伴い舗装復旧面積が減となったため。 |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 3010036 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 3 年 10 月 5 日 (令和 4 年 10 月 24 日) |
| ⑤契約業者名 | 高田組・林土木 J V |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市宝町一丁目 1 番 7 号 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道松川第一排水区牛島本町二丁目地区牛島雨水幹線築造工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 牛島本町二丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 開削工法 FRPMΦ1100mm 築造延長 183.3m 布設延長 172.6m HPΦ600mm 築造延長 10.0m 布設延長 8.1m HPΦ450mm 築造延長 12.5m 布設延長 11.6m VUΦ500mm 築造延長 13.6m 布設延長 12.6m 2号人孔 1箇所 3号人孔 3箇所 4号人孔 2箇所 特殊人孔 2箇所 (開削工法 FRPMΦ1100mm 築造延長 163.2m 布設延長 156.0m HPΦ600mm 築造延長 9.9m 布設延長 8.2m HPΦ450mm 築造延長 9.8m 布設延長 8.9m VUΦ500mm 築造延長 12.7m 布設延長 11.8m 3号人孔 1箇所 4号人孔 2箇所 特殊人孔 2箇所) |
| ⑪工期 (自) | 令和 3 年 10 月 6 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 11 月 15 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 124,300,000 円 (126,165,600 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 既設管の径が当初想定と現地に差異があることが判明し、切り回しの仮設材を変更する必要が生じたため。 |

契約の内容（契約 金額 変更あり）

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 3010037 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日 | 令和 3 年 10 月 18 日（令和 4 年 10 月 12 日） |
| ⑤契約業者名 | 柿本商会・ユウディケー・アルタ・富山電設 J V |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道浜黒崎浄化センター第一系列水処理設備改築（その 1）機械設備工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 浜黒崎 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 最初沈殿池設備 1 式 最終沈殿池設備 1 式 ゲート設備 1 式 脱水機棟脱臭装置 1 式（最初沈殿池設備 1 式 最終沈殿池設備 1 式 ゲート設備 1 式 脱水機棟脱臭装置 1 式） |
| ⑪工期（自） | 令和 3 年 10 月 19 日 |
| ⑫工期（至） | 令和 5 年 1 月 27 日 |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額 | 272,800,000 円（252,104,600 円）（税込み） |
| ⑭変更理由 | 維持管理側との協議の結果、運用しながらの改築が困難な対象設備の減工や、追加で必要となった仮設工事の増工に伴う設計変更 |

契約の内容

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| ①契約番号 | 第 3010051 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 28 日 |
| ⑤契約業者名 | NES 株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市五福 1 0 3 3 番地 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道雨水幹線水路監視装置遠方監視設備機能拡充工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 水橋館町外 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 監視設備 19台 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 31 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 28 日 |
| ⑬契約金額 | 4,242,700 円 (税込み) |
| | |

契約の内容（契約 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 3010051 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 3 月 22 日（令和 4 年 10 月 20 日） |
| ⑤契約業者名 | 五本建設・藤川建設 J V |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市住友町 1 5 番 2 1 号 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道蓮町第二排水区米田町三丁目地区浸水対策（その 2）工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 米田町三丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | ボックスカルバート900×1200 L=55. 4m ボックスカルバート3200×1200 L=8. 2m ボックスカルバート1300×1200 L=12. 1m ボックスカルバート700×800 L=83. 6m（工期変更のみ） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 3 月 23 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 12 月 9 日（令和 5 年 2 月 17 日） |
| ⑬契約金額 | 126, 500, 000 円（税込み） |
| ⑭変更理由 | 関連する民間の水路改修工事に遅れが生じ、着手までに不測の日数を要したため。 |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------|
| ①契約番号 | 第 3010052 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 11 月 1 日 |
| ⑤契約業者名 | P・Fオートメーション株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市池多 1 8 3 1 番地 4 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道汚水中継ポンプ所水位計改築工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 西長江二丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 水位計 23台 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 11 月 2 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 1 月 27 日 |
| ⑬契約金額 | 17,820,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

| | |
|-----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 3030503 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 6 月 28 日 (令和 4 年 10 月 7 日) |
| ⑤契約業者名 | 日宏建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市黒瀬 1 1 1 番地 |
| ⑦工事の名称 | 富山特定環境保全公共下水道経力地区舗装復旧工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 経力外 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | As舗装工 t=10cm 205㎡ t=5cm 2, 218㎡ t=4cm 21㎡ t=3cm 145㎡ (As舗装工 t=10cm 208㎡ t=5cm 2, 240㎡ t=4cm 71㎡ t=3cm 136㎡) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 29 日 |
| ⑫工期 (至) () 内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 7 日 (令和 4 年 10 月 28 日) |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 17, 050, 000 円 (17, 528, 500 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 発注者からの追加施工の指示に伴い、舗装復旧面積が増となったため。追加施工に伴い工期内での完成が困難となったため。 |

契約の内容（契約 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 3050903 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 7 月 22 日（令和 4 年 10 月 28 日） |
| ⑤契約業者名 | 荻田建設工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市窪新町 1 1 番 5 0 号 |
| ⑦工事の名称 | 都市計画道路東岩瀬線道路改良工事に伴う下水管布設替（その 2）工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 上野新町 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 布設工 PRPΦ150mm 築造延長 95.00m 布設延長 93.65m 1号人孔 2箇所 公共柵 7箇所 撤去工 公共柵 7箇所（工期変更のみ） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 7 月 25 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 11 月 11 日（令和 4 年 11 月 25 日） |
| ⑬契約金額 | 7,568,000 円（税込み） |
| ⑭変更理由 | 予期しない埋設廃棄物等の分別処分に不測の日数を要したことによる工期延長 |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010022 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 6 月 24 日 (令和 4 年 10 月 4 日) |
| ⑤契約業者名 | 有限会社カネコ工業 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市八尾町黒田 5 3 5 番地 |
| ⑦工事の名称 | 上二杉地区配水管布設替 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 上二杉 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 配水管布設替工 Φ75 212.1m 配水管仮設工 Φ80 217.8m Φ65 4.5m Φ50 2.0m 給水管取付替工 19箇所 (配水管布設替工 Φ75 215.0m 配水管仮設工 Φ80 229.2m Φ50 1.3m 給水管取付替工 18箇所) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 27 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 28 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 24,310,000 円 (25,898,400 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 現地掘削した結果、既設管と道路側溝との離隔が一定ではなく蛇行して埋設されていることが判明し、道路占用許可条件から既設管を撤去する必要があることから掘削土工が増加したことによる増額。 |

契約の内容（契約 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010038 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 7 月 14 日（令和 4 年 10 月 14 日） |
| ⑤契約業者名 | 正栄工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号 |
| ⑦工事の名称 | 藤の木台三丁目地区配水管布設替（その 1）工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 藤の木台三丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 配水管布設替工 $\phi 100$ 137.8m $\phi 75$ 2.0m $\phi 50$ 11.9m 配水管仮設工 $\phi 80$ 146.2m $\phi 50$ 19.2m 給水管取付替工 16箇所（工期延期のみ） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 7 月 15 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 28 日（令和 4 年 11 月 18 日） |
| ⑬契約金額 | 24,178,000 円（税込み） |
| ⑭変更理由 | 現地掘削した結果、セメント改良材による地盤改良が行われていることが判明し、バックホウによる掘削が困難であったことからブレイカーによる先行掘削が必要となり工事進捗に遅れが生じたことによる工期延長。 |

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010039 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 7 月 12 日（令和 4 年 10 月 28 日） |
| ⑤契約業者名 | 有限会社重田設備 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市城村新町 1 0 番地 |
| ⑦工事の名称 | 藤の木台三丁目地区配水管布設替（その 2）工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 藤の木台三丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 配水管布設替工 φ100 9.5m φ75 70.9m φ50 84.4m 配水管仮設工 φ80 80.1m φ50 94.1m 給水管取付替工 16箇所（配水管布設替工 φ100 10.5m φ75 69.6m φ50 83.0m 配水管仮設工 φ80 78.5m φ50 89.0m 給水管取付替工 17箇所） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 7 月 13 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 28 日（令和 4 年 11 月 11 日） |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額 | 22,880,000 円（23,766,600 円）（税込み） |
| ⑭変更理由 | 本工事の関連工事において、セメント改良材による地盤改良が行われていることが判明し、バックホウによる掘削が困難であったことからブレイカーによる先行掘削が必要となり工事進捗に遅れが生じ、本工事の仮設管撤去が遅れたことによる工期延長及び試掘した結果、既設仕切弁が抜止めの防止ができない継手であることが判明し ABS 工による止水を追加する必要があることによる増額。 |

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010040 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 7 月 11 日（令和 4 年 10 月 28 日） |
| ⑤契約業者名 | 坂井管工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市萩原 3 7 7 番地 1 |
| ⑦工事の名称 | 藤の木台三丁目地区配水管布設替（その 3）工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 藤の木台三丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 配水管布設替工 φ 50 161.4m 配水管仮設工 φ 50 159.9m 給水管取付替工 26箇所（配水管布設替工 φ 50 161.4m 配水管仮設工 φ 50 169.5m 給水管取付替工 15箇所） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 7 月 12 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 28 日（令和 4 年 11 月 11 日） |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額 | 22,165,000 円（20,825,200 円）（税込み） |
| ⑭変更理由 | 本工事の関連工事において、セメント改良材による地盤改良が行われていることが判明し、バックホウによる掘削が困難であったことからブレイカーによる先行掘削が必要となり工事進捗に遅れが生じ、本工事の連絡工事が遅れたことによる工期延長及び給水管所有者から宅内掘削の同意を得ることが出来なかったことから、給水管を道中接続したことによる減額。 |

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010045 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 7 月 21 日（令和 4 年 10 月 7 日） |
| ⑤契約業者名 | 藤木工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市藤木 5 2 2 番地 3 |
| ⑦工事の名称 | 水橋石割地区配水管布設替（その 1）工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 水橋石割 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 配水管布設替工 φ300 3.9m φ250 102.8m 配水管仮設工 φ250 0.7m φ150 215.5m φ50 4.1m 給水管取付替工 7 箇所（配水管布設替工 φ300 1.1m φ250 99.8m 配水管仮設工 φ250 2.3m φ150 211.0m φ50 5.6m 給水管取付替工 7 箇所） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 7 月 22 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 21 日（令和 4 年 11 月 4 日） |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額 | 32,670,000 円（32,755,800 円）（税込み） |
| ⑭変更理由 | 試掘の結果、消雪ブロックが支障となり既設管の撤去、及び不断水バルブの施工方法の変更が生じたこと、また、布設延長が伸びたことによる増額。試掘の結果、既設管の撤去方法、布設ルートの変更に伴い道路管理者である立山土木事務所との協議に時間を要し、仮設管の布設、連絡等の完了に遅れが生じたことによる工期延長。 |

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010046 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 7 月 25 日（令和 4 年 10 月 7 日） |
| ⑤契約業者名 | 丸嘉工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号 |
| ⑦工事の名称 | 水橋石割地区配水管布設替（その 2）工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 水橋石割 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 配水管布設替工 φ250 128.7m φ150 14.3m 配水管仮設工 φ150 278.1m 給水管取付替工 7 箇所 （配水管布設替工 φ250 123.6m φ150 13.5m 配水管仮設工 φ150 260.0m 給水管取付替工 7 箇所） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 7 月 26 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 21 日（令和 4 年 11 月 4 日） |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額 | 24,310,000 円（26,042,500 円）（税込み） |
| ⑭変更理由 | 試掘の結果、舗装が設計より厚く、切断、撤去量が増えたこと及び、消雪管が支障となり既設管撤去と布設ラインがずれて土工が増えたことによる増額。関連工事において既設管が消雪管の下にあり、仮設方法やルートの変更、既設管撤去方法について立山土木センターとの協議及び許可に時間を要したことから、本工事においても、連絡、洗管等の工程に遅れが生じたことによる工期延長。 |

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010047 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 7 月 19 日（令和 4 年 10 月 7 日） |
| ⑤契約業者名 | 第一冷熱株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市古寺 3 7 9 番地 4 |
| ⑦工事の名称 | 水橋石割地区配水管布設替（その 3）工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 水橋石割 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 配水管布設替工 φ 250 123m 配水管仮設工 φ 250 1.5m φ 150 237.5m 給水管取付替工 5箇所（配水管布設替工 φ 250 125.3m 配水管仮設工 φ 250 5.4m φ 150 238.5m 給水管取付替工 5箇所） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 7 月 20 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 21 日（令和 4 年 11 月 4 日） |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額 | 26,620,000 円（28,922,300 円）（税込み） |
| ⑭変更理由 | 試掘の結果、舗装が設計より厚く、切断、撤去量が増えたこと及び、布設延長が延び、使用部材が変更になったことによる増額。関連工事において既設管が消雪管の下にあり、仮設方法やルートの変更、既設管撤去方法について立山土木センターとの協議及び許可に時間を要したことから、本工事においても、連絡、洗管等の工程に遅れが生じたことによる工期延長。 |

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010050 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 8 月 8 日（令和 4 年 10 月 7 日） |
| ⑤契約業者名 | 泉建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市 亀谷 5 9 1 番地 1 |
| ⑦工事の名称 | 西宮地区配水管布設（その 1）工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 西宮外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 配水管布設工 φ250 135.9m（配水管布設工 φ250 131.8m） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 8 月 9 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 21 日（令和 4 年 11 月 4 日） |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額 | 16,885,000 円（14,610,200 円）（税込み） |
| ⑭変更理由 | 起工測量及び試掘の結果、布設延長が短くなったこと及び、当初見込みより地下水位が低く、ウェルポイント工法から窯場を設けてのポンプ排水での施工に変更したことによる減額。現地掘削をした結果、不明なコンクリート構造物が出てきたことにより、県土木センターとの協議及び撤去方法について時間を要したことによる工期延長。 |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010055 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 9 月 12 日 (令和 4 年 10 月 28 日) |
| ⑤契約業者名 | 有限会社ニッセツ工業 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市高屋敷 6 2 5 番地 |
| ⑦工事の名称 | 八尾町平沢地区配水管布設 (その 2) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市八尾町平沢外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 配水管布設工 φ100 365.8m φ75 0.2m (配水管布設工 φ100 365.0m φ75 0.2m) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 9 月 13 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 11 月 11 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 16,434,000 円 (16,487,900 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 試掘の結果、支障物(支柱基礎)が近接し、配管ルートを変更する必要が判明し、使用部材を追加したことによる増額。 |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010057 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 24 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社岡本組 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市中滝 3 0 8 番地 1 |
| ⑦工事の名称 | 山田宿坊地区配水管布設替 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 山田宿坊 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 $\phi 100$ 4.5m $\phi 50$ 114.5m 配水管仮設工 $\phi 100$ 1.1m $\phi 80$ 3.2m $\phi 50$ 117.8m 給水管取付替工 6箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 25 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 1 月 13 日 |
| ⑬契約金額 | 11,770,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010058 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 11 月 1 日 |
| ⑤契約業者名 | 有限会社武内管工事商会 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号 |
| ⑦工事の名称 | 山田宿坊地区配水管布設替 (その 2) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 山田宿坊 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 ϕ 100 11.6m ϕ 75 343.0m 給水管取付替工 9箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 11 月 2 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 3 日 |
| ⑬契約金額 | 26,510,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010059 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 17 日 |
| ⑤契約業者名 | 細木建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市岡田 8 2 7 番地 |
| ⑦工事の名称 | 米田すずかけ台三丁目地区配水管布設替(その2)工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 米田すずかけ台三丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 $\phi 100$ 2.1m $\phi 75$ 226.2m 配水管仮設工 $\phi 100$ 5.2m $\phi 80$ 228.8m $\phi 65$ 0.5m $\phi 50$ 4.0m 給水管取付替工 16箇所 |
| ⑪工期(自) | 令和 4 年 10 月 18 日 |
| ⑫工期(至) | 令和 5 年 2 月 3 日 |
| ⑬契約金額 | 34,595,000 円(税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010060 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 19 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社理温工業 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市開 4 9 2 番地 |
| ⑦工事の名称 | 長附地区配水管布設替 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 長附 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 ϕ 100 11.4m ϕ 75 229.7m 配水管仮設工 ϕ 80 19.6m ϕ 50 1.0m 給水管取付替工 12箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 20 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 1 月 20 日 |
| ⑬契約金額 | 24,563,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010068 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 19 日 |
| ⑤契約業者名 | 朝日建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市安住町 7 番 1 2 号 |
| ⑦工事の名称 | 上水道八尾町平沢地区舗装復旧工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 八尾町平沢外 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 | 舗装復旧工 t=10cm A=268m ² t=5cm A=255 m ² t=3cm A=1,010m ² |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 20 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 1 月 6 日 |
| ⑬契約金額 | 11,880,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010069 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 21 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社林土木 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市桜町二丁目 3 番 3 号 |
| ⑦工事の名称 | 上水道水橋石割地区舗装復旧工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 水橋石割 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 | 舗装復旧工 t=10cm A=1,409m ² t=5cm A=57m ² t=3cm A=6m ² |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 24 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 1 月 6 日 |
| ⑬契約金額 | 19,030,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010070 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社神高 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市黒崎 2 2 番地 3 |
| ⑦工事の名称 | 蓮町二丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 蓮町二丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 ϕ 100 11.0m ϕ 50 206.2m 配水管仮設工 ϕ 100 13.5m ϕ 80 4.8m ϕ 50 213.6m 給水管取付替工 20箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 11 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 10 日 |
| ⑬契約金額 | 24,750,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010071 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 28 日 |
| ⑤契約業者名 | 昭和工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市秋吉 1 3 5 番 3 |
| ⑦工事の名称 | 蓮町二丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 蓮町二丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 ϕ 100 9.1m ϕ 75 173.4m ϕ 50 61.0m 配水管仮設工 ϕ 100 2.8m ϕ 80 194.3m ϕ 50 71.0m 給水管取付替工 23箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 31 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 24 日 |
| ⑬契約金額 | 33,770,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010072 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 18 日 |
| ⑤契約業者名 | 弘法工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2 |
| ⑦工事の名称 | 上水道山室地区舗装復旧（その 2）工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 山室外 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 | 舗装復旧工 t=10cm A=352m ² t=5cm A=253m ² t=3cm A=222m ² |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 10 月 19 日 |
| ⑫工期（至） | 令和 5 年 1 月 6 日 |
| ⑬契約金額 | 9,680,000 円（税込み） |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010073 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 11 月 1 日 |
| ⑤契約業者名 | 有限会社重田設備 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市城村新町 1 0 番地 |
| ⑦工事の名称 | 曙町地区配水管布設替 (その 4) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 曙町 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 $\phi 150$ 0.4m $\phi 100$ 129.6m $\phi 75$ 16.9m 配水管仮設工 $\phi 150$ 0.1m $\phi 100$ 130.7m $\phi 80$ 15.8m $\phi 50$ 1.0m 給水管取付替工 18 箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 11 月 2 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 10 日 |
| ⑬契約金額 | 23,980,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010074 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 27 日 |
| ⑤契約業者名 | 酒井管工建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市大島一丁目 3 6 番地 |
| ⑦工事の名称 | 曙町地区配水管布設替 (その 5) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 曙町 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 ϕ 100 43.5m ϕ 75 3.0m ϕ 50 183.3m 配水管仮設工 ϕ 100 126.7m ϕ 65 0.5m ϕ 50 189.7m 給水管取付替工 22箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 28 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 24 日 |
| ⑬契約金額 | 32,406,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010075 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 11 月 1 日 |
| ⑤契約業者名 | 鈴木工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号 |
| ⑦工事の名称 | 曙町地区配水管布設替 (その 6) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 曙町 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 $\phi 100$ 117.7m $\phi 75$ 92.6m 配水管仮設工 $\phi 100$ 118.3m $\phi 80$ 96.4m $\phi 65$ 0.5m $\phi 50$ 1.0m 給水管取付替工 19箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 11 月 2 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 24 日 |
| ⑬契約金額 | 30,470,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010076 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 11 月 7 日 |
| ⑤契約業者名 | 正栄工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号 |
| ⑦工事の名称 | 豊田町一丁目地区配水管布設替 (その 4) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 豊田町一丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 ϕ 75 184.5m ϕ 50 30.7m 配水管仮設工 ϕ 80 178.4m ϕ 50 31.5m 給水管取付替工 18箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 11 月 8 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 10 日 |
| ⑬契約金額 | 24,145,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010077 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 11 月 2 日 |
| ⑤契約業者名 | 藤川建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市松浦町 5 番 3 3 号 |
| ⑦工事の名称 | 蓮町二丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 蓮町二丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 ϕ 100 88.4m ϕ 75 2.0m ϕ 50 199.4m 配水管仮設工 ϕ 100 90.0m ϕ 80 2.0m ϕ 50 204.3m 給水管取付替工 25箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 11 月 4 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 24 日 |
| ⑬契約金額 | 36,410,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010078 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 11 月 1 日 |
| ⑤契約業者名 | 坂井管工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市萩原 3 7 7 番地 1 |
| ⑦工事の名称 | 蓮町二丁目地区配水管布設替 (その 4) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 蓮町二丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 ϕ 100 42.9m ϕ 75 2.5m ϕ 50 5 5.4m 配水管仮設工 ϕ 100 42.0m ϕ 80 5.4m ϕ 50 60.7m 給水管取付替工 10箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 11 月 2 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 1 月 27 日 |
| ⑬契約金額 | 16,720,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010079 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社丸岡産業 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市窪新町 8 番 2 6 号 |
| ⑦工事の名称 | 森四丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 森四丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 ϕ 100 37.6m ϕ 75 96.2m ϕ 50 0.6m 配水管仮設工 ϕ 100 41.2m ϕ 80 101.5m ϕ 50 5.5m 給水管取付替工 12箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 11 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 3 日 |
| ⑬契約金額 | 19,580,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010310 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 6 月 15 日 (令和 4 年 10 月 14 日) |
| ⑤契約業者名 | 武内管工事商会 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号 |
| ⑦工事の名称 | 北部幹線配水管布設替 (第 9 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 町村外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 配水管布設替工 Φ800 107.1m Φ300 5.2m (配水管布設替工Φ800 105.3m Φ300 3.9m) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 16 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 28 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 74,470,000 円 (77,504,900 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 現地掘削した結果、セメント改良材による地盤改良が行われていることが判明し、バックホウによる掘削が困難であったことからブレイカーによる先行掘削が必要となったことによる増額。 |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010311 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 6 月 24 日 (令和 4 年 10 月 7 日) |
| ⑤契約業者名 | 昭和工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市秋吉 1 3 5 番 3 |
| ⑦工事の名称 | 古沢幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 婦中町西本郷 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 配水管布設替工 Φ450 1.6m Φ400 89.9m (配水管布設替工Φ450 1.6m Φ400 88.3m) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 27 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 21 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 66,110,000 円 (67,920,600 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 起工測量の結果、既設管との接続箇所現地盤が高かったため、洗管時のエア抜きを考慮し空気弁を追加する必要があることによる増額。 |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010317 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 7 月 25 日 (令和 4 年 10 月 14 日) |
| ⑤契約業者名 | 株式会社赤塚設備 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市萩原 7 3 番地 2 |
| ⑦工事の名称 | 古沢幹線配水管布設替 (第 5 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 下野 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 配水管布設替工 φ 400 45. 8m (配水管布設替工 φ 400 44. 2m) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 7 月 26 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 28 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 18, 315, 000 円 (18, 950, 800 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 起工測量の結果、関連工事の立坑位置、工区界位置が当初設計と異なることが判明し、配管の割付を変更する必要があることによる増額。 |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010321 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 9 月 6 日 (令和 4 年 10 月 28 日) |
| ⑤契約業者名 | 弘法工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2 |
| ⑦工事の名称 | 上水道東流杉地区舗装復旧工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 東流杉 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 舗装復旧工 t=10cm A=1,660m ² (舗装復旧工 t=10cm A=1,680m ²) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 9 月 7 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 11 月 11 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 21,120,000 円 (20,938,500 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 起工測量の結果、当初設計と比較し幅員及び延長に変更が生じたことによる減額。 |

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

| | |
|-----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010323 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 9 月 13 日 (令和 4 年 10 月 31 日) |
| ⑤契約業者名 | 山秀建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市開 6 2 4 番地 |
| ⑦工事の名称 | 上水道古寺地区舗装復旧工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 古寺外 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 舗装復旧工 t=10cm A=1075m ² t=5cm A=1400m ² t=3cm A=8m ² (工期延期のみ) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 9 月 14 日 |
| ⑫工期 (至) () 内は変更後の工期 | 令和 4 年 12 月 9 日 (令和 5 年 1 月 6 日) |
| ⑬契約金額 | 23, 298, 000 円 (税込み) |
| ⑭変更理由 | 関連工事である北部幹線防護管布設(第1工区)工事及び北部幹線配水管布設替(第1工区・第8工区)工事において起工測量の結果、既存埋設管が配水管布設に支障となることが判明し工事内容を追加し工期延期を行ったことから、本工事の着手が遅れたことによる工期延長。 |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010324 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 9 月 14 日 (令和 4 年 10 月 28 日) |
| ⑤契約業者名 | 日宏建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市黒瀬 1 1 1 番地 |
| ⑦工事の名称 | 上水道町村地区舗装復旧工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 町村外 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 舗装復旧工 t=5cm A=1, 788m ² (舗装復旧工 t=5cm A=1, 790m ²) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 9 月 15 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 11 月 11 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 13, 035, 000 円 (13, 821, 500 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 起工測定の結果、当初設計と比較し幅員及び延長に変更が生じたことによる増額。 |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010517 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 4 日 |
| ⑤契約業者名 | シブタ工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市下赤江町一丁目 1 4 番 |
| ⑦工事の名称 | 上水道牛島本町二丁目地区舗装復旧工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 牛島本町二丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 | 舗装復旧工 t=5cm A=159m ² t=3cm A=13m ² |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 5 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 1 月 20 日 |
| ⑬契約金額 | 4,290,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010518 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 24 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社 G・テック |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市上野新町 2 番 6 6 号 |
| ⑦工事の名称 | 城川原三丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 城川原三丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 ϕ 200 15.0m ϕ 150 104.3m ϕ 75 0.2m 配水管仮設工 ϕ 150 4.4m 給水管取付替工 4箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 25 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 1 月 13 日 |
| ⑬契約金額 | 14,300,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--------------------------|
| ①契約番号 | 第 1040655 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社奥村建設 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市犬島三丁目 1 番 3 号 |
| ⑦工事の名称 | 針原幹線配水管廃止 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 新屋外 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要 | 配水管廃止工 ϕ 400 346.5m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 11 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 3 日 |
| ⑬契約金額 | 27,335,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--------------------|
| ①契約番号 | 第 1040658 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 11 月 11 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社ナカムラ |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市八川 9 2 番地 |
| ⑦工事の名称 | 道島配水場解体撤去工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 婦中町道島 地内 |
| ⑨工事種別 | 解体 |
| ⑩工事概要 | 配水場解体撤去工 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 11 月 14 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 1 月 27 日 |
| ⑬契約金額 | 10,395,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ①契約番号 | 第 3067508 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 4 年 6 月 21 日 (令和 4 年 10 月 28 日) |
| ⑤契約業者名 | 株式会社ジャパンシステム |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市黒崎 4 1 番地 2 |
| ⑦工事の名称 | 太郎丸汚水中継ポンプ所 No. 1 ポンプ分解修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 太郎丸西町一丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | ポンプ修繕 1 台 (ポンプ修繕 1 台 電気ケーブル修繕 一式) |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 22 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 11 月 25 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 1, 837, 000 円 (1, 875, 500 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 施工中に、関連部品に新たな修繕箇所が発見され増工が必要となったため。 |

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| ①契約番号 | 第 3067510 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 7 月 5 日（令和 4 年 10 月 21 日） |
| ⑤契約業者名 | 株式会社ジャパンシステム |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市黒崎 4 1 番地 2 |
| ⑦工事の名称 | 二俣第 1 汚水中継ポンプ所No.1 ポンプ分解修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 二俣 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 水中ポンプオーバーホール 1 台（オーバーホールから簡易修繕へ変更） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 7 月 6 日 |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期 | 令和 4 年 10 月 31 日（令和 4 年 12 月 16 日） |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額 | 2,750,000 円（1,079,100 円）（税込み） |
| ⑭変更理由 | 材料調達に不足の日数を要したため |

契約の内容

| | |
|----------------------|---------------------|
| ①契約番号 | 第 1024903 号 |
| ②予算担当所属名 | 西上下水道サービスセンター |
| ③設計担当所属名 | 西上下水道サービスセンター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 20 日 |
| ⑤契約業者名 | 有限会社タイヨウ |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地 |
| ⑦工事の名称 | 婦中町千里地区消火栓移設工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 婦中町千里 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 消火栓移設 1箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 21 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 10 日 |
| ⑬契約金額 | 1, 859, 000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ①契約番号 | 第 1036263 号 |
| ②予算担当所属名 | 西上下水道サービスセンター |
| ③設計担当所属名 | 西上下水道サービスセンター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 4 日 |
| ⑤契約業者名 | P・Fオートメーション株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市池多 1 8 3 1 番地 4 |
| ⑦工事の名称 | 白井谷配水場外水位計取替工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 山田白井谷外 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 白井谷配水場 沼又配水場 水位計取替 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 5 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 10 日 |
| ⑬契約金額 | 2,596,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|----------------------|
| ①契約番号 | 第 1045590 号 |
| ②予算担当所属名 | 西上下水道サービスセンター |
| ③設計担当所属名 | 西上下水道サービスセンター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 6 日 |
| ⑤契約業者名 | 東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号 |
| ⑦工事の名称 | 杉原配水場計装機器修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 八尾町黒田 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 杉原配水場計装機器修繕 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 7 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 3 月 17 日 |
| ⑬契約金額 | 6,930,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|----------------------|
| ①契約番号 | 第 1033263 号 |
| ②予算担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ③設計担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 25 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社柿本商会富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号 |
| ⑦工事の名称 | 小羽配水区流量計設置工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 稲代 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | 配水流量計設置工 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 26 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 3 月 10 日 |
| ⑬契約金額 | 5,478,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-------------------|
| ①契約番号 | 第 1042403 号 |
| ②予算担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ③設計担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 10 月 20 日 |
| ⑤契約業者名 | 古野商事株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市高内 1 7 7 番地 3 |
| ⑦工事の名称 | 山口水源取水施設修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 庵谷 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 取水施設修繕 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 10 月 21 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 12 月 23 日 |
| ⑬契約金額 | 2,068,000 円 (税込み) |
| | |