

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010001 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 4 月 27 日 (令和 4 年 11 月 30 日)
⑤契約業者名	有限会社黒田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸 1 1 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道萩原処理分区萩原地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 萩原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 200 築造延長114. 0m 布設延長112. 7m 推進工 VU φ 200 築造延長16. 0m 布設延長15. 6m 推進延長15. 0m 1号人孔 2箇所 公共枿 2箇所 (開削工 PRP φ 200 築造延長111. 7m 布設延長109. 9m 推進工 VU φ 200 築造延長16. 0m 布設延長15. 6m 推進延長15. 0m 1号人孔 2箇所 公共枿 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 4 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 16 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	45, 870, 000 円 (45, 432, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積等が変更となったため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010020 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 1 日（令和 4 年 11 月 25 日）
⑤契約業者名	愛知時計電機株式会社金沢営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	金沢市神宮寺一丁目 5 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道富山地域汚水中継ポンプ所遠方監視設備機能拡充（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	遠方監視設備 112箇所（遠方監視設備 111箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 2 日
⑫工期（至）	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,600,000 円（17,536,200 円）（税込み）
⑭変更理由	設計照査の結果、施工必要数量の減工による減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010021 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 17 日 (令和 4 年 11 月 18 日)
⑤契約業者名	株式会社アッシュ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 8 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター第一系列水処理施設防食塗装外工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	防食塗装 A=424m <sup>2</sup> 躯体補修 A=2.0m <sup>2</sup> (防食塗装 A=461m <sup>2</sup> 躯体補修 A=2.5m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 6 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 2 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	23,760,000 円 (25,804,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、施工数量の変更による増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010025 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 1 日 (令和 4 年 11 月 11 日)
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区上赤江町一丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	人孔蓋 47箇所 (人孔蓋 47箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	16,995,000 円 (18,008,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積等が変更となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010027 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 16 日 (令和 4 年 11 月 17 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区花崎地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 花崎外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	人孔蓋 38箇所 (人孔蓋 38箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18,027,900 円 (18,451,400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧面積等が変更となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010029 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 15 日 (令和 4 年 11 月 4 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道つばめ野二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 つばめ野二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	As舗装工(t=100mm) 352㎡ As舗装工(t=50mm) 1,518㎡ As舗装工(t=30mm) 283㎡ (As舗装工(t=100mm) 339㎡ As舗装工(t=50mm) 1,508㎡ As舗装工(t=30mm) 296㎡)
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	17,930,000 円 (17,982,800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、施工面積が変更となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010030 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 6 日 (令和 4 年 11 月 24 日)
⑤契約業者名	高田組・林土木 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区鹿島町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	PRPΦ300 築造延長 129.8m 布設延長 125.8m PRPΦ350 築造延長 43.3m 布設延長 42.0m PR PΦ400 築造延長 92.0m 布設延長 88.8m PRP4 50 築造延長 88.6m 布設延長 86.3m VUΦ500 築造延長 11.1m 布設延長 9.9m HPΦ700 築造 延長 46.0m 布設延長 45.2m (開削工 PRPΦ30 0 築造延長 66.6m 布設延長 64.6m PRPΦ400 築造延長 104.0m 布設延長 100.9m PRP450 築 造延長 46.7m 布設延長 45.4m VUΦ500 築造 延長 11.1m 布設延長 9.9m HPΦ700 築造延長 46.0m 布設延長 45.2m 管きよ更生工 Φ300 路線 延長 63.0m 更生延長 61.2m Φ350 路線延長 7 3.2m 更生延長 70.9m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 24 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	112,200,000 円 (105,761,700 円) (税込み)

⑭変更理由

設計照査により施工方法が変更となったため。



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010032 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 8 日 (令和 4 年 11 月 11 日)
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区窪新町地区人孔蓋改築(その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 窪新町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	人孔蓋 53箇所 (人孔蓋 53箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18,040,000 円 (18,088,400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、調整リング等の数量が変更となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010035 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 4 日 (令和 4 年 11 月 22 日)
⑤契約業者名	辻建設・朝日建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区桃井町一丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 桃井町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	開削工 PRPΦ350mm 築造延長 67.8m 布設延長 65.3m PRPΦ450mm 築造延長 78.1m 布設延長 75.5m HPΦ1000mm 築造延長 122.6m 布設延長 118.1m 推進工 Φ600mm 築造延長 6.5m 推進延長 4.0m 管きよ更生工 Φ500mm 施工延長 6.5m 更生延長 5.0m Φ700 施工延長 35.4m 更生延長 33.0m 取付管 37箇所 (開削工 PRPΦ350mm 築造延長 67.8m 布設延長 65.3m PRPΦ450mm 築造延長 78.1m 布設延長 75.5m HPΦ1000mm 築造延長 122.6m 布設延長 118.1m 推進工 Φ600mm 築造延長 6.7m 推進延長 4.1m 管きよ更生工 Φ500mm 施工延長 6.5m 更生延長 5.0m Φ700 施工延長 35.4m 更生延長 33.0m 取付管 67箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	216,805,600 円 (231,821,700 円) (税込み)

⑭変更理由

インフレスライドを適用したため。地下埋設物の影響により  
仮設工の運転日数が変更となったため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 22 日（令和 4 年 11 月 16 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道今泉地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 今泉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 10人孔 目地ずれ抑制工 13人孔 管口耐震化工 6人孔（人孔浮上抑制工 8人孔 目地ずれ抑制工 12人孔 管口耐震化工 4人孔）
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 23 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 12 月 9 日（令和 5 年 1 月 6 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15, 554, 000 円（19, 115, 800 円）（税込み）
⑭変更理由	設計照査により消散弁等の設置個所数に変更となったため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 22 日（令和 4 年 11 月 22 日）
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	富山公共下水道日之出町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 日之出町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 12人孔 目地ずれ抑制工 17人孔 管口耐震化工 3人孔（人孔浮上抑制工 11人孔 目地ずれ抑制工 18人孔 管口耐震化工 2人孔）
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 23 日
⑫工期（至）	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,490,000 円（19,108,100 円）（税込み）
⑭変更理由	設計照査により消散弁等の設置個所数に変更となったため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010038 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 23 日（令和 4 年 11 月 18 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道双代町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 双代町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 7人孔 目地ずれ抑制工 14人孔 管口耐震化工 9人孔（人孔浮上抑制工 7人孔 目地ずれ抑制工 14人孔 管口耐震化工 6人孔）
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 24 日
⑫工期（至）	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,500,000 円（17,669,300 円）（税込み）
⑭変更理由	設計照査により消散弁等の設置個所数に変更となったため。

契約の内容

①契約番号	第 3010044 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 11 月 10 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター汚水ポンプ施設電力量計整備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	電力量計 2台
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 28 日
⑬契約金額	3,190,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 11 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道稗田汚水中継ポンプ所外改築工事
⑧工事場所	富山市 文珠寺外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ Φ65×0.159m <sup>3</sup> /min×6.7m×0.75kW ノンクログ 2台 ポンプ制御盤 2面 通報装置 2式
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 10 日
⑬契約金額	19,074,000 円 (税込み)



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010054 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 2 日 (令和 4 年 11 月 9 日)
⑤契約業者名	株式会社立山農園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新富町二丁目 4 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道経堂排水区長江東町第二貯留池関連公園復旧工事
⑧工事場所	富山市 長江東町三丁目 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	植栽工 1式 擁壁工 29m 脱色アスファルト舗装工 313㎡ ダスト舗装工 978㎡ 照明設備工 1基 (植栽工 1式 擁壁工 29m 脱色アスファルト舗装工 313㎡ ダスト舗装工 978㎡ 照明設備工 1基)
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	32, 523, 700 円 (33, 281, 600 円) (税込み)
⑭変更理由	残土に草や根が含まれており、残土処分の単価が変更となったため。

契約の内容

①契約番号	第 3010055 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 12 月 1 日
⑤契約業者名	荻田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区奥田双葉町地区マンホールトイレ施設整備工事
⑧工事場所	富山市 奥田双葉町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	マンホールトイレ施設 1式
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 28 日
⑬契約金額	18,898,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040701 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 4 月 28 日（令和 4 年 11 月 22 日）
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町友坂地区 外公共樹設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町友坂外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	公共樹 35箇所（公共樹 37箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 5 月 2 日
⑫工期（至）	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,115,900 円（19,373,200 円）（税込み）
⑭変更理由	公共樹設置要望箇所数が当初の想定を上回ったことにより 施工数量が変更となったため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3050903 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 22 日（令和 4 年 11 月 11 日）
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	都市計画道路東岩瀬線道路改良工事に伴う下水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 上野新町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	布設工 PRPΦ150mm 築造延長 95.00m 布設延長 93.65m 1号人孔 2箇所 公共柵 7箇所 撤去工 公共柵 7箇所（布設工 PRPΦ150mm 築造延長 96.62m 布設延長 95.27m 1号人孔 2箇所 公共柵 8箇所 撤去工 公共柵 6箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 25 日
⑫工期（至）	令和 4 年 11 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,568,000 円（8,125,700 円）（税込み）
⑭変更理由	予期しない埋設廃棄物等の処分費増工による増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010035 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 29 日（令和 4 年 11 月 2 日）
⑤契約業者名	株式会社中川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋金広 6 4 番地 1
⑦工事の名称	曙町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 曙町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ75 139.9m 配水管仮設工 φ80 141.2m φ65 1.0m φ50 2.0m 給水管取付替工 18箇所（配水管布設替工 φ75 135.0m 配水管仮設工 φ80 141.4m φ65 1.0m φ50 1.6m 給水管取付替工 16箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 1 日
⑫工期（至）	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,340,000 円（19,424,900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、人孔迂回箇所の配管計画を見直し材料費や継手接合数が減ったこと及び給水管取付替について、一部を道中接続としたことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010036 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 29 日（令和 4 年 11 月 4 日）
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	曙町地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 曙町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 0.5m φ75 154.8m 配水管仮設工 φ80 154.2m φ65 1.0m φ50 13.6m 給水管取付替工 10箇所（配水管布設替工 φ100 0.5m φ75 155.1m 配水管仮設工 φ80 162.3m φ50 7.5m 給水管取付替工 9箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 1 日
⑫工期（至）	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,430,000 円（23,483,900 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削の結果、掘削範囲内にアスファルト殻や石綿管が埋設されており、撤去処分が必要となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010037 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 28 日（令和 4 年 11 月 2 日）
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	曙町地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 曙町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ75 160.0m 配水管仮設工 φ80 182.2m φ65 1.0m φ50 1.0m 給水管取付替工 11箇所（配水管布設替工 φ75 164.9m 配水管仮設工 φ80 186.2m φ50 0.5m 給水管取付替工 11箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 29 日
⑫工期（至）	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,495,000 円（23,354,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び現地掘削の結果、既設管連絡箇所の位置合わせや埋設物の迂回のため、異形管を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010038 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 14 日 (令和 4 年 11 月 4 日)
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	藤の木台三丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 137.8m φ75 2.0m φ50 11.9m 配水管仮設工 φ80 146.2m φ50 19.2m 給水管取付替工 16箇所 (配水管布設替工 φ100 137.5m φ75 2.0m φ50 14.3m 配水管仮設工 φ100 1.4m φ80 148.6m φ50 14.3m 給水管取付替工 16箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	24,178,000 円 (26,291,100 円) (税込み)
⑭変更理由	現地掘削の結果、本工事の施工区間の全域においてセメント改良材による地盤改良が行われており、バックホウによる掘削が困難であったことからブレイカーによる取壊し作業を追加する必要が生じたことによる増額。



契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010041 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 11 日（令和 4 年 11 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社福山設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上飯野 1 2 番地 1
⑦工事の名称	八尾町新田地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町新田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 150 87. 7m φ 100 2. 0m φ 75 5. 7m 配水管仮設工 φ 150 86. 1m φ 100 7. 0m φ 75 21. 2m（配水管布設替工 φ 150 80. 4m φ 100 3. 3m φ 75 9. 4m 配水管仮設工 φ 150 97. 7 m φ 100 5. 2m φ 75 20. 5m）
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 12 日
⑫工期（至）	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	61, 930, 000 円（64, 716, 300 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、既設管との接続のために異形管数量の変更及び水管橋の曲げ角度や延長を変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010048 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 13 日（令和 4 年 11 月 25 日）
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	呉羽町地区送水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設替工 φ150 142.7m φ75 0.2m 配水管布設替工 φ150 34.6m 仮設管撤去工 φ150 202.6m φ50 2.7m（送水管布設替工 φ150 149.6m φ75 0.2m 配水管布設替工 φ150 48.6m 仮設管撤去工 φ150 202.6m φ50 2.7m）
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 14 日
⑫工期（至）	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,460,000 円（23,455,300 円）（税込み）
⑭変更理由	送水管及び配水管の布設位置を決定するにあたり、近接する支障物（横断暗渠）の深さや位置を正確に把握する為、試掘箇所を追加したことによる増額。試掘及び起工測量の結果、横断暗渠が支障となることが判明し布設延長が伸びたこと。また、既設配管図の埋設深さに相違があり、土工が増え、コンクリート構造物が残存しており撤去したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010056 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 15 日（令和 4 年 11 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	婦中町広田地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ100 0.4m φ75 416.8m（配水管布設工 φ100 0.4m φ75 412.8m）
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 11 月 25 日（令和 4 年 12 月 9 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,990,000 円（23,503,700 円）（税込み）
⑭変更理由	NTT 管の埋設位置、水路暗渠との埋設状況を確認する必要が生じたため、試掘を増やし、調査に日数を要したこと及び、NTT の埋設状況から、布設ルートを変更する必要が生じ、道路管理者、NTT との協議に時間を要したことによる工期延期。試掘の増加、布設ルート変更に伴い、部材が変更になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010061 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 30 日 (令和 4 年 11 月 25 日)
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	上水道新庄町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 新庄町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=942m <sup>2</sup> t=5cm A=21m <sup>2</sup> t=3cm A=16m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=10cm A=922m <sup>2</sup> t=5cm A=29m <sup>2</sup> t=3cm A=13m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11,935,000 円 (12,677,500 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010065 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 11 月 16 日
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	本郷地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 本郷外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 56.7m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 11.4m
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 10 日
⑬契約金額	19,910,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010066 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 5 日 (令和 4 年 11 月 25 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道西宮地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西宮外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=130m <sup>2</sup> t=5cm A=207m <sup>2</sup> t=3cm A=263m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=10cm A=163m <sup>2</sup> t=5cm A=298m <sup>2</sup> t=3cm A=161m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,500,000 円 (6,034,600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010067 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 11 月 24 日
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	栗島町一丁目地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 栗島町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ50 127.1m 給水管取付替工 2 箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 24 日
⑬契約金額	7,920,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010080 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 11 月 10 日
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	婦中町塚原地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町塚原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 33.9m
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 27 日
⑬契約金額	2,750,000 円 (税込み)



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010306 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 23 日 (令和 4 年 11 月 4 日)
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古寺 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ800 133.1m (配水管布設替工 Φ800 136.5m Φ150 14.5m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	81,579,300 円 (81,941,200 円) (税込み)
⑭変更理由	現地掘削したところ、水道管布設位置に昔の道路構造物であるコンクリート構造物があり、その取壊し・処分費用を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010307 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 23 日 (令和 4 年 11 月 4 日)
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 8 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古寺外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ800 142.3m (配水管布設替工 Φ800 140.1m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	77,000,000 円 (74,642,700 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、既設管連絡位置が変わり甲切管が不要となったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010322 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 7 日（令和 4 年 11 月 18 日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替（第 8 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ450 0.3m φ400 19.2m φ300 18.8m（配水管布設替工 φ450 0.3m φ400 18.7m φ300 18.8m）
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 8 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 12 月 2 日（令和 5 年 3 月 17 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,510,000 円（16,937,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、既設管との連絡箇所が設計と異なっていたため、異形管を追加、異形管前後の管の延長が変更となったことによる増額及びその材料調達に時間を要することによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010326 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 4 日 (令和 4 年 11 月 25 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町西本郷地区舗装復旧 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1, 335m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=10cm A=1, 642m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	28, 325, 000 円 (27, 250, 300 円) (税込み)
⑭変更理由	現地掘削した結果、既存の舗装厚が厚く、道路管理者との協議により、仮舗装箇所の安定処理工を無くし、既存舗装を残して切削オーバーレイにて施工することとしたことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010327 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 3 日 (令和 4 年 11 月 24 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道下野地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 下野外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=891m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=10cm A=918m <sup>2</sup> t=5cm A=18m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	16,390,000 円 (16,463,700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010328 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 28 日 (令和 4 年 11 月 25 日)
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道町村二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 町村二丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1,330m <sup>2</sup> 、t=5cm A=196m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=10cm A=1,300m <sup>2</sup> t=5cm A=290m <sup>2</sup> t=3cm A=9m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	26,730,000 円 (26,473,700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010329 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 30 日 (令和 4 年 11 月 25 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道町村一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 町村一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1,190m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=10cm A=1,190m <sup>2</sup> t=5cm A=8m <sup>2</sup> t=3cm A=16m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	22,440,000 円 (23,907,400 円) (税込み)
⑭変更理由	施工中に既設上層路盤に玉石が点在しており切削機による撤去が困難でありバックホウ等による掘削を行う必要があることが判明した。道路占用条件から即日開放が求められるため、一時的に仮舗装を行う必要が生じたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010330 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 3 日（令和 4 年 11 月 25 日）
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道町村地区舗装復旧（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 町村外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1,350m <sup>2</sup> （舗装復旧工 t=10cm A=1,325m <sup>2</sup> ）
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 4 日
⑫工期（至）	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,475,000 円（25,560,700 円）（税込み）
⑭変更理由	既設舗装厚が設計よりも厚い箇所を確認したことから、その撤去処分費が増えたことによる増額。



契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010512 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 23 日（令和 4 年 11 月 11 日）
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	神通本町一丁目地区配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 神通本町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 15.3m 配水管切り回し工 Φ150 3.5m Φ100 6.6m Φ75 0.2m 仮設管撤去工 Φ150 32.8m（配水管布設替工 Φ150 21.4m 配水管切り回し工 Φ150 1.7m Φ100 7.9m Φ75 0.2m 仮設管撤去工 Φ150 32.8m 給水管取付替工 2箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 24 日
⑫工期（至）	令和 4 年 11 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	10,468,700 円（11,100,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び現地調査の結果、支障物迂回により延長が増工となったこと。また、迂回により給水管取付替えが 2 箇所追加になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010515 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 1 日 (令和 4 年 11 月 25 日)
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	婦中町富崎地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町富崎 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ200 15.2m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ150 44.1m (配水管布設替工 Φ200 20.0m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ150 31.0m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	12,397,000 円 (12,310,100 円) (税込み)
⑭変更理由	移設依頼元である道路構造保全対策課との協議により、仮設方法の変更が必要となり、ルートを変更したことによる減額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010516 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 30 日（令和 4 年 11 月 2 日）
⑤契約業者名	株式会社東洋住設興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町深谷 6 5 8 番地 2
⑦工事の名称	八尾町杉田地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町杉田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 18.7m 配水管閉塞工 Φ75 2箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 31 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 11 月 18 日（令和 5 年 2 月 10 日）
⑬契約金額	2,420,000 円（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、既設配水管の布設位置が台帳と異なり、関連 工事の掘削範囲にあることから、関連工事の施工後に布設 する必要が生じたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010901 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 3 月 4 日 (令和 4 年 11 月 16 日)
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 朝日 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ400 41.2m (配水管布設工 Φ400 40.0m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	21,098,000 円 (22,884,400 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、BOX 上越し区間の配管計画を見直し材料費や継手接合数が増えたこと、防護コンクリートを追加する必要が生じたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010931 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 3 月 17 日 (令和 4 年 11 月 18 日)
⑤契約業者名	山岸建設・羽根建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦工事の名称	北部幹線防護管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古寺外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	防護管推進工 Φ1000 推進工法用鉄筋コンクリート管 推進工 L=27.3m 円形ライナープレート立坑 Φ4000 1箇所 円形ライナープレート立坑 Φ3000 1箇所 (防 護管推進工 Φ1000 推進工法用鉄筋コンクリート管 推 進工 L=27.3m 円形ライナープレート立坑 Φ4000 1 箇所 円形ライナープレート立坑 Φ3000 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 3 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	132,719,400 円 (133,505,900 円) (税込み)
⑭変更理由	本工事は令和3年度「旧労務単価」を適用して予定価格を 積算していることから、令和4年3月から適用される公共工 事設計労務単価等(新労務単価)の上昇に伴う特例措置に 基づき労務単価を見直したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040653 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 16 日 (令和 4 年 11 月 11 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道下赤江町二丁目地区舗装復旧 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1250m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=10cm A=1,230m <sup>2</sup> t=3cm A=36m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	17,490,000 円 (17,351,400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員に差異を確認し、区画線を減工したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040654 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 15 日 (令和 4 年 11 月 11 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	上水道下赤江町二丁目地区舗装復旧 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=934m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=10cm A=1,030m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 11 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	14,520,000 円 (15,625,500 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員に差異を確認し、舗装面積及び区画線を増工したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1040656 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 11 月 16 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	針原幹線配水管廃止 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 宮園町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	配水管廃止工 Φ400 530.5m Φ300 8.1m Φ200 25.4m Φ150 5.7m
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 28 日
⑬契約金額	31,130,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 1040659 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 11 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町笹倉 1 5 2 番地
⑦工事の名称	婦中町島田地区配水管廃止 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町島田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	既設管撤去工 $\Phi 75$ 16.2m $\Phi 50$ 98.1m 舗装復旧工 t=5cm A=28m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 27 日
⑬契約金額	3,245,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067033 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 11 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	月岡東緑町一丁目地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 月岡東緑町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 16 箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 30 日
⑬契約金額	2,486,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3067513 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 19 日 (令和 4 年 11 月 22 日)
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	駒見第 1 汚水中継ポンプ所 No. 1 ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 駒見 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	水中ポンプオーバーホール 1 台 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 12 月 9 日 (令和 4 年 12 月 19 日)
⑬契約金額	2,189,000 円 (税込み)
⑭変更理由	機器の納品に不測の日数を要したため